Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Субподрядчик : **ТОО "Премиум Казына"**

Объект: **Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе**
Договор № 1/ПК от 15.11.2023г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за **декабрь** месяц **2023** года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала строительства	**6 839 866,07**	**6 839 866,07**			**820 783,93**	**7 660 650,00**
	Выполнено в текущем месяце	**6 839 866,07**	**6 839 866,07**			**820 783,93**	**7 660 650,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Премиум Казына"
Бикеев А.М.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Субподрядчик : **ТОО "Премиум Казына"**
Наименование объекта: **Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны**
Договор № 1/ПК от 15.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
А	1	2	3									
			КАНАЛИЗАЦИЯ(дополнительные работы согласно корректировки проекта)									
			РАЗДЕЛ 7.Оголовок									
1	46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,12	28627,21	1659,26	3435,27	199,11	3019,30	235,17	3 964
						1807,19	346,34	216,86	41,56		293,63	
			НР - 91%; СП - 8%									
2	47	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,15	45785,81	5481,83	52653,68	6304,11	32667,38	13579,60	71 532
						11897,56	1078,65	13682,19	1240,45		5298,66	
			НР - 91%; СП - 8%									
3	48	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0046	431408,00	--	1984,48	--	1984,48	--	2 143
						--	--	--	--		158,76	
			СП - 8%									
4	49	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Защитные решетки. Монтаж**	т конструкций	0,0122	80076,78	3597,74	976,94	43,89	23,70	633,27	1 739
						74537,17	690,50	909,35	8,42		128,82	
			НР - 69%; СП - 8%									
5	50	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0074	521841,00	--	3861,62	--	3861,62	--	4 171
						--	--	--	--		308,93	
			СП - 8%									
6	51	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0048	354275,00	--	1700,52	--	1700,52	--	1 837
						--	--	--	--		136,04	
			СП - 8%									

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,48	93,51	2,19	325,41	7,62	194,63	85,85	444
						35,39	0,36	123,16	1,25		32,89	
			НР - 69%, СП - 8%									
8	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,96	1185,84	28,64	4695,93	113,42	3002,98	1483,02	6 673
						398,87	3,82	1579,53	15,13		494,33	
			НР - 93%, СП - 8%									
			РАЗДЕЛ 8.Колодец для приема вод									
9	54	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	9704,98	1496,14	4852,49	748,07	3532,13	803,72	6 109
						1144,59	583,83	572,29	291,92		452,50	
			НР - 93%, СП - 8%									
10	55	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,98	43506,65	10161,72	129649,82	30281,93	57179,94	54005,29	198 348
						14157,03	4148,61	42187,95	12362,86		14692,41	
			НР - 99%, СП - 8%									
11	56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Набетонка из бетона В15	м3 подстилающего слоя	0,1	32314,03	11,09	3231,40	1,11	2722,24	477,56	4 006
						5080,45	--	508,05	--		296,72	
			НР - 94%, СП - 8%									
12	57	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отбойная стенка из бетона В15. Устройство	м3	0,13	45785,81	5481,83	5952,16	712,63	3692,85	1535,09	8 086
						11897,56	1078,65	1546,68	140,22		598,98	
			НР - 91%, СП - 8%									
13	58	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отбойный лист. Установка	т стальных элементов	0,07	572886,91	9415,03	40102,08	659,06	34917,23	5501,38	49 252
						64654,17	1948,52	4525,79	136,40		3648,28	
			НР - 118%, СП - 8%									
14	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,63	1185,84	28,64	29207,24	705,41	18677,66	9223,93	41 506
						398,87	3,82	9824,17	94,09		3074,56	
			НР - 93%, СП - 8%									
15	60	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,1	12967,57	2438,43	14264,33	2682,28	6634,87	5678,02	21 538
						4497,44	993,88	4947,18	1093,27		1595,38	
			НР - 94%, СП - 8%									
16	61	1122-0301-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	9513357,60	5508089,76	95133,58	55080,90	6060,75	49610,33	156 323

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3399192,96	1611951,83	33991,93	16119,52		11579,51	
			НР - 99%, СП - 8%									
17	62	1122-0601-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	17810473,91	3047797,11	178104,74	30477,97	135063,46	18837,06	212 697
						1256331,30	646402,15	12563,31	6464,02		15755,34	
			НР - 99%; СП - 8%									
18	63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,25	32314,03	11,09	8078,51	2,77	6805,63	1193,90	10 014
						5080,45	--	1270,11	--		741,79	
			НР - 94%, СП - 8%									
			РАЗДЕЛ 10.Трубопроводы									
19	74	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подсыпка и засыпка ПГС	м3 основания	14,92	9479,54	217,87	141434,74	3250,62	115852,31	23096,01	177 693
						1496,77	66,86	22331,81	997,55		13162,42	
			НР - 99%, СП - 8%									
20	75	1122-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0425	956305,13	408061,31	40642,97	17342,61	832,31	27312,52	73 392
						528659,92	120478,96	22468,05	5120,36		5436,44	
			НР - 99%, СП - 8%									
21	76	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	2005505,18	1527643,40	10027,53	7638,22	--	4863,06	16 082
						477861,78	504574,27	2389,31	2522,87		1191,25	
			НР - 99%, СП - 8%									
22	77	1122-0501-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0517	5120717,42	4063742,66	264741,09	210095,49	--	110042,21	404 766
						1056974,76	1093001,02	54645,60	56508,15		29982,66	
			НР - 99%; СП - 8%									
23	78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Швеллер для защиты кабеля. Укладка	т стальных элементов	0,56694	108597,45	9685,73	61568,24	5491,23	6230,83	60134,81	131 439
						87921,44	1967,62	49846,18	1115,52		9736,24	
			НР - 118%; СП - 8%									
24	79	1104-0201-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Резка футляра диаметром 325 мм. Резка	резка	6	666,70	149,07	4000,20	894,42	682,50	2352,06	6 860
						403,88	57,31	2423,28	343,86		508,20	
			НР - 85%; СП - 8%									
25	80	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляры из стальных электросварных труб диаметром 325х8 мм, длина 5 м.Прокладка	км трубопровода	0,03	40077604,54	949773,80	1202328,14	28493,21	1142148,25	41061,70	1 342 861
						1056222,72	326326,00	31686,68	9789,78		99471,19	
			НР - 99%, СП - 8%									
26	81	1104-0201-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сварка футляра диаметром 325 мм	сварка	6	4764,57	1815,54	28587,42	10893,24	2943,60	12732,84	44 626

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 85%, СП - 8%			2458,43	38,21	14750,58	229,26		3305,64	
27	82	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	5852418,53	413762,52	175572,56	12412,88	143342,22	21904,29	213 275
			НР - 99%, СП - 8%			660582,09	76935,96	19817,46	2308,08		15798,15	
28	83	1104-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Резка футляра диаметром резка 630 мм	резка	1	1126,90	249,04	1126,90	249,04	193,01	663,31	1 933
			НР - 85%, СП - 8%			684,85	95,52	684,85	95,52		143,22	
29	84	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 630х10мм длина 5 м.Укладка	км трубопровода	0,005	101871161,36	2246406,98	509355,81	11232,04	487676,81	13965,06	565 187
			НР - 99%, СП - 8%			2089392,96	731831,81	10446,96	3659,16		41865,67	
30	85	1104-0201-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сварка футляра диаметром 630 мм. Сварка	сварка	1	8490,60	3217,48	8490,60	3217,48	883,07	3780,26	13 253
			НР - 85%, СП - 8%			4390,05	57,31	4390,05	57,31		981,67	
31	86	1122-0601-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	11739389,43	1742782,75	58696,95	8713,91	45836,97	6403,22	70 308
			НР - 99%, СП - 8%			829214,40	464366,40	4146,07	2321,83		5208,01	
			РАЗДЕЛ 12.Колодцы круглые									
32	101	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,63	28601,71	1659,26	46620,79	2704,59	40970,48	3194,33	53 800
			НР - 91%, СП - 8%			1807,19	346,34	2945,72	564,53		3985,20	
33	102	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,424	45316,25	10235,18	19214,09	4339,72	7685,72	8871,25	30 332
			НР - 99%, СП - 8%			16954,37	4179,72	7188,65	1772,20		2246,83	
34	103	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,734	43506,65	10161,72	423493,73	98914,18	186775,02	176405,19	647 891
			НР - 99%, СП - 8%			14157,03	4148,61	137804,53	40382,57		47991,93	
35	113	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монолит рабочей части из бетона В15.Устройство	м3	13,752	69165,16	7361,96	951159,28	101241,67	441250,25	406920,58	1 466 726
			НР - 91%, СП - 8%			29716,94	2799,46	408667,36	38498,17		108646,44	

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	114	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00	--	35152,00	--	35152,00	--	37 964
						--	--	--	--		2812,16	
			СП - 8%									
37	115	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,376	12967,57	2438,43	30810,95	5793,71	14331,32	12264,53	46 522
						4497,44	993,88	10685,92	2361,46		3446,03	
			НР - 94%, СП - 8%									
38	116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Бетонная отмостка.Устройство	м3 подстилающего слоя	1,188	29772,19	11,09	35369,36	13,17	29320,62	5673,44	44 326
						5080,45	--	6035,57	--		3283,42	
			НР - 94%, СП - 8%									
39	117	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	120,826	1185,84	28,64	143280,30	3460,46	91625,97	45249,34	203 612
						398,87	3,82	48193,87	461,56		15082,71	
			НР - 93%, СП - 8%									
			РАЗДЕЛ 13.Колодцы дождеприемные									
40	118	1123-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,552	47060,46	17917,80	120098,29	45726,22	13617,60	78081,94	214 035
						23806,61	7098,81	60754,47	18116,16		15854,43	
			НР - 99%, СП - 8%									
41	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,385	1185,84	28,64	36031,75	870,23	23041,86	11379,18	51 204
						398,87	3,82	12119,66	116,07		3792,96	
			НР - 93%, СП - 8%									
			РАЗДЕЛ 15.Разрушение и последующее восстановление плиточного покрытия - 30м2									
42	131	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2	30	201,39	25,25	6041,70	757,50	--	4033,80	10 882
						176,14	10,61	5284,20	318,30		806,10	
			НР - 72%, СП - 8%									
43	132	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12см из щебня фракции 10-20мм,однослойные.Устройство	м2 основания	30	1348,46	296,26	40453,80	8887,80	29813,70	4641,00	48 702
						58,41	84,83	1752,30	2544,90		3607,50	
			НР - 108%, СП - 8%									
44	133	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3	8618,98	1359,03	25856,94	4077,09	21168,45	1729,26	29 793
						203,80	329,92	611,40	989,76		2206,89	
			НР - 108%, СП - 8%									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	134	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство плиточных тротуаров	м2	30	2586,18	246,85	77585,40	7405,50	319,80	64003,50	152 916
						2328,67	95,71	69860,10	2871,30		11327,10	
			НР - 88%, СП - 8%									
			РАЗДЕЛ 16.Демонтаж монтаж дорожного бордюра - 84 м									
46	135	1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	84	1490,46	407,50	125198,64	34230,00	--	76064,52	217 364
						1082,96	174,72	90968,64	14676,48		16101,12	
			НР - 72%, СП - 8%									
47	136	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	84	2647,17	43,83	222362,28	3681,72	126590,52	101036,88	349 271
						1096,31	17,41	92090,04	1462,44		25872,00	
			НР - 108%, СП - 8%									
48	137	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,78	47338,00	--	178937,64	--	178937,64	--	193 253
						--	--	--	--		14315,01	
			СП - 8%					5 602 450	770 048	3 508 964	1 490 743	7 660 650
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				1 323 438	248 214	--	567 456	
												7 660 650,31
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	Тенге								820 783,96
			В т.ч. НДС 12%									

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварк-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Премиум Казына"
Бикеев А.М.

Договор подряда №1/ПК

«15» ноября 2023г.

г. Актобе

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кварц-СпецСервис», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**» в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Премиум Казына», именуемый в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице директора Бикеева А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Подрядчик обязуется выполнить Строительно-монтажные работы по объекту **«Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе. Ливневая канализация»-согласно ПСД,** согласно Условиям, Требованиям и по Ценам, указанным в Приложениях к настоящему Договору, (далее-Работа) являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2. Работы выполняются по Проектно-сметным-документациям.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена Договора, определяется Приложениями к Договору.

2.2.Порядок оплаты: Оплата Заказчиком Подрядчику осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

2.3. Необходимые документы, предшествующие оплате, предоставленная Подрядчиком Заказчику:

- подписанный Договор
- приложения к Договору
- акт выполненных работ
- справка о стоимости выполненных работ
- акт приемки выполненных работ.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. Работа считается выполненной при условий полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в технической документации Заказчика.

3.2. Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы: Сертификаты о происхождении товара.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1.Выполнить Работу с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями, строительных норм и правил, действующими в Республики Казахстан, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми Заказчиком и настоящим Договором.

4.1.2.Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации представленной Заказчиком.

4.1.3.Безвозмездно в течение 5 (пяти) дней исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, дефекты, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы.

ать с Заказчиком применяемые материалы.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1.Обеспечить беспрепятственный доступ работникам Подрядчика на территорию Заказчика для выполнения работ.

4.2.2.При обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. По итогам принятия Работы Сторонами составляется Акт приёмки-сдачи выполненных работ.
4.2.3.Оплатить Работу по цене и в сроки, на условиях настоящего Договора.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1.Проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Ответственность Сторон.

5.1.Стороны несут ответственность за нарушение условий или не исполнение обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, сроков устранения ненадлежаще выполненных Работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика, а Подрядчик в случае такого требования обязан оплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе требовать от Заказчика, а Заказчик в случае такого требования обязан оплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый банковский день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Данное условие на предоплату не распространяется.
5.4.Нарушение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору дает право аннулировать Договор в одностороннем порядке при этом Стороны осуществляют взаиморасчет.
5.5.Уплата неустойки, штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по данному Договору.
5.6. В случае расторжения Договора Заказчиком по основаниям, предусмотренным в п.5.4. настоящего Договора, а также в случае необоснованного отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик возвращает ранее выплаченную сумму предоплаты.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Срок и действие договора.

7.1. Договор вступает в силу в дату его подписания полномочными представителями Сторон и действует до полного исполнения обязательств по Договору.

8. Условия одностороннего расторжения Договора

8.1.Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при наступлении следующих обстоятельств:
- Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, если Подрядчик нарушает сроки выполнения Работ или выполняет работы с нарушением требований норм экологического законодательства, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, или выполняет работы с ненадлежащим качеством.
8.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор, если Заказчик нарушает условия оплаты по настоящему Договору.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, возникших помимо воли и желания Сторон природного или техногенного характера и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по настоящему Договору должна дать извещение другой Стороне в течение 5 (пяти) дней о начале и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению обязательств по Договору.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой Сторон.

10. Заключительные положения

10.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
10.3. Ниже перечисленные Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
1) (Приложение № 1);

11. Юридические адреса, банковские реквизиты «Сторон»

Подрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «КварцСпецСервис» **Актюбинская область, г.Актобе,** **Проспект 312 Стрелковой дивизии, 7** **БИН 030140005782** **ИИК KZ286010121000068361 АО «Народный Банк Казахстана»** **БИК HSBKKZKX, КБЕ 17** **Директор Асан И.Ж.** _____	**ТОО «Премиум Казына»** **Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, проспект 312 стрелковой дивизий , 7** **БИН- 220340031590** **БИК KCJBKZKX** **ИИК KZ768562203131290435** **АО «Банк Центр Кредит», КБЕ 17** **Директор** **Бикеев А.М.** _____

Приложение № 1
к Договору №1/ПК от 15.11.2023г.

«Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе.

№ п\п	Наименование Подрядчика	Наименование объекта	Ед.измерения	Количество работ	Цена с учетом НДС	Срок выполнения
1	**ТОО «Кварц-Спецсервис»**	**Работы по трубопроводам и канализационным колодцам.**	Работа	1	7660650 (семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяча шестьсот пятьдесят)тенге	1 месяц

Подрядчик:
ТОО «КварцСпецСервис»

Директор
Асан Н.Ж.

Субподрядчик:
ТОО «Премиум Казына»

Директор
Бикеев А.М.