Приложение 3
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«11» декабря **2018 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Bazis Construction»***
(г.Алматы, пр.Аль-Фараби 5/1, здание 3А)
наименование организации, юридический адрес

в лице ***президента Нугыманова Ж.Н.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Разработка проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Н. Назарбаева (от пр. Абая до пр.Аль-Фараби) г. Алматы, Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы***
наименование, местонахождения я объекта

заказчиком которого является ***«КГУ Управление строительства города Алматы»***
в лице руководителя Нурсагатова Н. Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

   - ТОО "СМЭУ Алматы"
   - ТОО "Akbastau gardens"
   - ТОО "Ландшафт плюс"
   - ТОО "Инженер-Строй-Сервис"
   - ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
   - ТОО "AsiaSpetsStroy "
   - ТОО "KIOUMARS TREADING CO L.L.C."

   наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Град Сервис», №2/1-2018/2/28-72***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом **ТОО «КГУ Управление архитектуры и градостроительства города Алматы» № 288 н/к от 13.07.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
- Площадь участка в границах благоустройства	га	5,025	5,025	5,025	5,025
- Площадь покрытий	м2	32 921,82	32 921,82	25 221,82	25 221,82
- Площадь озеленения	м2	17 331,5	17 331,5	18 823,99	18 823,99

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Ед.изм.**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:**

Проектом предусмотрено расширение ширины тротуаров до 3 – 3,5 метров и реконструкция покрытия тротуаров гранитной плиткой. Вертикальная планировка выполнена с учетом обеспечения нормального водоотвода от здания и входов в него, а также с территории участка и решена с максимальным использованием существующего рельефа и нормативным уклоном для отвода поверхностных вод открытым способом в систему водоотвода. Покрытие тротуаров и пешеходной площади выполнено из гранитной плитки толщиной 60 мм и тротуарной плитки толщиной 60 мм. Покрытие проездов выполнено из асфальтобетона. Пандусы, при подъеме на уровень тротуара выполнены из тротуарной и гранитной плитки. Вдоль территории благоустройства выполнена замена устаревших арычных лотков. Проведена замена водопропускных железобетонных колец, установлены железобетонные пескоуловители. Арычные лотки закрыты чугунными решетками. Площадь участка благоустроена созданием газонов, посадкой деревьев, кустарников, разбивкой цветников. Все зеленые насаждения, не попадающие под застройку, максимально сохранены. Пешеходные пути выполнены с учетом потребностей маломобильных групп населения. В зонах отдыха населения установлены скамейки и урны. В качестве препятствия заезда автотранспорта на пешеходную зону установлены металлические болларды. Для освещения проезжей части и тротуаров установлены новые светодиодные светильники на опорах консольного типа высотой 10 м. Освещение парковых зон предусмотрено светодиодными светильниками на опорах высотой 4 м. Питание светодиодных светильников выполнено кабелем, проложенным в земле. Заземление опор предусмотрено с помощью одной их жил питающего кабеля, проводника PEN от заземляющего устройства ШРС.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - *июль 2018 года;*
месяц, год
окончание работ – *декабрь 2018 года;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – 5,7 *месяцев*;
фактически - *4 месяца*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Алматы Кала Жарык» - Главный инженер Данкебай Е. С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Аппарат акима
Медеуского района в г. Алматы – Заместитель акима района Мухаметжанов Р.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Аппарат акима Бостандыкского района в г. Алматы – Заместитель акима района Адилбаев С.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Разработка проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Н. Назарбаева (от пр. Абая до пр.Аль-Фараби) г. Алматы, Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы*** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Договором №39 о государственных закупках работ, от 04 июля 2018 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Президент «Bazis Construction»***

Нугыманов Ж.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.