Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы",Акмолинская область, г.Косшы ,ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21** — **210840029664**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№220033/09 от 03.06.2025г.к Договору № 32 от 07.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
119	26.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)			работа	1	465 427 317,00	465 427 317,00	49 867 212,54
				Итого	1	x	465 427 317,00	49 867 212,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / Абылаев С.М. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2025 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
				№32	07.07.2022 г.	№220033/09	03.06.2025 г.				

Спец-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала строительства, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь 2025 г		Стоимость выполненных работ , тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"	тенге	8 768 414 682,92	2 378 727 328,26	2 283 446 884,36	95 280 443,90	7 129 393 802,68	7 594 821 119,68		325 799 121,90	465 427 317,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ Исмаилов Е.А.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ Абылаев С.М.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Бестау-С"

_____ Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"**

Реестр актов выполненных работ
за сентябрь месяц 2025г

№ акта	№ сметы	Наименование работ, объекта, чертежей	Сумма
78	06-01-01	Наружные сети водоснабжения. ул. Qazhymyqana.(остаточные работы,1 пуск)	218 487 514
79	06-01-13	Наружные сети водоснабжения. ул.Абылхайырхан (остаточные работы,1 пуск)	17 899 633
80	06-01-27	Наружные сети водоснабжения.ул. Altai (остаточные работы,1 пуск)	161 386 562
81	06-01-08	Наружные сети водоснабжения. ул.Улы Дала (остаточные работы,1 пуск)	67 653 608
		ВСЕГО ПО АКТУ	**465 427 317**

Производственный директор ТОО "Мелиоратор" **Абылаев С.М.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №78

за сентябрь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения. ул. Qazhymyqana.(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-01

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, лист143-146)										
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	353,1283951	164	164	57913	57913	--	--	57913	
						--	42	--	14831		--		
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	353,1283951	164	164	57913	57913	--	--	57913	
						--	42	--	14831		--		
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	455,7372022	570	570	259770	259770	--	--	259770	
						--	124	--	56511		--		
4	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	74,621387	11 066	--	825760	--	--	--	825760	
						11 066	--	825760	--		--		
5	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	44,7046039	13 279	--	593632	--	--	--	593632	
						13 279	--	593632	--		--		

6	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	119,3259935	456	456	54413	54412	--	--	54413	
						--	99	--	11813		--		
7	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	13 456,47878	39	--	524803	--		--	524803	
						--	--	--	--		--		
8	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	512,5827824	456	456	233738	233738	--	--	233738	
						--	99	--	50746		--		
9	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	11 994,43711	39	--	467783	--		--	467783	
						--	--	--	--		--		
10	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	632,3002545	113	113	71450	71450	--	--	71450	
						--	29	--	18337		--		
11	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	13,0563339	4 539	--	59263	--	--	--	59263	
						4 539	--	59263	--		--		
12	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м^3	74,7143261	100	100	7471	7472	--	--	7471	
						--	26	--	1943		--		
13	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 103,17м^3/	м^3	119,2525685	4 180	--	498476	--	498476	--	498476	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
14	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	707,0145807	710	268	501980	189480	--	--	501980	
						442	88	312500	62217		--		
15	23	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м^2 креплений	911,6712116	2 609	88	2378550	80227	1221639	--	2378550	
						1 181	28	1076684	25527		--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				6592915	1012375	1720115	--	6592915	
								2867839	256756	--	--		
Стоимость общестроительных работ				тенге				6592915					
Материалы				тенге				1221639					
Всего заработная плата				тенге					3124595				
Стоимость материалов и конструкций				тенге				498476					
Транспортные расходы				тенге				992586					

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6592915						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									655	
			Сметная заработная плата	тенге					3124595					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6592915						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									655	
			Сметная заработная плата	тенге					3124595					
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1											
16	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	19,0669144	10 500	489	200203	9324	87670	--	200203	
						5 413	118	103209	2250		--		
17	28	6121-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /273х5мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0208	5 310 803	1 586 777	110465	33005	7960	--	110465	
						3 341 369	457 992	69500	9526		--		
18	29	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	20,8832	18 036	--	376649	--	376649	--	376649	
						--	--	--	--		--		
19	30	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0296	1 542 373	502 660	45654	14879	--	--	45654	
						1 039 713	136 619	30776	4044		--		
20	31	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм/63мм/. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20,8	6 412	22	133370	458	11627	--	133370	
						5 831	6	121285	125		--		
21	32	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	50,904	829	--	42199	--	42199	--	42199	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
22		241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1 246,3736835	2 466	--	3073558	--	3073558	--	3073558	
						--	--	--	--		--		
23	38	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	26 361	2 408	26361	2408	6943	--	26361	
						17 010	57	17010	57		--		
24	44	6121-0201-0826 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм/273мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/	км трубопровода	0,0208	5 000 406	1 493 339	104008	31061	63885	--	104008	
						435 690	451 272	9062	9386		--		
25	46	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	92	6 455	100	593860	9200	88964	--	593860	
						5 388	34	495696	3128		--		
26	47	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	89	98 546	--	8770594	--	8770594	--	8770594	
						--	--	--	--		--		

27	48	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	3	112 436	--	337308	--	337308	--	337308	
						--	--	--	--		--		
28	49	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	10 699	301	64194	1806	10956	--	64194	
						8 572	101	51432	606		--		
29	50	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	6	194 318	--	1165908	--	1165908	--	1165908	
						--	--	--	--		--		
30	55	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	9	14 294	611	128646	5499	28431	--	128646	
						10 524	197	94716	1773		--		
31	56	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	9	84 711	--	762399	--	762399	--	762399	
						--	--	--	--		--		
32	63	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,4391	264 209	10 542	116014	4629	4488	--	116014	
						243 446	3 533	106897	1551		--		
33	64	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	9	151 884	--	1366956	--	1366956	--	1366956	
						--	--	--	--		--		
34	65	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100(100x100) ГОСТ 5525-88	шт.	1	153 768	--	153768	--	153768	--	153768	
						--	--	--	--		--		
35	67	241-509-0210 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150(100X100) ГОСТ 5525-88	шт.	2	204 015	--	408030	--	408030	--	408030	
						--	--	--	--		--		
36	68	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка на сварном соединении.	шт.	1	5 576	319	5576	319	--	--	5576	
						5 257	2	5257	2		--		
37	69	241-210-0206 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10	шт.	1	1 683	--	1683	--	1683	--	1683	
						--	--	--	--		--		
38	70	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 - 25,32/7шт-спускник/	шт.	92	65 166	--	5995272	--	5995272	--	5995272	
						--	--	--	--		--		
39	71	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	1	2 100	--	2100	--	2100	--	2100	
						--	--	--	--		--		

40	72	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65/63мм/ ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2 907	--	2907	--	2907	--	2907	
						--	--	--	--		--		
41	73	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24	4 366	--	104784	--	104784	--	104784	
						--	--	--	--		--		
42	76	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	797	--	797	--	797	--	797	
						--	--	--	--		--		
43	77	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	24	1 578	--	37872	--	37872	--	37872	
						--	--	--	--		--		
44	80	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные б DN63, 100	шт.	25	529	--	13225	--	13225	--	13225	
						--	--	--	--		--		
45	83	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50	шт.	92	9 170	--	843640	--	843640	--	843640	
						--	--	--	--		--		
46	84	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	6	15 244	--	91464	--	91464	--	91464	
						--	--	--	--		--		
47	88	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,079044	1 234 313	4 432	97565	350	--	--	97565	
						1 229 881	1 428	97215	113		--		
48	89	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	89	1 428	--	127092	--	127092	--	127092	
						--	--	--	--		--		
49	90	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая , DN 90, PN 16	шт.	2	2 674	--	5348	--	5348	--	5348	
						--	--	--	--		--		
50	91	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая , DN 140, PN 16	шт.	71	5 976	--	424296	--	424296	--	424296	
						--	--	--	--		--		
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/38шт/										
51	96	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	47,915	140 161	30 228	6715814	1448375	885804	--	6715814	
						91 446	9 523	4381635	456295		--		
52	97	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	43 426	--	1129076	--	1129076	--	1129076	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
53	98	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	30 057	--	781482	--	781482	--	781482	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		

54	99	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	7 087	--	382698	--	382698	--	382698	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
55	100	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	26	13 070	--	339820	--	339820	--	339820	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
56	101	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	26	18 066	--	469716	--	469716	--	469716	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
57	102	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	34 112	--	1842048	--	1842048	--	1842048	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
58	103	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	30 815	--	708745	--	708745	--	708745	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
59	104	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	22	31 145	--	685190	--	685190	--	685190	
						--	--	--	--		--		
60	105	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	36 711	--	146844	--	146844	--	146844	
						--	--	--	--		--		
			Колодцы водопроводные Д=2000мм/11шт/										
61	107	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,84	140 161	30 228	2360311	509039	311321	--	2360311	
						91 446	9 523	1539951	160367		--		
62	108	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	68 415	--	410490	--	410490	--	410490	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
63	109	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	55 789	--	334734	--	334734	--	334734	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
64	110	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	7 087	--	70870	--	70870	--	70870	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
65	111	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18 066	--	108396	--	108396	--	108396	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
66	112	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18 923	--	113538	--	113538	--	113538	Казахстан 100%

						--	--	--	--		--		
67	113	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	52 390	--	681070	--	681070	--	681070	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
68	114	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	42 397	--	211985	--	211985	--	211985	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
69	115	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	6	31 145	--	186870	--	186870	--	186870	
						--	--	--	--		--		
70	118	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная	м	50,4	64	--	3226	--	3226	--	3226	
						--	--	--	--		--		
71	119	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные В12,5, бетонные упоры на углах поворота/35 шт+8шт/. Устройство	$м^3$	0,718	56 321	3 167	40438	2274	18265	--	40438	
						27 714	673	19899	483		--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				43457126	2072626	34240961	--	43457126	
								7143540	649706	--	--		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				43457126					
		Материалы		тенге				1511794					
		Всего заработная плата		тенге					7793246				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				32714647					
		Местные материалы		тенге				14521					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				43457126					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1403	
			Сметная заработная плата	тенге					7793246				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				43457126					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1403	
			Сметная заработная плата	тенге					7793246				

РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

72	130	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	9 299,0730565	485	485	4510050	4510051	--	--	4510050	
						--	106	--	985702		--		
73	131	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	4 835,1236009	485	485	2345035	2345035	--	--	2345035	
						--	106	--	512523		--		
74	132	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	$м^3$ грунта	505,5852146	8 695	--	4396063	--	--	--	4396063	
						8 695	--	4396063	--		--		
75	133	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	262,6573188	8 695	--	2283805	--	--	--	2283805	
						8 695	--	2283805	--		--		

86	144	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	41,9287739	4 132	--	173250	--	--	--	173250	
						4 132	--	173250	--		--		
87	145	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	1 765,9507563	4 180	--	7381674	--	7381674	--	7381674	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
88	146	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	15 176,201185	710	268	10775103	4067222	--	--	10775103	
						442	88	6707881	1335506		--		
89	147	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	5 987,9563038	5 013	5 013	30017625	30017625	--	--	30017625	
						--	2 021	--	12101660		--		
90	148	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	576,0352146	10 500	489	6048370	281681	2648610	--	6048370	
						5 413	118	3118079	67972		--		
91	149	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм./114мм/ Укладка	км трубопровода	0,2625	3 045 715	405 553	799500	106458	40680	--	799500	
						2 485 190	124 014	652362	32554		--		
92	150	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	263,55	5 623	--	1481942	--	1481942	--	1481942	
						--	--	--	--		--		
93	151	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,9001	1 527 051	496 691	1374499	447071	--	--	1374499	
						1 030 360	135 991	927427	122405		--		
94	152	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм./32мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	262,4	6 412	22	1682509	5772	146683	--	1682509	
						5 831	6	1530054	1574		--		
95	153	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	25	11 009	1 007	275225	25175	72475	--	275225	
						7 103	24	177575	600		--		
96	154	6121-0201-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм/114мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2625	4 671 015	56 348	1226141	14791	912869	--	1226141	
						1 137 069	538	298481	141		--		
97	155	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	1 174,226	228	--	267724	--	267724	--	267724	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				тенге				116709495	50408457	12952657	--	116709495	
								26652608	17092549	--	--		
Стоимость общестроительных работ				тенге				116709495					
Материалы				тенге				3821316					
Всего заработная плата				тенге					43745157				
Стоимость материалов и конструкций				тенге				9131340					
Транспортные расходы				тенге				26695774					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				116709495					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12866	
		Сметная заработная плата	тенге					43745157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				116709495					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12866	
		Сметная заработная плата	тенге					43745157				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								166759536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				36663987					
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					53493458				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					17999011				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						48913733			
		- Перевозка грузов	тенге				27688360					
		ИТОГО:		166 759 536	0		166 759 536					
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		12 506 965			12 506 965					
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		537 800			537 800					
		Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		179 804 301	0	0	179 804 301					
		Сметная прибыль 5%		8 990 215			8 990 215					
		Непредвиденные работы и затраты 5%		8 990 215	0	0	8 990 215					
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		197 784 731	0	0	197 784 731					
		Итого с учетом тендерной скидки		195 078 138	0	0	195 078 138					
		НДС 12%				23 409 377	23 409 377					
		ИТОГО по акту		195 078 138	0	23 409 377	218 487 514					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Исмаилов Е.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №79
за сентябрь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения. ул.Абылхайырхан (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-13

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1										
1	30	241-503-0117 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 225,	шт.	11	109 990	--	1209890	--	1209890	--	1209890	
						--	--	--	--		--		
2	31	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки , обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	6 455	100	71005	1100	10637	--	71005	
						5 388	34	59268	374		--		
3	32	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	11	98 546	--	1084006	--	1084006	--	1084006	
						--	--	--	--		--		
4	33	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50/25/	шт.	11	9 170	--	100870	--	100870	--	100870	
						--	--	--	--		--		
5	34	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	14 294	611	28588	1222	6318	--	28588	
						10 524	197	21048	394		--		
6	35	244-404-0110 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	93 365	--	186730	--	186730	--	186730	
						--	--	--	--		--		
7	42	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0798	264 209	10 542	21084	841	816	--	21084	

						243 446	3 533	19427	282		--		
8	43	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	151 884	--	303768	--	303768	--	303768	
						--	--	--	--		--		
9	52	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	4	8 406	--	33624	--	33624	--	33624	
						--	--	--	--		--		
10	53	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 /225мм/	шт.	4	10 443	--	41772	--	41772	--	41772	
						--	--	--	--		--		
11	54	241-229-0204 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 225	шт.	4	2 232	--	8928	--	8928	--	8928	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3090265	3163	2987359	--	3090265	
								99743	1050	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3090265					
			Материалы	тенге				17771					
			Всего заработная плата	тенге					100793				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2969588					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3090265					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	тенге					100793				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3090265					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	тенге					100793				
			РАЗДЕЛ 2. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
12	81	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	1 718	456	456	783408	783408	--	--	783408	
						--	99	--	170082		--		
13	82	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	93	6 662	--	619566	--	--	--	619566	
						6 662	--	619566	--		--		
14	83	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	56	7 661	--	429016	--	--	--	429016	
						7 661	--	429016	--		--		
15	84	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м^3	149	456	456	67944	67944	--	--	67944	
						--	99	--	14751		--		

16	85	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т*км	43 687,8	39	--	1703824	--		--	1703824	
						--	--	--	--		--		
17	86	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	1 561	456	456	711816	711816	--	--	711816	
						--	99	--	154539		--		
18	87	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т*км	36 527,4	39	--	1424569	--		--	1424569	
						--	--	--	--		--		
19	88	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	1 522	113	113	171986	171986	--	--	171986	
						--	29	--	44138		--		
20	89	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	39	4 539	--	177021	--	--	--	177021	
						4 539	--	177021	--		--		
21	90	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м^3	229	100	100	22900	22900	--	--	22900	
						--	26	--	5954		--		
22	91	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м^3	6	4 132	--	24792	--	--	--	24792	
						4 132	--	24792	--		--		
23	92	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м^3	247,455	4 180	--	1034362	--	1034362	--	1034362	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
24	93	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	1 751	710	268	1243210	469268	--	--	1243210	
						442	88	773942	154088		--		
25	94	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	71	10 500	489	745500	34719	326458	--	745500	
						5 413	118	384323	8378		--		
26	95	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм./114мм/ Укладка	км трубопровода	0,057	3 045 715	405 553	173606	23117	8833	--	173606	
						2 485 190	124 014	141656	7069		--		
27	96	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	57,228	5 623	--	321793	--	321793	--	321793	
						--	--	--	--		--		

28	97	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,1231	1 527 051	496 691	187980	61142	--	--	187980	
						1 030 360	135 991	126837	16740		--		
29	98	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм./32мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	57	6 412	22	365484	1254	31863	--	365484	
						5 831	6	332367	342		--		
30	99	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 114 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	11 009	1 007	55045	5035	14495	--	55045	
						7 103	24	35515	120		--		
31	100	6121-0201-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм/114мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,057	4 671 015	56 348	266248	3212	198223	--	266248	
						1 137 069	538	64813	31		--		
32	101	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	181,901	228	--	41473	--	41473	--	41473	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10571543	2355801	1977500	--	10571543	
								3109848	576232	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				10571543					
			Материалы	тенге				579872					
			Всего заработная плата	тенге					3686080				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1397628					
			Транспортные расходы	тенге				3128393					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10571543					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817	
			Сметная заработная плата	тенге					3686080				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10571543					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817	
			Сметная заработная плата	тенге					3686080				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13661808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3209591					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2358964				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					577282				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4964859			
			- Перевозка грузов	тенге				3128393					
			ИТОГО:			13 661 808	0		13 661 808				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			1 024 636			1 024 636				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			44 059			44 059				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			14 730 503	0	0	14 730 503				
			Сметная прибыль 5%			736 525			736 525				
			Непредвиденные работы и затраты 5%			736 525	0	0	736 525				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			16 203 553	0	0	16 203 553				
			Итого с учетом тендерной скидки			15 981 815	0	0	15 981 815				

			НДС 12%			1 917 818	1 917 818				
			ИТОГО по акту	15 981 815	0	1 917 818	17 899 633				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Исмаилов Е.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 160 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №80
за сентябрь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения.ул. Altai (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-27

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 76-82)										
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	83,72	164	164	13730	13730	--	--	13730	
						--	42	--	3516		--		
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	83,72	164	164	13730	13730	--	--	13730	
						--	42	--	3516		--		
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ ./сухой/	$м^3$ грунта	46,83	456	456	21354	21354	--	--	21354	
						--	99	--	4636		--		
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	258,91	485	485	125571	125571	--	--	125571	
						--	106	--	27444		--		
5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	108,46	485	485	52603	52603	--	--	52603	
						--	106	--	11497		--		

6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	2,54	11 066	--	28108	--	--	--	28108	
						11 066	--	28108	--		--		
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	14,07	14 905	--	209713	--	--	--	209713	
						14 905	--	209713	--		--		
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3	5,91	14 905	--	88089	--	--	--	88089	
						14 905	--	88089	--		--		
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	1,54	13 279	--	20450	--	--	--	20450	
						13 279	--	20450	--		--		
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	8,45	17 886	--	151137	--	--	--	151137	
						17 886	--	151137	--		--		
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после разработки механизированным способом/	м^3	3,54	17 886	--	63316	--	--	--	63316	
						17 886	--	63316	--		--		
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	26,6	456	456	12130	12129	--	--	12130	
						--	99	--	2633		--		
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	9,45	456	456	4309	4310	--	--	4309	
						--	99	--	936		--		
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	10 535,85	39	--	410898	--		--	410898	
						--	--	--	--		--		
15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	335,92	456	456	153180	153179	--	--	153180	
						--	99	--	33256		--		
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	7 860,528	39	--	306561	--		--	306561	

						--	--	--	--		--		
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	327,51	113	113	37009	37009	--	--	37009	
						--	29	--	9498		--		
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	8,39	4 539	--	38082	--	--	--	38082	
						4 539	--	38082	--		--		
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	84,81	100	100	8481	8481	--	--	8481	
						--	26	--	2205		--		
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 32,6$м^3$)	$м^3$	2,63	4 132	--	10867	--	--	--	10867	
						4 132	--	10867	--		--		
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 32,6$м^3$/	$м^3$	92,07432	4 180	--	384871	--	384871	--	384871	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	412,32	710	268	292747	110502	--	--	292747	
						442	88	182245	36284		--		
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	206,14	5 013	5 013	1033380	1033380	--	--	1033380	
						--	2 021	--	416609		--		
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	165,31	2 609	88	431294	14548	221515	--	431294	
						1 181	28	195231	4629		--		
25	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	0,51	18 954	3 482	9667	1775	4441	--	9667	
						6 766	1 034	3451	527		--		
26	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0022	478 446	--	1053	--	1053	--	1053	
						--	--	--	--		--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				3922330	1602301	611880	--	3922330	
								990689	557186	--	--		
Стоимость общестроительных работ				тенге				3922330					
Материалы				тенге				225955					
Всего заработная плата				тенге					1547875				
Стоимость материалов и конструкций				тенге				385924					
Транспортные расходы				тенге				717459					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				3922330					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									446	
			Сметная заработная плата	тенге					1547875					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3922330						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									446	
			Сметная заработная плата	тенге					1547875					

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1

27	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	14	10 500	489	147000	6846	64372	--	147000	
						5 413	118	75782	1652		--		
28	35	6121-0105-0411 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,0527	4 102 245	2 402 466	216188	126610	--	--	216188	
						1 699 779	539 268	89578	28419		--		
29	37	241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53,227	16 544	--	880587	--	880587	--	880587	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
30	46	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	57	6 455	100	367935	5700	55119	--	367935	
						5 388	34	307116	1938		--		
31	47	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25/1шт-спускник/	шт.	53	98 546	--	5222938	--	5222938	--	5222938	
						--	--	--	--		--		
32	48	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	1	112 436	--	112436	--	112436	--	112436	
						--	--	--	--		--		
33	49	242-206-0506 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 50 /Спускник/	шт.	3	171 462	--	514386	--	514386	--	514386	
						--	--	--	--		--		
34	50	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6 455	100	12910	200	1934	--	12910	
						5 388	34	10776	68		--		
35	51	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/AVK/	шт.	2	115 878	--	231756	--	231756	--	231756	
						--	--	--	--		--		
36	52	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.(1 задвижка-СПУСКНИК) Установка	задвижка или клапан	1	10 699	301	10699	301	1826	--	10699	
						8 572	101	8572	101		--		
37	53	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/(1 задвижка-СПУСКНИК)	шт.	1	194 318	--	194318	--	194318	--	194318	
						--	--	--	--		--		
38	54	6121-0402-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	2	42 534	13 707	85068	27414	7738	--	85068	

39	55	242-101-1109 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002, DN 250 /AVK/	шт.	2	24 958 823 229 --	3 902 --	49916 1646458 --	7804 --	 1646458 --	-- --	 1646458	
40	56	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	6	14 294 10 524	611 197	85764 63144	3666 1182	18954	--	85764	
41	57	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	84 711 --	-- --	338844 --	-- --	338844 --	-- --	338844	
42	58	244-404-0110 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	93 365 --	-- --	186730 --	-- --	186730 --	-- --	186730	
43	65	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,499	264 209 243 446	10 542 3 533	131840 121480	5260 1763	5100 --	-- --	131840	
44	66	241-515-0204 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 250 ГОСТ 5525-88	шт.	6	233 805 --	-- --	1402830 --	-- --	1402830 --	-- --	1402830	
45	68	241-505-0304 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	241 729 --	-- --	241729 --	-- --	241729 --	-- --	241729	
46	74	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	2	2 100 --	-- --	4200 --	-- --	4200 --	-- --	4200	
47	75	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	5 576 5 257	319 2	5576 5257	319 2	-- --	-- --	5576	
48	77	241-210-0306 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	2 082 --	-- --	2082 --	-- --	2082 --	-- --	2082	
49	79	241-503-0101 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63	шт.	6	62 211 --	-- --	373266 --	-- --	373266 --	-- --	373266	
50	80	241-503-0102 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63-32	шт.	1	62 212 --	-- --	62212 --	-- --	62212 --	-- --	62212	
51	81	241-503-0117 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 280-25	шт.	47	109 990 --	-- --	5169530 --	-- --	5169530 --	-- --	5169530	

52	83	241-503-0117 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 280-50	шт.	3	109 990	--	329970	--	329970	--	329970	
						--	--	--	--		--		
53	84	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	59	9 170	--	541030	--	541030	--	541030	
						--	--	--	--		--		
54	85	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 80 до DN 150/DN 100/	шт.	1	15 244	--	15244	--	15244	--	15244	
						--	--	--	--		--		
55	86	242-108-0104 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 250	шт.	2	53 632	--	107264	--	107264	--	107264	
						--	--	--	--		--		
56	87	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 /63мм/	шт.	5	2 907	--	14535	--	14535	--	14535	
						--	--	--	--		--		
57	88	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	5	797	--	3985	--	3985	--	3985	
						--	--	--	--		--		
58	89	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /63/	шт.	5	529	--	2645	--	2645	--	2645	
						--	--	--	--		--		
59	90	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	1	4 366	--	4366	--	4366	--	4366	
						--	--	--	--		--		
60	91	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1 578	--	1578	--	1578	--	1578	
						--	--	--	--		--		
61	92	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	1	529	--	529	--	529	--	529	
						--	--	--	--		--		
62	96	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /280мм/	шт.	18	17 905	--	322290	--	322290	--	322290	
						--	--	--	--		--		
63	97	241-214-0116 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10	шт.	18	14 276	--	256968	--	256968	--	256968	
						--	--	--	--		--		
64	98	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 /280мм/	шт.	18	3 348	--	60264	--	60264	--	60264	
						--	--	--	--		--		
65	102	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,754409	1 234 313	4 432	931177	3343	--	--	931177	
						1 229 881	1 428	927833	1077		--		
66	103	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	64	1 428	--	91392	--	91392	--	91392	
						--	--	--	--		--		

67	104	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	19	2 674	--	50806	--	50806	--	50806	
						--	--	--	--		--		
68	105	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	2	5 976	--	11952	--	11952	--	11952	
						--	--	--	--		--		
69	107	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 350, PN 16/355/	шт.	61	74 631	--	4552491	--	4552491	--	4552491	
						--	--	--	--		--		
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/34шт/										
70	108	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,84	140 161	30 228	257896	55619	34016	--	257896	
						91 446	9 523	168261	17522		--		
71	109	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43 426	--	43426	--	43426	--	43426	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
72	110	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 057	--	30057	--	30057	--	30057	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
73	111	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7 087	--	21261	--	21261	--	21261	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
74	112	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13 070	--	13070	--	13070	--	13070	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
75	113	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 066	--	36132	--	36132	--	36132	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
76	114	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34 112	--	34112	--	34112	--	34112	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
77	115	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30 815	--	61630	--	61630	--	61630	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
78	116	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	31145	
						--	--	--	--		--		
79	118	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	11	785	--	8635	--	8635	--	8635	
						--	--	--	--		--		
			Колодцы водопроводные Д=2000мм/15шт/										

80	119	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,87	140 161 91 446	30 228 9 523	402262 262450	86754 27331	53058	-- --	402262	
81	120	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	68 415 --	-- --	68415 --	-- --	68415	-- --	68415	Казахстан 100%
82	121	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	55 789 --	-- --	55789 --	-- --	55789	-- --	55789	Казахстан 100%
83	122	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 087 --	-- --	28348 --	-- --	28348	-- --	28348	Казахстан 100%
84	123	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066 --	-- --	18066 --	-- --	18066	-- --	18066	Казахстан 100%
85	124	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 923 --	-- --	18923 --	-- --	18923	-- --	18923	Казахстан 100%
86	125	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	52 390 --	-- --	104780 --	-- --	104780	-- --	104780	Казахстан 100%
87	126	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42 397 --	-- --	42397 --	-- --	42397	-- --	42397	Казахстан 100%
88	128	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36 711 --	-- --	36711 --	-- --	36711	-- --	36711	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				26258823 2090165	322032 88859	23846625 --	-- --	26258823	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				26258823					
			Материалы	тенге				242117					
			Всего заработная плата	тенге					2179024				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				23604508					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				26258823					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400	
			Сметная заработная плата	тенге					2179024				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				26258823					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400	
			Сметная заработная плата	тенге					2179024				

РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

89	171	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	12 461	485	485	6043585	6043585	--	--	6043585	
						--	106	--	1320866		--		
90	172	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	4 012,1	485	485	1945868	1945869	--	--	1945868	
						--	106	--	425283		--		
91	173	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	677,5	8 695	--	5890862	--	--	--	5890862	
						8 695	--	5890862	--		--		
92	174	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	217,8	8 695	--	1893771	--	--	--	1893771	
						8 695	--	1893771	--		--		
93	175	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	406	10 434	--	4236204	--	--	--	4236204	
						10 434	--	4236204	--		--		
94	176	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	130,7	10 434	--	1363724	--	--	--	1363724	
						10 434	--	1363724	--		--		
95	177	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/ разработанный вручную грунт 2гр/.	м^3	1 432	456	456	652992	652992	--	--	652992	
						--	99	--	141768		--		
96	178	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	418 979,34	39	--	16340194	--		--	16340194	
						--	--	--	--		--		
97	179	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	15 567	456	456	7098552	7098552	--	--	7098552	
						--	99	--	1541133		--		
98	180	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	364 267,8	39	--	14206444	--		--	14206444	
						--	--	--	--		--		
99	181	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	15 178	113	113	1715114	1715114	--	--	1715114	

						--	29	--	440162		--		
100	182	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	389,1	4 539	--	1766125	--	--	--	1766125	
						4 539	--	1766125	--		--		
101	183	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	1 752,6	100	100	175260	175260	--	--	175260	
						--	26	--	45568		--		
102	185	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	1 892,8609	4 180	--	7912159	--	7912159	--	7912159	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
103	186	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	16 930,6	710	268	12020726	4537401	--	--	12020726	
						442	88	7483325	1489893		--		
104	187	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	541,9	10 500	489	5689950	264989	2491656	--	5689950	
						5 413	118	2933305	63944		--		
105	188	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	170,68	5 623	--	959734	--	959734	--	959734	
						--	--	--	--		--		
106	189	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	1,0065	1 527 051	496 691	1536977	499920	--	--	1536977	
						1 030 360	135 991	1037057	136875		--		
107	190	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм./32мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	170	6 412	22	1090040	3740	95030	--	1090040	
						5 831	6	991270	1020		--		
108	191	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 114 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	17	11 009	1 007	187153	17119	49283	--	187153	
						7 103	24	120751	408		--		
109	192	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1 188,265	228	--	270924	--	270924	--	270924	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				тенге				92996358	22954541	11778786	--	92996358	
								27716394	5606920	--	--		
Стоимость общестроительных работ				тенге				92996358					
Материалы				тенге				2635969					
Всего заработная плата				тенге					33323314				
Стоимость материалов и конструкций				тенге				9142817					
Транспортные расходы				тенге				30546638					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				92996358					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7599	
			Сметная заработная плата	тенге					33323314				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				92996358					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7599	
			Сметная заработная плата	тенге					33323314				

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**123177511**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**30797248**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**24878874**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**6252965**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**36237290**		
			- Перевозка грузов	тенге				**31264097**				
			ИТОГО:		**123 177 511**	**0**		**123 177 511**				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		**9 238 313**			**9 238 313**				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		**397 247**			**397 247**				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		**132 813 072**	**0**	**0**	**132 813 072**				
			Сметная прибыль 5%		**6 640 654**			**6 640 654**				
			Непредвиденные работы и затраты 5%		**6 640 654**	**0**	**0**	**6 640 654**				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		**146 094 379**	**0**	**0**	**146 094 379**				
			Итого с учетом тендерной скидки		**144 095 145**	**0**	**0**	**144 095 145**				
			НДС 12%				**17 291 417**	**17 291 417**				
			ИТОГО по акту		**144 095 145**	**0**	**17 291 417**	**161 386 562**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Исмаилов Е.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №81
за сентябрь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения. ул.Улы Дала (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-08

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы171-174)										
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	197,84	164	164	32446	32445	--	--	32446	
						--	42	--	8309		--		
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	197,84	164	164	32446	32445	--	--	32446	
						--	42	--	8309		--		
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /сухой/	$м^3$ грунта	614,69	456	456	280299	280298	--	--	280299	
						--	99	--	60854		--		
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	71,57	485	485	34711	34711	--	--	34711	
						--	106	--	7586		--		
5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	1,67	485	485	810	810	--	--	810	
						--	106	--	177		--		

6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	33,42	11 066	--	369826	--	--	--	369826	
						11 066	--	369826	--		--		
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	3,9	14 905	--	58130	--	--	--	58130	
						14 905	--	58130	--		--		
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3	0,14	14 905	--	2087	--	--	--	2087	
						14 905	--	2087	--		--		
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	20,05	13 279	--	266244	--	--	--	266244	
						13 279	--	266244	--		--		
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	2,36	17 886	--	42211	--	--	--	42211	
						17 886	--	42211	--		--		
11	11	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	59,72	456	456	27232	27232	--	--	27232	
						--	99	--	5912		--		
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	0,14	456	456	64	64	--	--	64	
						--	99	--	14		--		
13	13	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	17 498,22	39	--	682431	--		--	682431	
						--	--	--	--		--		
14	14	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	570,07	456	456	259952	259952	--	--	259952	
						--	99	--	56437		--		
15	15	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	13 341,13	39	--	520304	--		--	520304	
						--	--	--	--		--		
16	16	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	555,93	113	113	62820	62820	--	--	62820	

						--	29	--	16122		--		
17	17	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	14,2	4 539	--	64454	--	--	--	64454	
						4 539	--	64454	--		--		
18	18	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	107,77	100	100	10777	10777	--	--	10777	
						--	26	--	2802		--		
19	19	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	2,78	4 132	--	11487	--	--	--	11487	
						4 132	--	11487	--		--		
20	20	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	116,4	4 180	--	486552	--	486552	--	486552	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
21	21	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	663,7	710	268	471227	177872	--	--	471227	
						442	88	293355	58406		--		
22	22	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	1,81	5 013	5 013	9074	9074	--	--	9074	
						--	2 021	--	3658		--		
23	23	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами/18м-ГБ/. Грунты устойчивые	м² креплений	934,82	2 609	88	2438945	82264	1252659	--	2438945	
						1 181	28	1104022	26175		--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				6164529	1010764	1739211	--	6164529	
								2211816	254761	--	--		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6164529					
		Материалы		тенге				1252659					
		Всего заработная плата		тенге					2466577				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				486552					
		Транспортные расходы		тенге				1202735					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6164529					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524	
			Сметная заработная плата	тенге					2466577				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				6164529					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524	
			Сметная заработная плата	тенге					2466577				
		РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1											
24	24	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	20,75	10 500	489	217875	10147	95408	--	217875	
						5 413	118	112320	2449		--		
25	25	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,022	6 203 923	2 000 342	136486	44007	8467	--	136486	
						3 818 707	574 640	84012	12642		--		
26	26	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	22,088	34 475	--	761484	--	761484	--	761484	

						--	--	--	--		--		
27	27	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,2661	1 609 624	529 479	428321	140894	--	--	428321	
						1 080 145	138 828	287427	36942		--		
28	28	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	6 412	22	141064	484	12298	--	141064	
						5 831	6	128282	132		--		
29	29	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	868,728674	2 466	--	2142285	--	2142285	--	2142285	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
30	39	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	31 382	2 867	62764	5734	16530	--	62764	
						20 250	68	40500	136		--		
31	45	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,012	6 003 377	1 881 802	72041	22582	43686	--	72041	
						481 083	567 716	5773	6813		--		
32	46	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	10 699	301	21398	602	3652	--	21398	
						8 572	101	17144	202		--		
33	47	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	2	194 318	--	388636	--	388636	--	388636	
						--	--	--	--		--		
34	50	6121-0402-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	28 286	5 522	56572	11044	6216	--	56572	
						19 656	1 571	39312	3142		--		
35	51	242-101-1108 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200/AVK/	шт.	2	505 955	--	1011910	--	1011910	--	1011910	
						--	--	--	--		--		
36	54	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	15 244	--	30488	--	30488	--	30488	
						--	--	--	--		--		
37	55	242-108-0103 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 200,180	шт.	2	20 205	--	40410	--	40410	--	40410	
						--	--	--	--		--		
38	57	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	7	65 166	--	456162	--	456162	--	456162	
						--	--	--	--		--		
39	59	241-503-0117 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 225,315, модель 3250	шт.	34	109 990	--	3739660	--	3739660	--	3739660	
						--	--	--	--		--		

40	60	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки , обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	41	6 455	100	264655	4100	39647	--	264655	
						5 388	34	220908	1394		--		
41	61	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	41	98 546	--	4040386	--	4040386	--	4040386	
						--	--	--	--		--		
42	62	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50/25/	шт.	41	9 170	--	375970	--	375970	--	375970	
						--	--	--	--		--		
43	63	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	14 294	611	28588	1222	6318	--	28588	
						10 524	197	21048	394		--		
44	65	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	84 711	--	84711	--	84711	--	84711	
						--	--	--	--		--		
45	66	244-404-0110 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	93 365	--	93365	--	93365	--	93365	
						--	--	--	--		--		
46	73	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1658	264 209	10 542	43806	1748	1695	--	43806	
						243 446	3 533	40363	586		--		
47	74	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	151 884	--	303768	--	303768	--	303768	
						--	--	--	--		--		
48	77	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	153 768	--	307536	--	307536	--	307536	
						--	--	--	--		--		
49	89	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,00827	1 234 313	4 432	10208	37	--	--	10208	
						1 229 881	1 428	10171	12		--		
50	90	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	38	1 428	--	54264	--	54264	--	54264	
						--	--	--	--		--		
51	91	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	5	5 976	--	29880	--	29880	--	29880	
						--	--	--	--		--		
52	95	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	1 578	--	7890	--	7890	--	7890	
						--	--	--	--		--		
53	96	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	4 366	--	21830	--	21830	--	21830	
						--	--	--	--		--		
54	97	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные DN 100	шт.	5	529	--	2645	--	2645	--	2645	

						--	--	--	--		--		
55	98	241-214-0112 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	2	4 669	--	9338	--	9338	--	9338	
						--	--	--	--		--		
56	99	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 /180мм/	шт.	2	10 443	--	20886	--	20886	--	20886	
						--	--	--	--		--		
57	100	241-229-0204 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 225 /180/	шт.	2	2 232	--	4464	--	4464	--	4464	
						--	--	--	--		--		
58	104	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2 787	--	5574	--	5574	--	5574	
						--	--	--	--		--		
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/50шт/										
59	112	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,81	140 161	30 228	1515140	326765	199844	--	1515140	
						91 446	9 523	988531	102944		--		
60	113	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	43 426	--	217130	--	217130	--	217130	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
61	114	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	30 057	--	150285	--	150285	--	150285	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
62	115	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	7 087	--	49609	--	49609	--	49609	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
63	116	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	13 070	--	65350	--	65350	--	65350	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
64	117	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18 066	--	90330	--	90330	--	90330	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
65	18	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	34 112	--	375232	--	375232	--	375232	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
66	190	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	30 815	--	246520	--	246520	--	246520	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
67	120	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	5	31 145	--	155725	--	155725	--	155725	
						--	--	--	--		--		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				18282641	569366	15717484	--	18282641	
								1995791	167788	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				18282641					
			Материалы	тенге				433761					
			Всего заработная плата	тенге					2163579				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				15283723					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				18282641					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397	
			Сметная заработная плата	тенге					2163579				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				18282641					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397	
			Сметная заработная плата	тенге					2163579				

РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

68	175	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	3 178,37	456	456	1449337	1449337	--	--	1449337
						--	99	--	314659		--	
69	176	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	1 935,76	485	485	938844	938844	--	--	938844
						--	106	--	205191		--	
70	177	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	173,41	6 662	--	1155257	--	--	--	1155257
						6 662	--	1155257	--		--	
71	178	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	105,07	8 695	--	913584	--	--	--	913584
						8 695	--	913584	--		--	
72	179	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	103,79	7 661	--	795135	--	--	--	795135
						7 661	--	795135	--		--	
73	180	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	63,26	9 999	--	632537	--	--	--	632537
						9 999	--	632537	--		--	
74	181	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м^3	445,24	456	456	203029	203030	--	--	203029
						--	99	--	44079		--	
75	182	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	130 057,31	39	--	5072235	--		--	5072235

						--	--	--	--		--		
76	183	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	4 899,05	456	456	2233967	2233967	--	--	2233967	
						--	99	--	485006		--		
77	184	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	114 630,55	39	--	4470591	--		--	4470591	
						--	--	--	--		--		
78	185	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	4 776,33	113	113	539725	539726	--	--	539725	
						--	29	--	138514		--		
79	186	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	122,79	4 539	--	557344	--	--	--	557344	
						4 539	--	557344	--		--		
80	187	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	494,25	100	100	49425	49424	--	--	49425	
						--	26	--	12850		--		
81	188	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	12,81	4 132	--	52931	--	--	--	52931	
						4 132	--	52931	--		--		
82	189	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	534,29	4 180	--	2233332	--	2233332	--	2233332	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
83	190	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	5 270,59	710	268	3742119	1412518	--	--	3742119	
						442	88	2329601	463812		--		
84	191	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	153,02	10 500	489	1606710	74826	703587	--	1606710	
						5 413	118	828297	18056		--		
85	192	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,309	1 527 051	496 691	471859	153477	--	--	471859	
						1 030 360	135 991	318381	42021		--		
86	193	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	312,09	228	--	71157	--	71157	--	71157	*Казахстан 100%*
						--	--	--	--		--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				тенге				27189118	7055149	3008076	--	27189118	
								7583067	1724188	--	--		
Стоимость общестроительных работ				тенге				27189118					
Материалы				тенге				703586					
Всего заработная плата				тенге					9307255				

		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2304489				
		Транспортные расходы	тенге				9542827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				27189118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2165	
		Сметная заработная плата	тенге					9307255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				27189118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2165	
		Сметная заработная плата	тенге					9307255			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							51636288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				11790674				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8635279			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2146737			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						20464770		
		- Перевозка грузов	тенге				10745561				
		ИТОГО:		51 636 288	0		51 636 288				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		3 872 722			3 872 722				
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		166 527			166 527				
		Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		55 675 537	0	0	55 675 537				
		Сметная прибыль 5%		2 783 777			2 783 777				
		Непредвиденные работы и затраты 5%		2 783 777	0	0	2 783 777				
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		61 243 090	0	0	61 243 090				
		Итого с учетом тендерной скидки		60 405 007	0	0	60 405 007				
		НДС 12%				7 248 601	7 248 601				
		ИТОГО по акту		60 405 007	0	7 248 601	67 653 608				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Исмаилов Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Ибрагимова Т. А. Есханов С