Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля
2019 года № 178

Заказчик : **" ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСФА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан, Болашак, Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан, Болашак, Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18 от 02 апреля 2025 года**

Акт выполненных работ №5

"25 "сентября 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 02-01-01 На автомобильная дорога ул. Тлеулина L-417 м, В-6,0 м					
		Раздел. 1	Подготовительные работы					
1	1	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=0,6	**Демонтаж люков**	шт	**1**	**4772**	**4772**	
2	2	1107-0105-0211 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	**Установка опорного кольца**	шт	**1**	**13253**	**13253**	
3	3	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт	**1**	**6496**	**6496**	
4	4	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	**Установка опор из плит и колец , диаметр до 1000 мм**	м3	**0,02**	**46307**	**926**	
5	5	225-101-0621 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт	**1**	**183476**	**183476**	
6	6	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 изм и доп. вып. 26	**Установка люка**	шт	**1**	**49704**	**49704**	
7	7	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 изм и доп. вып. 34	**Заделка люка в нише**	м3 заделки	**0,07**	**287352**	**20115**	
8	8	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	**Устройство подготовки из ГПС**	м3 основания	**0,09**	**15248**	**1372**	
9	9	1146-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 изм и доп. вып. 34	**Наращивание колодца монолитным бетоном**	м3	**0,16**	**94571**	**15131**	
			ВЫВОЗ МУСОРА					
10	10	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная) . Погрузка**	т	**0,115**	**255**	**29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т/км	**1,15**	**43**	**49**	
			Итого по разделу 1. Подготовительные работы				**295324**	
		Раздел 2.	**Дорожная одежда**					
12	16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Розлив вяжущих материалов**	т	**0,43**	**172310**	**74093**	
13	17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп.вып. 26	**Устройство покры тия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см, мелкозернисты е АБВ, плотность каменны х материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**856,0**	**3 424**	**2 930 944**	
14	18	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп.вып. 26 К=4	**добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покры тия к норме 6201-0602-0301/до толщ.6 см**	**м2**	**856,0**	**1 499**	**1 283 144**	
15	19	1127-0801-0111, РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Укрепление обочин щебнем/ГПС, толщина 10 см**	**м2**	**899,0**	**1 248**	**572656**	
			из них:					
	19.1		затраты на труд рабочих			142	127658	
			в том числе оплата труда рабочих			70	62930	
	19.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел-час	0,00000	4 034	0	
	19.2		машины и механизмы			427	383873	
			в том числе оплата труда машинистов			96	86304	
	19.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	14,56919	12 561	183004	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	14,56919	3 074	44786	
	19.2.2	311-201-0201	массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,911729	20 720	81051	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	3,911729	3 675	14376	
	19.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	8,1627402	11 317	92378	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	8,1627402	2 572	20995	
	19.2.4	321-101-0102	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	0,89810	17 678	15877	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,89810	3 675	3301	
	19.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,908080	11 968	10868	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,908080	2 572	2336	
	19.3		материалы, изделия и конструкции			679	227	
	19.3.1	211-401-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		5 475	0	
	19.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,293	36	227	
			Итого по разделу 2				**4 860 837**	
			Раздел 3 Обустройство улицы и организация движения					
16	20	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянны х светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км**	**0,256**	**321 536**	**82 313**	
17	21	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 40	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянны х светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км**	**0,247**	**247 232**	**61 066**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	22	1127-0903-0401 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2	28,8	9 901	285 149	
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой -тип 3В, типоразмер II					
19	23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Устройство покры тий щебеночны х с пропиткой битумом	м2	2,24	10 642	23 838	
20	24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Устройство фундамента бетонного столба	м3	1,76	75 132	132 232	
21	25	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Установка знаков дорожны х на металлических стойках	шт.	14,0	18 449	258 286	
22	26	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	8,0	3 669	29 352	
23	27	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожны х знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	6,0	8 207	49 242	
24	28	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожны х знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	8,0	10 212	81 696	
25	29	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожны й односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2021 треугольны й 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3- 2.4, А=700 мм	шт.	3,0	8 902	26 706	
26	30	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожны й односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2021 квадратны й 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	19,0	10 467	198 873	
			Итого по разделу 3				1 228 754	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-01 На автомобильная дорога ул. Тлеулина L-417 м, В-6,0 м				6 384 915	
			Локальная смета № 02-01-02 На автомобильная дорога ул. Болашак L-1430 м, В-6,0 м					
		Раздел. 1	Подготовительные работы					
27	1	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=0,6	Демонтаж люков	шт	4	4772	19088	
28	2	1107-0105-0211 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Установка опорного кольца	шт	4	13253	53012	
29	3	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	4	6496	25984	
30	4	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Установка опор из плит и колец , диаметр до 1000 мм	м3	0,08	46307	3705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	5	225-101-0621 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт	**4**	**183476**	**733904**	
32	6	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 изм и доп. вып. 26	**Установка люка**	шт	**4**	**49704**	**198816**	
33	7	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 изм и доп. вып. 34	**Заделка люка в нише**	м3 заделки	**0,28**	**287352**	**80459**	
34	8	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	**Устройство подготовки из ГПС**	м3 основания	**0,36**	**15248**	**5489**	
35	9	1146-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 изм и доп. вып. 34	**Наращивание колодца монолитным бетоном**	м3	**0,64**	**94571**	**60525**	
			ВЫВОЗ МУСОРА					
36	10	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная) . Погрузка**	т	**0,46**	**255**	**117**	
37	11	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т/км	**4,6**	**43**	**198**	
			Итого по разделу 1. Подготовительные работы				**1181297**	
		Раздел 2.	**Дорожная одежда**					
38	19	1127-0801-0111, РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Укрепление обочин щебнем/ГПС, толщина 10 см**	**м2**	**3 802,0**	**1 248**	**2421853**	
			из них:					
	19.1		затраты на труд рабочих			142	539884	
			в том числе оплата труда рабочих			70	266140	
	19.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел-час	0,00000	4 034	0	
	19.2		машины и механизмы			427	1623454	
			в том числе оплата труда машинистов			96	364992	
	19.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	61,61521	12 561	773949	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	61,61521	3 074	189405	
	19.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117, 6 кВт (от 121 до 160 л.с), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	16,543262	20 720	342776	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	16,543262	3 675	60796	
	19.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	34,5213996	11 317	390679	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	34,5213996	2 572	88789	
	19.2.4	321-101-0102	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	3,79820	17 678	67145	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	3,79820	3 675	13958	
	19.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,840400	11 968	45962	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	3,840400	2 572	9878	
	19.3		материалы, изделия и конструкции			679	958	
	19.3.1	211-401-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		5 475	0	
	19.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	26,614	36	958	
			Итого по разделу 2				**2 421 853**	
			Раздел 3 Обустройство улицы и организация движения					
39	20	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянны х светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км**	**0,612**	**321 536**	**196 780**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	21	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 40	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянны х светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км	1,127	247 232	278 630	
41	22	1127-0903-0401 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2	100,8	9 901	998 021	
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой -тип 3В, типоразмер II					
42	23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Устройство покры тий щебеночны х с пропиткой битумом	м2	7,36	10 642	78 325	
43	24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Устройство фундамента бетонного столба	м3	6,08	75 132	456 803	
44	25	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Установка знаков дорожны х на металлических стойках	шт.	46,0	18 449	848 654	
45	26	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	30,0	3 669	110 070	
46	27	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожны х знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	16,0	8 207	131 312	
47	28	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожны х знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	30,0	10 212	306 360	
48	29	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожны й односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2021 треугольны й 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3- 2.4, А=700 мм	шт.	8,0	8 902	71 216	
49	30	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожны й односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2021 квадратны й 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	68,0	10 467	711 756	
			Итого по разделу 3				4 187 927	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-02 На автомобильная дорога ул. Болашак L-1430 м, В-6,0 м				7 791 077	
			Итого по смете					
			ВСЕГО ПО СМЕТАМ				14 175 992	
			Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством					
		НДЦС РК 8.04-09-2022,прил А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажыми работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				1020671	
			Итого				15196664	
		НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				759833	
		НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты 2%				303933	
			ИТОГО сметная стоимость				16 260 430	
			В том числе на II квартал 2025 г, доля -70%				11 382 301	
			В том числе на III квартал 2025 г, доля -30%				4 878 129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таб 2	В текущих ценах , на II квартал 2025 г, доля -70%, К=1,0388				11 823 934	
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таб 2	В текущих ценах , на III квартал 2025 г, доля -30%, К=1,0587				5 164 475	
			Итого в текущих ценах по ТОО АСФА				16 648 641,82	
		Налоговый комитет РК	НДС 12%				1 997 837,02	
			Всего				18 646 478,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСФА", БИН 980640001277

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Енютин И.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял
(Заказчик)

ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240006829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Замеров А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт-технадзор ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"

Таспихов Ж.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ТМ Проект Строй"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Элиев Д.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)