Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,020300, Акмолинская область, Астраханский район, Астраханский сельский округ, село Астраханка, ул. Аль Фараби, ст-е 50** — **060140008861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2** — **050740019916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 19.03.2025г

Номер документа	Дата составления
32	29.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области			Одна услуга	1	269 611 280,05	269 611 280,05	28 886 922,86
				Итого	1	x	269 611 280,05	28 886 922,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.Руководителя / _____ / Ибрахим Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024г. №169

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 0601 4000 8861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**

Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 0507 4001 9916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчик	подрядчик	заказчик	подрядчик	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	Код
0601 4000 8861	0507 4001 9916			16	19.03.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"	1 276 501 339,13	1 276 501 339,13	240 724 357,19				28 886 922,86	269 611 280,05

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 0601 4000 8861

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

И.о. Руководителя _____ **Д. Ибрахим**

подпись, печать

Подрядчик:

ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 0507 4001 9916

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Директор _____ **Е. Молдыбаев**

подпись, печать

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261

KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт _____ **С. Сарсембай**

подпись, печать

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №13 приемки выполненных работ
за 29 сентября 2025 года

Локальная смета №02-04-01. Строительство насосной станции(НС) 2-го подьема. Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			Фундаменты									
1	20	1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка/сальники ду50,ду80,ду100/	гильза	5	2 317,9	1,19	11589	6	22	12717	26251
			НР - 110%; СП - 8%			2 312,22	--	11561	--		1945	
2	21	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка/сальники ду200/	гильза	2	15,72	1,58	31	3	28	--	34
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
3	22	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	5	6 102,63	--	30513	--	6377	23653	58500
			НР - 98%; СП - 8%			4 827,24	--	24136	--		4333	
4	23	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	10 127,13	--	20254	--	7596	12405	35272
			НР - 98%; СП - 8%			6 329,05	--	12658	--		2613	
5	24	Коммерческое предложение	Сальник набивной Ду50 L=500, ТМ91	ШТ	1	23 330,36	--	23330	--		--	23330
						--	--	--	--	23330	--	
6	25	Коммерческое предложение	Сальник набивной Ду80 L=500, ТМ91-01	ШТ	2	25 535,71	--	51071	--		--	51071
						--	--	--	--	51071	--	
7	26	Коммерческое предложение	Сальник набивной Ду100 L=500, ТМ91-02	ШТ	2	30 044,64	--	60089	--		--	60089
						--	--	--	--	60089	--	
8	27	Коммерческое предложение	Сальник набивной Ду200 L=500, ТМ91-05	ШТ	5	40 125	--	200625	--		--	200625

						--	--	--	--	200625	--	
9	28	1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка НР - 110%; СП - 8%	гильза	4	2 317,9	1,19	9272	5	18	10174	21001
						2 312,22	--	9249	--		1556	
10	29	241-102-0181 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм СП - 8%	м	2,6	3 475	--	9035	--	9035	--	9758
						--	--	--	--		723	
11	30	1146-0301-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 200 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	2	2 986,7	1 044,23	5973	2088	143	4748	11579
						1 870,92	955,49	3742	1911		858	
12	31	1146-0301-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=40	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 200 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	2	8 445,68	2 779,18	16891	5558	286	13753	33096
						5 523,39	2 663,06	11047	5326		2452	
13	32	1146-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	1	1 971,88	725,78	1972	725	20	1577	3833
						1 226,74	650,35	1227	650		284	
14	33	1146-0301-0122 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=40	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0106 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	1	2 327,19	771,99	2327	772	39	1895	4560
						1 516,48	739,74	1516	740		338	
15	34	1146-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	2	2 505,39	899,48	5011	1799	62	4018	9752
						1 575,02	816,79	3150	1634		722	
16	35	1146-0301-0126 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=40	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0110 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 80 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	2	4 188,19	1 389,59	8376	2779	123	6835	16428
						2 736,83	1 331,53	5474	2663		1217	

17	36	1146-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	2	2 517,64	899,48	5035	1799	86	4018	9778
			ПР - 84%, СП - 8%			1 575,02	816,79	3150	1634		724	
18	37	1146-0301-0128 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=40	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0112 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	2	5 375,53	1 775,59	10751	3551	173	8761	21073
			ПР - 84%, СП - 8%			3 513,66	1 701,4	7027	3403		1561	
19	38	1146-0301-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	4	2 523,3	899,48	10093	3598	195	8036	19580
			ПР - 84%, СП - 8%			1 575,02	816,79	6300	3267		1450	
20	39	1146-0301-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=40	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0113 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм	отверстие	4	7 624,94	2 521,85	30500	10087	391	24938	59873
			ПР - 84%, СП - 8%			5 005,5	2 416,48	20022	9666		4435	
21	72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	3,92	740,16	60,84	2901	238	--	2625	5968
			ПР - 94%, СП - 8%			679,32	32,98	2663	129		442	
22	73	234-102-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$	$м^3$	0,588	57 922	--	34058	--	34058	--	36783
			СП - 8%			--	--	--	--		2725	
					Отделочные работы							
23	151	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	82,41	1 521,6	7,88	125395	649	29350	76538	218087
			ПР - 80%, СП - 8%			1 157,58	3,35	95396	276		16155	
24	152	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	82,41	574,49	5,34	47344	441	13487	26922	80208
			ПР - 80%, СП - 8%			405,49	2,87	33416	237		5941	
25	155	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	191,22	517,39	4,79	98935	916	28537	55980	167308

			НР - 80%; СП - 8%			363,36	2,58	69482	493		12393	
26	156	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	57,67	778,23	3,13	44881	180	16602	22557	72833
			НР - 80%; СП - 8%			487,23	1,7	28099	98		5395	
27	157	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	74,14	778,23	3,13	57698	232	21343	28999	93633
			НР - 80%; СП - 8%			487,23	1,7	36123	126		6936	
28	158	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,32	2 312,61	65,42	9990	283	2007	6362	17661
			НР - 80%; СП - 8%			1 782,36	58,59	7700	253		1308	
29	159	1127-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	42,7	4 169,29	122,25	178029	5220	86233	97342	297400
			НР - 108%; СП - 8%			2 027,54	83,26	86576	3555		22030	
30	160	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,708	59 131	--	100996	--	100996	--	109076
			СП - 8%			--	--	--	--		8080	
31	161	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,5	34 815,54	2 070,02	156670	9315	134237	14226	184567
			НР - 91%; СП - 8%			2 915,14	558,81	13118	2515		13672	
32	218	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	113,5	450,93	450,93	51181	51180	--	10837	66979
			НР - 72%; СП - 8%			--	132,61	--	15051		4961	
33	219	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,6	12 379,29	3 531,96	19807	5651	10936	5543	27378
			НР - 93%; СП - 8%			2 012,53	1 712,52	3220	2740		2028	
34	220	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	9 474,66	4 824,69	189493	96494	43222	89526	301341
			НР - 118%; СП - 8%			2 488,85	1 304,64	49777	26093		22322	
35	221	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС24.6.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	16,32	55 478	--	905401	--	905401	--	977833
			СП - 8%			--	--	--	--		72432	

36	222	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	36	5 826,63	2 750,85	209759	99031	51907	101007	335628
			ПР - 118%; СП - 8%			1 633,91	743,85	58821	26779		24861	
37	223	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС12.6.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	6,766	55 478	--	375364	--	375364	--	405393
			СП - 8%			--	--	--	--		30029	
38	224	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС9.6.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,567	55 478	--	308846	--	308846	--	333554
			СП - 8%			--	--	--	--		24708	
39	225	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка/сальники ду200/	гильза	3	15,72	1,58	47	5	42	--	51
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
40	226	Коммерческое предложение	Сальник набивной Ду200 L=200, ТМ89-05	ШТ	5	24 169,64	--	120848	--		--	120848
						--	--	--	--	120848	--	
41	227	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство монолитных заделок	$м^3$	0,53	46 577,72	2 534,54	24686	1343	19411	3917	30891
			ПР - 91%; СП - 8%			7 419,08	702,04	3932	372		2288	
42	228	1141-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя	$м^2$	9,33	4 126,93	121,06	38504	1130	18108	15489	58313
			ПР - 79%; СП - 8%			2 064,94	36,5	19266	341		4319	
43	229	1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,001866	168 046,78	14 363,79	314	27	261	33	374
			ПР - 79%; СП - 8%			14 105,15	8 023,77	26	15		28	
44	230	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,26	73 254,48	8 787,82	238810	28648	135338	74735	338628
			ПР - 91%; СП - 8%			22 952,16	2 239,86	74824	7302		25084	
45	231	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,30144	350 886	--	105771	--	105771	--	114233
			СП - 8%			--	--	--	--		8462	
46	232	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0156	301 181	--	4698	--	4698	--	5074
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
47	233	1141-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	31,983	1 387,81	1,96	44386	63	105	34932	85664

		ПР - 79%, СП - 8%			1 382,54	--	44218	–		6345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4007551**	**333816**	**2470854**	**805098**	**5161190**
							746916	**117269**	**455964**	**348538**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**455963**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**455963**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3479881**				
		Материалы	Тенге				**612601**				
		Всего заработная плата	Тенге					**806581**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1844169**				
		Накладные расходы	Тенге				**746149**				
		Сметная прибыль	Тенге				**338084**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4564114**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**317**
		Сметная заработная плата	Тенге					**806581**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**50767**				
		Материалы	Тенге				**13973**				
		Всего заработная плата	Тенге					**36794**			
		Накладные расходы	Тенге				**36058**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6946**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**93771**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36794**			
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				**20939**				
		Материалы	Тенге				**110**				
		Всего заработная плата	Тенге					**20810**			
		Накладные расходы	Тенге				**22891**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3508**				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				**47338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20810**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5161186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**340**
		Сметная заработная плата	Тенге					**864185**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5161186**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**746916**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**333816**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**117269**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2470853**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**455963**		
		- Накладные расходы	Тенге							**805098**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**348538**	
		Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**5 161 186**
		Оборудования	**Тенге**								**455 963**
		Прочие	**Тенге**								**-**
		Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**4 705 223**
		Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								94 104
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**4 799 327**

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**4 799 327**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								95 987
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**4 895 314**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**5 351 277**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**5 855 367**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								4 371 993
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								1 483 374
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**117 107**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**5 738 260**
			НДС 12%	Тенге								688 591
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**6 426 851**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Д. Ибрахим**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сарсембай**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №14 приемки выполненных работ
за 29 сентября 2025 года

Локальная смета №02-04-03. Строительство насосной станции(НС) 2-го подъема. Технологические решения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Трубы									
1	1	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	5,69	7 592,01	251,84	43199	1433	14643	26964	75776
			НР - 98%; СП - 8%			4 766,76	68,84	27123	392		5613	
2	2	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	5,69	20 673	--	117629	--	117629	--	127039
			СП - 8%			--	--	--	--		9410	
3	3	1116-0401-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1,36	8 739,99	199,52	11886	271	7553	4069	17231
			НР - 98%; СП - 8%			2 986,4	66,34	4062	90		1276	
4	4	241-102-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х6,0 мм	м	1,36	6 594	--	8968	--	8968	--	9685
			СП - 8%			--	--	--	--		717	
5	5	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11,72	6 705,15	147,9	78584	1734	51586	25366	112266
			НР - 98%; СП - 8%			2 155,65	52,88	25264	620		8316	

6	6	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,5 мм	м	11,72	5 249	--	61518	--	61518	--	66439
			СП - 8%			--	--	--	--		4921	
7	7	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7,61	5 517	147,9	41984	1125	24455	16471	63131
			НР - 98%; СП - 8%			2 155,65	52,88	16404	402		4676	
8	8	241-102-0165 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм	м	7,61	5 018	--	38187	--	38187	--	41242
			СП - 8%			--	--	--	--		3055	
9	9	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7,17	4 784,23	102,35	34303	734	19584	13966	52131
			НР - 98%; СП - 8%			1 950,48	37,17	13985	267		3862	
10	10	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х5,5 мм	м	7,17	2 953	--	21173	--	21173	--	22867
			СП - 8%			--	--	--	--		1694	
11	11	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,16	3 327,4	40,48	7187	87	4977	2119	10051
			НР - 98%; СП - 8%			983,07	18,09	2123	39		745	
12	12	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м	2,16	1 124	--	2428	--	2428	--	2622
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
					Арматура							
13	13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	5 724,16	174,96	51517	1574	15524	34899	93329
			НР - 99%; СП - 8%			3 824,35	92,47	34419	832		6913	
14	14	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	25 168	--	176176	--	176176	--	190270
			СП - 8%			--	--	--	--		14094	

15	15	242-304-0403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	22 605	--	45210	--	45210	--	48827
			СП - 8%			--	--	--	--		3617	
16	16	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	10	5 614,89	174,96	56149	1750	17248	37695	101351
			НР - 99%; СП - 8%			3 715,08	92,47	37151	925		7507	
17	17	242-101-0502 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	28 854	--	230832	--	230832	--	249299
			СП - 8%			--	--	--	--		18467	
18	18	242-304-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	18 082	--	36164	--	36164	--	39057
			СП - 8%			--	--	--	--		2893	
19	19	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5 614,89	174,96	11230	350	3450	7539	20270
			НР - 99%; СП - 8%			3 715,08	92,47	7430	185		1501	
20	20	242-101-1002 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	58 491	--	116982	--	116982	--	126341
			СП - 8%			--	--	--	--		9359	
					Фланцы							
21	21	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1 460,6	53,42	5842	214	913	4668	11351
			НР - 99%; СП - 8%			1 178,78	--	4715	--		841	
22	22	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	11	2 277,11	80,14	25048	882	5527	18453	46981
			НР - 99%; СП - 8%			1 694,49	--	18639	--		3480	
23	23	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	30	2 277,11	80,14	68313	2404	15074	50326	128131
			НР - 99%; СП - 8%			1 694,49	--	50835	--		9491	

24	24	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	30	2 979,42	106,85	89383	3206	19871	65643	167428
			НР - 99%; СП - 8%			2 210,21	--	66306	--		12402	
25	25	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 612	--	10448	--	10448	--	11284
			СП - 8%			--	--	--	--		836	
26	26	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	11	3 246	--	35706	--	35706	--	38562
			СП - 8%			--	--	--	--		2856	
27	27	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	30	4 006	--	120180	--	120180	--	129794
			СП - 8%			--	--	--	--		9614	
28	28	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	4 899	--	146970	--	146970	--	158728
			СП - 8%			--	--	--	--		11758	
					Отводы							
29	29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0262	2 286 345,03	928 448,29	59902	24326	5397	38854	106656
			НР - 99%; СП - 8%			1 151 886,74	346 053,87	30179	9067		7900	
30	30	241-112-0135 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х7,1 мм	шт.	1	1 578	--	1578	--	1578	--	1704
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
31	31	241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,6 мм	шт.	12	1 529	--	18348	--	18348	--	19816
			СП - 8%			--	--	--	--		1468	
32	32	241-112-0149 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,3 мм	шт.	12	3 912	--	46944	--	46944	--	50700
			СП - 8%			--	--	--	--		3756	
					Тройники							
33	33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0777	2 286 345,03	928 448,29	177649	72140	16007	115226	316305
			НР - 99%; СП - 8%			1 151 886,74	346 053,87	89502	26888		23430	

34	34	241-113-0112 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х7,1 мм	шт.	2	3 953	--	7906	--	7906	--	8538
			СП - 8%			--	--	--	--		632	
35	35	241-113-0115 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х5,6 мм	шт.	2	5 130	--	10260	--	10260	--	11081
			СП - 8%			--	--	--	--		821	
36	36	241-113-0119 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,3 мм	шт.	2	7 639	--	15278	--	15278	--	16500
			СП - 8%			--	--	--	--		1222	
37	37	241-113-0126 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,3 мм	шт.	2	23 557	--	47114	--	47114	--	50883
			СП - 8%			--	--	--	--		3769	
38	38	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0-76х6,0 мм	шт.	1	6 233	--	6233	--	6233	--	6732
			СП - 8%			--	--	--	--		499	
39	39	241-113-0220 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0-76х6,0 мм	шт.	1	3 143	--	3143	--	3143	--	3394
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
40	40	241-113-0218 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0-57х6,0 мм	шт.	1	3 143	--	3143	--	3143	--	3394
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
					Переходы							
41	41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0174	2 286 345,03	928 448,29	39782	16155	3584	25804	70832
			НР - 99%; СП - 8%			1 151 886,74	346 053,87	20043	6021		5247	
42	42	241-114-0135 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х5,0 мм	шт.	2	2 284	--	4568	--	4568	--	4933
			СП - 8%			--	--	--	--		365	
43	43	241-114-0129 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм	шт.	2	1 237	--	2474	--	2474	--	2672

			СП - 8%			--	--	--	--		198	
44	44	241-114-0128 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-76х4,0 мм	шт.	4	1 199	--	4796	--	4796	--	5180
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
45	45	241-114-0118 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	4	1 099	--	4396	--	4396	--	4748
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
					Компенсатор							
46	46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,085	2 286 345,03	928 448,29	194339	78919	17510	126052	346022
			НР - 99%; СП - 8%			1 151 886,74	346 053,87	97910	29415		25631	
47	47	242-403-0204 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	5	23 770	--	118850	--	118850	--	128358
			СП - 8%			--	--	--	--		9508	
48	48	242-403-0205 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	4	31 680	--	126720	--	126720	--	136858
			СП - 8%			--	--	--	--		10138	
					Заглушки							
49	49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06384	2 286 345,03	928 448,29	145960	59272	13152	94672	259883
			НР - 99%; СП - 8%			1 151 886,74	346 053,87	73536	22092		19251	
50	50	241-117-0102 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм	шт.	1	1 619	--	1619	--	1619	--	1749
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
51	51	241-117-0412 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х4,0 мм	шт.	1	922	--	922	--	922	--	996
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
52	52	241-117-0408 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	1	549	--	549	--	549	--	593
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
53	53	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1 150	--	1150	--	1150	--	1242
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
54	54	261-301-0230 РСНБ РК 2022	Заглушки инвентарные металлические/Заглушка 200х8,0(приварная)/	т	0,05	314 712	--	15736	--	15736	--	16995

			СП - 8%			--	--	--	--		1259	
					Оборудование							
55	55	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установки на фланцевых соединениях	шт.	2	8 860,77	624,32	17722	1249	816	12238	32356
			НР - 75%; СП - 8%			7 828,38	329,96	15657	660		2397	
56	56	245-706-0904 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 3,5-71 м^3/ч, DN 50	шт.	2	243 998	--	487996	--	487996	--	527036
			СП - 8%			--	--	--	--		39040	
57	57	1311-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 65 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	14 698,19	908,1	29396	1816	6704	16377	49435
			НР - 75%; СП - 8%			10 437,84	479,95	20876	960		3662	
58	58	245-706-0905 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 9,1-181 м^3/ч, DN 65	шт.	2	253 039	--	506078	--	506078	--	546564
			СП - 8%			--	--	--	--		40486	
59	59	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3 581,26	--	14325	--	11579	2691	18377
			НР - 95%; СП - 8%			686,48	--	2746	--		1361	
60	60	245-701-0703 СпрСЦ 09.2023	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 100	шт	4	7 617	--	30468	--	30468	--	32905
			СП - 8%			--	--	--	--		2437	
61	61	1307-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	66 699,46	6 399,15	133399	12798	27	76127	226288
			НР - 61%; СП - 8%			60 286,81	2 112,5	120574	4225		16762	
62	62	1307-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 3,4 т. Монтаж оборудования	шт.	2	501 401,24	73 090,73	1002802	146182	171568	453117	1572392
			НР - 61%; СП - 8%			342 525,96	28 881,33	685052	57763		116474	
63	63	Прайс-лист ТОО"Энергостан"	Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием для хоз. питьевых нужд на базе насосов "GRUNDFOS" ENERGO NS B-3-E CR15-2 (2 раб. + 1 рез.) Q-22,43 м^3/ч, H-13,77м, P2=1.1 кВт с шкафом управления.	комп.Л	1	7 253 050,89	--	7253051	--		--	7253051
						--	--	--	--	7253051	--	

64	64	Прайс-лист ТОО"Энергостан"	Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием для хоз. питьевых нужд на базе насосов "GRUNDFOS" ENERGO NS B-3-E CR10-4 (2 раб. + 1 рез.) Q-6,17 м³/ч, H-15,57 м P2=0,37 кВт с шкафом управления.	компЛ	1	7 038 454,46	--	7038454	--		--	7038454
						--	--	--	--	7038454	--	
65	66	Прайс-лист ТОО"Энергостан"	Дренажный насос КРС 600 А Q=10 м³/ч.; H=5 м. P1=800 Вт (1 раб.+1 рез.)	компЛ	2	244 050,89	--	488102	--		--	488102
						--	--	--	--	488102	--	
66	67	1337-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	4	53 914,06	1 195,14	215656	4781	6544	124862	367759
			НР - 61%; СН - 8%			51 082,85	89,99	204331	360		27241	
67	68	Ценовое предложение	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УУФОВ-20-КЕЛЕТ-Т,нерж.сталь	КОмпЛ	2	401 696,43	--	803393	--		--	803393
						--	--	--	--	803393	--	
68	69	Ценовое предложение	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УУФОВ-50-КЕЛЕТ-Т,нерж.сталь	КОмпЛ	2	1 296 517,86	--	2593036	--		--	2593036
						--	--	--	--	2593036	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25287397
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1668862				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					433402			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					161203			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3088138		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						18176036		
			- Накладные расходы	Тенге							1394198	
			- Сметная прибыль	Тенге							526766	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**25 287 397**
			Оборудования	**Тенге**								**18 176 036**
			Прочие	**Тенге**								**-**
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**7 111 361**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								142 227
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**7 253 588**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**7 253 588**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								145 072
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**7 398 660**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**25 574 696**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**27 983 832**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								20 894 527
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								7 089 306

			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**559 677**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**27 424 156**
			НДС 12%	Тенге								3 290 899
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**30 715 054**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Д. Ибрахим**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2021,

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №15 приемки выполненных работ
за 29 сентября 2025 года

Локальная смета №02-03-01. Резервуар чистой воды, емкостью 500м3. Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Включаемые работы, согласно реестра									
			РАЗДЕЛ 1. Днище и стена									
			Сальники									
1	13	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка сальника	т	0,204	59 318,97	2 646,97	12101	540	--	10763	24694
			НР - 91%; СП - 8%			56 672	1 307,68	11561	267		1829	
2	14	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	2,4	8 221	--	19730	--	19730	--	21308
			СП - 8%			--	--	--	--		1578	
3	15	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	8	10 127,13	--	81017	--	30385	49620	141088
			НР - 98%; СП - 8%			6 329,05	--	50632	--		10451	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				112848	540	50115	60383	187090
								62193	267	--	13858	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31831				
		Всего заработная плата		Тенге					11828			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19730				
			Накладные расходы	Тенге				10763				
			Сметная прибыль	Тенге				3407				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					11828			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				81017				
		Материалы		Тенге				30385				
		Всего заработная плата		Тенге					50632			
			Накладные расходы	Тенге				49620				

			Сметная прибыль	Тенге				10451				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				141088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					50632			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				187089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					62460			
			РАЗДЕЛ 2. Перекрытие									
			Плита перекрытие									
4	17	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м². Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	28	12 355,57	2 522,05	345956	70617	111897	222776	614231
			НР - 118%, СП - 8%			5 837,22	905,41	163442	25351		45499	
5	18	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м³	24,92	91 351	--	2276467	--	2276467	--	2458584
			СП - 8%			--	--	--	--		182117	
			Монолитная плита УМ-1,УМ2									
6	19	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,88	74 035	2 836,25	213221	8168	129284	71031	306992
			НР - 91%, СП - 8%			26 308,8	794,07	75769	2287		22740	
7	20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17596	301 181	--	52996	--	52996	--	57236
			СП - 8%			--	--	--	--		4240	
8	21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09172	306 812	--	28141	--	28141	--	30392
			СП - 8%			--	--	--	--		2251	
			Закладная деталь Зд-1									
9	22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2296	563 699,77	2 646,97	129425	608	--	117497	266676
			НР - 91%, СП - 8%			561 052,8	1 307,68	128818	300		19754	
10	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	301 181	--	16191	--	16191	--	17486
			СП - 8%			--	--	--	--		1295	
11	24	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,17584	379 258	--	66689	--	66689	--	72024
			СП - 8%			--	--	--	--		5335	
			Балка Б-1									

12	25	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м БМ В20	$м^3$	2,96	104 795,37	11 629,66	310194	34424	163631	110062	453876
			НР - 91%; СП - 8%			37 884,67	2 975,85	112139	8809		33620	
13	26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29224	287 369	--	83981	--	83981	--	90699
			СП - 8%			--	--	--	--		6718	
14	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25188	301 181	--	75861	--	75861	--	81930
			СП - 8%			--	--	--	--		6069	
15	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12	306 812	--	36817	--	36817	--	39762
			СП - 8%			--	--	--	--		2945	
			Изоляционные работы. Перекрытие									
16	29	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/10/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	288	1 431,37	202,61	412235	58351	202765	154874	612478
			НР - 92%; СП - 8%			524,72	59,8	151119	17222		45369	
17	30	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	288	-186,6	-15,06	-53741	-4338	-46598	-3805	-62149
			НР - 92%; СП - 8%			-9,74	-4,62	-2805	-1331		-4604	
18	31	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	302,58	1 976,98	47,1	598195	14252	444009	131398	787960
			НР - 92%; СП - 8%			462,47	9,55	139934	2890		58367	
19	32	1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	302,58	1 160,17	40,92	351044	12382	247480	86132	472150
			НР - 92%; СП - 8%			301,35	8,06	91182	2439		34974	
20	33	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	302,6	1 703,67	101,41	515531	30687	339669	141799	709916
			НР - 92%; СП - 8%			479,76	29,59	145175	8954		52586	
21	34	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	30,26	34 380	--	1040339	--	1040339	--	1123566
			СП - 8%			--	--	--	--		83227	

22	35	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	288	1 976,98	47,1	569370	13564	422615	125066	749991
			ПР - 92%; СП - 8%			462,47	9,55	133191	2750		55555	
23	36	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	288	1 431,37	202,61	412235	58351	202765	154874	612478
			ПР - 92%; СП - 8%			524,72	59,8	151119	17222		45369	
24	37	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	288	373,22	30,12	107487	8675	93199	7615	124310
			ПР - 92%; СП - 8%			19,49	9,25	5613	2664		9208	
25	38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8944	34 646,08	2 800,11	30987	2505	141	26916	62535
			ПР - 91%; СП - 8%			31 687,49	1 382,53	28341	1237		4632	
26	39	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8944	382 476	--	342087	--	342087	--	369454
			СП - 8%			--	--	--	--		27367	
27	40	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	288	1 976,98	47,1	569370	13564	422615	125066	749991
			ПР - 92%; СП - 8%			462,47	9,55	133191	2750		55555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				8531078	321810	6753041	1471301	10802568
								1456228	93544	--	800188	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8531078				
		Материалы		Тенге				2733468				
		Всего заработная плата		Тенге					1549772			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4019569				
			Накладные расходы	Тенге				1471301				
			Сметная прибыль	Тенге				800188				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10802567				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								647
			Сметная заработная плата	Тенге					1549772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				10802567				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								647
			Сметная заработная плата	Тенге					1549772			
		РАЗДЕЛ 3. Камера приборов, камера лаза										
28	41	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,12	28 291,31	13 539,38	31686	15164	1151	26219	62538
			ПР - 118%; СП - 8%			13 724	6 115,12	15371	6849		4632	

29	42	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	17 225	--	68900	--	68900	--	74412
			СП - 8%			--	--	--	--		5512	
30	43	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	19 269	--	77076	--	77076	--	83242
			СП - 8%			--	--	--	--		6166	
31	44	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7 156	--	28624	--	28624	--	30914
			СП - 8%			--	--	--	--		2290	
32	45	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	4	5 747,27	842,67	22989	3371	5502	15585	41660
			НР - 99%; СП - 5%			3 529,06	406,45	14116	1626		3086	
33	46	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	19 349	--	77396	--	77396	--	83588
			СП - 8%			--	--	--	--		6192	
34	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,37936	4 189,06	35,49	47669	404	39945	6872	58905
			НР - 93%; СП - 8%			643,23	6,16	7320	70		4363	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				354340	18939	298594	48676	435259
								36807	8545	--	32241	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				354340				
		Материалы		Тенге				46598				
		Всего заработная плата		Тенге					45352			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251996				
			Накладные расходы	Тенге				48676				
			Сметная прибыль	Тенге				32241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				435257				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					45352			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				435257				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					45352			
			РАЗДЕЛ 4. Прочие работы									
			Стремянка металлическая Стм-1									
35	48	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,27976	166 919,11	47 213,62	46697	13209	9365	20390	72454
			НР - 69%; СП - 8%			86 228,35	19 400,68	24123	5428		5367	
36	49	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,27976	1 145 627	--	320501	--	320501	--	346141
			СП - 8%			--	--	--	--		25640	
37	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,11304	175,44	3,56	1423	29	601	550	2131

			НР - 69%, СП - 8%			97,72	0,58	793	5		158	
38	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/	$м^2$	8,11304	301,76	5,34	2448	43	1478	646	3342
			НР - 69%, СП - 8%			114,25	1,17	927	9		248	
			Ограждение Ст-1									
39	52	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 прим.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,38584	166 919,11	47 213,62	64404	18217	12917	28122	99928
			НР - 69%, СП - 8%			86 228,35	19 400,68	33270	7486		7402	
40	53	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,38584	1 145 627	--	442029	--	442029	--	477391
			СП - 8%			--	--	--	--		35362	
41	54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,18936	175,44	3,56	1963	39	831	759	2940
			НР - 69%, СП - 8%			97,72	0,58	1093	6		218	
42	55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/	$м^2$	11,18936	301,76	5,34	3377	60	2039	891	4610
			НР - 69%, СП - 8%			114,25	1,17	1278	13		341	
			Дыхательное устройство									
43	56	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	2 972 502,55	7 138,73	11890	28	7770	4065	17231
			НР - 99%, СП - 8%			1 022 929,6	3 535,58	4092	14		1276	
44	57	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/	$м^3$	0,4	49 201,44	7 553,77	19681	3021	12042	4896	26543
			НР - 91%, СП - 8%			11 545,63	1 905,09	4618	762		1966	
45	58	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	9 476,04	81,11	18952	162	16726	2082	22717
			НР - 98%, СП - 8%			1 031,75	30,63	2064	61		1683	
46	59	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж	т конструкций	0,07954	317 035,41	3 363,19	25217	268	2842	15315	43774
			НР - 69%, СП - 8%			277 929,79	1 113,95	22107	89		3243	
47	60	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07954	1 109 851	--	88278	--	88278	--	95340
			СП - 8%			--	--	--	--		7062	

48	61	223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$	2	4 971	--	9942	--	9942	--	10737
			СП - 8%			--	--	--	--		795	
			Утепленный люк									
49	62	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,82852	223 933,75	9 389,26	185534	7780	2302	123581	333845
			НР - 69%; СП - 8%			211 765,46	4 407,37	175452	3652		24729	
50	63	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,827	1 109 774	--	917783	--	917783	--	991206
			СП - 8%			--	--	--	--		73423	
51	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00152	306 812	--	466	--	466	--	503
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
52	65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	24,02708	175,44	3,56	4215	86	1781	1630	6312
			НР - 69%; СП - 8%			97,72	0,58	2348	14		468	
53	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/	$м^2$	24,02708	301,76	5,34	7250	128	4377	1914	9897
			НР - 69%; СП - 8%			114,25	1,17	2745	28		733	
54	67	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	4	1 703,67	101,41	6815	405	4491	1874	9385
			НР - 92%; СП - 8%			479,76	29,59	1919	118		695	
55	68	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	0,4	34 380	--	13752	--	13752	--	14852
			СП - 8%			--	--	--	--		1100	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2192617	43475	1872313	206715	2591279
								276829	17685	--	191946	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1851813				
		Материалы		Тенге				35408				
		Всего заработная плата		Тенге					20782			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1792751				
			Накладные расходы	Тенге				17225				
			Сметная прибыль	Тенге				149522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2018560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					20782			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				321852				
		Материалы		Тенге				27428				
		Всего заработная плата		Тенге					271607			
			Накладные расходы	Тенге				187408				

			Сметная прибыль	Тенге				40741				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				550001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					271607			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				18952				
		Материалы		Тенге				16726				
		Всего заработная плата		Тенге					2125			
		Сдача и испытание		Тенге				106				
			Накладные расходы	Тенге				2082				
			Сметная прибыль	Тенге				1683				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22717				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2125			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2591278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
			Сметная заработная плата	Тенге					294514			
			РАЗДЕЛ 5. Испытание и дезинфекция									
56	**69**	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м³ емкости**	**1 000**	**305,82**	**5,25**	**305820**	**5250**	**117580**	**169042**	**512851**
			НР - 91%; СП - 8%			**182,99**	**2,77**	**182990**	**2770**		**37989**	
57	**70**	**1106-1401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	**м³ емкости**	**1 000**	**711,44**	**1,75**	**711440**	**1750**	**326050**	**349950**	**1146301**
			НР - 91%; СП - 8%			**383,64**	**0,92**	**383640**	**920**		**84911**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1017260**	**7000**	**443630**	**518992**	**1659152**
								566630	**3690**	**--**	**122900**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1017260				
		Материалы		Тенге				443630				
		Всего заработная плата		Тенге					570320			
			Накладные расходы	Тенге				518992				
			Сметная прибыль	Тенге				122900				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1659152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
			Сметная заработная плата	Тенге					570320			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1659152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
			Сметная заработная плата	Тенге					570320			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15675343**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2398687				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					391764			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123731			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9417689		
			- Накладные расходы	Тенге							2306067	
			- Сметная прибыль	Тенге							1161133	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**15 675 343**
			Оборудования	**Тенге**								
			Прочие	**Тенге**								**-**
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**15 675 343**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								313 507

			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**15 988 850**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**15 988 850**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								319 777
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**16 308 627**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**16 308 627**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**17 844 900**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								13 324 148
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								4 520 751
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**356 898**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**17 488 002**
			НДС 12%	Тенге								2 098 560
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**19 586 562**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Д. Ибрахим**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №16 приемки выполненных работ
за 29 сентября 2025 года

Локальная смета №02-03-03. Резервуар чистой воды, емкостью 500м3. Технологические трубопроводы и сигнализация резервуара

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД									
1	1	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00132	34 646,08	2 800,11	46	4	--	40	93
			НР - 91%; СП - 8%			31 687,49	1 382,53	42	2		7	
2	2	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,2	9 778,54	149,54	50848	778	40277	9929	65639
			НР - 98%; СП - 8%			1 883,36	64,97	9793	338		4862	
3	3	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,2	194,98	1,67	1014	9	43	942	2113
			НР - 98%; СП - 8%			184,92	--	962	--		156	
4	4	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00066	459 474	--	303	--	303	--	327
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
5	5	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00066	379 258	--	250	--	250	--	270
			СП - 8%			--	--	--	--		20	

6	6	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 108х190 мм	шт.	1	3 541	--	3541	--	3541	--	3824
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56002	791	44414	10911	72266
								10797	340	--	5352	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4140				
		Всего заработная плата		Тенге					44			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4094				
			Накладные расходы	Тенге				40				
			Сметная прибыль	Тенге				334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4514				
			Сметная заработная плата	Тенге					44			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				51862				
		Материалы		Тенге				40321				
		Всего заработная плата		Тенге					11093			
			Накладные расходы	Тенге				10871				
			Сметная прибыль	Тенге				5018				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				67751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					11093			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					11137			
			РАЗДЕЛ 2.ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД									
7	7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00653	34 646,08	2 800,11	226	18	1	197	456
			НР - 91%; СП - 8%			31 687,49	1 382,53	207	9		34	
8	8	1116-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	5	12 121,08	221,33	60605	1107	45441	14245	80838
			НР - 98%; СП - 8%			2 811,39	95,72	14057	479		5988	
9	9	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	220,73	1,67	1104	8	171	906	2171
			НР - 98%; СП - 8%			184,92	--	925	--		161	
10	10	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0054	459 474	--	2481	--	2481	--	2679
			СП - 8%			--	--	--	--		198	

11	11	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00113	379 258	--	429	--	429	--	463
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
12	12	224-106-0204 РСНБ РК 2022	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 219х380 мм**	шт.	1	3 541	--	3541	--	3541	--	3824
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				68386	1133	52064	15348	90431
								15189	488	--	6698	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6677				
		Материалы		Тенге				1				
		Всего заработная плата		Тенге					216			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6451				
			Накладные расходы	Тенге				197				
			Сметная прибыль	Тенге				549				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7423				
			Сметная заработная плата	Тенге					216			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				61709				
		Материалы		Тенге				45613				
		Всего заработная плата		Тенге					15461			
			Накладные расходы	Тенге				15151				
			Сметная прибыль	Тенге				6149				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					15461			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				90432				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					15677			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								162697
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25986				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1924			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					828			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						96480		
			- Накладные расходы	Тенге							26259	
			- Сметная прибыль	Тенге							12050	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**162 697**
			Оборудования	**Тенге**								-
			Прочие	**Тенге**								-
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**162 697**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								3 254
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**165 951**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**165 951**

			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								3 319
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**169 270**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**169 270**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**185 215**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								138 294
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								46 922
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**3 704**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**181 511**
			НДС 12%	Тенге								21 781
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**203 292**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Д. Ибрахим**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №17 приемки выполненных работ
за 29 сентября 2025 года

Локальная смета №02-01. Сеть В1. Разводящие сети в с.Первомайка

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод и колодцы									
			Колодцы									
1	61	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянка С1-04/	т	0,2925	1 145 627	--	335096	--	335096	--	361904
			СП - 8%			--	--	--	--		26808	
2	66	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревянные крышки. Установка	изделие	74	2 484,41	212,64	183846	15736	53702	111009	318443
			НР - 90%, СП - 8%			1 546,05	120,75	114408	8936		23588	
3	67	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревянные крышки. Изготовление	$м^2$ щитов	86,461	1 099,08	127,36	95028	11012	7142	81487	190636
			НР - 99%, СП - 8%			889,12	62,87	76874	5436		14121	
4	68	215-203-0302 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,184	90 707	--	107397	--	107397	--	115989
			СП - 8%			--	--	--	--		8592	
5	69	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,74	410 648	--	303880	--	303880	--	328190
			СП - 8%			--	--	--	--		24310	
6	70	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,3256	460 305	--	149875	--	149875	--	161865
			СП - 8%			--	--	--	--		11990	
7	71	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	14,8	589	--	8717	--	8717	--	9414
			СП - 8%			--	--	--	--		697	

8	78	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка указателя на стене	шт.	74	1 519,44	--	112439	--	--	85453	213724
			НР - 76%, СП - 8%			1 519,44	--	112439	--		15831	
9	79	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм/Знак пожарный гидрант/	т	0,02442	392 573	--	9587	--	9587	--	10354
			СП - 8%			--	--	--	--		767	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1305865	26748	975396	277949	1710519
								303721	14372	--	126704	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1305865				
		Материалы		Тенге				60845				
		Всего заработная плата		Тенге					318093			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				914552				
			Накладные расходы	Тенге				277949				
			Сметная прибыль	Тенге				126704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1710518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					318093			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1710518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					318093			

Включаемые работы, согласно реестра

РАЗДЕЛ 2.Трубопровод и колодцы

Трубы

10	Р(10)	1125-0210-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	1,72	1 349 167,22	1 039 418,46	2320568	1787800	65762	864402	3439768
			НР - 91%, СП - 8%			271 514,88	280 748,05	467006	482887		254798	
11	Р(11)	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,72	185 492,56	--	319047	--	44871	271434	637719
			НР - 99%, СП - 8%			159 404,45	--	274176	--		47238	
12	Р(13)	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	16,3	997 803,94	754 877,65	16264204	12304506	555319	6127544	24183088
			НР - 91%, СП - 8%			208 857,6	204 244,54	3404379	3329186		1791340	
13	Р(14)	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	16,3	144 190,2	--	2350300	--	185056	2143591	4853403
			НР - 99%, СП - 8%			132 837,04	--	2165244	--		359511	
14	Р(16)	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,3	Трубопроводы диаметром до 100/32/ мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	9,1615	299 341,18	226 463,29	2742414	2074744	93635	1033205	4077669
			НР - 91%, СП - 8%			62 657,28	61 273,36	574035	561356		302050	
15	Р(17)	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	9,1615	135 687,41	--	1243100	--	26113	1204817	2643750
			НР - 99%, СП - 8%			132 837,04	--	1216987	--		195833	

Колодцы

16	Р(26)	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянка С1-04/	т	4,3485	1 145 627	--	4981759	--	4981759	--	5380300
			СН - 8%			--	--	--	--		398541	
17	Р(29)	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ Отмостка вокруг колодцев/	$м^3$ основания	190,638	12 732,34	3 531,96	2427268	673325	1370278	660427	3334710
			НР - 93%, СН - 8%			2 012,53	1 712,52	383665	326471		247016	
18	Р(38)	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	490	4 018	--	1968820	--	1968820	--	2126326
			СН - 8%			--	--	--	--		157506	
19	Р(39)	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	490	2 350	--	1151500	--	1151500	--	1243620
			СН - 8%			--	--	--	--		92120	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				35768980	16840375	10443113	12305420	51920353
								8485492	4699900	--	3845953	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35768980				
		Материалы		Тенге				2341038				
		Всего заработная плата		Тенге					13185392			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8102079				
			Накладные расходы	Тенге				12305420				
			Сметная прибыль	Тенге				3845953				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51920353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4999
			Сметная заработная плата	Тенге					13185392			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51920353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4999
			Сметная заработная плата	Тенге					13185392			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								53630871
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8789213				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16867123			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4714272			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11418514		
			- Накладные расходы	Тенге							12583369	
			- Сметная прибыль	Тенге							3972657	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**53 630 871**
			Оборудования	**Тенге**								-
			Прочие	**Тенге**								-
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**53 630 871**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								1 072 617
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**54 703 488**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**54 703 488**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 094 070
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**55 797 558**

			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**55 797 558**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**61 053 679**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								45 586 605
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								15 467 074
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**1 221 074**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**59 832 605**
			НДС 12%	Тенге								7 179 913
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**67 012 518**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Д. Ибрахим**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №18 приемки выполненных работ
за 29 сентября 2025 года

Локальная смета №06-01. Сеть В0.Магистральнывй водовод от ПВС в с.Камышевка до ПВС в с.Первомайка

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод и колодцы									
			Оборудование									
1	90	Коммерческое предложение	Комплекеная насосная станция ENERGO KNS 2K 2400/6200-1500/7000	компл	1	63 624 107,14	--	63624107	--		--	63624107
						--	--	--	--	63624107	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63624107	--	--	--	63624107
								--	--	63624107	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				63624107				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				63624107				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63624107				
			Включаемые работы, согласно реестра									
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод и колодцы									
2	Р(8)	1125-0210-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	9,672	1 349 167,22	1 039 418,46	13049145	10053255	369798	4860753	19342690
			НР - 91%, СП - 8%			271 514,88	280 748,05	2626092	2715395		1432792	
3	Р(9)	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	9,672	185 492,56	--	1794084	--	252324	1526342	3586060
			НР - 99%, СП - 8%			159 404,45	--	1541760	--		265634	
			Колодцы									
4	Р(12)	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ Отмостка вокруг колодцев/	$м^3$ основания	23,229	12 732,34	3 531,96	295760	82044	166967	80472	406331
			НР - 93%, СП - 8%			2 012,53	1 712,52	46749	39780		30099	
			Оборудование									

5	Р(27)	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Здания блочно-модульной насосной станции. Установка**	т блок-боксов	3	61 289,27	27 076,83	183868	81231	10170	113374	321021
			ПР - 91%; СП - 8%			30 822,4	10 706,53	92467	32120		23779	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15322857	10216530	799259	6580941	23656102
								4307068	2787295	--	1752304	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15322857				
		Материалы		Тенге				799259				
		Всего заработная плата		Тенге					7094363			
			Накладные расходы	Тенге				6580941				
			Сметная прибыль	Тенге				1752304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23656102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2633
			Сметная заработная плата	Тенге					7094363			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23656102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2633
			Сметная заработная плата	Тенге					7094363			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								87280209
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4307068				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10216530			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2787295			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						799259		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						63624107		
			- Накладные расходы	Тенге							6580941	
			- Сметная прибыль	Тенге							1752304	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**87 280 209**
			Оборудования	**Тенге**								**63 624 107**
			Прочие	**Тенге**								-
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**23 656 102**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								473 122
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**24 129 224**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**24 129 224**

			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								482 584
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**24 611 809**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**88 235 916**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**96 547 739**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								72 088 743
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								24 458 996
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**1 930 955**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**94 616 783,97**
			НДС 12%	Тенге								11 354 014,08
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**105 970 798,05**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Д. Ибрахим**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сэрсембай**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №19 приемки выполненных работ
за 29 сентября 2025 года

Локальная смета №02-02. Наружний водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1 Lтрассы=347,50м									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1 787,75	278,37	278,37	497656	497656	--	101443	647027
			НР - 72%; СП - 8%			--	78,81	--	140893		47928	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	198,64	4 603,15	--	914370	--	--	658346	1698533
			НР - 72%; СП - 8%			4 603,15	--	914370	--		125817	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	5,46	10 071,26	328,03	54989	1791	40012	13637	74116
			НР - 99%; СП - 8%			2 415,03	107,88	13186	589		5490	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,78	2 002,01	--	3564	--	--	2566	6620
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	3564	--		490	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,78	6 662	--	11858	--	11858	--	12807
			СП - 8%			--	--	--	--		949	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1 845,79	46,71	46,71	86217	86217	--	22234	117127

			НР - 72%; СП - 8%			--	16,73	--	30880		8676	
					Трубопровод							
7	16	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	2 611 077,78	956 384,82	46999	17215	6907	29614	82742
			НР - 99%; СП - 8% *			1 270 940,16	390 888,52	22877	7036		6129	
8	17	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	18	20 673	--	372114	--	372114	--	401883
			СП - 8%			--	--	--	--		29769	
9	18	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1254	1 239 807,96	212 909,16	155472	26698	14329	125194	303120
			НР - 99%; СП - 8%			912 643,2	95 800,31	114445	12013		22453	
10	19	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	125,4	5 249	--	658225	--	658225	--	710883
			СП - 8%			--	--	--	--		52658	
11	20	1122-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0246	1 521 458,7	250 668,82	37428	6166	3988	29768	72572
			НР - 99%; СП - 8%			1 108 692,48	113 616,05	27274	2795		5376	
12	21	241-102-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	24,6	6 594	--	162212	--	162212	--	175189
			СП - 8%			--	--	--	--		12977	
13	22	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0253	1 054 473,73	133 127,85	26678	3368	1674	22873	53515
			НР - 99%; СП - 8%			855 180,48	58 032,62	21636	1468		3964	
14	23	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	25,3	1 696	--	42909	--	42909	--	46342
			СП - 8%			--	--	--	--		3433	
15	26	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	967 637,29	433 560,9	5806	2602	--	4046	10640
			НР - 99%; СП - 8%			534 076,39	147 087,32	3204	883		788	
16	27	241-201-0814 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х6,7 мм	м	6,06	3 380	--	20483	--	20483	--	22122

			СП - 8%			--	--	--	--		1639	
17	28	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	829 564,35	347 665,94	4977	2086	--	3618	9283
			НР - 99%, СП - 8%			481 898,41	127 184,04	2891	763		688	
18	29	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм	м	6,06	2 014	--	12205	--	12205	--	13181
			СП - 8%			--	--	--	--		976	
19	30	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	30 961,56	11 834,44	61923	23669	7741	39902	109971
			НР - 99%, СП - 8%			15 256,36	4 895,95	30513	9792		8146	
20	31	519-101-0901 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2	513 715	--	1027430	--		--	1027430
						--	--	--	--	1027430	--	
21	32	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	15 155,68	3 481,87	30311	6963	5813	20210	54563
			НР - 99%, СП - 8%			8 767,36	1 439,73	17535	2879		4042	
22	33	242-101-1007 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	222 040	--	444080	--	444080	--	479606
			СП - 8%			--	--	--	--		35526	
23	34	1122-0901-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	4	7 152	291,59	28608	1166	6900	20947	53520
			НР - 99%, СП - 8%			5 135,56	154,11	20542	616		3964	
24	35	242-101-1005 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	4	129 735	--	518940	--	518940	--	560455
			СП - 8%			--	--	--	--		41515	
25	36	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	5 724,16	174,96	57242	1750	17248	38777	103700

			НР - 99%; СП - 8%			3 824,35	92,47	38244	925		7681	
26	37	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	86 819	--	868190	--	868190	--	937645
			СП - 8%			--	--	--	--		69455	
27	38	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	3 378,95	58,32	23653	408	6418	16872	43767
			НР - 99%; СП - 8%			2 403,88	30,82	16827	216		3242	
28	39	242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	47 528	--	332696	--	332696	--	359312
			СП - 8%			--	--	--	--		26616	
29	42	241-116-0211 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	7 017	--	14034	--	14034	--	15157
			СП - 8%			--	--	--	--		1123	
30	43	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 366	--	13098	--	13098	--	14146
			СП - 8%			--	--	--	--		1048	
31	44	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	12 749,49	618,23	50998	2473	12425	35983	93940
			НР - 99%; СП - 8%			9 025,02	61,64	36100	247		6958	
32	45	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	17 905	--	71620	--	71620	--	77350
			СП - 8%			--	--	--	--		5730	
33	46	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	6 929,69	337,31	27719	1349	5299	20982	52597
			НР - 99%; СП - 8%			5 267,66	30,82	21071	123		3896	
34	47	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10 443	--	41772	--	41772	--	45114
			СП - 8%			--	--	--	--		3342	

35	48	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	6	3 533,53	118,72	21201	712	4797	15536	39675
			НР - 99%; СП - 8%			2 615,41	--	15692	--		2939	
36	49	241-116-0211 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	7 017	--	42102	--	42102	--	45470
			СП - 8%			--	--	--	--		3368	
37	50	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	17	2 979,42	106,85	50650	1816	11260	37198	94876
			НР - 99%; СП - 8%			2 210,21	--	37574	--		7028	
38	51	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	17	4 366	--	74222	--	74222	--	80160
			СП - 8%			--	--	--	--		5938	
39	52	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	1 460,6	53,42	26291	962	4111	21006	51081
			НР - 99%; СП - 8%			1 178,78	--	21218	--		3784	
40	53	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2 340	--	42120	--	42120	--	45490
			СП - 8%			--	--	--	--		3370	
41	54	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2 658,51	312,86	5317	625	--	4649	10763
			НР - 99%; СП - 8%			2 345,65	2,16	4691	4		797	
42	55	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 578	--	3156	--	3156	--	3408
			СП - 8%			--	--	--	--		252	
43	56	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3 867,82	435,76	7736	871	--	6806	15706
			НР - 99%; СП - 8%			3 432,06	5,55	6864	11		1163	
44	57	241-214-0110 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	2	3 144	--	6288	--	6288	--	6791
			СП - 8%			--	--	--	--		503	

45	64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,065	2 286 345,03	928 448,29	148612	60350	13389	96392	264605
			ПР - 99%, СП - 8%			1 151 886,74	346 053,87	74873	22494		19600	
46	65	241-112-0228 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	1	14 245	--	14245	--	14245	--	15385
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
47	66	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Отвод 45-133х6/	т	0,0056	449 705	--	2518	--	2518	--	2719
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
48	67	241-112-0149 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	5	3 912	--	19560	--	19560	--	21125
			СП - 8%			--	--	--	--		1565	
49	68	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Отвод 60-108х6/	т	0,0018	449 705	--	809	--	809	--	874
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
50	69	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Отвод 45-108х6/	т	0,0036	449 705	--	1619	--	1619	--	1749
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
51	70	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	10	730	--	7300	--	7300	--	7884
			СП - 8%			--	--	--	--		584	
52	71	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Отвод 60-57х4/	т	0,0015	449 705	--	675	--	675	--	729
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
53	72	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Отвод 45-57х4/	т	0,002	449 705	--	899	--	899	--	971
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
54	73	241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	1 337	--	2674	--	2674	--	2888
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
55	82	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2 658,51	312,86	5317	625	--	4649	10763
			ПР - 99%, СП - 8%			2 345,65	2,16	4691	4		797	

56	83	241-208-0210 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 697	--	3394	--	3394	--	3666
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
57	84	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3 867,82	435,76	7736	871	--	6806	15706
			НР - 99%; СП - 8%			3 432,06	5,55	6864	11		1163	
58	85	241-208-0212 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	2	3 399	--	6798	--	6798	--	7342
			СП - 8%			--	--	--	--		544	
59	92	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	3	2 650,97	1,58	7953	5	42	8696	17981
			НР - 110%; СП - 8%			2 635,25	--	7906	--		1332	
60	98	1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0058	16 924 302,6	1 274 508,12	98161	7392	85442	7887	114532
			НР - 99%; СП - 8%			918 467,2	455 158,96	5327	2640		8484	
61	99	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0198	9 735 953,98	395 969,71	192772	7840	168509	18144	227789
			НР - 99%; СП - 8%			829 463,04	96 146,71	16423	1904		16873	
62	100	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 133 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0246	7 309 766,93	350 244,73	179820	8616	152414	20744	216609
			НР - 99%; СП - 8%			763 822,08	87 944,42	18790	2163		16045	
63	101	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1379	4 945 428,78	66 997,17	681975	9239	588389	83579	826799
			НР - 99%; СП - 8%			611 654,4	554,8	84347	77		61244	
64	102	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0278	2 910 475,02	63 379,52	80911	1762	62311	16678	105396
			НР - 99%; СП - 8%			605 687,04	308,22	16838	9		7807	
					Колодцы							

65	104	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Диаметр 1500 *ПР - 99%; СП - 8%*	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,38	48 701,64 23 756,14	18 114,25 8 685,08	164612 80296	61227 29356	23089	108555 21853	295020
66	105	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Диаметр 2000 мм *ПР - 99%; СП - 8%*	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,39	48 701,64 23 756,14	18 114,25 8 685,08	1382640 674437	514263 246569	193940	911796 183555	2477991
67	106	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	2	44 741 --	-- --	89482 --	-- --	89482	-- 7159	96641
68	107	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	10	70 464 --	-- --	704640 --	-- --	704640	-- 56371	761011
69	108	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	2	31 729 --	-- --	63458 --	-- --	63458	-- 5077	68535
70	109	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	1	35 496 --	-- --	35496 --	-- --	35496	-- 2840	38336
71	110	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а *СП - 8%*	шт.	1	35 496 --	-- --	35496 --	-- --	35496	-- 2840	38336
72	111	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б *СП - 8%*	шт.	1	35 496 --	-- --	35496 --	-- --	35496	-- 2840	38336
73	112	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 *СП - 8%*	шт.	5	43 754 --	-- --	218770 --	-- --	218770	-- 17502	236272
74	113	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 *СП - 8%*	шт.	14	54 438 --	-- --	762132 --	-- --	762132	-- 60971	823103
75	114	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-12а *СП - 8%*	шт.	2	43 754 --	-- --	87508 --	-- --	87508	-- 7001	94509
76	115	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-12б *СП - 8%*	шт.	2	43 754 --	-- --	87508 --	-- --	87508	-- 7001	94509
77	116	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б *СП - 8%*	шт.	3	54 438 --	-- --	163314 --	-- --	163314	-- 13065	176379
78	117	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	12	13 416 --	-- --	160992 --	-- --	160992	-- 12879	173871

79	118	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	2	57 699	--	115398	--	115398	--	124630
			СП - 8%			--	--	--	--		9232	
80	119	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	10	71 996	--	719960	--	719960	--	777557
			СП - 8%			--	--	--	--		57597	
81	120	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	7 156	--	171744	--	171744	--	185484
			СП - 8%			--	--	--	--		13740	
82	121	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	7	18 343	--	128401	--	128401	--	138673
			СП - 8%			--	--	--	--		10272	
83	122	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	17 225	--	86125	--	86125	--	93015
			СП - 8%			--	--	--	--		6890	
84	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/с-3/	т	0,0609	1 145 627	--	69769	--	69769	--	75350
			СП - 8%			--	--	--	--		5581	
85	124	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,7	1 870,36	2,03	5050	5	536	3610	9353
			НР - 80%; СП - 8%			1 670,13	1,12	4509	3		693	
86	125	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/с-2/	т	0,06832	1 145 627	--	78269	--	78269	--	84531
			СП - 8%			--	--	--	--		6262	
87	126	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,052	1 870,36	2,03	5708	6	605	4081	10572
			НР - 80%; СП - 8%			1 670,13	1,12	5097	3		783	
88	127	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/с-5/	т	0,13365	1 145 627	--	153113	--	153113	--	165362
			СП - 8%			--	--	--	--		12249	
89	128	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5	1 870,36	2,03	9352	11	990	6685	17320
			НР - 80%; СП - 8%			1 670,13	1,12	8351	6		1283	
90	139	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревянные крышки. Установка	изделие	12	2 484,41	212,64	29813	2552	8708	18001	51640
			НР - 90%; СП - 8%			1 546,05	120,75	18553	1449		3825	

91	140	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревянные крышки. Изготовление НР - 99%; СП - 8%	$м^2$ щитов	4,92	1 099,08 889,12	127,36 62,87	5407 4374	626 309	407	4637 804	10848
92	141	215-204-0803 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 СП - 8%	$м^3$	0,1344	118 266 --	-- --	15895 --	-- --	15895	-- 1272	17167
93	142	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 СП - 8%	$м^3$	0,01152	118 266 --	-- --	1362 --	-- --	1362	-- 109	1471
94	143	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 СП - 8%	$м^3$	0,01656	118 266 --	-- --	1958 --	-- --	1958	-- 157	2115
95	144	215-202-0703 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 СП - 8%	$м^3$	0,00576	122 783 --	-- --	707 --	-- --	707	-- 57	764
96	145	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный СП - 8%	кг	1,116	826 --	-- --	922 --	-- --	922	-- 74	996
97	146	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$ НР - 84%; СП - 8%	$м^3$ заделки	0,978	299 940,81 175 732,57	2 516,71 1 325,36	293342 171866	2461 1296	119015	145457 35104	473903
98	153	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм/Заделка зазоров стальных гильз/ НР - 98%; СП - 8%	сальник	7	10 127,13 6 329,05	-- --	70890 44303	-- --	26587	43417 9145	123452
99	154	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм/Заделка зазоров стальных гильз/ НР - 98%; СП - 8%	сальник	2	16 713,13 9 547,21	55,19 29,17	33426 19094	110 58	14222	18770 4176	56371
100	156	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ Отмостка вокруг колодцев/ НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ основания	6,41	12 732,34 2 012,53	3 531,96 1 712,52	81614 12900	22640 10977	46074	22206 8306	112126

101	157	244-201-1612 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	11	64 722	--	711942	--	711942	--	768897
			СН - 8%			--	--	--	--		56955	
102	158	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	39648
			СН - 8%			--	--	--	--		2937	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15287729	1387164	10202974	2842997	19499001
								2670157	531461	1027430	1368269	
		Стоимость оборудования		Тенге				1027430				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1027430				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14148030				
		Материалы		Тенге				1612738				
		Всего заработная плата		Тенге					3130257			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8549383				
			Накладные расходы	Тенге				2772114				
			Сметная прибыль	Тенге				1353616				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18273760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230
			Сметная заработная плата	Тенге					3130257			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				104316				
		Материалы		Тенге				40808				
		Всего заработная плата		Тенге					63455			
			Накладные расходы	Тенге				62187				
			Сметная прибыль	Тенге				13321				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				179824				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					63455			
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				7953				
		Материалы		Тенге				42				
		Всего заработная плата		Тенге					7906			
			Накладные расходы	Тенге				8696				
			Сметная прибыль	Тенге				1332				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				17981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					7906			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19498996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1258
			Сметная заработная плата	Тенге					3201618			
			РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-бытовая канализация К1									
			Земляные работы									
103	159	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	160,53	278,37	278,37	44687	44686	--	9109	58100

			НР - 72%; СП - 8%			--	78,81	--	12651		4304	
104	160	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	17,84	4 603,15	--	82120	--	--	59127	152546
			НР - 72%; СП - 8%			4 603,15	--	82120	--		11300	
105	161	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,45	10 071,26	328,03	34746	1132	25282	8617	46832
			НР - 99%; СП - 8%			2 415,03	107,88	8332	372		3469	
106	162	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,79	2 002,01	--	31612	--	--	22760	58722
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	31612	--		4350	
107	163	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,79	6 662	--	105193	--	105193	--	113608
			СП - 8%			--	--	--	--		8415	
108	164	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	15,79	353,54	158,44	5582	2502	--	3138	9418
			НР - 72%; СП - 8%			195,1	80,91	3081	1278		698	
109	165	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	143,69	46,71	46,71	6712	6712	--	1731	9118
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,73	--	2404		675	
					Укладка трубопровода							
110	166	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	22	4 178,09	35,3	91918	776	86747	4709	104357
			НР - 99%; СП - 8%			199,75	16,47	4395	362		7730	
111	168	241-229-0302 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.	6	329	--	1974	--	1974	--	2132
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
112	169	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 349,69	459,16	8699	918	--	7719	17731
			НР - 99%; СП - 8%			3 890,53	7,71	7781	15		1313	
113	170	241-209-0112 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	13 207	--	13207	--	13207	--	14264
			СП - 8%			--	--	--	--		1057	

114	171	241-213-0110 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	5 982	--	5982	--	5982	--	6461
			СП - 8%			--	--	--	--		479	
115	172	241-229-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	1	411	--	411	--	411	--	444
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
116	174	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Диаметр 2000 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,76	48 701,64	18 114,25	134417	49996	18854	88642	240904
			НР - 99%; СП - 8%			23 756,14	8 685,08	65567	23971		17845	
117	175	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Диаметр 1000 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,03	48 701,64	18 114,25	50163	18658	7036	33080	89903
			НР - 99%; СП - 8%			23 756,14	8 685,08	24469	8946		6659	
118	176	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23 058	--	23058	--	23058	--	24903
			СП - 8%			--	--	--	--		1845	
119	177	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	70 464	--	70464	--	70464	--	76101
			СП - 8%			--	--	--	--		5637	
120	178	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	17 225	--	34450	--	34450	--	37206
			СП - 8%			--	--	--	--		2756	
121	179	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	43 754	--	87508	--	87508	--	94509
			СП - 8%			--	--	--	--		7001	
122	180	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-12а	шт.	1	43 754	--	43754	--	43754	--	47254
			СП - 8%			--	--	--	--		3500	
123	181	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13 416	--	26832	--	26832	--	28979
			СП - 8%			--	--	--	--		2147	
124	182	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	71 996	--	71996	--	71996	--	77756
			СП - 8%			--	--	--	--		5760	
125	183	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7 156	--	28624	--	28624	--	30914
			СП - 8%			--	--	--	--		2290	
126	184	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 343	--	18343	--	18343	--	19810
			СП - 8%			--	--	--	--		1467	
127	185	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	13 952	--	13952	--	13952	--	15068

			СП - 8%			--	--	--	--		1116	
128	186	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/с-3/	т	0,0203	1 145 627	--	23256	--	23256	--	25116
			СП - 8%			--	--	--	--		1860	
129	187	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,91	1 870,36	2,03	1702	2	180	1217	3152
			НР - 80%; СП - 8%			1 670,13	1,12	1520	1		233	
130	188	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/с1-02/	т	0,0129	1 145 627	--	14779	--	14779	--	15961
			СП - 8%			--	--	--	--		1182	
131	189	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,617	1 870,36	2,03	1154	2	122	825	2137
			НР - 80%; СП - 8%			1 670,13	1,12	1030	1		158	
132	190	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,57	34 815,54	2 070,02	19845	1180	17003	1802	23379
			НР - 91%; СП - 8%			2 915,14	558,81	1662	319		1732	
133	191	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревянные крышки. Установка	изделие	2	2 484,41	212,64	4969	426	1451	3000	8607
			НР - 90%; СП - 8%			1 546,05	120,75	3092	242		638	
134	192	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревянные крышки. Изготовление	$м^2$ щитов	0,82	1 099,08	127,36	901	105	67	773	1808
			НР - 99%; СП - 8%			889,12	62,87	729	52		134	
135	193	215-204-0803 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0224	118 266	--	2649	--	2649	--	2861
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
136	194	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00192	118 266	--	227	--	227	--	245
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
137	195	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00276	118 266	--	326	--	326	--	352
			СП - 8%			--	--	--	--		26	

138	196	215-202-0703 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00096	122 783	--	118	--	118	--	127
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
139	197	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,186	826	--	154	--	154	--	166
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
140	198	1122-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Колонки водоразборные. Установка / Колонка вентиляционная/	шт.	1	24 118,51	787,51	24119	788	3728	19795	47427
			НР - 99%; СП - 8%			19 602,78	391,87	19603	392		3513	
141	199	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,25	28 970	--	7243	--	7243	--	7822
			СП - 8%			--	--	--	--		579	
142	202	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 031,04	81,11	4031	81	2918	1041	5478
			НР - 98%; СП - 8%			1 031,75	30,63	1032	31		406	
143	203	244-201-1612 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	2	64 722	--	129444	--	129444	--	139800
			СП - 8%			--	--	--	--		10356	
144	204	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,09	299 940,81	2 516,71	26995	226	10953	13386	43611
			НР - 84%; СП - 8%			175 732,57	1 325,36	15816	119		3230	
145	212	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,07	12 732,34	3 531,96	13624	3779	7692	3707	18717
			НР - 93%; СП - 8%			2 012,53	1 712,52	2153	1832		1386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1311940	131969	905977	284178	1723806
								273994	52988	--	127688	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1307909				
		Материалы		Тенге				179114				
		Всего заработная плата		Тенге					325919			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				723944				
			Накладные расходы	Тенге				283137				
			Сметная прибыль	Тенге				127282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1718328				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
			Сметная заработная плата	Тенге					325919			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4031				
		Материалы		Тенге				2918				
		Всего заработная плата		Тенге					1063			
		Сдача и испытание		Тенге				53				
			Накладные расходы	Тенге				1041				
			Сметная прибыль	Тенге				406				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5478				
			Сметная заработная плата	Тенге					1063			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1723806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
			Сметная заработная плата	Тенге					326982			

Включаемые работы, согласно реестра

РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1 Lтрассы=347,50м

Земляные работы

146	Р(1)	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	350,7001	353,54	158,44	123987	55565	--	69694	209175
			НР - 72%; СП - 8%			195,1	80,91	68422	28375		15494	

Трубопровод

147	Р(2)	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0578	3 392 998,24	1 275 642,7	196115	73732	23915	127609	349622
			НР - 99%; СП - 8%			1 703 600,64	526 467,96	98468	30430		25898	
148	Р(3)	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x8,0 мм	м	57,8	34 475	--	1992655	--	1992655	--	2152067
			СП - 8%			--	--	--	--		159412	
149	Р(4)	1122-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0578	288 874,95	--	16697	--	5948	10642	29526
			НР - 99%; СП - 8%			185 971,86	--	10749	--		2187	
150	Р(5)	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0442	2 611 077,78	956 384,82	115410	42272	16962	72718	203179
			НР - 99%; СП - 8%			1 270 940,16	390 888,52	56176	17277		15050	
151	Р(6)	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x8,0 мм	м	44,2	20 673	--	913747	--	913747	--	986847
			СП - 8%			--	--	--	--		73100	
152	Р(7)	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0622	204 913,7	--	12746	--	2831	9816	24367

			ПР - 99%; СП - 8%			159 404,45	--	9915	--		1805	
153	Р(8)	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0766	1 239 807,96	212 909,16	94969	16309	8752	76474	185159
			ПР - 99%; СП - 8%			912 643,2	95 800,31	69908	7338		13715	
154	Р(9)	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	76,6	5 249	--	402073	--	402073	--	434239
			СП - 8%			--	--	--	--		32166	
155	Р(10)	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,202	144 190,2	--	29126	--	2293	26565	60146
			ПР - 99%; СП - 8%			132 837,04	--	26833	--		4455	
156	Р(11)	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0246	185 492,56	--	4563	--	642	3882	9121
			ПР - 99%; СП - 8%			159 404,45	--	3921	--		676	
157	Р(12)	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0072	1 054 473,73	133 127,85	7592	959	476	6509	15230
			ПР - 99%; СП - 8%			855 180,48	58 032,62	6157	418		1128	
158	Р(13)	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,2	1 696	--	12211	--	12211	--	13188
			СП - 8%			--	--	--	--		977	
159	Р(14)	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0325	135 687,41	--	4410	--	93	4274	9379
			ПР - 99%; СП - 8%			132 837,04	--	4317	--		695	
160	Р(15)	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3 378,95	58,32	6758	117	1833	4821	12505
			ПР - 99%; СП - 8%			2 403,88	30,82	4808	62		926	
161	Р(16)	242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47 528	--	95056	--	95056	--	102660
			СП - 8%			--	--	--	--		7604	
162	Р(17)	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	12 749,49	618,23	50998	2473	12425	35983	93940

			ПР - 99%; СП - 8%			9 025,02	61,64	36100	247		6958	
163	Р(18)	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	17 905	--	71620	--	71620	--	77350
			СП - 8%			--	--	--	--		5730	
164	Р(19)	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	1	3 533,53	118,72	3534	119	800	2589	6613
			ПР - 99%; СП - 8%			2 615,41	--	2615	--		490	
165	Р(20)	241-116-0211 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	1	7 017	--	7017	--	7017	--	7578
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
166	Р(21)	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	2 979,42	106,85	5959	214	1325	4376	11162
			ПР - 99%; СП - 8%			2 210,21	--	4420	--		827	
167	Р(22)	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 366	--	8732	--	8732	--	9431
			СП - 8%			--	--	--	--		699	
168	Р(23)	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,46086	2 286 345,03	928 448,29	1053685	427884	94942	683438	1876092
			ПР - 99%; СП - 8%			1 151 886,74	346 053,87	530859	159482		138970	
169	Р(24)	241-112-0237 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	6	52 932	--	317592	--	317592	--	342999
			СП - 8%			--	--	--	--		25407	
170	Р(25)	241-112-0228 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	6	14 245	--	85470	--	85470	--	92308
			СП - 8%			--	--	--	--		6838	
171	Р(26)	241-112-0149 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	3	3 912	--	11736	--	11736	--	12675
			СП - 8%			--	--	--	--		939	
172	Р(27)	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /тройник ф300х300х300х200, крест ф100х100х50х50, крест ф125х125х50х50, крест ф100х100х100х50/	т	0,06436	449 705	--	28943	--	28943	--	31258
			СП - 8%			--	--	--	--		2315	

173	Р(28)	241-204-0110 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011/гильза/	м	0,4	15 143	--	6057	--	6057	--	6542
			СП - 8%			--	--	--	--		485	
174	Р(29)	241-204-0106 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011 /гильза/	м	0,2	6 897	--	1379	--	1379	--	1489
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
175	Р(30)	1129-0174-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	5	2 493,22	1,58	12466	8	33	13668	28225
			НР - 110%; СП - 8%			2 485,07	--	12425	--		2091	
176	Р(31)	241-204-0104 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011/гильза/	м	1	3 818	--	3818	--	3818	--	4123
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
177	Р(32)	1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	2 317,9	1,19	2318	1	5	2543	5250
			НР - 110%; СП - 8%			2 312,22	--	2312	--		389	
178	Р(33)	241-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	0,2	2 076	--	415	--	415	--	448
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
179	Р(34)	1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,052	16 924 302,6	1 274 508,12	880064	66274	766030	70714	1026841
			НР - 99%; СП - 8%			918 467,2	455 158,96	47760	23668		76062	
180	Р(35)	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0424	9 735 953,98	395 969,71	412804	16789	360846	38853	487790
			НР - 99%; СП - 8%			829 463,04	96 146,71	35169	4077		36133	
181	Р(36)	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0641	4 945 428,78	66 997,17	317002	4295	273500	38850	384320
			НР - 99%; СП - 8%			611 654,4	554,8	39207	36		28468	

182	Р(37)	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0047	2 910 475,02	63 379,52	13679	297	10535	2820	17819
			ПР - 99%; СП - 8%			605 687,04	308,22	2847	1		1320	
183	Р(38)	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	8,808	60 018,89	3 464,78	528646	30518	110731	306595	902060
			ПР - 76%; СП - 8%			43 982,4	1 818,52	387397	16018		66819	
184	Р(39)	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	9,51264	20 202	--	192174	--	192174	--	207548
			СП - 8%			--	--	--	--		15374	
185	Р(40)	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ Отмостка вокруг колодцев/	$м^3$ основания	3,202	12 732,34	3 531,96	40769	11309	23016	11093	56011
			ПР - 93%; СП - 8%			2 012,53	1 712,52	6444	5483		4149	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8084992	749135	5868628	1624526	10486282
								1467229	292912	--	776760	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8070208				
		Материалы		Тенге				1717894				
		Всего заработная плата		Тенге					1745404			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4150695				
			Накладные расходы	Тенге				1608315				
			Сметная прибыль	Тенге				774280				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10452803				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								600
			Сметная заработная плата	Тенге					1745404			
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				14784				
		Материалы		Тенге				37				
		Всего заработная плата		Тенге					14737			
			Накладные расходы	Тенге				16211				
			Сметная прибыль	Тенге				2480				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				33475				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					14737			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10486278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
			Сметная заработная плата	Тенге					1760141			

РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-бытовая канализация К1

Укладка трубопровода

186	Р(41)	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	1,3	34 475	--	44818	--	44818	--	48403
			СП - 8%			--	--	--	--		3585	

187	Р(42)	241-102-0231 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм**	м	1,9	20 673	--	39279	--	39279	--	42421
			СН - 8%			--	--	--	--		3142	
188	Р(43)	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ Отмостка вокруг колодцев/**	$м^3$ основании	0,532	12 732,34	3 531,96	6774	1879	3824	1843	9306
			ПР - 93%; СН - 8%			2 012,53	1 712,52	1071	911		689	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				90871	1879	87921	1843	100130
								1071	911	--	7416	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				90871				
			Материалы	Тенге				3824				
			Всего заработная плата	Тенге					1982			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84097				
			Накладные расходы	Тенге				1843				
			Сметная прибыль	Тенге				7416				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				100130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1982			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				100130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1982			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31809210
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4412451				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2270147			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					878272			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17065494		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1027430		
			- Накладные расходы	Тенге							4753544	
			- Сметная прибыль	Тенге							2280133	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**31 809 210**
			Оборудования	**Тенге**								**1 027 430**
			Прочие	**Тенге**								**-**
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**30 781 780**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								615 636
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**31 397 416**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**31 397 416**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								627 948
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**32 025 364**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**33 052 794**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**36 166 367**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								27 004 133

			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								9 162 234
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**723 327**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**35 443 040**
			НДС 12%	Тенге								4 253 165
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**39 696 205**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Д. Ибрахим**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сэрсембай**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.