СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания пожарного депо №9 по ул.Жургенова 59 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания пожарного депо №9 по ул.Жургенова 59 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"

Договор №7 от 29.08.2017 г.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства на 2017г. всего/ СМР		Выполнено с начала года на 2017г. всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт здания пожарного депо №9 по ул.Жургенова 59 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"	28 842,640	9 873,840	23 408,000	9 873,840	23 408,000	9 873,840	23 408,000	9 873,840	2 050,309	864,851
Итого к оплате в тыс.тенге									**2 050,309**	

Заказчик:

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник_____Бержанов О.К.

Технадзор:

ТОО "МарСанШах"

_____

Подрядчик:

ТОО "Жанарту"

Директор_____Динаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан" форма2В

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания пожарного депо №9 по ул.Жургенова 59 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания пожарного депо №9 по ул.Жургенова 59 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"

Договор №7 от 29.08.2017 г.

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Осветительное оборудование										
1	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	34	548,65	228,75	18654	7778	9705	1,68	57
		шт		269,10	64,75	9149	2201	85,5	0,38	13
2	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	7	400,00	167,50	2800	1173	1370	1,14	8
		шт		181,70	47,25	1272	331	85,5	0,27	2
3	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	4	312,70	122,50	1251	490	604	0,87	3
		шт		140,30	36,25	561	145	85,5	0,21	1
4	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	25	507,60	291,25	12690	7281	5062	0,89	22
		шт		152,95	83,87	3824	2097	85,5	0,49	12
5	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	7	2930,00	--	20510	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151702-28	**Светильники тип ЛП002-4Х20/П-01-УХЛ4**	34	4590,00	--	156060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151702-32	**Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4**	4	1290,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151701-91	**Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4**	3	214,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151701-17	**Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3**	1	757,00	--	757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151701-20	**Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3**	12	848,00	--	10176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151701-14	**Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3**	9	871,00	--	7839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151706-77	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20**	136	82,00	--	11152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-79	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40**	18	99,00	--	1782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151705-3	**Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220**	154	14,00	--	2156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.**	4	154,18	--	617	--	555	0,89	4
		шт		142,83	--	571	--	97,2	--	--
16	С151704-1	**Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3**	4	457,00	--	1828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151706-9	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60**	10	24,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151706-16	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100**	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151706-16	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-150**	12	39,00	--	468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151706-5	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-25**	8	24,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			255130	16721			94
			Тенге			15378	4774			28
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			255130				
		Материалы -	Тенге			3913				
		Всего заработная плата -	Тенге				20152			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			219118				
		Накладные расходы -	Тенге			17297				9
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2594			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			16346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288772				131
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч				22746			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			288772				131
		Сметная заработная плата -	Тенге				22746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация

21	Ц0110-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
22	Спрайс	**Прибор охранно-пожарной сигнализации "Гранит-5"**	1	6458,80	--	6459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	20	369,90	1,60	7398	32	6246	2,00	40
		шт		347,00	--	6940	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	32	457,50	1,60	14640	51	12586	2,00	64
		шт		437,00	--	13984	--	90	--	--
25	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	5	369,90	1,60	1850	8	1562	2,00	10
		шт		347,00	--	1735	--	90	--	--
26	Спрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М	20	384,04	--	7681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Спрайс	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-3А	32	314,21	--	10055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс	Извещатель пожарный ручной ИПР	5	384,04	--	1920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	1	938,00	--	938	--	751	5,00	5
		шт		790,00	--	790	--	95	--	--
30	Спрайс	Аккумулятор ТР 12-7	1	1047,37	--	1047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс	Блок питания ББП-20Н	1	3665,80	--	3666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	2	97,70	1,60	195	3	162	1,00	2
		шт		85,50	--	171	--	95	--	--
33	Спрайс	Пъезосирена с тромболампой	2	650,25	--	1301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия								
34	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	330	73,70	1,30	24321	429	17493	0,33	109
		м		58,70	0,20	19371	66	90	--	--
35	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	15	72,90	--	1094	--	720	0,33	5
		м		53,30	--	800	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С151601-341	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,015	52100,00	--	782	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	С151607-246	**Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2**	0,08	10100,00	--	808	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	С151607-292	**Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2**	0,25	3660,00	--	915	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-409-2	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	3	147,30	73,00	442	219	193	0,29	1
		м		49,50	18,30	149	55	95	0,11	--
40	С130804-8	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм**	0,3	777,00	--	233	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-397-1	**Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный**	150	170,10	15,30	25515	2295	2707	0,09	14
		м		15,80	3,20	2370	480	95	0,02	3
42	241649-1014	**Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом Р2-Ц-А ГОСТ 3575-75 д 25 мм**	0,3	840,00	--	252	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			119020	3039			287
			Тенге			53464	601			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			118787				
	Материалы -		Тенге			27399				
	Всего заработная плата -		Тенге				54065			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34885				
		Накладные расходы -	Тенге			48859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7329			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10059				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			177704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				61394			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			233				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			247				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			177952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				61394			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети 0,4 кВ								
43	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,2	218,93	--	2890	--	3266	1,54	20
		м3		218,93	--	2890	--	113	--	--
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,96	134,10	--	933	--	1055	0,97	7
		м3		134,10	--	933	--	113	--	--
45	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,77	134,10	--	640	--	723	0,97	5
		м3		134,10	--	640	--	113	--	--
46	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	31	32,40	23,70	1004	735	427	0,06	2
		м		8,60	5,90	267	183	95	0,03	1
47	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,24	12200,00	--	2928	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	31	44,00	10,60	1364	329	922	0,18	6
		м		29,00	2,30	899	71	95	0,01	--
49	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	19	66,80	18,10	1269	344	435	0,12	2
		м		20,30	3,80	386	72	95	0,02	--
50	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,05	205600,00	--	10280	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
52	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	2	12600,00	--	25200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0109-24-1	Монтаж плит МУ-103, МУ-104 с деталями крепления	0,071	13864,97	4022,39	984	286	649	56,50	4
		т		9090,00	1071,86	645	76	90	3,81	--
54	С12021-237	Плиты стальные МУ-103,МУ-104 с деталями крепления	0,071	154400,00	--	10962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм(ЗП2)	1,5	93,50	3,10	140	5	47	0,18	--
		м		32,40	0,30	49	--	95	--	--
56	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,001332	45300,00	--	60	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	290518-1028	Зажим плашечный ПС-1-1А	1	169,34	--	169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления /С-20,СА-2000,СА-25,РА25х100,КР-1/	0,004624	154400,00	--	714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	290518-1021	Зажим KZP-1	1	124,78	--	125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	7278,30	5341,00	7278	5341	2916	9,00	9
		шт		1890,00	1179,03	1890	1179	95	6,84	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С151610-5	Муфты концевые КМ-4	1	3160,00	--	3160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,04	41504,56	31105,06	1660	1244	654	51,10	2
		1км		9157,50	6414,57	366	257	105	22,72	1
63	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	15	34,10	2,70	512	41	362	0,15	2
		м		25,00	0,40	375	6	95	--	--
64	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	35	44,00	10,60	1540	371	1041	0,18	6
		м		29,00	2,30	1015	80	95	0,01	--
65	С151601-698 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,05	733800,00	--	36690	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
66	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,04	69895,00	--	2796	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	7278,30	5341,00	7278	5341	2916	9,00	9
		шт		1890,00	1179,03	1890	1179	95	6,84	7
68	С151610-22прим	Заделка концевая для наружной установки ПКВ-3	1	11100,00	--	11100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0133-116-3	Установка счетчиков	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
70	1517-1867	Счетчик трехфазный электронного типа "Меркурий"	1	16375,00	--	16375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	1504-1064	**Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А 25 без расцепителя АЕ2039 ТУ 16-522.064-75**								
		шт	1	1100,50	--	1101	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-471-3	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм**								
		шт	1	247,70	20,70	248	21	107	0,70	1
				111,00	1,60	111	2	95	0,01	--
74	Ц0108-472-1	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм**								
		м	5	51,70	2,80	259	14	132	0,16	1
				27,50	0,30	138	1	95	--	--
75	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**								
		т	0,002664	45300,00	--	121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
		т	0,003085	45800,00	--	141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**			**155843**	**16843**			**90**
			Тенге			**15091**	**3896**			**21**
Стоимость оборудования -			Тенге			**17770**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**17770**				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**89343**				
Материалы -			Тенге			**1752**				
Всего заработная плата -			Тенге				**12268**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**64026**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11879**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1782**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6073**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**107295**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14049**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**36069**				
Материалы -			Тенге			**180**				
Всего заработная плата -			Тенге				**5998**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**322**				
Местные материалы -			Тенге			**28128**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6655**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				998			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				6997			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12661				
	Материалы -		Тенге			53				
	Всего заработная плата -		Тенге				721			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11676				
		Накладные расходы -	Тенге			649				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			799				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			184461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				21865			

РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы

77	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	15	28,89	27,85	433	418	138	0,01	--
		м3		1,04	8,44	16	127	97	0,03	--
78	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	27	19,70	--	532	--	106	0,08	2
		т		3,94	--	106	--	100	--	--
79	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	3	262,72	--	788	--	891	1,85	6
		м3		262,72	--	788	--	113	--	--
80	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,8	8827,57	66,01	7062	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
81	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах**	1,624	9053,65	1538,85	14703	2499	4628	9,66	16
		м3		1615,95	576,23	2624	936	130	2,81	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,56	8000,00	--	28480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50	245,44	3,82	12272	191	2289	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1868	72	118	0,01	--
84	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	10	1274,32	274,19	12743	2742	12956	6,93	69
		м3		994,50	103,50	9945	1035	118	0,50	5
85	Е0106-1-15	Монолитная бетонная заделка	0,4	8775,62	100,65	3510	40	77	0,97	--
		м3		146,25	38,03	59	15	105	0,19	--
86	С12065-66	Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А	0,3	8010,00	--	2403	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,056	8077,36	2622,65	452	147	235	23,30	1
		т		4194,00	468,05	235	26	90	1,77	--
88	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,056	70000,00	--	3920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,167	22541,72	316,57	3764	53	723	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	582	20	120	0,58	--
90	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,167	573,75	28,11	96	5	27	0,78	--
		м3		123,75	10,58	21	2	120	0,05	--
91	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	17,16	555,32	4,64	9529	80	1232	0,36	6
		м2		58,05	1,76	996	30	120	0,01	--
92	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	2	1536,74	8,54	3073	17	221	0,55	1
		м2		86,63	3,20	173	6	123	0,02	--
93	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,4	555,58	8,20	1889	28	286	0,42	1
		м2		67,73	3,08	230	10	119	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0156-25-1	**Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок 1**	2,52	40,94	--	103	--	111	0,25	1
		м2		40,75	--	103	--	108	--	--
95	С12065-22	**Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8**	2,52	3320,00	--	8366	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	С11011-792	**Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов**	2	843,00	--	1686	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0110-53-1	**Антисептирование водными растворами стен**	34,64	186,45	0,80	6459	28	398	0,06	2
		м2		9,25	0,32	320	11	120	--	--
98	Е0115-163-1	**Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным**	30,64	97,07	1,19	2974	36	1339	0,26	8
		м2		41,18	0,45	1262	14	105	--	--
99	Е0115-163-3	**Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным**	2	83,18	1,22	166	2	76	0,22	--
		м2		35,55	0,45	71	1	105	--	--
100	Е0120-1-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм**	6	996,88	13,16	5981	79	1939	1,54	9
		м2		247,50	4,93	1485	30	128	0,02	--
101	Е0120-20-1	**Проклада вытяжного короба**	2	859,88	5,38	1720	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	--
102	Е0101-166-1	**Обсыпка вручную щебнем**	0,6	122,18	--	73	--	83	0,89	1
		м3		122,18	--	73	--	113	--	--
103	С143008-14	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400 фракция 5-20 мм**	0,6	3250,00	--	1950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**			135130	6428			140
			Тенге			21235	2359			11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			126977				
Материалы -			Тенге			36581				
Всего заработная плата -			Тенге				21693			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			16375				
Местные материалы -			Тенге			48009				
Транспортные расходы -			Тенге			532				
Накладные расходы -			Тенге			25766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3865			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				25558			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			452				
	Материалы -		Тенге			71				
	Всего заработная плата -		Тенге				261			
		Накладные расходы -	Тенге			235				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				296			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7701				
	Материалы -		Тенге			6005				
	Всего заработная плата -		Тенге				1641			
		Накладные расходы -	Тенге			2100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				315			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1956			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			173025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				27810			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**665122**	**43032**			**612**
			Тенге			**105168**	**11630**			**63**
	Стоимость оборудования -		Тенге			17770				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17770				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			463259				
	Материалы -		Тенге			33064				
	Всего заработная плата -		Тенге				86484			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			318028				
		Накладные расходы -	Тенге			78034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32478				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			573771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							518
		Сметная заработная плата -	Тенге				98189			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163046				
	Материалы -		Тенге			36761				
	Всего заработная плата -		Тенге				27691			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16698				
		Местные материалы -	Тенге			76137				
		Транспортные расходы -	Тенге			532				
		Накладные расходы -	Тенге			32421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			207195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				32555			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13113				
		Материалы -	Тенге			124				
		Всего заработная плата -	Тенге				983			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11676				
		Накладные расходы -	Тенге			884				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			840				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1115			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7934				
		Материалы -	Тенге			6005				
		Всего заработная плата -	Тенге				1641			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			233				
		Накладные расходы -	Тенге			2100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				315			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			602				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1956			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			824210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							732
		Сметная заработная плата -	Тенге				133815			

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**806 440**	**17 770**		**824 210**			
		Временные здания и сооружения 1,44%	**Тенге**	**11 094**			**11 094**			
		ИТОГО:	**Тенге**	**781 532**	**17 770**		**799 302**			
		Зимнее удорожание 1,35%	**Тенге**	**10 551**			**10 551**			
		Выслуга лет-1%	**Тенге**			**7 815**	**7 815**			
		Доп.отпуска-0,4%	**Тенге**			**3 126**	**3 126**			
		Оплата в зоне экологического бедствия	**Тенге**			**44 056**	**44 056**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**	**792 083**	**17 770**	**54 998**	**864 851**			
		Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэф. к=0,811576198	**Тенге**	**642 836**	**14 422**	**44 635**	**701 892**			
		Итого в текущих ценах 2015 г. К=2,557	**Тенге**	**1 643 731**	**36 876**	**114 132**	**1 794 739**			
		Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**			**35 895**	**35 895**			
		ИТОГО:	**Тенге**	**1 643 731**	**36 876**	**150 026**	**1 830 633**			
		НДС-12%	**Тенге**			**219 676**	**219 676**			
		ИТОГО:	**Тенге**	**1 643 731**	**36 876**	**369 702**	**2 050 309**			

Заказчик:

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник_____Бержанов О.К.

Технадзор:

ТОО "МарСанМах"

_____

Подрядчик:

ТОО "Жанарту"

Директор_____Динаев Н.С.