СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017 г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания пожарного депо №9 по ул.Жургенова 59 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания пожарного депо №9 по ул.Жургенова 59 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"

Договор №7 от 29.08.2017 г.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства на 2017г. всего/ СМР		Выполнено с начала года на 2017г. всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт здания пожарного депо №9 по ул.Жургенова 59 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"	28 842,640	9 873,840	23 408,000	9 873,840	10 487,090	4 423,609	10 487,090	4 423,609	10 487,090	4 423,609
Итого к оплате в тыс.тенге									**10 487,090**	

Заказчик:

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Бержанов О.К.

Технадзор:

ТОО "МарСанШах"

_____

Подрядчик:

ТОО "Жанарту"

Директор _____ Динаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан" форма2В

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания пожарного депо №9 по ул.Жургенова 59 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания пожарного депо №9 по ул.Жургенова 59 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"

Договор №7 от 29.08.2017 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка								
		Демонтажные работы								
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1060,73	32,87	--	34866	--	34866	0,23	242
		м2		32,87	--	34866	--	100	--	--
2	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из ДВП	556,2	44,95	4,72	25001	2625	24641	0,29	161
		м2		40,23	0,79	22376	439	108	0,01	4
		Монтажные работы								
3	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1060,73	314,55	5,08	333650	5390	157620	0,85	903
		м2		156,03	1,21	165508	1286	94,5	0,06	69
4	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	1224	25,15	0,05	30785	61	25528	0,14	175
		м2		22,05	0,02	26989	24	94,5	--	--
5	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе 193,6 м2	284,4	703,36	3,58	200036	1017	87486	1,87	533
		м2		324,35	1,17	92244	334	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-180-10	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	284,4	338,62	3,51	96302	999	28033	0,58	166
		м2		102,98	1,32	29288	377	94,5	0,01	2
7	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	16	25,15	0,05	402	1	334	0,14	2
		м2		22,05	0,02	353	--	94,5	--	--
8	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными плитами (ГКЛО) на металлическом каркасе	255,8	703,36	3,58	179920	914	78689	1,87	479
		м2		324,35	1,17	82968	301	94,5	0,01	1
9	Е0115-180-10	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	255,9	338,62	3,51	86652	899	25224	0,58	149
		м2		102,98	1,32	26353	339	94,5	0,01	2
		Откосы								
10	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	53,61	374,27	7,91	20064	424	18372	2,06	110
		м2		359,66	2,99	19282	160	94,5	0,01	1
11	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	53,61	25,15	0,05	1348	3	1118	0,14	8
		м2		22,05	0,02	1182	1	94,5	--	--
		Полы								
12	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	226,7	51,33	4,89	11637	1109	11863	0,34	76
		1м2		46,44	0,83	10528	188	110,7	0,01	2
13	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	226,7	11,07	0,04	2510	9	2773	0,08	17
		1м2		11,03	0,02	2501	5	110,7	--	--
14	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	57,7	116,63	10,56	6730	609	6882	0,70	40
		1м2		106,07	1,67	6120	96	110,7	0,01	1
15	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	271,8	358,97	192,06	97569	52203	71929	1,11	302
		1м2		166,91	72,15	45366	19610	110,7	0,40	109
16	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	193,4	5,64	0,19	1091	37	1171	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		5,45	0,02	1054	4	110,7	--	--
17	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	137,7	20,76	0,19	2859	26	3139	0,14	20
		1м		20,57	0,02	2832	3	110,7	--	--
		Проемы								
18	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	28,93	270,90	23,78	7837	688	7409	1,65	48
		м2		247,12	8,98	7149	260	100	0,04	1
19	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	35,91	158,38	23,78	5687	854	5156	0,91	33
		м2		134,60	8,98	4833	322	100	0,04	2
		Монтажные работы, Окна								
20	E0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	18,24	510,22	23,76	9306	433	5085	1,50	27
		м2		250,39	7,73	4567	141	108	0,04	1
21	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	10,85	460,21	24,15	4993	262	2598	1,28	14
		м2		213,70	7,99	2319	87	108	0,04	--
22	C12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	4,8	5206,00	--	24989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	24,29	5369,00	--	130413	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	22,7	225,99	6,98	5130	158	2717	0,67	15
		м2		108,16	2,65	2455	60	108	0,01	--
25	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм**	22,7	2860,00	--	64922	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0158-18-4	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	7,848	190,30	0,56	1493	4	344	0,26	2
		м		40,86	0,09	321	1	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1386193	68726			3531
			Тенге			591454	24039			197
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1386193				
		Материалы -	Тенге			372629				
		Всего заработная плата -	Тенге				615493			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220324				
		Местные материалы -	Тенге			133059				
		Накладные расходы -	Тенге			602976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119350				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2108519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4030
		Сметная заработная плата -	Тенге				705940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2108519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4030
		Сметная заработная плата -	Тенге				705940			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка								
		Цоколь								
27	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	17,65	32,87	--	580	--	580	0,23	4
		м2		32,87	--	580	--	100	--	--
		Фасад								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	562,551	32,87	--	18491	--	18491	0,23	128
		м2		32,87	--	18491	--	100	--	--
29	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	305,69	254,12	2,45	77683	748	36340	0,70	215
		м2		125,24	0,56	38283	172	94,5	0,03	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			96754	748			347
			Тенге			57354	172			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96754				
		Всего заработная плата -	Тенге				57526			
		Местные материалы -	Тенге			38652				
		Накладные расходы -	Тенге			55411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8312			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9130				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				65838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			161296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				65838			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля								
30	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	340,72	24,15	2,64	8228	900	8013	0,15	52
		м2		21,51	0,45	7329	153	107,1	--	2
31	Е0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	746,4	48,37	4,36	36103	3254	35725	0,29	215
		м2		44,01	0,68	32849	508	107,1	0,01	4
32	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	746,4	867,46	10,25	647475	7651	254002	1,97	1468
		м2		313,89	3,85	234289	2874	107,1	0,02	14
33	Е0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	746,4	21,41	1,14	15982	849	4681	0,03	25
		м2		5,38	0,42	4017	317	108	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			707789	12653			1759
			Тенге			278484	3852			21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			707789				
		Материалы -	Тенге			416651				
		Всего заработная плата -	Тенге				282336			
		Накладные расходы -	Тенге			302421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45363			151
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60613				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1070822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				327699			1931
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1070822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				327699			1931
		РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция								
34	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм**	16	51,07	0,69	817	11	931	0,33	5
		м		50,38	0,11	806	2	115,2	--	--
35	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм**	6	51,07	0,69	306	4	349	0,33	2
		м		50,38	0,11	302	1	115,2	--	--
36	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм**	1	51,07	0,69	51	1	58	0,33	--
		м		50,38	0,11	50	--	115,2	--	--
37	Е0116-10-1	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 26х2,2 мм**	60	224,30	8,47	13458	508	4381	0,33	20
		м		60,21	3,17	3613	190	115,2	0,02	1
38	Е0116-10-1	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40х2,5 мм**	88	224,30	8,47	19738	746	6426	0,33	29
		м		60,21	3,17	5298	279	115,2	0,02	1
39	Е0116-10-1	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 48х2,5 мм**	60	224,30	8,47	13458	508	4381	0,33	20
		м		60,21	3,17	3613	190	115,2	0,02	1
40	Е0116-10-2	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 60х2,5 мм**	20	323,30	8,47	6466	169	1460	0,33	7
		м		60,21	3,17	1204	63	115,2	0,02	--
41	Е0165-19-1	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	27	197,20	15,96	5324	431	5144	1,21	33
		шт		181,24	2,52	4893	68	103,68	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0118-9-8	**Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	20	484,75	4,71	9695	94	560	0,14	3
		м		22,55	1,77	451	35	115,2	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			69314	2473			119
			Тенге			20231	830			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69314				
		Материалы -	Тенге			46610				
		Всего заработная плата -	Тенге				21061			
		Накладные расходы -	Тенге			23690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3554			12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5580				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				24614			135
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			98584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				24614			135

РАЗДЕЛ 5.Электротехническая часть

Демонтажные работы

43	Е0167-7-5	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	46	29,35	2,80	1350	129	1207	0,18	8
		шт		26,55	0,45	1221	21	97,2	--	--
44	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	68	8,42	--	573	--	557	0,06	4
		шт		8,42	--	573	--	97,2	--	--
45	Е0167-4-1	**Демонтаж скрытой электропроводки**	950	3,69	--	3506	--	3407	0,03	24
		м		3,69	--	3506	--	97,2	--	--
46	Е0167-6-1	**Демонтаж кабеля**	618	13,94	0,06	8615	37	8338	0,10	60
		м		13,88	--	8578	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			14043	166			96
			Тенге			13877	21			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14043				
		Всего заработная плата -	Тенге				13898			
		Накладные расходы -	Тенге			13509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2026			7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1653				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			29205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				15924			103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			29205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				15924			
		РАЗДЕЛ 6.Электрооборудование								
47	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	6	920,00	35,00	5520	210	2035	2,30	14
		шт		391,00	5,62	2346	34	85,5	0,03	--
48	1504-1008	**Вкылючатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток А 50, исполнение распределителей м, Т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2ТУЗ ТУ 16-522.066-75**	6	311,94	--	1872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	3	262,85	16,50	789	50	612	1,15	3
		шт		235,75	2,87	707	9	85,5	0,02	--
50	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			22340	260			17
			Тенге			3053	42			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			1872				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1872				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20469				
		Материалы -	Тенге			2996				
		Всего заработная плата -	Тенге				3096			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14160				
		Накладные расходы -	Тенге			2647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				397			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1387				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			24502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			26374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3493			
		РАЗДЕЛ 7.Электроустановочные изделия								
51	Е0167-17-1	**Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка**	68	37,55	--	2553	--	2482	0,24	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		37,55	--	2553	--	97,2	--	--
52	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	32	145,00	--	4640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	21	156,00	--	3276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	6	182,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	9	242,00	--	2178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,057	16100,00	--	918	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип К-201	0,038	16300,00	--	619	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			15277	--			16
			Тенге			2553	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15277				
		Всего заработная плата -	Тенге				2553			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12723				
		Накладные расходы -	Тенге			2482				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1066				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			18824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			18824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2926			
		РАЗДЕЛ 8.Кабельная продукция								
58	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	908	109,26	13,63	99208	12380	87094	0,56	504
		м кабеля		90,05	8,64	81761	7842	97,2	0,04	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,618	60500,00	--	37389	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,29	52100,00	--	15109	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	10	40,46	--	405	--	294	0,19	2
		м		30,28	--	303	--	97,2	--	--
62	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1	777,00	--	777	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	660	30,63	--	20217	--	18259	0,17	115
		м		28,46	--	18785	--	97,2	--	--
64	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,66	47878,00	--	31599	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			204704	12380			622
			Тенге			100849	7842			34
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			203927				
	Материалы -		Тенге			6601				
	Всего заработная плата -		Тенге				108691			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84097				
		Накладные расходы -	Тенге			105648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18575				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			328150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							709
		Сметная заработная плата -	Тенге				124539			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			777				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			824				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			328973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							709
		Сметная заработная плата -	Тенге				124539			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2516413	97406			6507
			Тенге			1067857	36798			267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1872				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1872				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			253715				
		Материалы -	Тенге			9596				
		Всего заработная плата -	Тенге				128238			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110981				
		Накладные расходы -	Тенге			124285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18643			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22680				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			400681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							848
		Сметная заработная плата -	Тенге				146881			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2190736				
		Материалы -	Тенге			789280				
		Всего заработная плата -	Тенге				955356			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220324				
		Местные материалы -	Тенге			171711				
		Накладные расходы -	Тенге			960809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							480
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3340637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6345
		Сметная заработная плата -	Тенге				1099477			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70091				
		Материалы -	Тенге			46610				
		Всего заработная плата -	Тенге				21061			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			777				
		Накладные расходы -	Тенге			23690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3554			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5627				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			99408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				24614			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3842597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7328
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270972			

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**3 840 725**	**1 872**		**3 842 597**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,44%	**Тенге**	**55 306**			**55 306**			
		ИТОГО:	**Тенге**	**3 896 031**	**1 872**		**3 897 903**			
		Зимнее удорожание 1,35%	**Тенге**	**52 596**			**52 596**			
		Выслуга лет-1%	**Тенге**			**38 960**	**38 960**			
		Доп.отпуска-0,4%	**Тенге**			**15 584**	**15 584**			
		Оплата в зоне экологического бедствия	**Тенге**			**418 565**	**418 565**			
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**	**3 948 628**	**1 872**	**473 109**	**4 423 609**			
		Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэф. к=0,811576198	**Тенге**	**3 204 612**	**1 519**	**383 964**	**3 590 096**			
		Итого в текущих ценах 2015 г. К=2,557	**Тенге**	**8 194 194**	**3 885**	**981 797**	**9 179 876**			
		Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**			**183 598**	**183 598**			
		ИТОГО:	**Тенге**	**8 194 194**	**3 885**	**1 165 394**	**9 363 473**			
		НДС-12%	**Тенге**			**1 123 617**	**1 123 617**			
		ИТОГО:	**Тенге**	**8 194 194**	**3 885**	**2 289 011**	**10 487 090**			

Заказчик:

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник_____Бержанов О.К.

Технадзор:

ТОО "МарСанШах"

_____

Подрядчик:

ТОО "Жанарту"

Директор_____Динаев Н.С.