Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Поставщик: ТОО «АЗА» БИН 920240000305, ИИК KZ528560000000015935, БИК KCJBKZKX, АО «БанкЦентрКредит»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-41 "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-18.915 (4.91км), 24-39.880 (15.95км), 52-65 (13.1км), 66-72.932 (6.9км), 104-116.985 (12.93км), 144-151.350 (7.3км), с ремонтом (устройством) водопропускных труб км 51+750, 206+100, 208+420, 208+450, 208+500, ремонтом (замена) автопавильона км 19+205, 51+815(слева), ремонтом площадки отдыха км 100+000 (справа)

СПРАВКА № 4 от "22" сентября 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	920240000305	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250435/00	16.04.2025	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	5 067 436 154,73	5 067 436 154,73	1 311 743 581,15				157 409 229,74	1 469 152 810,89
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	253 371 807,73	253 371 807,73	65 587 179,05				7 870 461,49	73 457 640,54
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**4 814 064 347,00**	**4 814 064 347,00**	**1 246 156 402,10**				**149 538 768,25**	**1 395 695 170,35**

Заказчик:
Директор
ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
_____ **Нурханов Е.С.**

Эксперт технического надзора:
ГИП ТОО «Эксперт-Строй KZ»
БИН/ИИН 140240025139
№ аттестата KZ96VJE00089843
_____ **Макимов Д.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «АЗА»
_____ **Акопян Г.М.**

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «АЗА»
Договор: №090140000306/250435/00 от 16.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 4 от 22 сентября 2025 года
за сентябрь месяц 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-41 "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-18.915 (4.91км), 24-39.880 (15.95км), 52-65 (13.1км), 66-72.932 (6.9км), 104-116.985 (12.93км), 144-151.350 (7.3км), с ремонтом (устройством) водопропускных труб км 51+750, 206+100, 208+420, 208+450, 208+500, ремонтом (замена) автопавильона км 19+205, 51+815(слева), ремонтом площадки отдыха км 100+000 (справа)

№	Наименование работ	Ед. изм.	объем работ	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	На начало отчетного периода			Выполнение за отчетный период			На конец отчетного периода		
						объем работ	стоимость	%	объем работ	стоимость	%	объем работ	стоимость	%
Локальная смета № 2-01-00-01														
на Средний ремонт автодороги Р-41"Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-19, 24-40 (22,7 км)														
Раздел 1. Участок км 14-18,915 (4,91 км)														
Подраздел 1.1. Ремонт дорожной одежды														
1	Бокситовый шлам. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1131,26	324	366 528	1131,26	366 528	100%	0	0	0%	1131,26	366 528	100%
2	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	47136	703	33 136 608	47136	33 136 608	100%	0	0	0%	47136	33 136 608	100%
3	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-471360	14	-6 599 040	-471360	-6 599 040	100%	0	0	0%	-471360	-6 599 040	100%
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм расчет 5320,5 т т/1,37 м3/т=3883,58 м3	1 м3	3883,58	6 771	26 295 720	3883,58	26 295 720	100%	0	0	0%	3883,58	26 295 720	100%
5	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	1 т	532,1	29 191	15 532 531	532,1	15 532 531	100%	0	0	0%	532,1	15 532 531	100%
6	Шлам бокситовый	1 т	2432,2	1 755	4 268 511	2432,2	4 268 511	100%	0	0	0%	2432,2	4 268 511	100%
7	Вода техническая	1 м3	608,1	37	22 500	608,1	22 500	100%	0	0	0%	608,1	22 500	100%
8	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	26,514	193 215	5 122 903	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	44190	2 993	132 260 670	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	265140	312	82 723 680	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	13,3	193 215	2 569 760	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	44190	3 184	140 700 960	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

13	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	88380	342	30 225 960	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Подраздел 1.6. Ремонт обочин														
34	Снятие ПСП с откосов насыпи и притрассовых резервах. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	13500	120	1 620 000	13500	1 620 000	100%	0	0	0%	13500	1 620 000	100%
35	Разработка грунта в откосах насыпи и притрассовых резервах с перемещением в насыпь Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	10143	120	1 217 160	4399,187	527 902	43%	5743,813	689 258	57%	10143	1 217 160	100%
36	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	331	322	106 582	331	106 582	100%	0	0	0%	331	106 582	100%
37	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	562,7	285	160 370	562,7	160 370	100%	0	0	0%	562,7	160 370	100%
38	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	10474	271	2 838 454	4730,187	1 281 881	45%	5743,813	1 556 573	55%	10474	2 838 454	100%
39	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	31422	19	597 018	14190,561	269 621	45%	17231,439	327 397	55%	31422	597 018	100%
40	обратная надвижка ПСП. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	12150	120	1 458 000	5670	680 400	47%	6480	777 600	53%	12150	1 458 000	100%
41	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	29000	20	580 000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
42	Укрепление обочин смесью С-6	м2	14250	218	3 106 500	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
43	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	1425	8 382	11 944 350	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Раздел 2. Участок км 24,0-39,88 (15,95км)														
Подраздел 2.1. Ремонт дорожной одежды														
176	Бокситовый шлам. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3709,09	324	1 201 745	3709,09	1 201 745	100%	0	0	0%	3709,09	1 201 745	100%
177	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	154545	703	108 645 135	154545	108 645 135	100%	0	0	0%	154545	108 645 135	100%
178	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-1545450	15	-23 181 750	-1545450	-23 181 750	100%	0	0	0%	-1545450	-23 181 750	100%

179	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм расчет 17444,3 т/1,37 м3/т=12733,07м3	1 м3	12733,07	7 178	91 397 976	12733,07	91 397 976	100%	0	0	0%	12733,07	91 397 976	100%
180	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	1 т	1744,5	29 518	51 494 151	1744,5	51 494 151	100%	0	0	0%	1744,5	51 494 151	100%
181	Шлам бокситовый	1 т	7974,4	2 081	16 594 726	7974,4	16 594 726	100%	0	0	0%	7974,4	16 594 726	100%
182	Вода техническая	1 м3	1993,6	37	73 763	1993,6	73 763	100%	0	0	0%	1993,6	73 763	100%
183	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	87	194 427	16 915 149	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
184	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	144975	2 993	433 910 175	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
185	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	869850	312	271 393 200	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
186	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	43,5	194 427	8 457 575	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
187	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	144975	3 184	461 600 400	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
188	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	289950	342	99 162 900	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	Подраздел 2.5. Ремонт обочин													
210	Снятие ПСП с откосов насыпи и в притрассовом резерве тлщ. 0,15м Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	47100	120	5 652 000	47100	5 652 000	100%	0	0	0%	47100	5 652 000	100%
211	разработка грунта в откосах насыпи и в притрассовом резерве.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	34618,5	120	4 154 220	34618,5	4 154 220	100%	0	0	0%	34618,5	4 154 220	100%
212	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	34618,5	271	9 381 614	34618,5	9 381 614	100%	0	0	0%	34618,5	9 381 614	100%
213	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	173092,5	19	3 288 758	173092,5	3 288 758	100%	0	0	0%	173092,5	3 288 758	100%
214	Обратная надвижка ПСП Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	42390	120	5 086 800	42390	5 086 800	100%	0	0	0%	42390	5 086 800	100%
215	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	94200	20	1 884 000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
216	Обочины. Укрепление ЩПС С-6	м2	47100	218	10 267 800	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

217	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	4710	8 709	41 019 390	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Подраздел 2.6. Ремонт круглой ж/бетонной водопропускной трубы на км 28+405 (замена на новую ж/б трубуд.=1,0 м, длина 18 м)														
218	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги	0,3	1 572 203	471 661	0,3	471 661	100%	0	0	0%	0,3	471 661	100%
219	Обратная надвижка ПСП Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	315	120	37 800	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
220	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	268	325	87 100	268	87 100	100%	0	0	0%	268	87 100	100%
221	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж	м3	8,3	59 653	495 120	8,3	495 120	100%	0	0	0%	8,3	495 120	100%
222	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Разборка	м3	1	21 763	21 763	1	21 763	100%	0	0	0%	1	21 763	100%
223	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	21,8	255	5 559	21,8	5 559	100%	0	0	0%	21,8	5 559	100%
224	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 29 км	т·км	632,2	27	17 069	632,2	17 069	100%	0	0	0%	632,2	17 069	100%
225	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	50	176	8 800	50	8 800	100%	0	0	0%	50	8 800	100%
226	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	100	222	22 200	100	22 200	100%	0	0	0%	100	22 200	100%
227	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3	7 979	23 937	3	23 937	100%	0	0	0%	3	23 937	100%
228	Устройство подготовки из щебня фр 5-20 под тело трубы, оголовки	м3	40	20 796	831 840	40	831 840	100%	0	0	0%	40	831 840	100%
229	Монтаж лекальных блоков фундамента	м3	6,84	27 906	190 877	6,84	190 877	100%	0	0	0%	6,84	190 877	100%
230	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	9	77 573	698 157	9	698 157	100%	0	0	0%	9	698 157	100%
231	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3	7,56	85 898	649 389	7,56	649 389	100%	0	0	0%	7,56	649 389	100%
232	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	18	72 009	1 296 162	18	1 296 162	100%	0	0	0%	18	1 296 162	100%
233	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3	6,14	32 918	202 117	6,14	202 117	100%	0	0	0%	6,14	202 117	100%

234	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	116 091	232 182	2	232 182	100%	0	0	0%	2	232 182	100%
235	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	109 299	437 196	4	437 196	100%	0	0	0%	4	437 196	100%
236	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	15,5	10 427	161 619	15,5	161 619	100%	0	0	0%	15,5	161 619	100%
237	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	83,1	8 032	667 459	83,1	667 459	100%	0	0	0%	83,1	667 459	100%
238	Устройство лотка из монолитного бетона В20 F300	м3	1	56 823	56 823	1	56 823	100%	0	0	0%	1	56 823	100%
239	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	65	107	6 955	65	6 955	100%	0	0	0%	65	6 955	100%
240	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	65	52	3 380	65	3 380	100%	0	0	0%	65	3 380	100%
241	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	65	658	42 770	65	42 770	100%	0	0	0%	65	42 770	100%
242	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	268	107	28 676	268	28 676	100%	0	0	0%	268	28 676	100%
243	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	268	658	176 344	268	176 344	100%	0	0	0%	268	176 344	100%
244	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	54	20	1 080	54	1 080	100%	0	0	0%	54	1 080	100%
245	Земляные работы при укреплениеэкскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2	м3	23	222	5 106	23	5 106	100%	0	0	0%	23	5 106	100%
246	Установка планок из антисептированных досок	м3	0,5	226 587	113 294	0,5	113 294	100%	0	0	0%	0,5	113 294	100%
247	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,6	30 147	48 235	1,6	48 235	100%	0	0	0%	1,6	48 235	100%
248	Укрепление монолитным бетоном В20 выходного русла Н=0,12 м	м2	5	7 093	35 465	5	35 465	100%	0	0	0%	5	35 465	100%
249	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	24 773	14 864	0,6	14 864	100%	0	0	0%	0,6	14 864	100%
250	Укрепление монолитным бетоном В20 входного русла Н=0,08 м	м2	11,25	7 093	79 796	11,25	79 796	100%	0	0	0%	11,25	79 796	100%
251	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9	24 773	22 296	0,9	22 296	100%	0	0	0%	0,9	22 296	100%
252	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	299 774	9 593	0,032	9 593	100%	0	0	0%	0,032	9 593	100%
253	Откосы земляного полотна. Укрепление монолитным бетоном В20	м2	17,5	8 928	156 240	17,5	156 240	100%	0	0	0%	17,5	156 240	100%
254	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4	24 773	34 682	1,4	34 682	100%	0	0	0%	1,4	34 682	100%

255	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,9	30 147	57 279	1,9	57 279	100%	0	0	0%	1,9	57 279	100%
256	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	299 774	11 991	0,04	11 991	100%	0	0	0%	0,04	11 991	100%
257	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м	11	23 193	255 123	11	255 123	100%	0	0	0%	11	255 123	100%
258	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	2	22 593	45 186	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Подраздел 2.8. Ремонт круглой водопропускной трубы д. 1,0 км 30+300 (замена на новую ж/б трубу д. 1,0 м, дл. 15,0м)														
277	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги	0,3	1 572 203	471 661	0,3	471 661	100%	0	0	0%	0,3	471 661	100%
278	Обратная надвижка ПСП Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	324	120	38 880	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
279	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	268	325	87 100	268	87 100	100%	0	0	0%	268	87 100	100%
280	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж	м3	5,4	59 653	322 126	5,4	322 126	100%	0	0	0%	5,4	322 126	100%
281	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Разборка	м3	1	21 763	21 763	1	21 763	100%	0	0	0%	1	21 763	100%
282	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	16,8	255	4 284	16,8	4 284	100%	0	0	0%	16,8	4 284	100%
283	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км	т·км	504	27	13 608	504	13 608	100%	0	0	0%	504	13 608	100%
284	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	50	176	8 800	50	8 800	100%	0	0	0%	50	8 800	100%
285	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	100	222	22 200	100	22 200	100%	0	0	0%	100	22 200	100%
286	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3	7 979	23 937	3	23 937	100%	0	0	0%	3	23 937	100%
287	Устройство подготовки из щебня фр 5-20 под тело трубы, оголовки	м3	40	20 796	831 840	40	831 840	100%	0	0	0%	40	831 840	100%
288	Монтаж лекальных блоков фундамента расчет 4,56 м3+1,12 м3=5,68	м3	5,68	27 906	158 506	5,68	158 506	100%	0	0	0%	5,68	158 506	100%
289	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	6	77 573	465 438	6	465 438	100%	0	0	0%	6	465 438	100%
290	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 5	шт.	2	59 446	118 892	2	118 892	100%	0	0	0%	2	118 892	100%

291	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3	6,3	85 898	541 157	6,3	541 157	100%	0	0	0%	6,3	541 157	100%
292	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	15	72 009	1 080 135	15	1 080 135	100%	0	0	0%	15	1 080 135	100%
293	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3	6,14	32 918	202 117	6,14	202 117	100%	0	0	0%	6,14	202 117	100%
294	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	116 091	232 182	2	232 182	100%	0	0	0%	2	232 182	100%
295	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	109 299	437 196	4	437 196	100%	0	0	0%	4	437 196	100%
296	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	12,9	10 427	134 508	12,9	134 508	100%	0	0	0%	12,9	134 508	100%
297	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	69,2	8 032	555 814	69,2	555 814	100%	0	0	0%	69,2	555 814	100%
298	Устройство лотка из монолитного бетона В20 F300	м3	1	56 823	56 823	1	56 823	100%	0	0	0%	1	56 823	100%
299	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	65	107	6 955	65	6 955	100%	0	0	0%	65	6 955	100%
300	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	65	52	3 380	65	3 380	100%	0	0	0%	65	3 380	100%
301	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	65	658	42 770	65	42 770	100%	0	0	0%	65	42 770	100%
302	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	268	107	28 676	268	28 676	100%	0	0	0%	268	28 676	100%
303	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	268	658	176 344	268	176 344	100%	0	0	0%	268	176 344	100%
304	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	54	20	1 080	54	1 080	100%	0	0	0%	54	1 080	100%
305	Земляные работы при укреплениеэкскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2	м3	23	222	5 106	23	5 106	100%	0	0	0%	23	5 106	100%
306	Установка планок из антисептированных досок	м3	0,5	226 587	113 294	0,5	113 294	100%	0	0	0%	0,5	113 294	100%
307	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,6	30 147	48 235	1,6	48 235	100%	0	0	0%	1,6	48 235	100%
308	Укрепление монолитным бетоном В20 выходного русла Н=0,12 м	м2	5	7 093	35 465	5	35 465	100%	0	0	0%	5	35 465	100%
309	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	24 773	14 864	0,6	14 864	100%	0	0	0%	0,6	14 864	100%
310	Укрепление монолитным бетоном В20 входного русла Н=0,08 м	м2	11,25	7 093	79 796	11,25	79 796	100%	0	0	0%	11,25	79 796	100%

311	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9	24 773	22 296	0,9	22 296	100%	0	0	0%	0,9	22 296	100%
312	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	299 774	9 593	0,032	9 593	100%	0	0	0%	0,032	9 593	100%
313	Откосы земляного полотна. Укрепление монолитным бетоном В20	м2	17,5	8 928	156 240	17,5	156 240	100%	0	0	0%	17,5	156 240	100%
314	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4	24 773	34 682	1,4	34 682	100%	0	0	0%	1,4	34 682	100%
315	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,9	30 147	57 279	1,9	57 279	100%	0	0	0%	1,9	57 279	100%
316	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	299 774	11 991	0,04	11 991	100%	0	0	0%	0,04	11 991	100%
317	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м	11	23 193	255 123	11	255 123	100%	0	0	0%	11	255 123	100%
318	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	2	22 593	45 186	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
319	Основания ЩПС С-6 однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2	129	610	78 690	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
320	Основания из ЩПС С-6 однослойные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к норме 1127-0402-0101 (20см)	м2	2064	25	51 600	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
321	Щебеночно-песчаная смесь С-6	м3	32,3	8 709	281 301	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Локальная смета № 2-01-00-01														
на Средний ремонт участка автодороги Р-41 "Атамекен - Иртышск - Русская Поляна" км 52-65 (13,1 км), 66-72,932 (6,9 км), 104-116,985 (12,93 км)														
Раздел 1. Участок км 52-65 (13,1 км)														
Подраздел 1.1. Ремонт дорожной одежды														
1	Бокситовый шлам. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3018,24	324	977 910	3013,63	976 416	99,8%	0	0	0%	3013,63	976 416	99,8%
2	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	125760	703	88 409 280	125568	88 274 304	99,8%	0	0	0%	125568	88 274 304	99,8%
3	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-1257600	15	-18 864 000	-1255680	-18 835 200	99,8%	0	0	0%	-1255680	-18 835 200	99,8%
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10361,46	7 838	81 213 123	10345,61	81 088 891	99,8%	0	0	0%	10345,61	81 088 891	99,8%
5	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	1419,5	29 824	42 335 168	1417,35	42 271 046	99,8%	0	0	0%	1417,35	42 271 046	99,8%
6	Шлам бокситовый	т	6489,2	2 611	16 943 301	6479,31	16 917 478	99,8%	0	0	0%	6479,31	16 917 478	99,8%
7	Вода техническая	м3	1622,3	37	60 025	1619,83	59 934	99,8%	0	0	0%	1619,83	59 934	99,8%
8	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	70,74	195 262	13 812 834	0	0	0%	70,632	13 791 746	99,8%	70,632	13 791 746	99,8%
9	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	117900	3 120	367 848 000	0	0	0%	117720	367 286 400	99,8%	117720	367 286 400	99,8%

10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	707400	327	231 319 800	0	0	0%	706320	230 966 640	99,8%	706320	230 966 640	99,8%
11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	35,37	195 262	6 906 417	0	0	0%	35,316	6 895 873	99,8%	35,316	6 895 873	99,8%
12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	117900	3 335	393 196 500	0	0	0%	117720	392 596 200	99,8%	117720	392 596 200	99,8%
13	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	235800	360	84 888 000	0	0	0%	235440	84 758 400	99,8%	235440	84 758 400	99,8%
Подраздел 1.5. Ремонт обочин														
33	Снятие ПСП с откосов насыпи и в притрассовом резерве толщ. 0,15 м. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	38550	120	4 626 000	38490	4 618 800	99,8%	0	0	0%	38490	4 618 800	99,8%
34	Разработка грунтаоткосов насыпи и в притрассовом резерве с перемещением в насыпь притрассовых обочин. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	28334,3	120	3 400 116	28290,2	3 394 824	99,8%	0	0	0%	28290,2	3 394 824	99,8%
35	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	28334,3	271	7 678 595	28290,2	7 666 644	99,8%	0	0	0%	28290,2	7 666 644	99,8%
36	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	198340,1	19	3 768 462	198031,4	3 762 597	99,8%	0	0	0%	198031,4	3 762 597	99,8%
37	Обратная надвижка ПСП. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	34695	120	4 163 400	34641	4 156 920	99,8%	0	0	0%	34641	4 156 920	99,8%
38	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	77100	20	1 542 000	44490	889 800	58%	32490	649 800	40,8%	76980	1 539 600	98,8%
39	Обочины. Укрепление смесьюС-6	м2	38550	218	8 403 900	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
40	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	3855	9 623	37 096 665	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Подраздел 1.7. Ремонт круглой ж/бетонной водопропускной трубы на км 53+450 (замена на новую ж/б трубу д. 1,0м, длина 16,0 м)														
88	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги	0,3	1 572 203	471 661	0,3	471 661	100%	0	0	0%	0,3	471 661	100%
89	Обратная надвижка ПСП. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	324	120	38 880	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

90	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	268	325	87 100	268	87 100	100%	0	0	0%	268	87 100	100%
91	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м Демонтаж	м3	5,4	59 653	322 126	5,4	322 126	100%	0	0	0%	5,4	322 126	100%
92	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Разборка	м3	1	21 763	21 763	1	21 763	100%	0	0	0%	1	21 763	100%
93	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	16,8	255	4 284	16,8	4 284	100%	0	0	0%	16,8	4 284	100%
94	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (ДЭУ-61 - 54 км)	т·км	907,2	20	18 144	907,2	18 144	100%	0	0	0%	907,2	18 144	100%
95	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	50	120	6 000	50	6 000	100%	0	0	0%	50	6 000	100%
96	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	100	222	22 200	100	22 200	100%	0	0	0%	100	22 200	100%
97	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3	7 979	23 937	3	23 937	100%	0	0	0%	3	23 937	100%
98	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	40	21 216	848 640	40	848 640	100%	0	0	0%	40	848 640	100%
99	Монтаж лекальных блоков фундамента	м3	6,08	28 513	173 359	6,08	173 359	100%	0	0	0%	6,08	173 359	100%
100	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	8	78 473	627 784	8	627 784	100%	0	0	0%	8	627 784	100%
101	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3	6,72	86 643	582 241	6,72	582 241	100%	0	0	0%	6,72	582 241	100%
102	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	16	72 530	1 160 480	16	1 160 480	100%	0	0	0%	16	1 160 480	100%
103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3	6,14	33 271	204 284	6,14	204 284	100%	0	0	0%	6,14	204 284	100%
104	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	1 шт.	2	117 275	234 550	2	234 550	100%	0	0	0%	2	234 550	100%
105	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	1 шт.	4	110 483	441 932	4	441 932	100%	0	0	0%	4	441 932	100%
106	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	13,76	10 480	144 205	13,76	144 205	100%	0	0	0%	13,76	144 205	100%

107	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	73,81	8 085	596 754	73,81	596 754	100%	0	0	0%	73,81	596 754	100%
108	Устройство лотка из монолитного бетона	м3	1	64 682	64 682	1	64 682	100%	0	0	0%	1	64 682	100%
109	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	65	67	4 355	65	4 355	100%	0	0	0%	65	4 355	100%
110	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	65	30	1 950	65	1 950	100%	0	0	0%	65	1 950	100%
111	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	65	658	42 770	65	42 770	100%	0	0	0%	65	42 770	100%
112	Траншеи и котлованы. Послойная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	268	67	17 956	268	17 956	100%	0	0	0%	268	17 956	100%
113	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	268	658	176 344	268	176 344	100%	0	0	0%	268	176 344	100%
114	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	54	20	1 080	54	1 080	100%	0	0	0%	54	1 080	100%
115	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	23	222	5 106	23	5 106	100%	0	0	0%	23	5 106	100%
116	Установка планок из антисептированных досок	м3	0,5	226 587	113 294	0,5	113 294	100%	0	0	0%	0,5	113 294	100%
117	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,6	31 070	49 712	1,6	49 712	100%	0	0	0%	1,6	49 712	100%
118	Укрепление монолитным бетоном В20 выходного русла Н=0,12м	м2	5	7 093	35 465	5	35 465	100%	0	0	0%	5	35 465	100%
119	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	31 916	19 150	0,6	19 150	100%	0	0	0%	0,6	19 150	100%
120	Укрепление монолитным бетоном В20 входного русла Н=0,08м	м2	11,25	7 093	79 796	11,25	79 796	100%	0	0	0%	11,25	79 796	100%
121	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9	31 916	28 724	0,9	28 724	100%	0	0	0%	0,9	28 724	100%
122	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	299 774	9 593	0,032	9 593	100%	0	0	0%	0,032	9 593	100%
123	Откосы земляного полотна. Укрепление монолитным бетоном В20	м2	17,5	8 932	156 310	17,5	156 310	100%	0	0	0%	17,5	156 310	100%
124	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4	31 916	44 682	1,4	44 682	100%	0	0	0%	1,4	44 682	100%
125	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	299 774	11 991	0,04	11 991	100%	0	0	0%	0,04	11 991	100%
126	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,9	31 070	59 033	1,9	59 033	100%	0	0	0%	1,9	59 033	100%
127	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	11	25 884	284 724	11	284 724	100%	0	0	0%	11	284 724	100%

128	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	2	22 835	45 670	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Раздел 2. Участок км 66-72,932 (6,9 км)														
Подраздел 2.1. Ремонт дорожной одежды														
261	Бокситовый шлам. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1589,76	324	515 082	1586,59	514 055	99,8%	0	0	0%	1586,59	514 055	99,8%
262	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	66240	703	46 566 720	66096	46 465 488	99,8%	0	0	0%	66096	46 465 488	99,8%
263	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-662400	15	-9 936 000	-660960	-9 914 400	99,8%	0	0	0%	-660960	-9 914 400	99,8%
264	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5457,52	8 117	44 298 690	5446,60496	44 210 092	99,8%	0	0	0%	5446,60496	44 210 092	99,8%
265	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	747,7	30 026	22 450 440	746,2046	22 405 539	99,8%	0	0	0%	746,2046	22 405 539	99,8%
266	Шлам бокситовый	т	3418	2 613	8 931 234	3411,164	8 913 372	99,8%	0	0	0%	3411,164	8 913 372	99,8%
267	Вода техническая	м3	854,5	37	31 616	852,791	31 553	99,8%	0	0	0%	852,791	31 553	99,8%
268	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	37,26	195 989	7 302 550	37,179	7 286 675	99,8%	0	0	0%	37,179	7 286 675	99,8%
269	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	62100	3 120	193 752 000	61965	193 330 800	99,8%	0	0	0%	61965	193 330 800	99,8%
270	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	372600	327	121 840 200	371790	121 575 330	99,8%	0	0	0%	371790	121 575 330	99,8%
271	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	18,63	195 989	3 651 275	0	0	0%	18,5895	3 643 338	99,8%	18,5895	3 643 338	99,8%
272	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	62100	3 335	207 103 500	0	0	0%	61965	206 653 275	99,8%	61965	206 653 275	99,8%
273	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	124200	360	44 712 000	0	0	0%	123930	44 614 800	99,8%	123930	44 614 800	99,8%
Подраздел 2.4. Ремонт обочин														
290	Снятие ПСП с откосов насыпи и в притрассовом резерве толщ. 0,15 м. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	20250	120	2 430 000	20205	2 424 600	99,8%	0	0	0%	20205	2 424 600	99,8%
291	Разработка грунтоткосов насыпи и в притрассовом резерве с перемещением в насыпь притрассовых обочин. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	14883,8	120	1 786 056	14850,72	1 782 086	99,8%	0	0	0%	14850,72	1 782 086	99,8%

292	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	14883,8	271	4 033 510	14850,72	4 024 545	99,8%	0	0	0%	14850,72	4 024 545	99,8%
293	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	44651,4	19	848 377	44552,16	846 491	99,8%	0	0	0%	44552,16	846 491	99,8%
294	Обратная надвижка ПСП. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	18225	120	2 187 000	18184,5	2 182 140	99,8%	0	0	0%	18184,5	2 182 140	99,8%
295	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	40500	20	810 000	40410	808 200	99,8%	0	0	0%	40410	808 200	99,8%
296	Обочины. Укрепление смесьюС-6	м2	20250	218	4 414 500	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
297	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	2025	9 847	19 940 175	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Подраздел 2.6. Ремонт круглой ж/бетонной водопропускной трубы на км 71+400 (замена на новую ж/б трубу d. 1,0 м L-15 м)														
330	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги	0,3	1 572 203	471 661	0,3	471 661	100%	0	0	0%	0,3	471 661	100%
331	Обратная надвижка ПСП. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	315	120	37 800	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
332	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	268	325	87 100	268	87 100	100%	0	0	0%	268	87 100	100%
333	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м Демонтаж	м3	8,3	59 653	495 120	8,3	495 120	100%	0	0	0%	8,3	495 120	100%
334	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Разборка	м3	1	21 763	21 763	1	21 763	100%	0	0	0%	1	21 763	100%
335	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	23,3	255	5 942	23,3	5 942	100%	0	0	0%	23,3	5 942	100%
336	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (ДЭУ-61 - 72 км)	т·км	1677,6	20	33 552	1677,6	33 552	100%	0	0	0%	1677,6	33 552	100%
337	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	50	120	6 000	50	6 000	100%	0	0	0%	50	6 000	100%
338	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	100	222	22 200	100	22 200	100%	0	0	0%	100	22 200	100%
339	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3	7 979	23 937	3	23 937	100%	0	0	0%	3	23 937	100%
340	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	40	22 111	884 440	40	884 440	100%	0	0	0%	40	884 440	100%

341	Монтаж лекальных блоков фундамента	м3	5,68	28 513	161 954	5,68	161 954	100%	0	0	0%	5,68	161 954	100%
342	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	6	78 854	473 124	6	473 124	100%	0	0	0%	6	473 124	100%
343	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 5	шт.	2	60 390	120 780	2	120 780	100%	0	0	0%	2	120 780	100%
344	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3	6,3	86 643	545 851	6,3	545 851	100%	0	0	0%	6,3	545 851	100%
345	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	15	72 751	1 091 265	15	1 091 265	100%	0	0	0%	15	1 091 265	100%
346	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3	6,14	33 271	204 284	6,14	204 284	100%	0	0	0%	6,14	204 284	100%
347	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	117 776	235 552	2	235 552	100%	0	0	0%	2	235 552	100%
348	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	110 984	443 936	4	443 936	100%	0	0	0%	4	443 936	100%
349	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	15,5	10 480	162 440	15,5	162 440	100%	0	0	0%	15,5	162 440	100%
350	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	83,1	8 085	671 864	83,1	671 864	100%	0	0	0%	83,1	671 864	100%
351	Устройство лотка из монолитного бетона	м3	1	64 682	64 682	1	64 682	100%	0	0	0%	1	64 682	100%
352	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	65	67	4 355	65	4 355	100%	0	0	0%	65	4 355	100%
353	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	65	30	1 950	65	1 950	100%	0	0	0%	65	1 950	100%
354	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	65	658	42 770	65	42 770	100%	0	0	0%	65	42 770	100%
355	Траншеи и котлованы. Послойная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	268	67	17 956	268	17 956	100%	0	0	0%	268	17 956	100%
356	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	268	658	176 344	268	176 344	100%	0	0	0%	268	176 344	100%
357	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	54	20	1 080	54	1 080	100%	0	0	0%	54	1 080	100%
358	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	23	222	5 106	23	5 106	100%	0	0	0%	23	5 106	100%
359	Установка планок из антисептированных досок	м3	0,5	226 587	113 294	0,5	113 294	100%	0	0	0%	0,5	113 294	100%

360	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,6	31 462	50 339	1,6	50 339	100%	0	0	0%	1,6	50 339	100%
361	Укрепление монолитным бетоном В20 выходного русла Н=0,12м	м2	5	7 093	35 465	5	35 465	100%	0	0	0%	5	35 465	100%
362	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	31 916	19 150	0,6	19 150	100%	0	0	0%	0,6	19 150	100%
363	Укрепление монолитным бетоном В20 входного русла Н=0,08м	м2	11,25	7 093	79 796	11,25	79 796	100%	0	0	0%	11,25	79 796	100%
364	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9	31 916	28 724	0,9	28 724	100%	0	0	0%	0,9	28 724	100%
365	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	299 774	9 593	0,032	9 593	100%	0	0	0%	0,032	9 593	100%
366	Откосы земляного полотна. Укрепление монолитным бетоном В20	м2	17,5	8 932	156 310	17,5	156 310	100%	0	0	0%	17,5	156 310	100%
367	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4	31 916	44 682	1,4	44 682	100%	0	0	0%	1,4	44 682	100%
368	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	299 774	11 991	0,04	11 991	100%	0	0	0%	0,04	11 991	100%
369	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,9	31 462	59 778	1,9	59 778	100%	0	0	0%	1,9	59 778	100%
370	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м	11	25 884	284 724	11	284 724	100%	0	0	0%	11	284 724	100%
371	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	2	22 835	45 670	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Раздел 3. Участок км 104-116,985 (12,93 км)														
Подраздел 3.1. Ремонт дорожной одежды														
434	Бокситовый шлам. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2668,75	324	864 675	2668,75	864 675	100%	0	0	0%	2668,75	864 675	100%
435	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	111198	703	78 172 194	111198	78 172 194	100%	0	0	0%	111198	78 172 194	100%
436	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-1111980	15	-16 679 700	-1111980	-16 679 700	100%	0	0	0%	-1111980	-16 679 700	100%
437	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9161,68	9 158	83 902 665	9161,68	83 902 665	100%	0	0	0%	9161,68	83 902 665	100%
438	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	1255,2	30 778	38 632 546	1255,2	38 632 546	100%	0	0	0%	1255,2	38 632 546	100%
439	Шлам бокситовый	т	5737,8	3 366	19 313 435	5737,8	19 313 435	100%	0	0	0%	5737,8	19 313 435	100%
440	Вода техническая	м3	1434,5	37	53 076	1434,5	53 077	100%	0	0	0%	1434,5	53 077	100%
441	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	62,1	198 698	12 339 146	62,1	12 339 146	100%	0	0	0%	62,1	12 339 146	100%
442	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	103440	3 120	322 732 800	103440	322 732 800	100%	0	0	0%	103440	322 732 800	100%

443	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	620640	327	202 949 280	620640	202 949 280	100%	0	0	0%	620640	202 949 280	100%
444	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	31,03	198 698	6 165 599	31,03	6 165 599	100%	0	0	0%	31,03	6 165 599	100%
445	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	103440	3 335	344 972 400	103440	344 972 400	100%	0	0	0%	103440	344 972 400	100%
446	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	206880	360	74 476 800	206880	74 476 800	100%	0	0	0%	206880	74 476 800	100%
Подраздел 3.6. Ремонт обочин														
474	Снятие ПСП с откосов насыпи и в притрассовом резерве толщ. 0,15 м. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	38400	120	4 608 000	38400	4 608 000	100%	0	0	0%	38400	4 608 000	100%
475	Разработка грунтаоткосов насыпи и в притрассовом резерве с перемещением в насыпь притрассовых обочин. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	18816	120	2 257 920	18816	2 257 920	100%	0	0	0%	18816	2 257 920	100%
476	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	18816	271	5 099 136	18816	5 099 136	100%	0	0	0%	18816	5 099 136	100%
477	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	56448	19	1 072 512	56448	1 072 512	100%	0	0	0%	56448	1 072 512	100%
478	Обратная надвижка ПСП. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	34560	120	4 147 200	34560	4 147 200	100%	0	0	0%	34560	4 147 200	100%
479	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	51200	20	1 024 000	51200	1 024 000	100%	0	0	0%	51200	1 024 000	100%
480	Обочины. Укрепление смесьюС-6	м2	38400	218	8 371 200	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
481	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	3840	10 685	41 030 400	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Локальная смета № 2-01-00-01														
на Средний ремонт участка автодороги Р-41 "Атамекен - Иртышск - Русская Поляна"км 144 - 151,350 (7,3 км), ремонт ж/бетонных водопропускных трубкм 206+100, 208+420, 208+450, 208+500														
Раздел 1. Км 144-151,350 (7,3 км)														
Подраздел 1.1. Ремонт дорожной одежды														
1	Бокситовый шлам. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1506,72	324	488 177	1506,72	488 177	100%	0	0	0%	1506,72	488 177	100%

2	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	62780	703	44 134 340	62780	44 134 340	100%	0	0	0%	62780	44 134 340	100%
3	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	62780	-144	-9 040 320	62780	-9 040 320	100%	0	0	0%	62780	-9 040 320	100%
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5172,48	10 098	52 231 703	5172,48	52 231 703	100%	0	0	0%	5172,48	52 231 703	100%
5	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	708,6	31 458	22 291 139	708,6	22 291 139	100%	0	0	0%	708,6	22 291 139	100%
6	Шлам бокситовый	т	3239,5	4 046	13 107 017	3239,5	13 107 017	100%	0	0	0%	3239,5	13 107 017	100%
7	Вода техническая	м3	809,8	37	29 963	809,8	29 963	100%	0	0	0%	809,8	29 963	100%
8	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	35	200 703	7 024 605	35	7 024 605	100%	0	0	0%	35	7 024 605	100%
9	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	58400	3 120	182 208 000	58400	182 208 000	100%	0	0	0%	58400	182 208 000	100%
10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	350400	327	114 580 800	350400	114 580 800	100%	0	0	0%	350400	114 580 800	100%
11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	17,5	200 703	3 512 303	17,5	3 512 303	100%	0	0	0%	17,5	3 512 303	100%
12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	58400	3 335	194 764 000	58400	194 764 000	100%	0	0	0%	58400	194 764 000	100%
13	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	116800	360	42 048 000	116800	42 048 000	100%	0	0	0%	116800	42 048 000	100%
Подраздел 1.2. Съезд км 147+800 (справа)															
14	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05	200 703	10 035	0,05	10 035	100%	0	0	0%	0,05	10 035	100%
15	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	23,04	34 847	802 875	23,04	802 875	100%	0	0	0%	23,04	802 875	100%
Подраздел 1.3. Ремонт обочин															
16	Снятие ПСП с откосов насыпи и в притрассовых резервах толщ. 0,15м Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	21900	120	2 628 000	21900	2 628 000	100%	0	0	0%	21900	2 628 000	100%
17	Разработка грунта в откосах насыпи и в притрассовых резервах толщ. 0,15м Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	10731	120	1 287 720	10731	1 287 720	100%	0	0	0%	10731	1 287 720	100%
18	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	10731	271	2 908 101	10731	2 908 101	100%	0	0	0%	10731	2 908 101	100%

19	Обратная надвижка ПСПГрунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	19710	120	2 365 200	19710	2 365 200	100%	0	0	0%	19710	2 365 200	100%
20	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	29200	20	584 000	29200	584 000	100%	0	0	0%	29200	584 000	100%
21	Обочины. Укрепление обочин смесью ЩПС С-6	м2	21900	218	4 774 200	21900	4 774 200	100%	0	0	0%	21900	4 774 200	100%
22	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	2190	11 740	25 710 600	2190	25 710 600	100%	0	0	0%	2190	25 710 600	100%
	Итого:	**тенге**			**6 612 845 029**		**2 957 284 886**			**1 355 207 300**			**4 312 492 186**	
	Материалы на стройплощадке (75% от сметной стоимости):													
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	12733,07	5 384	68 554 849	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10361,46	5 879	60 915 023	15,85	93 182	0,2%	-15,85	-93 182	-0,2%	0	0	0,0%
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5457,52	6 088	33 225 382	10,91504	66 451	0,2%	-10,91504	-66 451	-0,2%	0	0	0,0%
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9161,68	6 869	62 931 580	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
5	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	1744,5	22 139	38 621 486	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
6	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	1419,5	22 368	31 751 376	2,15	48 091	0,2%	-2,15	-48 091	-0,2%	0	0	0,0%
7	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	747,7	22 520	16 838 204	1,4954	33 676	0,2%	-1,4954	-33 676	-0,2%	0	0	0,0%
8	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	1255,2	23 084	28 975 037	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9	Шлам бокситовый	т	7974,4	1 561	12 448 038	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
10	Шлам бокситовый	т	6489,2	1 958	12 705 854	9,89	19 365	0,2%	-9,89	-19 365	-0,2%	0	0	0,0%
11	Шлам бокситовый	т	3418	1 960	6 699 280	6,836	13 399	0,2%	-6,836	-13 399	-0,2%	0	0	0,0%
12	Шлам бокситовый	т	5737,8	2 525	14 487 945	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
13	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	5021,45	6 532	32 800 111	2250,403491	14 699 636	45%	-2250,403491	-14 699 636	-45%	0	0	0%
14	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	4265,95	7 217	30 787 361	4265,95	30 787 361	100%	-4265,95	-30 787 361	-100%	0	0	0%
15	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	2203,98	7 385	16 276 392	2203,98	16 276 392	100%	-2203,98	-16 276 392	-100%	0	0	0%
16	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	5210	8 014	41 752 940	5210	41 752 940	100%	-5210	-41 752 940	-100%	0	0	0%
17	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	2319,2	8 805	20 420 556	129,2	1 137 606	6%	-129,2	-1 137 606	-6%	0	0	0%
	Итого по материалам:				**530 191 414**		**104 928 100**			**-104 928 100**			**0**	
	Итого				**6 612 845 029**		**3 062 212 986**			**1 250 279 200**			**4 312 492 186**	
	сметная прибыль (5)%				**330 642 251**		**153 110 649**			**62 513 960**			**215 624 609**	
	непредвиденные работы и затраты 2%				**132 256 901**									
	в текущих ценах				**7 075 744 181**		**3 215 323 635**			**1 312 793 160**			**4 528 116 795**	
	в том числе по кварталам													
	2025 г. (1 квартал) - 5%				**353 787 209**		**160 766 182**			**65 639 658**			**226 405 840**	
	2025 г. (2 квартал) - 35%				**2 476 510 463**		**1 125 363 272**			**459 477 606**			**1 584 840 878**	

2025 г. (3 квартал) - 50%				3 537 872 091		1 607 661 818			656 396 580			2 264 058 398
2025 г. (4 квартал) - 10%				707 574 418		321 532 364			131 279 316			452 811 680
в прогнозных ценах на 1 квартал 2025 г. К=1,0192				360 579 923		163 852 893			66 899 939			230 752 832
в прогнозных ценах на 2 квартал 2025 г. К=1,0388				2 572 599 069		1 169 027 367			477 305 337			1 646 332 704
в прогнозных ценах на 3 квартал 2025 г. К=1,0587				3 745 545 183		1 702 031 567			694 927 059			2 396 958 626
в прогнозных ценах на 4 квартал 2025 г. К=1,079				763 472 797		346 933 421			141 650 382			488 583 803
итого в прогнозных ценах				7 442 196 972		3 381 845 248			1 380 782 717			4 762 627 965
итого с понижающим коэффициентом				7 070 087 123,40		3 212 752 985,57			1 311 743 581,15			4 524 496 566,72
налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				848 410 454,81		385 530 358,27			157 409 229,74			542 939 588,01
ИТОГО по акту				7 918 497 578,21		3 598 283 343,84			1 469 152 810,89			5 067 436 154,73

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
_____ Жакупов К.С.

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения _____ Нурмагамбетов Ж.С.

Расценки проверил:
Главный специалист отдела контроля
качества и приемки работ _____ Горелова Т.Ю.

ТЕХНАДЗОР:
Главный инженер проекта
ТОО «Эксперт-Строй KZ»
_____ Макимов Д.И.

Куратор _____ Аманжолов А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «АЗА» _____ Акопян Г.М.

Реестр по выполненным работам
к Акту выполненных работ № 4 от 22 сентября 2025 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-41 "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-18.915 (4.91км), 24-39.880 (15.95км), 52-65 (13.1км), 66-72.932 (6.9км), 104-116.985 (12.93км), 144-151.350 (7.3км), с ремонтом (устройством) водопропускных труб км 51+750, 206+100, 208+420, 208+450, 208+500, ремонтом (замена) автопавильона км 19+205, 51+815(слева), ремонтом площадки отдыха км 100+000 (справа)						
Ресайклирование	км	61,09	61,06	0,00	61,06	0,03
Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия	км	61,09	27,12	13,08	40,20	20,89
Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия	км	61,09	20,23	19,97	40,20	20,89

Заказчик:
Заместитель директора
ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

_____ Жакупов К.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО «АЗА»

_____ Акопян Г.М.

Генеральный подрядчик: ТОО «АЗА»

Договор № 090140000306/250435/00 от 16.04.2025 г.

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-41 "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-18.915 (4.91км), 24-39.880 (15.95км), 52-65 (13.1км), 66-72.932 (6.9км), 104-116.985 (12.93км), 144-151.350 (7.3км), с ремонтом (устройством) водопропускных труб км 51+750, 206+100, 208+420, 208+450, 208+500, ремонтом (замена) автопавильона км 19+205, 51+815(слева), ремонтом площадки отдыха км 100+000 (справа)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 за сентябрь месяц 2025 года

от 22 сентября 2025 года

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	**2**	**3**	**4**
1		Средний ремонт	1 311 743 581,15
		НДС	157 409 229,74
		Итого с НДС	**1 469 152 810,89**

Заказчик:
Заместитель директора
ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

_____ Жакупов К.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО «АЗА»

_____ Акопян Г.М.