Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
БИН 220740008104

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь (2) месяц 2025 г.
по дополнительному соглашению №1 от 18.06.2025 к договору № 25 от 16.04.2025г
Наименование бюджетной программы: 268-025-015-422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Граница Р. УЗ (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек-Коктал-Благовещенку к границе Р. Кыргызстан подъезд к с. Баскуншы км 0-12,290 Панфиловского района области Жетісу	тенге	3 456 291 976,26	**2025 год**						
				681 323 480,00	280 004 703,00	68 132 348,00	168 127 619,00	111 877 084,00	11 187 708,40	100 689 375,60
				2026 год						
				2 774 968 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:		**3 456 291 976,26**	**3 456 291 976,26**	**280 004 703,00**	**68 132 348,00**	**168 127 619,00**	**111 877 084,00**	**11 187 708,40**	**100 689 375,60**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТиАД области Жетісу"

_____ **Досжанов А.М.**

Представители Заказчика:

_____ **Талдыбаев Н.Б.**

_____ **Кэрібек Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО "RIZIM engineering"

_____ **Мамадияров Д.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу", г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26

БИН 220740008104

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211

БИН 141140003028

Наименование объекта: Подготовительные работы. Локальная смета № 1-1; Искусственные сооружения. Локальная смета 2-2

Акт приемки выполненных работ за сентябрь (2) месяц 2025 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Граница Р. УЗ (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек-Коктал-Благовещенку к границе Р. Кыргызстан подъезд к с. Баскуншы км 0-12,290 Панфиловского района области Жетісу

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		Демонтажные работы				
7	1137-0401-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8*	**Трубы из сборного железобетона.Устройство /Демонтаж/**	**$м^3$ сборных конструкций**	**64,8**	**33 026**	**2 140 085**
8	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка**	**т**	**162**	**1 368**	**221 616**
9	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподьемность свыше 10т.Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /39км/**	**т км**	**6 318**	**23**	**145 314**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2507015**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 459 750
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*726 658*
		машины и механизмы	тенге			680 335
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*203 342*
		перевозки	тенге			366 930
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	345		
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				2750195
		Со сметной прибылью 5%				2887705
		Непредвиденные работы и затраты 3%				2970211
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				3085455
		ИТОГО С НДС-12%				3455710
		Всего с тендерным снижением				***3 386 596***

1	2	3	4	5	6	7
Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
		Земляные работы				
6	**6101-0103-0234** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6м^3, группа грунта**	**м^3**	**3 912**	**278**	**1 087 536**
7	**412-102-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподьемность свыше 10т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т км**	**211 248**	**27**	**5 703 696**
8	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/ возведение насыпи до 50м/**	**м^3**	**4 668**	**116**	**541 488**
9	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**4 668**	**366**	**1 708 488**
10	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30см/8проходов/**	**м^3**	**4 668**	**232**	**1 082 976**
11	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**4 668**	**115**	**536 820**
12	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**4 668**	**210**	**980 280**
13	**6101-0109-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка гребня механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**9 002**	**169**	**1 521 338**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13162622**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 321 218
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*629 524*
		машины и механизмы	тенге			6 115 124
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 426 546*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22 584
		перевозки	тенге			5 703 696
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	727		
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				14439396
		Со сметной прибылью 5%				15161366
		Непредвиденные работы и затраты 3%				15594548
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				16199617
		ИТОГО С НДС-12%				18143570
		Всего с тендерным снижением				***17 780 699***

1	2	3	4	5	6	7
Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ						
	Раздел 1.	**Водопропускная труба диаметром 4х2,5 на ПК13+61, ПК14+46,ПК111+68, 3шт**				**33101697**
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**567**	**352**	**199 584**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта2.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих -1,2.**	**м^3**	**63**	**9 203**	**579 789**
3	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**544,05**	**64**	**34 819**
4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**544,05**	**631**	**343 296**
5	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**544,05**	**210**	**114 250**
		Устройство сооружения				
9	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**7,5**	**6 341**	**47 558**
10	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подушек из ГПС методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**23,2**	**1 324**	**30 717**
11	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**23,2**	**2 547**	**59 090**
		Монолитный фундамент Фм-3, 2шт				
12	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**10,6**	**45 549**	**482 819**
13	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,23514**	**445 275**	**104 702**
14	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм**	**т**	**0,10504**	**301 416**	**31 661**
		Монолитный фундамент Фм-4, 7шт				
16	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**25,9**	**45 549**	**1 179 719**

1	2	3	4	5	6	7
17	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,11664	445 275	497 212
18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,33579	301 416	101 212
		Ж/б изделий				
27	225-109-0103 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	шт	10	235 754	2 357 540
28	225-109-0102 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ2пл	шт	12	132 930	1 595 160
30	225-104-0534 *РСНБ РК 2022*	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП19.100(Блок №94)	шт	32	718 701	22 998 432
31	225-104-0612 *РСНБ РК 2022*	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП38(Блок №107)	шт	3	781 379	2 344 137
	Раздел 2.	**Водопропускная труба диаметром 1,0 м на ПК23+65, ПК28+11, ПК35+17, ПК80+87, 4шт**				**5612410**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 612 410
		Ж/б изделий				
67	225-104-0124 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок №13)	шт	39	73 966	2 884 674
69	225-109-0104 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок №38пл)	шт	10	114 607	1 146 070
70	225-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №34 (СТ10)	шт	6	133 090	798 540
71	225-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №4	шт	9	87 014	783 126
	Раздел 3.	**Водопропускная труба диаметром 1,0 м на ПК30+93, ПК33+26, ПК116+35, 3шт**				**875278**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			875 278
107	225-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №34 (СТ10)	шт	2	133 090	266 180
111	225-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №4	шт	7	87 014	609 098
	Раздел 4.	**Водопропускная труба диаметром 0,75 м на ПК37+78, ПК42+58, ПК45+66, ПК119+94, ПК120+0,9, ПК122+26, 6шт**				**1852824**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 852 824
140	225-104-0118 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 2-100(Блок 11)	шт	36	44 152	1 589 472
141	225-109-0202 *РСНБ РК 2022*	портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №31 (СТ9)	шт	2	131 676	263 352
	Раздел 5.	**Водопропускная труба диаметром 4х2,5 м на ПК36+12,ПК69+28, 2 шт**				**9343113**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 343 113
185	225-104-0534 *РСНБ РК 2022*	Монтаж ж/б изделий				
		Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок №94)	**шт**	**13**	**718 701**	**9 343 113**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**50785322**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 146 785
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*557 618*
		машины и механизмы	тенге			657 370
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*156 939*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			48 981 164
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	318		
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				55711498
		Со сметной прибылью 5%				58497073
		Непредвиденные работы и затраты 3%				60168418
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				62502953
		ИТОГО С НДС-12%				70003307
		Всего с тендерным снижением				***68 603 241***

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
	Раздел 1.	**Основная проезжая часть. Тип А**				**16364944**
1	6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа(свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см /20см/**	**$м^2$**	**4 000**	**982**	**3 928 000**
2	6201-0403-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0801, 6201-0403-0802,6201-0403-0803**	**$м^2$**	**4 000**	**181**	**724 000**
		СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С-4				
3	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм**	**$м^3$**	**80**	**8 185**	**654 800**
4	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 10-20 мм**	**$м^3$**	**80**	**8 245**	**659 600**
5	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм**	**$м^3$**	**120**	**8 365**	**1 003 800**
6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**520**	**2 547**	**1 324 440**

1	2	3	4	5	6	7
7	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	44	36	1 584
8	6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Верхний слой основания **Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	3 460	2 332	8 068 720
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16364944**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 775 480
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*872 820*
		машины и механизмы	тенге			6 274 240
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 556 100*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 315 224
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	831		
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				17952344
		Со сметной прибылью 5%				18849961
		Непредвиденные работы и затраты 3%				19388531
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				20140806
		ИТОГО С НДС-12%				22557703
		Всего с тендерным снижением				***22 106 549***
		Всего по локальным сметам 1-1; 2-1-1; 2-1-2; 2-2;				***111 877 084***

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТиА области Жетісу"

_____ Досжанов А.М.

Представители Заказчика:

_____ Дадыбаев Н.Ғ.

_____ Кәрібек Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "RIZIM engineering"

_____ Мамадияров Д.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Exclusive Project company"

_____ Уразбаев Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.