Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert stroy-2021"
Наименование объекта - Капитальный ремонт крыши и покрытия (ФОК) находящегося в г.Петропавловске, СКО, по адресу ул. Ярослава Гашека, 4

Договор субподряда №3-24 от 06.05.2024г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		мар.24	06.05.2024				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - Капитальный ремонт крыши и покрытия (ФОК) находящегося в г.Петропавловске, СКО, по адресу ул. Ярослава Гашека, 4	26 663 950,83	23 807 098,96	-	-	-	-		2 856 851,87	26 663 950,83
Итого к оплате:	**26 663 950,83**	**23 807 098,96**	-	-	-	-		**2 856 851,87**	**26 663 950,83**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаЭнергоСтрой"

Директор _____ Акжигитов Ж.М.

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert stroy-2021"

Директор _____ Сайманов Б.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert stroy-2021"

Наименование объекта - Капитальный ремонт крыши и покрытия (ФОК) находящегося в г.Петропавловске, СКО, по адресу ул. Ярослава Гашека, 4

Договор субподряда №3-24 от 06.05.2024г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Кровля из сэндвич-панелей												
17	**222-502-0309 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм**	**м2**		**750,2775**	**15947,00**	**--**	**11964675**	**--**	**11964675**	**--**	**12921849**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**957174**	
20	**224-104-0304 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	**м2**		**217,148**	**3314,00**	**--**	**719628**	**--**	**719628**	**--**	**777198**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**57570**	
22	**224-204-0113 РСНБ РК 2015**	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 (МП ТСП-К-А, МП ТСП-К-В)**	**м**		**124**	**236,00**	**--**	**29264**	**--**	**29264**	**--**	**31605**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2341**	
23	**261-105-0605 РСНБ РК 2015**	**Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл**	**шт.**		**50**	**1529,00**	**--**	**76450**	**--**	**76450**	**--**	**82566**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6116**	
25	**234-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м3**		**5,4**	**13476,00**	**--**	**72770**	**--**	**72770**	**--**	**78592**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5822**	
27	**214-204-1022 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**		**32**	**4824,00**	**--**	**154368**	**--**	**154368**	**--**	**166717**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12349**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**14058527**
		РАЗДЕЛ 3. Кровля из профилированного листа									
49	**1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**50**	**879,07**	**82,60**	**43954**	**4130**	**21937**	**14150**	**62752**
		НР - 72%; СП - 8%			**357,73**	**35,33**	**17887**	**1766**		**4648**	
50	**215-204-0502 РСНБ РК 2015**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,72**	**123438,00**	**--**	**88875**	**--**	**88875**	**--**	**95985**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7110**	
51	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,72**	**9124,53**	**80,48**	**6570**	**58**	**5684**	**615**	**7760**
		НР - 72%; СП - 8%			**1149,95**	**35,96**	**828**	**26**		**575**	
52	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**800**	**986,19**	**28,40**	**788948**	**22720**	**59760**	**515102**	**1408374**
		НР - 72%; СП - 8%			**883,09**	**11,19**	**706468**	**8952**		**104324**	
53	**224-103-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**920**	**6133,00**	**--**	**5642360**	**--**	**5642360**	**--**	**6093749**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**451389**	
		Огнезащита и биозащита существующих деревянных элементов									
77	**1110-0116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам и обрешетка. Антисептирование водными растворами (сущ.элементы)**	**м2 покрытия по фермам**	**260,72**	**81,29**	**2,90**	**21194**	**756**	**4646**	**11612**	**35431**
		НР - 72%; СП - 8%			**60,57**	**1,29**	**15792**	**336**		**2624**	
78	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (сущ.элементы). Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**6,7**	**9124,53**	**80,48**	**61134**	**539**	**52891**	**5721**	**72204**
		НР - 72%; СП - 8%			**1149,95**	**35,96**	**7705**	**241**		**5348**	
79	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам (сущ.элементы). Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**126,72**	**318,83**	**3,73**	**40402**	**473**	**34406**	**4129**	**48094**
		НР - 72%; СП - 8%			**43,59**	**1,67**	**5524**	**212**		**3563**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**7824348**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21882875**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**21882875**
		Временные здание и сооружение 1,2%	**Тенге**								**262595**
		Итого	**Тенге**								**22145470**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге									535920
		Итого с доп затратами	Тенге									22681390
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									453628
		Итого с непредвидеными работами	Тенге									23135018
		в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514	Тенге									24292958
		Итого с понижающим коэф-м К=0,98	Тенге									23807099
		НДС-12%	Тенге									2856852
		Итого с НДС	Тенге									26663950,83

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Директор _____ Акжигитов Ж.М.

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert stroy-2021"

Директор _____ Сайманов Б.Т.