Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, АСТАНА, 35, 35** — **050240008131**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Сарыарка, строение №48** — **950240001339**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 247 от 28.12.2022г

Номер документа	Дата составления
23	29.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск,Кызылординской области.			работ	1	78 973 381,53	78 973 381,53	8 461 433,74
				Итого	1	x	78 973 381,53	8 461 433,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при их) (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Бекмагамбетов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2025

М.П.

Приложение 1 к приказу
Исполнющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г №420
Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131, (Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 , 35)

ТЕХНИЧЕКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339,(Карагандинская область, г.Темиртау,САРЫАРКА, 48)

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№247 (доп.согл. №10 20.02.2023г)	от 28.12.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 473 712 707,50									
В том числе: в текущем месяце		70 511 947,80							8 461 433,74	78 973 381,53
Выплата аванса										
Удержание аванса										0,00
Удержание штрафов и пени										0,00
Итого к оплате										78 973 381,53

Заказчик КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кудайберген Ж.**
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати

Подрядчик: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Бекмагамбетов Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 76

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на 01-01-06 Переустройство линий электропередач

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Переустройство ВЛ-10кВ на участке ПК3+00.00-ПК4+50.00П2Кабельно-проводниковая продукция									
1	188	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	1,13	411 216,00		464 674,00		464 674,00	37 174,00	501 848,00
2	189	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1 (7654AP-CRS)	шт.	12	722,00		8 664,00		8 664,00	693,00	9 357,00
3	190	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	41,6	386,81 283,05	100,41 19,14	16 091,00 11 775,00	4 177,00 796,00	139,00	10 057,00 2 092,00	28 240,00
4	191	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,065728	380 647,00		25 019,00		25 019,00	2 002,00	27 021,00
5	192	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	34 098,04 14 988,24	18 193,49 8 277,25	136 392,00 59 953,00	72 774,00 33 109,00	3 665,00	74 449,50 16 867,50	227 709,00
6	193	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	8	66 253,00		530 024,00		530 024,00	42 402,00	572 426,00
7	194	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	24	3 511,88 1 600,98	1 910,90 779,33	84 285,00 38 424,00	45 862,00 18 704,00		45 702,00 10 399,00	140 386,00
8	195	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	24	8 934,00		214 416,00		214 416,00	17 153,00	231 569,00
9	196	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	29 980,00		239 840,00		239 840,00	19 187,00	259 027,00
10	197	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	3 323,00		53 168,00		53 168,00	4 253,00	57 421,00
11	198	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 478,00		11 824,00		11 824,00	946,00	12 770,00
12	199	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	2 096,00		16 768,00		16 768,00	1 341,00	18 109,00
13	200	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 200,00		9 600,00		9 600,00	768,00	10 368,00
14	201	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	11 174,00		178 784,00		178 784,00	14 303,00	193 087,00
15	202	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		24	10 431,00		250 344,00		250 344,00		270 372,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							20 028,00	
16	203	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17,777778	1 477,00		26 258,00		26 258,00	2 101,00	28 359,00
17	204	252-106-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	16	4 311,00		68 976,00		68 976,00	5 518,00	74 494,00
18	205	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	16	55,00		880,00		880,00	70,00	950,00
19	206	214-209-0211 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	8	528,00		4 224,00		4 224,00	338,00	4 562,00
20	207	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	24	544,00		13 056,00		13 056,00	1 044,00	14 100,00
21	208	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	24	699,00		16 776,00		16 776,00	1 342,00	18 118,00
22	209	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	96	8 120,00		779 520,00		779 520,00	62 362,00	841 882,00
23	210	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	48	1 648,00		79 104,00		79 104,00	6 328,00	85 432,00
24	211	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	48	979,00		46 992,00		46 992,00	3 759,00	50 751,00
25	212	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	48	2 472,00		118 656,00		118 656,00	9 492,00	128 148,00
26	213	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	16	979,00		15 664,00		15 664,00	1 253,00	16 917,00
27	214	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	8	1 038,00		8 304,00		8 304,00	664,00	8 968,00
28	215	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	8	1 026,00		8 208,00		8 208,00	657,00	8 865,00
			Итого по разделу 2: Переустройство ВЛ-10кВ на участке ПК3+00.00-ПК4+50.00П2Кабельно-проводниковая продукция					3 426 511,00 110 152,00	122 813,00 52 609,00	3 193 547,00 -	130 208,50 284 536,50	3 841 256,00
			Раздел 3: Демонтажные работы									
29	216	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	9	4 236,12 1 425,05	2 811,07 1 279,76	38 125,00 12 825,00	25 300,00 11 518,00		19 475,00 4 608,00	62 208,00
30	217	1133-0210-0304 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных	шт.	9	8 679,57 2 181,56	6 498,01 2 958,77	78 116,00 19 634,00	58 482,00 26 629,00		37 010,00 9 210,00	124 336,00
31	218	1133-0210-0101 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	18	4 230,61 1 965,50	2 265,11 784,64	76 151,00 35 379,00	40 772,00 14 124,00		39 602,00 9 260,00	125 013,00
32	219	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	33,388504	170,00		5 676,00			454,00	6 130,00
33	220	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	667,770086	27,00		18 030,00			1 442,00	19 472,00
34	221	1133-0208-0203 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Демонтаж. Строительные работы		1	7 694,69	5 237,90	7 695,00	5 238,00		3 873,00	12 493,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				подстанция		2 456,79	2 384,50	2 457,00	2 385,00		925,00	
35	222	1133-0208-0204 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Демонтаж. Монтажные работы		1	16 878,64	9 595,42	16 879,00	9 595,00		8 639,00	27 559,00
				подстанция		7 283,22	3 515,46	7 283,00	3 515,00		2 041,00	
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы					240 672,00	139 387,00	-	108 599,00	377 211,00
								77 578,00	58 171,00	-	27 940,00	
			ИТОГО по акту					3 667 183,00	262 200,00	3 193 547,00	238 807,50	4 218 467,00
								187 730,00	110 780,00	-	312 476,50	
			Временные здания и сооружения	4,1%								*172 957,15*
			ИТОГО									**4 391 424,15**
			Доп. затраты при производстве СМР в зимних условиях	0,7%								*30 739,97*
			ИТОГО									**4 422 164,12**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*88 443,28*
			ИТОГО									**4 510 607,40**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%								*276 492,10*
			ИТОГО									**4 787 099,50**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*622 322,93*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539									*4 352 415,99*
			ИТОГО в текущих ценах									**4 974 738,92**
			Итого со скидкой Генподрядчика	5%								**4 726 001,98**
			НДС 12%									*567 120,24*
			ИТОГО С НДС									**5 293 122,22**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** **Кудайберген Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** **Иткаринов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** **Бекмагамбетов Б.А.**

НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** **Бекмуратов Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 77

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на 02-01 Путепровод через ж/д пути на ПК 4+00

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Опоры моста									
1	90	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	410	30,72 -	30,72 8,70	12 595,00 -	12 595,00 3 567,00		2 567,00 1 214,00	16 376,00
2	91	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	410	45,50 -	45,50 12,88	18 655,00 -	18 655,00 5 281,00		3 801,00 1 796,00	24 252,00
3	92	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	203	53,13 -	53,13 15,04	10 785,00 -	10 785,00 3 053,00		2 198,00 1 039,00	14 022,00
4	93	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	203	39,09 -	39,09 11,06	7 935,00 -	7 935,00 2 245,00		1 616,00 763,00	10 314,00
			Итого по разделу 2: Опоры моста					49 970,00 -	49 970,00 14 146,00	- -	10 182,00 4 812,00	64 964,00
			Раздел 4: Конструкция деформационного шва									
5	206	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,867	191 609,15 -	2 972,89 1 326,72	166 125,00 -	2 577,00 1 150,00	163 548,00	1 242,00 13 389,00	180 756,00
6	207	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,89301	175 950,00		157 125,00		157 125,00	12 570,00	169 695,00
7	208	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	837	276,11 32,23	241,88 33,94	231 104,00 26 977,00	202 454,00 28 408,00	1 674,00	59 812,00 23 277,00	314 193,00
8	209	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	81,6912	25 264,00		2 063 846,00		2 063 846,00	165 108,00	2 228 954,00
9	210	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,867	191 609,15 -	2 972,89 1 326,72	166 125,00 -	2 577,00 1 150,00	163 548,00	1 242,00 13 389,00	180 756,00
10	211	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,89301	175 950,00		157 125,00		157 125,00	12 570,00	169 695,00
11	212	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	837	276,11 32,23	241,88 33,94	231 104,00 26 977,00	202 454,00 28 408,00	1 674,00	59 812,00 23 277,00	314 193,00
12	213	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	81,6912	25 264,00		2 063 846,00		2 063 846,00	165 108,00	2 228 954,00
13	214	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		270	424,27	4,32	114 553,00	1 166,00	42 549,00	76 942,00	206 815,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		262,36	1,50	70 837,00	405,00		15 320,00	
14	215	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101		270	84,54	-	22 826,00	-		24 651,00	51 276,00
				м² покрытия		84,54	-	22 826,00	-		3 799,00	
15	216	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I		25,812	25 264,00		652 114,00		652 114,00		704 283,00
				т							52 169,00	
16	217	1127-0601-0201 РСНБ РК 2022	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой		180	2 992,29	2 687,06	538 612,00	483 671,00	36 596,00	141 977,00	735 035,00
				м шва		101,92	628,41	18 346,00	113 114,00		54 446,00	
17	241	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,94	191 609,15	2 972,89	180 113,00	2 794,00	177 318,00	1 347,00	195 977,00
				т		-	1 326,72	-	1 247,00		14 517,00	
18	242	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная		0,9682	175 950,00		170 355,00		170 355,00		183 983,00
				т							13 628,00	
22	246	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,136	191 609,15	2 972,89	26 059,00	404,00	25 655,00	195,00	28 354,00
				т		-	1 326,72	-	180,00		2 100,00	
23	247	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная		0,14008	175 950,00		24 647,00		24 647,00		26 619,00
				т							1 972,00	
24	248	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		124,4	276,11	241,88	34 348,00	30 090,00	249,00	8 890,00	46 698,00
				м² покрытия		32,23	33,94	4 009,00	4 222,00		3 460,00	
25	249	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I		12,14144	25 264,00		306 741,00		306 741,00		331 280,00
				т							24 539,00	
26	250	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,14	191 609,15	2 972,89	26 825,00	416,00	26 409,00	201,00	29 188,00
				т		-	1 326,72	-	186,00		2 162,00	
27	251	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная		0,1442	175 950,00		25 372,00		25 372,00		27 402,00
				т							2 030,00	
28	252	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		124,4	276,11	241,88	34 348,00	30 090,00	249,00	8 890,00	46 698,00
				м² покрытия		32,23	33,94	4 009,00	4 222,00		3 460,00	
29	253	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ до 5 см)		124,4	6,22	0,05	774,00	6,00	63,00	760,00	1 657,00
				м² покрытия		5,66	-	704,00	-		123,00	
30	254	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I		15,15192	25 264,00		382 798,00		382 798,00		413 422,00
				т							30 624,00	
31	255	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		18	1 767,26	202,92	31 811,00	3 652,00	21 280,00	8 609,00	43 654,00
				м² покрытия		382,11	60,74	6 878,00	1 093,00		3 234,00	
32	256	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		18	234,86 -	14,12 -	4 227,00 -	254,00 -	3 668,00 -	404,00 -	5 002,00
				м² покрытия		16,98 -	3,83 -	306,00 -	69,00	-	371,00	
33	257	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		18	424,27	4,32	7 637,00	78,00	2 837,00	5 129,00	13 787,00
				м² покрытия		262,36	1,50	4 722,00	27,00		1 021,00	
34	258	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101		18	169,08	-	3 043,00	-		3 287,00	6 837,00
				м² покрытия		169,08	-	3 043,00	-		507,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	259	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,1564	25 264,00		54 479,00		54 479,00	4 358,00	58 837,00
			Итого по разделу 4: Конструкция деформационного шва					**9 461 078,00**	**1 025 441,00**	**8 228 477,00**	**432 464,00**	**8 933 996,00**
								207 158,00	**193 275,00**	**-**	**791 493,00**	
			ИТОГО по акту					**9 511 048,00**	**1 075 411,00**	**8 228 477,00**	**442 646,00**	**8 998 960,00**
								207 158,00	**207 421,00**	**-**	**796 305,00**	
			Временные здания и сооружения	**4,1%**								*368 957,36*
			ИТОГО									**9 367 917,36**
			Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	**0,7%**								*65 575,42*
			ИТОГО									**9 433 492,78**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*188 669,86*
			ИТОГО									**9 622 162,64**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**6%**								*589 821,22*
			ИТОГО									**10 211 983,85**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*1 327 557,90*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1.0450539									*9 284 703,99*
			ИТОГО в текущих ценах									**10 612 261,89**
			Итого со скидкой Генподрядчика	**5%**								**10 081 648,80**
			НДС 12%									*1 209 797,86*
			ИТОГО С НДС									**11 291 446,66**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** **/Кунйберген Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** **/Пяхаринов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** **/Бекмагамбетов Б.А.**

НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** **/Бекмуратов Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 78

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на 02-02 Земляные работы

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	446	176,80 6,67	169,30 38,48	78 853,00 2 975,00	75 508,00 17 162,00	370,00	14 499,00 7 466,00	160 818,00
2	4	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	802,8	206,00		165 377,00			13 230,00	178 607,00
3	5	1101-0102-0502 РСНБ РК 2022	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м³ грунта	446	15,33 -	14,50 2,93	6 837,00 -	6 467,00 1 307,00	370,00	941,00 624,00	8 402,00
4	8	1101-0102-0502 РСНБ РК 2022	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м³ грунта	84,602024	15,33 -	14,50 2,93	1 296,95 -	1 226,73 247,88	70,22	178,51 118,44	1 593,90
5	12	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	6195	11,04 -	11,04 2,71	68 392,80 -	68 392,80 16 788,45		12 080,25 6 442,80	86 915,85
6	13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	8931,42	67,51 36,31	31,20 6,84	602 959,94 324 299,99	278 660,54 61 090,96		277 499,42 70 469,01	950 928,37
7	14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	473,77	67,51 36,31	31,20 6,84	31 984,49 17 202,63	14 781,86 3 240,87		14 719,91 3 738,24	50 442,64
			ИТОГО по акту					955 701,18 344 477,62	445 036,93 99 837,16	810,22 -	319 918,09 102 088,49	1 377 707,76
			Временные здания и сооружения	4,1%								*56 486,02*
			ИТОГО									**1 434 193,78**
			Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	0,7%								*10 039,36*
			ИТОГО									**1 444 233,14**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*28 884,66*
			ИТОГО									**1 473 117,80**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%								*90 299,46*
			ИТОГО									**1 563 417,26**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*203 244,24*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539									*1 421 454,12*
			ИТОГО в текущих ценах									**1 624 698,36**
			Итого со скидкой Генподрядчика	5%								**1 543 463,44**
			НДС 12%									*185 215,61*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО С НДС									1 728 679,05

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кудайберген Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами" Итмаринов А.С.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "РИТМ" Бекмагдибетов Б.А.

НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" Бекмуратов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 79

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на 02-03 Дорожная одежда

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Дорожная одежда									
1	11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3599	264,87 32,23	230,64 34,79	953 267,00 115 996,00	830 073,00 125 209,00	7 198,00	260 495,50 97 101,00	1 310 863,50
2	12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /+ до 7 см./	м² покрытия	3599	18,65 16,98	0,13 -	67 121,50 61 111,00	468,00 -	5 542,50	66 005,50 10 653,00	143 780,00
3	13	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	595,6345	23 420,00		13 949 760,00		13 949 760,00	1 115 981,00	15 065 741,00
4	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,4	191 609,15 -	2 972,89 1 326,72	459 862,00 -	7 135,00 3 184,00	452 727,00	3 439,00 37 064,00	500 365,00
5	15	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,472	175 950,00		434 948,00		434 948,00	34 796,00	469 744,00
6	16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	7198	276,11 32,23	241,88 33,94	1 987 440,00 231 992,00	1 741 052,00 244 300,00	14 396,00	514 369,00 200 176,00	2 701 985,00
7	17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ до 5 см)	м² покрытия	7198	6,22 5,66	0,05 -	44 772,00 40 741,00	360,00 -	3 671,00	43 980,00 7 126,00	95 878,00
8	18	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	876,7164	25 264,00		22 149 363,00		22 149 363,00	1 771 949,00	23 921 312,00
			Итого по разделу 1: Дорожная одежда					40 046 533,50 449 840,00	2 579 088,00 372 693,00	37 017 605,50 -	888 289,00 3 274 846,00	44 209 668,50
			ИТОГО по акту					40 046 533,50 449 840,00	2 579 088,00 372 693,00	37 017 605,50 -	888 289,00 3 274 846,00	44 209 668,50
			Временные здания и сооружения	**4,1%**								*1 812 596,41*
			ИТОГО									**46 022 264,91**
			Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	**0,7%**								*322 155,85*
			ИТОГО									**46 344 420,76**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*926 888,42*
			ИТОГО									**47 271 309,18**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**6%**								*2 897 646,00*
			ИТОГО									**50 168 955,18**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*6 521 964,17*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539									*45 613 458,17*
			ИТОГО в текущих ценах									**52 135 422,34**
			Итого со скидкой Генподрядчика	**5%**								**49 528 651,22**
			НДС 12%									*5 943 438,15*
			ИТОГО С НДС									**55 472 089,37**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **/Кудайберген Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** _____ **/Иткаринов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** _____ **/Бекмагамбетов Б.А.**

НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** _____ **/Бекмуратов П.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 80

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на 02-05 Обустройство дороги

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Устройство разметки из краски со стеклошариками									
1	1	1127-0903-0108 РСНБ РК 2022	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	1,244	64 395,26 5 650,96	5 014,94 1 903,42	80 108,00 7 030,00	6 239,00 2 368,00	66 839,00	10 149,00 7 221,00	97 478,00
2	2	1127-0903-0118 РСНБ РК 2022	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3 (3:9). Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	0,563	23 969,71 5 344,03	4 710,81 1 766,02	13 495,00 3 009,00	2 652,00 994,00	7 834,00	4 323,00 1 425,00	19 243,00
3	3	1127-0903-0123 РСНБ РК 2022	Разметка дорожная одинарная шагом 3:1 (6:2). Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	0,226	50 917,27 5 547,29	4 912,01 1 856,92	11 507,00 1 254,00	1 110,00 420,00	9 144,00	1 807,00 1 065,00	14 379,00
4	4	1127-0903-0115 РСНБ РК 2022	Разметка дорожная одинарная шагом 1:1 (0,5:0,5). Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	0,031	37 447,27 5 447,70	4 813,31 1 812,33	1 161,00 169,00	149,00 56,00	843,00	243,00 112,00	1 516,00
5	5	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$ разметки	8,1	1 062,01 435,11	34,92 -	8 602,00 3 524,00	283,00 -	4 795,00	3 806,00 993,00	13 401,00
			Итого по разделу 1: Устройство разметки из краски со стеклошариками					114 873,00 14 986,00	10 433,00 3 838,00	89 455,00 -	20 328,00 10 816,00	146 017,00
			Раздел 3: Ограждения									
22	22	1127-0901-0502 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	646	751,77 440,37	311,40 63,56	485 643,00 284 479,00	201 165,00 41 060,00		351 579,00 66 977,00	904 199,00
23	35	1127-0901-0502 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	36	751,77 440,37	311,40 63,56	27 064,00 15 853,00	11 210,00 2 288,00		19 593,00 3 732,00	50 389,00
24	49	1127-0901-0502 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	24	751,77 440,37	311,40 63,56	18 042,00 10 569,00	7 473,00 1 525,00		13 062,00 2 488,00	33 592,00
			Итого по разделу 3: Ограждения					664 470,00 403 156,00	240 255,00 51 728,00	21 059,00 -	491 272,00 92 457,00	1 248 199,00
			ИТОГО по акту					1 730 086,00 526 953,00	299 068,00 73 015,00	904 066,00 -	644 265,00 189 945,00	1 394 216,00
			Временные здания и сооружения	**4,1%**								*57 162,86*
			ИТОГО									**1 451 378,86**
			Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	**0,7%**								*10 159,65*
			ИТОГО									**1 461 538,51**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*29 230,77*
			ИТОГО									**1 490 769,28**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**6%**								*91 381,47*
			ИТОГО									**1 582 150,74**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*205 679,60*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539									*1 438 486,53*
			ИТОГО в текущих ценах									**1 644 166,13**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого со скидкой Генподрядчика	**5%**								**1 561 957,82**
			НДС 12%									*187 434,94*
			ИТОГО С НДС									**1 749 392,76**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **/Кудайберген Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** _____ **/Иткаринов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** _____ **/Бекмагамбетов Б.А.**

НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** _____ **/ Бекмуратов Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 82

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на 04-01 Наружное освещение

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6 958,21 3 699,40	159,70 45,62	6 958,00 3 699,00	160,00 46,00	3 099,00	2 696,00 772,00	10 426,00
2	2	247-204-1652 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 (ВА57Ф35-40А-400АС 3Р 40А), характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 971,00		1 971,00		1 971,00	158,00	2 129,00
3	3	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	35 625,03 24 418,16	8 662,32 3 649,79	35 625,00 24 418,00	8 663,00 3 650,00	2 545,00	20 209,00 4 467,00	60 301,00
4	6	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,508	36 647,00		201 851,70		201 851,70	16 148,10	217 999,80
5	8	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	40	13 386,65 4 325,10	9 061,55 3 891,24	535 466,00 173 004,00	362 462,00 155 650,00		262 923,00 63 871,00	862 260,00
6	10	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	40	7 927,57 3 410,33	4 487,85 1 550,15	317 103,00 136 413,00	179 514,00 62 006,00	1 176,00	158 735,00 38 067,00	513 905,00
7	13	247-202-0412 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41245 (У995), IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.	40	1 257,00		50 280,00		50 280,00	4 022,00	54 302,00
8	14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	3 686,71 1 849,70	26,83 -	147 468,00 73 988,00	1 073,00 -	72 407,00	53 271,00 16 059,00	216 798,00
9	15	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	40	604,00		24 160,00		24 160,00	1 933,00	26 093,00
10	21	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	44	787,59 709,39	4,88 1,37	34 654,00 31 213,00	214,00 60,00	3 226,00	22 517,00 4 574,00	61 745,00
11	25	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	25 488,39 7 513,28	17 901,20 8 329,25	76 465,00 22 540,00	53 704,00 24 988,00	222,00	34 220,00 8 855,00	119 540,00
12	26	243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКВтпБит-НF-в-10/25	шт.	3	17 473,00		52 419,00		52 419,00	4 194,00	56 613,00
13	27	1308-0201-4311 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	2	6 778,76 6 357,36	11,27 4,32	13 558,00 12 715,00	23,00 9,00	820,00	9 161,00 1 817,00	24 536,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	28	243-903-7001 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4СТП-1-25/50(Б)	шт.	2	17 388,00		34 776,00		34 776,00	2 782,00	37 558,00
15	29	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	172	184,33 166,46	14,70 0,46	31 705,00 28 631,00	2 528,00 79,00	545,00	20 671,00 4 190,00	56 566,00
16	32	241-213-0209 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	1 352,00		13 520,00		13 520,00	1 082,00	14 602,00
17	33	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,561644	5 671,00		3 185,11		3 185,11	254,96	3 440,07
18	34	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	972,08 254,65	30,16 10,04	4 860,00 1 273,00	151,00 50,00	3 436,00	953,00 465,00	6 278,00
19	35	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5 059,88 1 273,27	203,02 63,87	10 120,00 2 547,00	406,00 128,00	7 167,00	1 925,00 964,00	13 009,00
20	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,8392	112,56 61,72	3,09 0,37	320,00 175,00	9,00 1,00	136,00	122,00 35,00	477,00
21	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,8392	188,55 72,18	4,51 0,74	535,00 205,00	13,00 2,00	318,00	143,00 54,00	732,00
22	48	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	0,896	1 090,59 978,57	29,44 11,40	977,00 877,00	26,00 10,00	74,00	816,00 143,00	1 936,00
23	49	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1,0304	3 801,00		3 917,00		3 917,00	313,00	4 230,00
24	55	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	4	91,00		364,00		364,00	29,00	393,00
25	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,85252	112,56 61,72	3,09 0,37	321,00 176,00	9,00 1,00	136,00	122,00 35,00	478,00
26	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,85252	188,55 72,18	4,51 0,74	538,00 206,00	13,00 2,00	319,00	144,00 55,00	737,00
27	58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,5	2 383,37 2 383,37	- -	1 192,00 1 192,00	- -		858,00 164,00	2 214,00
28	60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,4	3 317,41 378,83	236,55 70,46	4 644,00 530,00	332,00 99,00	3 783,00	591,00 419,00	5 654,00
29	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,8	1 184,12 399,54	27,97 3,83	947,00 320,00	22,00 3,00	605,00	300,00 100,00	1 347,00
			ИТОГО по акту					1 609 899,81 514 122,00	609 322,00 246 784,00	486 457,81 -	590 377,00 176 022,06	2 376 298,87
			Временные здания и сооружения	**4,1%**								*97 428,25*
			ИТОГО									**2 473 727,12**
			Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	**0,7%**								*17 316,09*
			ИТОГО									**2 491 043,21**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*49 820,86*
			ИТОГО									**2 540 864,07**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%								*155 750,39*
			ИТОГО									**2 696 614,46**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*350 559,88*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539									*2 451 753,49*
			ИТОГО в текущих ценах									**2 802 313,37**
			Итого со скидкой Генподрядчика	5%								**2 662 197,70**
			НДС 12%									*319 463,72*
			ИТОГО С НДС									**2 981 661,42**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** **/Кудайберген Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** **/Иткаринов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** **/Бекмагамбетов Б.**

НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** **/ Бекмуратов Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 82

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на 02-06-02 Подпорные стены железобетонные

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27	1130-0801-0103 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 2 м	м	384	483	19	185 510	7 319		151 718	364 208
						464	6	178 191	2 427		26 980	
			ИТОГО по акту					185 510	7 319	-	151 718	364 208
								178 191	2 427	-	26 980	
			Временные здания и сооружения	4,1%								*14 932,53*
			ИТОГО									**379 140,53**
			Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	0,7%								*2 653,98*
			ИТОГО									**381 794,51**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*7 635,89*
			ИТОГО									**389 430,40**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%								*23 871,38*
			ИТОГО									**413 301,78**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*53 729,23*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539									*375 772,70*
			ИТОГО в текущих ценах									**429 501,93**
			Итого со скидкой Генподрядчика	5%								**408 026,83**
			НДС 12%									*48 963,22*
			ИТОГО С НДС									**456 990,05**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" /Кудайберген Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами" /Иткаринов А.С.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "РИТМ" /Бекмагамбетов Б.А.

НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" / Бекмуратов Н.А.