Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Явленская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert stroy-2021"
Наименование объекта - Капитальный ремонт амбулатории по адресу Северо-Казахстанской области, Есиьский район с.Николаевка, ул. Ленина д.45

Договор субподряда №4-24 от 10.05.2024г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2024 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		апр.24	10.05.2024				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - Капитальный ремонт амбулатории по адресу Северо-Казахстанской области, Есиьский район с.Николаевка, ул. Ленина д.45	16 578 485,98	14 802 219,62	-	-	-	-		1 776 266,35	16 578 485,98
Итого:	**16 578 485,98**	**14 802 219,62**	-	-	-	-		**1 776 266,35**	**16 578 485,98**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаЭнергоСтрой"

Директор_____Акжигитов Ж.М.

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert stroy-2021"

Директор _____Сайманов Б.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Явленская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert stroy-2021"

Наименование объекта - Капитальный ремонт амбулатории по адресу Северо-Казахстанской области, Есиьский район с.Николаевка, ул. Ленина д.45

Договор субподряда №4-24 от 10.05.2024г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электромонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 1.демонтажные работы										
1	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	40		87,60	0,80	3504	32	--	2514	6500
		НР - 72%; СП - 8%				86,80	0,49	3472	20		482	
2	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	34		80,20	--	2727	--	--	1963	5066
		НР - 72%; СП - 8%				80,20	--	2727	--		375	
3	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж**	шкаф	1		2983,65	51,56	2984	52	1079	1349	4680
		НР - 72%; СП - 8%				1852,96	20,79	1853	21		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									16246
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16246

		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
57	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	180,6		2444,11	267,52	441406	48314	--	332438	835752
		НР - 80%; СП - 8%				2176,59	124,34	393092	22456		61908	
58	232-401-0101 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	$м^2$	180,6		4122,00	--	744433	--	744433	--	803988
		СП - 8%				--	--	--	--		59555	
59	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	20,3		1602,66	11,98	32534	243	8868	18808	55450
		НР - 80%; СП - 8%				1153,86	4,29	23423	87		4107	
60	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20,3		1198,03	9,10	24320	184	4444	15822	43353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			970,03	4,21	19692	85		3211	
61	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоемгипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	70	3560,83	25,82	249258	1807	129789	106551	384274
		НР - 90%; СП - 8%			1680,89	10,40	117662	728		28465	
62	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до3 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	74,29	1395,01	30,01	103635	2229	19092	66478	183722
		НР - 80%; СП - 8%			1108,01	10,54	82314	783		13609	
63	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	74,29	980,70	8,57	72856	637	14862	46121	128495
		НР - 80%; СП - 8%			772,07	3,97	57357	295		9518	
64	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	315,21	556,71	3,17	175481	999	13886	151383	353014
		НР - 94%; СП - 8%			509,49	1,43	160596	451		26150	
65	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91гладкая одноцветная	$м^2$	31,83621	1901,00	--	60521	--	60521	--	65363
		СП - 8%			--	--	--	--		4842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**2853411**
		РАЗДЕЛ 6.Полы лечебный корпус									
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	200,9	1205,37	43,86	242159	8812	119310	111980	382470
		НР - 94%; СП - 8%			567,63	25,34	114037	5091		28331	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=20	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	200,9	3254,30	150,26	653789	30187	595390	42348	751828
		НР - 94%; СП - 8%			140,43	83,81	28212	16837		55691	
72	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	200,9	1138,31	74,19	228686	14905	88094	119949	376526
		НР - 94%; СП - 8%			625,62	9,55	125687	1919		27891	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	200,9	1205,37	43,86	242159	8812	119310	111980	382470
		НР - 94%; СП - 8%			567,63	25,34	114037	5091		28331	
74	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	200,9	4539,25	121,15	911935	24339	481336	393433	1409797
		НР - 94%; СП - 8%			2022,20	61,15	406260	12285		104430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**3303091**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6156502**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электромонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 4.Провода и кабели									
26	**1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**560**	**177,05**	**2,10**	**99148**	**1176**	**7896**	**64921**	**177195**
		НР - 72%; СП - 8%			**160,85**	**0,16**	**90076**	**90**		**13126**	
27	**243-107-0301 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0618**	**291521,00**	**--**	**18016**	**--**	**18016**	**--**	**19457**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1441**	
28	**243-107-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,16995**	**427277,00**	**--**	**72616**	**--**	**72616**	**--**	**78425**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5809**	
29	**243-107-0701 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0412**	**557596,00**	**--**	**22973**	**--**	**22973**	**--**	**24811**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1838**	
30	**243-107-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,2472**	**625686,00**	**--**	**154670**	**--**	**154670**	**--**	**167044**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12374**	
31	**243-107-0902 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,02575**	**1073118,00**	**--**	**27633**	**--**	**27633**	**--**	**29844**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2211**	
32	**243-107-0104 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,0309**	**492129,00**	**--**	**15207**	**--**	**15207**	**--**	**16424**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1217**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**410263**	**1176**	**319011**	**64921**	**513200**
							90076	**90**	**--**	**38016**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**410263**				
	Материалы		Тенге				**7896**				
	Всего заработная плата		Тенге					**90166**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**311115**				
		Накладные расходы	Тенге				**64921**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**513200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90166**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**513200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					90166			
		РАЗДЕЛ 5.Трубы									
33	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	514	554,72	5,47	285126	2811	7294	198075	521859
		НР - 72%; СП - 8%			535,06	0,16	275021	82		38658	
34	241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	519,14	26,00	--	13498	--	13498	--	14578
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				298624	2811	20792	198075	536437
							275021	82	--	39738	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				298624				
		Материалы	Тенге				7294				
		Всего заработная плата	Тенге					275103			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13498				
		Накладные расходы	Тенге				198075				
		Сметная прибыль	Тенге				39738				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				536437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					275103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				536437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					275103			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1049637
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7222385
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									14444770
		Временные здание и сооружение 1,2%	Тенге								173337,24
		Итого	Тенге								14618107,48
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								190035,40
		Итого с доп затратами	Тенге								14808142,88
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								296162,86
		Итого	Тенге								15104305,74
		Итого с понижающим коэф-м К=0,98	Тенге								14802219,62
		НДС-12%	Тенге								1776266,35
		Итого с НДС	Тенге								16578485,98

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Директор _____ **Акжигитов Ж.М.**

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert stroy-2021"

Директор _____ **Сайманов Б.Т.**