Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 230 мест в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
030140002400	**950440000566**	**10**	**20**	**9**	**05.02.2025 г.**	За счет выделенных денег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство детского сада на 280 мест в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области	1 080 045 630	1 080 045 630	114 787 915	85 122 788	6 008 432		13 774 550	128 562 465

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 К.Т. Галеев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Основание" БИН 950440000566 С.П. Тимофеев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО "Стадия" БИН 000440004135 Аттестат № KZ67VJE00050304 от 25.10.2019 г. А.И. Брыксин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)36-01-70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Основание" БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280 мест по в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 280 мест по в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 05.02.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7

за сентябрь 2025 года (месяц, год) на общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**91 131 220**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			30711834	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15468568*	
			машины и механизмы	тенге			3210875	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*800582*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			50738452	
			перевозки	тенге			445253	
			оборудование	тенге			6008432	
			прочие затраты	тенге			17730	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7742			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-01.ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗБИВКА ОСНОВЫХ ОСЕЙ					
		Раздел 2.	**РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ СЕТЕЙ**				**17730**	
			СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (НВК-6)					
1	5	ССЦИ *РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.2;частьI гл.3.Общ.полож.п.4* *ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.2;частьI гл.3.Общ.полож.п.4*	Восстановление трассы водопровода по II категории сложности	км	0,081	26297	2130	
2	6	ССЦИ *РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.5* *ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.5*	Закрепление трассы водопровода по II категории сложности	км	0,081	18569	1504	
			СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (НВК-5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	7	ССЦИ *РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.2;частьI гл.3.Общ.полож.п.4* *ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.2;частьI гл.3.Общ.полож.п.4*	Восстановление трассы канализации по II категории сложности	км	0,28	26297	7363	
4	8	ССЦИ *РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.5* *ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.5*	Закрепление трассы канализации по II категории сложности	км	0,28	18569	5199	
			СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ТС-4)					
5	9	ССЦИ *РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.2;частьI гл.3.Общ.полож.п.4* *ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.2;частьI гл.3.Общ.полож.п.4*	Восстановление трассы теплоснабжения по II категории сложности	км	0,0342	26297	899	
6	10	ССЦИ *РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.5* *ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.5*	Закрепление трассы теплоснабжения по II категории сложности	км	0,0342	18569	635	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ,ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ					
		Раздел 2.	**ФУНДАМЕНТЫ**				**689565**	
			ОТМОСТКА ГП					
7	25	У6113-301-301 6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см	$м^2$	264,1	2611	689565	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02, КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
		Раздел 4.	**Стены выше отметки 0,000**				**11665740**	
			Наружные и внутрение стены, перегородки(АС-2)					
8	140	У6105-0201-0104 6105-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича заполнение каркасных зданий(Кр100,Мр50)	$м^3$	5	76795	383975	
9	144	У6105-0201-0502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича(Кр100,Мр50)	$м^2$	650	14402	9361300	
10	146	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг(АС-20)	т	0,3345	2023104	676728	
			Перемычки					
11	156	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	33	1532	50556	
12	160	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг(ПР-11",10	т	0,02075	2023104	41979	
13	161	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 20 кг(ПР-11)	т	0,00842	1359526	11447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	162	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг(над отверстиями в кирпичных стенах)	т	0,4783	2023104	967651	
15	163	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4783	350258	167528	Казахстан
16	165	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115(за 2 раза)	$м^2$	13	352	4576	
		Раздел 6.	**Крыши**				**2036904**	
			Кровля					
17	209	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство элементов каркаса из брусьев(КЖ2,л.42)	$м^3$	4,46	96830	431861	
18	210	С1261-401-0209 261-401-0209 *РСНБ РК 2022*	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	76	2288	173888	Казахстан
19	212	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,09038	2023104	182848	
20	213	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115(за 2 раза)	$м^2$	2,44326	352	860	
21	214	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	$м^2$	134	1201	160934	
22	220	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство карнизов	$м^2$	90,8	11966	1086513	
		Раздел 7.	**Прочие конструктивные элементы**				**2235768**	
			Пожарные лестницы (4шт,КЖ-2,л.26-31)					
23	252	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	1,56	15936	24860	
24	253	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство фундамента бетонного столба(В15,с/ст,W4)	$м^3$	9,27	58379	541173	
25	254	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,075	174772	13108	
26	255	С1261-107-0202 261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 759.0-87	т	0,075	311740	23380	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	256	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	85,8	4662	400000	
28	257	У6103-701-301 6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм(толщ.50мм)	$м^2$	3,2	2781	8899	
29	258	У6103-701-302 6103-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ко=3*	Устройство подливки под оборудование. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	3,2	2715	8688	
30	259	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	1,446	231334	334509	
31	260	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,807	1074856	867409	Казахстан
32	261	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115(за 2 раза)	$м^2$	39,04	352	13742	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-03, АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
		Раздел 1. Кровля					**8215180**	
33	1	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа(НС60-845-0,7 и плоский толщ.0,7мм)	$м^2$	1198,2	2768	3316618	
34	3	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022 ко=1,15*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	154,1	5005	771271	Казахстан
35	4	У6110-202-203 6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	207	2132	441324	
36	5	Е12-080101-1801 1208-0101-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков	м	148,7	1581	235095	
37	6	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	366,5	5005	1834333	Казахстан
			СЛУХОВЫЕ ОКНА (4+2шт)					
38	15	У6107-101-213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство слуховых окон(СО-1)	шт.	2	99170	198340	
39	16	У6107-101-213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство слуховых окон(СО-2)	шт.	1	335593	335593	
40	21	У6110-203-201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	52,5	4337	227693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	22	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022 ко=1,036*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	54,39	5005	272222	Казахстан
42	23	Е12-080101-1811 1208-0101-1811 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.	6	1295	7770	
43	24	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022 ко=1,036*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	76,0424	5005	380592	Казахстан
44	25	У6110-202-202 6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	30	4192	125760	
45	26	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	13,7	5005	68569	Казахстан
		Раздел 2.	**Входная группа**				**1510269**	
			Крыльцо Кр-4,Кр-1(КЖ2,л.24,АР2,л.21)					
46	62	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Устройство бетонной подготовки(В10,КЖ2,АС-24)	$м^3$	2,3	35964	82717	
47	63	У6103-101-212 6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх(В15)	$м^3$	11,8	56516	666889	
48	65	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09732	371014	36107	Казахстан
49	66	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2666	350258	93379	Казахстан
50	67	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0142	372841	5294	Казахстан
			Крыльцо Кр-2(Кр-3) КЖ2,л.24,АР2,л.22					
51	89	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Устройство бетонной подготовки(В10)	$м^3$	0,56	35964	20140	
52	90	У6103-101-212 6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх(В15)	$м^3$	4,86	56516	274668	
53	91	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0436	371014	16176	Казахстан
54	92	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1556	350258	54500	Казахстан
55	93	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0052	372841	1939	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Крыльцо Кр-5(Кр-7) КЖ2,л.25,АР2,л.23					
56	112	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство бетонной подготовки(В10)	$м^3$	0,6	35964	21578	
57	113	У6103-101-212 6103-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх(В15)	$м^3$	1,88	56516	106250	
58	114	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02126	371014	7888	Казахстан
59	115	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	350258	35026	Казахстан
60	116	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0041	372841	1529	Казахстан
			Крыльцо Кр-6 КЖ2,л.25,АР2,л.23					
61	135	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство бетонной подготовки(В10)	$м^3$	0,3	35964	10789	
62	136	У6103-101-212 6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх(В15)	$м^3$	0,94	56516	53125	
63	137	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01063	371014	3944	Казахстан
64	138	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0501	350258	17548	Казахстан
65	139	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0021	372841	783	Казахстан
		Раздел 3.	**Наружная отделка фасадов**				**1094115**	
66	163	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	265	2414	639710	
			ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ(АР1,л.3)					
67	167	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(битумом)	$м^2$ поверхности	97,47	4662	454405	
		Раздел 4.	**Наружные и внутренние проемы**				**2943240**	
			ДВЕРИ ПО ГОСТУ					
68	195	С1223-201-0116 223-201-0116 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П(ДН21-15)	$м^2$	12,28	15481	190107	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	196	С1223-201-0118 223-201-0118 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П(ДН24-15)	$м^2$	34,9	15327	534912	Казахстан
70	197	С1223-201-0112 223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П(ДН21-10,ДН21-9)	$м^2$	11,67	15536	181305	Казахстан
71	198	С1223-201-0105 223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П(ДН21-13)	$м^2$	21,28	12455	265042	Казахстан
72	200	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	35,97	14911	536349	Казахстан
73	201	С1223-201-0104 223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П(ДГ21-12)	$м^2$	89,54	12237	1095701	Казахстан
74	202	С1223-201-0112 223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	$м^2$	9	15536	139824	Казахстан
		Раздел 5.	**Внутренняя отделка стен и потолков**				**7020016**	
75	254	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	1622	4328	7020016	
		Раздел 6.	**Полы**				**6719788**	
			Первый этаж					
76	291	У6109-102-110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных(В12,5)	$м^3$	8,3435	45697	381273	
77	292	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,444	57054	25332	
78	293	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,444	371014	164730	Казахстан
79	294	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	151,7	1877	284741	
			Тип Л2					
80	302	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.45мм)	$м^2$	347,44	1877	652145	
81	303	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 ко=5*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	347,44	827	287333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	304	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,02	57054	58195	
83	305	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,02	371014	378434	Казахстан
			Тип Л3					
84	312	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.30мм)	$м^2$	68,64	1877	128837	
85	313	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06 ко=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	68,64	331	22720	
86	314	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,2	57054	11411	
87	315	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2	371014	74203	Казахстан
88	316	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой(гидроизолом,2 слоя)	$м^2$ изолируемой поверхности	68,64	282	19356	
89	317	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	137,28	441	60540	Казахстан
90	318	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	68,64	1877	128837	
			Тип К1					
91	325	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.30мм)	$м^2$	2,16	1877	4054	
92	326	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06 ко=2*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	2,16	331	715	
93	327	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,006	57054	342	
94	328	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,006	371014	2226	Казахстан
95	329	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой(гидроизолом)	$м^2$ изолируемой поверхности	2,16	141	305	
96	330	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	2,16	441	953	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	331	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	2,16	1877	4054	
			Тип К2					
98	338	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.35мм)	м^2	56,74	1877	106501	
99	339	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 ко=3*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	56,74	496	28143	
100	340	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,166	57054	9471	
101	341	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,166	371014	61588	Казахстан
			Второй этаж					
			Тип Л4					
102	354	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2 изолируемой поверхности	225,6	1213	273653	
103	355	С1234-101-0207 234-101-0207 *РСНБ РК 2022 ко=1,03*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м^3	2,20935	65632	145004	Казахстан
104	356	С1234-102-0206 234-102-0206 *РСНБ РК 2022 ко=1,03*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м^3 до 55 кг/м^3	м^3	9,40905	57922	544991	Казахстан
105	357	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой(гидроизолом п.13)	м^2 изолируемой поверхности	225,6	141	31810	
106	358	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-85	м^2	225,6	441	99490	Казахстан
107	359	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.45мм)	м^2	531,97	1877	998508	
108	360	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 ко=5*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	531,97	827	439939	
109	361	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,56	57054	89004	
110	362	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,56	371014	578782	Казахстан
			Тип Л5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	365	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(поризованный раствор толщ.55мм)	$м^2$	80,82	1960	158407	
112	366	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 ко=7*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	80,82	1303	105308	
113	367	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 ко=2*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой(гидроизолом 2 слоя)	$м^2$ изолируемой поверхности	80,82	282	22791	
114	368	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022 ко=2*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-85	$м^2$	161,64	441	71283	
115	369	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.25мм)	$м^2$	80,82	1877	151699	
116	370	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	80,82	165	13335	
			Тип К4					
117	373	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(поризованный раствор толщ.65мм)	$м^2$	27,33	1960	53567	
118	374	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 ко=9*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	27,33	1675	45778	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-06, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ					
		Раздел 2.	**НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ**				**2151500**	
119	51	У6114-103-312 6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	500	4303	2151500	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-07, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ					
		Раздел 1.	**П1**				**292286**	
120	11	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5,92	13922	82418	
121	12	У6118-101-303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,68	13300	9044	
122	13	У6118-101-310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	14,07	13921	195868	
123	17	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	708	4956	Казахстан
		Раздел 2.	**П2**				**274467**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	27	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,234	13922	3258	
125	28	У6118-101-303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	1,951	13300	25948	
126	29	У6118-101-309 6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	0,807	14856	11989	
127	30	У6118-101-310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	16,35	13921	227608	
128	31	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	708	5664	Казахстан
Раздел 3. В1							**192156**	
129	40	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,8	13922	11138	
130	41	У6118-101-303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	2,88	13300	38304	
131	42	У6118-101-310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	9,75	13921	135730	
132	43	У6118-101-310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (переходы)	$м^2$	0,4	13921	5568	
133	44	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708	1416	Казахстан
Раздел 4. В2							**206438**	
134	57	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,44	13922	6126	
135	58	У6118-101-310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	13,2	13921	183757	
136	59	У6118-101-310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (переходы)	$м^2$	0,75	13921	10441	
137	60	У6118-101-303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм (переходы)	$м^2$	0,3	13300	3990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	61	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2124	Казахстан
Раздел 5.		**В3**					**136849**	
139	71	У6118-101-303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,79	13300	10507	
140	72	У6118-101-310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	8,12	13921	113039	
141	73	У6118-101-303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм (переходы)	$м^2$	0,24	13300	3192	
142	74	У6118-101-310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (переходы)	$м^2$	0,65	13921	9049	
143	75	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	708	1062	Казахстан
Раздел 6.		**В4**					**61759**	
144	87	У6118-101-301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	4,52	13272	59989	
145	88	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	708	1770	Казахстан
Раздел 7.		**В10,В14,В16, В5-В9,В11-В12, В15,В17**					**433245**	
146	96	У6118-101-301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	31,91	13272	423510	
147	97	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,75	708	9735	Казахстан
Раздел 8.		**В18-В30, В31**					**863234**	
148	101	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	вентилятор	7	19854	138978	
149	107	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	17,38	13922	241964	
150	108	У6118-101-301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	21,98	13272	291719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	109	У6118-101-310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	13,27	13921	184732	
152	110	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,25	708	5841	Казахстан
Раздел 9. ВЕ							**3995014**	
153	125	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	55,92	13922	778518	
154	126	У6118-101-303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	77,71	13300	1033543	
155	127	У6118-101-310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	144,66	13921	2013812	
156	128	У6118-101-309 6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	7,12	14856	105775	
157	129	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	89,5	708	63366	Казахстан
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-08, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
Раздел 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							**2204430**	
158	6	У6119-602-108 6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	2	12028	24056	
159	7	С1247-201-0104 247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 3б УХЛ3 IP31	шт.	2	8376	16752	Казахстан
160	70	У6119-102-101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	1700	722	1227400	
161	71	С1243-106-0501 243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15	309939	46491	Казахстан
162	72	С1243-106-0502 243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,15	480684	552787	Казахстан
163	74	С1243-106-0901 243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,1	525713	52571	Казахстан
164	75	С1243-106-0902 243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	800694	160139	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	76	С1243-106-0903 243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,1	1242344	124234	Казахстан
		Раздел 3.	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**				**1039248**	
166	152	У6119-102-101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	1000	722	722000	
167	153	С1243-106-0301 243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,1	212287	21229	Казахстан
168	154	С1243-106-0501 243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,8	309939	247951	Казахстан
169	158	С1243-106-0502 243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1	480684	48068	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-05-16. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ				**5758903**	
			Холодильная камера					
170	51	522-103-0302 522-103-0302 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф холодильный СМ107-S (V=700 л, 0..+6°С, 697х925х1996 мм, 0,35 кВт, 220 В) (Polar ШХ-0,7 697х854х2028)	шт.	1	598183	598183	
171	53	522-103-0301 522-103-0301 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф холодильный СМ114-S (V=1400 л, 0..+6°С, 1402х925х1996 мм, 0,55 кВт, 220 В) (Polair ШХ-1,4 1400х854х2028)	шт.	1	1344643	1344643	
			Камера пищевых отходов					
172	61	522-103-0313 522-103-0313 *СпрСЦ 06.2023*	Камера холодильная КХН-2,94 (V=2,94 м^3, 1360х1360х2200 мм, толщина панели 80 мм) (КХ-4,41 1960х1360х2200)	шт.	1	704795	704795	
			Мед.кабинет					
173	73	521-103-0301002 521-103-0301002 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для документов 800х450х2000 (800х432х1800)	шт.	1	91300	91300	Казахстан
			Групповые (6 помещений)-1этаж					
174	154	Прайс-лист ZПрайс-лист	Шкаф для одежды с трубой-штангой 840х580х1800мм	шт.	6	40274,04	241644	Казахстан
175	167	521-103-0301002 521-103-0301002 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для документов 800х450х2000 (для воспитателя 790х410х2190)	шт.	6	91300	547800	Казахстан
176	168	Прайс-лист ZПрайс-лист	Стол-тумба для установки диспенсера 800х600х600	шт.	6	15476,79	92861	Казахстан
177	182	521-101-0602001 521-101-0602001 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для моющих средств 800х500х1800мм (500х500х1800)	шт.	6	35714	214284	Казахстан
			Комната постелянки					
178	192	522-101-1229002 522-101-1229002 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм (с трубой-штангой 840х580х1800мм)	шт.	1	81429	81429	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздевальные (6 помещений)					
179	205	522-101-1229002 522-101-1229002 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм (с трубой-штангой 840х580х1800мм)	шт.	6	81429	488574	Казахстан
			Групповые (6 помещений)-2этаж					
180	216	Прайс-лист ZПрайс-лист	Стол-тумба для установки диспенсера 800х600х600	шт.	6	15476,79	92861	Казахстан
181	221	521-103-0301002 521-103-0301002 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для документов 800х450х2000 (790х410х2190)	шт.	6	91300	547800	Казахстан
			Спальные (6 помещений)					
182	237	521-101-0602001 521-101-0602001 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для моющих средств 800х500х1800мм (500х500х1800)	шт.	6	35714	214284	Казахстан
183	242	521-103-0301002 521-103-0301002 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для документов 800х450х2000 (для воспитателя 790х410х2190)	шт.	1	91300	91300	Казахстан
184	276	522-101-1229002 522-101-1229002 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм (840х580х1800)	шт.	1	81429	81429	Казахстан
185	292	522-101-1229002 522-101-1229002 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм (с трубой-штангой 840х580х1800)	шт.	1	81429	81429	Казахстан
186	304	522-101-1229002 522-101-1229002 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм (с трубой-штангой 840х580х1800)	шт.	1	81429	81429	Казахстан
187	312	522-101-1229002 522-101-1229002 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм (с трубой-штангой 840х580х1800)	шт.	1	81429	81429	Казахстан
188	322	522-101-1229002 522-101-1229002 *СпрСЦ 06.2023*	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм (с трубой-штангой 840х580х1800)	шт.	1	81429	81429	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-01. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				**2857016**	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
189	1	У6101-0102-0107 6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1 (мокрый грунт).	м^3	425	579	246075	
190	2	У6101-0102-0110 6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 4 (мокрый грунт).	м^3	171	775	132525	
191	3	У6101-0201-0104 6101-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.28, Кзтр=1,25, Кэм=1,25*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 4 (доработка мокрого грунта вручную). .	м^3	4,6	26625	122475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	4	У6101-0201-0101 6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 1 (мокрый грунт).	$м^3$	33	5924	195492	
193	5	У6101-0201-0104 6101-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.28, Кзтр=1,25, Кэм=1,25*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 4 (мокрый грунт).	$м^3$	26	22188	576888	
194	6	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	457	75	34275	
195	8	У6101-0106-0103 6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	$м^3$	186	103	19158	
196	10	У6101-0206-0103 6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	5,3	4952	26246	
197	11	У6101-0207-0101 6101-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$	22	2577	56694	
198	12	С2325-101-0101 325-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (расчет ПОС стр.12)	маш.-ч	0,54	1148	620	
			ВОДОВОД					
199	13	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	5,41	7845	42441	
200	14	У6121-105-403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0544	1277576	69500	
201	15	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	54,944	2466	135492	Казахстан
202	18	У6121-0105-0413 6121-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 355 мм (футляр)	км	0,01	5791941	57919	
203	19	С1241-201-0920 241-201-0920 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм	м	10	17125	171250	Казахстан
204	20	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм (д.50мм)	м	10	5081	50810	
205	21	У6121-801-401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* *к=0,44*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм (д.355мм)	шт.	1	34819	34819	
206	22	У6121-0402-0103 6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	8635	17270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	23	С1242-101-0603 242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, t до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	56489	112978	Казахстан
208	24	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5172	5172	
209	25	С1242-101-0601 242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, t до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	28247	28247	Казахстан
210	26	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,02529	3799858	96098	
211	27	У6121-0202-0121 6121-0202-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,0012	581060	697	
212	28	У6121-0202-0119 6121-0202-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0002	486738	97	
213	29	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4156	24936	Казахстан
214	30	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229	2229	Казахстан
215	31	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (глухой - заглушка)	шт.	1	4156	4156	Казахстан
216	32	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	5	4068	20340	
217	33	С1241-214-0306 241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1097	4388	Казахстан
218	34	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм(свободный)	шт.	4	4156	16624	Казахстан
219	35	С1241-208-1209 241-208-1209 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	14083	14083	Казахстан
220	36	С1241-208-1506 241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	4142	8284	Казахстан
221	38	С1241-215-0315 241-215-0315 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х63 мм (д.500)	шт.	1	15731	15731	Казахстан
222	41	С1249-101-0601 249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	80	82	6560	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
223	42	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	24034	24034	
			КОЛОДЦЫ					
224	43	У6121-701-102 6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	2	121815	243630	
225	44	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32886	32886	Казахстан
226	45	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (и КС 15-9а)	шт.	3	28997	86991	Казахстан
227	46	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16939	16939	Казахстан
228	47	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	39135	39135	Казахстан
229	48	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5535	5535	Казахстан
220	49	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7511	7511	Казахстан
231	50	СССЦРК8.04-08-2022 *т.ч.р.2104 тб.4п.2.3.4* *СТССЦРК8.04-08-2022*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	2	284	568	
232	51	СССЦРК8.04-08-2022 *т.ч.р.2104 тб.5 п.2,1* *СТССЦРК8.04-08-2022*	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	$м^3$	2	551,92	1104	
233	52	У6111-0401-0102 6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (гидроизслом шириной 300мм)	$м^2$ поверхности	12,81	3756	48114	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-02, НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ					
		Раздел 1.	**КАНАЛИЗАЦИЯ К1**				**-559797**	
234	7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	-822	556	-457032	
235	9	У6101-0107-0502 6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	-155	663	-102765	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				**1345857**	
			НА УЧАСТКЕ					
236	1	У6101-0109-0105 6101-0109-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 1	$м^2$	1676	15	25140	
237	2	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 (выемка)	$м^3$	1400	107	149800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	3	У6101-0104-0107 6101-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 Ко=4 Ко=0,85 т.ч.п3.13*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	1400	417	583800	
239	6	У6101-0101-0205 6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2 (привезти недостаток пригодного грунта)	$м^3$	257	552	141864	
240	7	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6746,25	66	445253	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-04. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ								
Раздел 1.		**ПЛОЩАДКИ И МАФЫ**					**5854756**	
ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА МЛАДШЕЙ ГРУППЫ-I (6 ПЛОЩАДОК)								
241	10	У86-010106-0402 8601-0106-0402 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Ромашка" (6,3м х 3.2м)	комплект	2	2927378	5854756	Казахстан
РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕН №3								
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-06, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
Раздел 6.		**НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ**					**1953378**	
242	44	С1241-205-0208 241-205-0208 *РСНБ РК 2022 прим.*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм (Труба металлопластиковая Pex-Al-Pex размерами 26х3,0 мм, Giacomini, Италия)	м	1084,05	1499	1624991	Казахстан
243	45	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (труба металлопластиковая с изоляцией в гофротрубе)	м	500	513	256500	
244	46	С1241-207-0304 241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1105,95	65	71887	Казахстан
РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕН №4								
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02, КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
Раздел 1.		**Крыши**					**720249**	
Чердак								
245	1	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,455	161672	720249	Казахстан
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-03. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
Раздел 2.		**Наружные и внутренние проемы**					**8176237**	
Проемы оконные								
246	2	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый(ОК-4)	$м^2$	3,76	10624	39946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	4	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый(ОК-1,2,3)	$м^2$	123,9	6748	836077	
248	5	С1223-102-0309 223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками(ОК-1,2)	$м^2$	123,9	57254	7093771	Казахстан
249	7	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка(ОК-4)	$м^2$	3,76	54905	206443	Казахстан
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-07, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ								
Раздел 10.		**В18-В30, В31**					**249529**	
250	22	514-104-0204 514-104-0204 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125 Ш (VCZpl-K-125, РОВЕН)	шт.	7	35647	249529	
РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕН №5								
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ,ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ								
Раздел 2.		**ФУНДАМЕНТЫ**					**2229191**	
		ОТМОСТКА ГП						
251	7	У6103-101-105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 прим.*	Устройство фундамента бетонного ленточного (ОТМОСТКА)	$м^3$	26,41	47182	1246077	
252	8	У6103-701-810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки(Вр1)	т	0,462175	462219	213626	
253	9	У6111-201-501 6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	5,282	110161	581870	
254	10	С1234-102-0303 234-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	5,22918	35879	187618	Казахстан
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02, КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
Раздел 4.		**Крыши**					**4069478**	
		Чердак						
255	22	С1234-102-0101 234-102-0101 *РСНБ РК 2022 ко=1,03*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	236,076	17238	4069478	Казахстан
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-03, АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
Раздел 7.		**Наружные и внутренние проемы**					**52662**	
		Проемы оконные						
256	28	СКоммерческое *предложение СТКоммерческое*	Подставочный профиль	м	63,49	829,46	52662	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-08. ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
Раздел 9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							2424820	
257	39	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светодиодная панель JL-595 55W 6500K (Матовый) Наружный с драйвером 600x600x30мм Сталкер OZM-30-55W	шт.	16	6607,14	105714	Казахстан
258	45	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светодиодная панель JL-595 55W 6500K (Матовый) Наружный с драйвером 600x600x30мм Сталкер OZM-30-55W	шт.	351	6607,14	2319106	Казахстан
			ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**			**91 131 220**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,2595893554605	**тенге**			**114 787 915**	
			НДС	12%			**13 774 550**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	**тенге**			**128 562 465**	

Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____ Галеев К.Т.

Директор ТОО "Основание", БИН 950440000566

_____С.П. Тимофеев

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Стадия" БИН 000440004135 Аттестат № KZ67VJE00050304 от 25.10.2019 г.

_____ Брыксин А.И.

Расценки проверены авторский надзор:

Авторский надзор:

Гип ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576

_____ Хуснутдинов Р.К.