Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима города Шар Жарминского района области Абай" область Абай, Жарминский район, г.Шар, Кобдыкова, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" г.Алматы, Наурызбайский район, Микрорайон Калкаман, 5/3, 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство территории сквера железнодорожников в городе Шар, Жарминского района Области Абай**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории сквера железнодорожников г.Шар**

(наименование)

Договор: **№ 29 от 2025-04-25**

Акт приемки выполненных работ №2 от 13.08.2025г.

за **август 2025** (месяц, год) на **Благоустройство территории сквера железнодорожников г.Шар**

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Основные элементы				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,				
1	8601-0302-0303	Скамья со спинкой	шт.	12	151134	1 813 608
2	1109-0402-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11;К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Скульптура. Монтаж	т конструкций	8,03	269550	2 164 487
5	6106-0102-0103 Кклим = 1,12	Монтаж арки металлической	т	0,92	157182	144 607
6	292-101-0103 (кпл)	Арка металлическая, размером 3х3м/Входные арки	1 комплект	2	704352	1 408 704
7	8601-0903-0101	Щит информационный, тип 1	шт.	5	151304	756 520
		Раздел 2. Восстановление покрытия				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				

8	1111-0101-2501 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	38	10578	401 964
		Раздел 3. Фундамент под скульптуры				
		Подраздел 3.1. Земляные работы				
9	6101-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м3	29,1	13690	398 379
10	6101-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м3	0,9	16428	14 785
11	414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	1 т	5,25	615	3 229
12	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	26,25	94	2 468
13	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	27	4165	112 455
		Подраздел 3.2. ФМ1				
14	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2/под фундамент	м3	2	658	1 316
15	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,4	17579	7 032
16	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2,1	49082	103 072
17	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,051	445527	22 722
18	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,04193	88068	3 693
19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01092	328483	3 587
20	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01414	312390	4 417
21	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01687	369125	6 227
22	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг/ЗД-1	т	0,02187	2312152	50 567
23	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,2	4261	26 418
24	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	10,2	4204	42 881
25	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	10,2	13346	136 129
		Подраздел 3.3. ФМ2				

26	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2/под фундамент	м3	2,3	658	1 513
27	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,5	17579	8 790
28	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,2	49082	157 062
29	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0682	445527	30 385
30	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,05391	88068	4 748
31	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01404	328483	4 612
32	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01818	312390	5 679
33	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02169	369125	8 006
34	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг/ЗД-1	т	0,04374	2312152	101 134
35	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8	4261	34 088
36	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	10,2	4204	42 881
37	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	10,2	13346	136 129
		Раздел 4. Демонтажные работы				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
38	8601-0302-0311 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Скамья "Аллея" со спинкой/Демонтаж	шт.	15	8092	121 380
39	8601-0903-0101 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Щит информационный, тип 1/демонтаж	шт.	5	9809	49 045
40	1218-0101-1303 Кклим = 1,09	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м2	38	15561	591 318
41	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	5	1389	6 945
42	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	15	125	1 875

		Итого				8 934 867,08
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				732 659,10

		Сметная прибыль (5%)				483 376,31
		Непредвиденные работы и затраты (5)%				483 376,31
		Всего				10 634 278,80
		Итого в ценах 2024 года			1,00	10 634 278,80
		ИТОГО по акту			**1,00**	**10 634 278,80**
		Итого с учетом скидки				**10 582 146,39**
		НДС (12%)				1 269 857,57
		Итого с НДС				**11 852 003,96**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Палладиум»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумәділов Алмас Жәнібекұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима города Шар Жарминского района области Абай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Мурумбаев Эрдос Какытаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "КЕРБҰЛАҚ-КҮРІЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джаксылыкбаева Айгуль Талгатовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "AYAR Corp"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сатаев Еркин Сыздыкович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима города Шар Жарминского района области Абай" область Абай, Жарминский район, г.Шар, Кобдыкова, 3**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" г.Алматы, Наурызбайский район, Микрорайон Калкаман, 5/3, 27**

Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство территории сквера железнодорожников г.Шар**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **август 2025**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
980840002848	110240011708			29	25.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройство территории сквера железнодорожников г.Шар	**35 123 653,75**	**31 360 405,13**	**10 582 146,39**	**10 582 146,39**	**0**	**0**	**1 269 857,57**	**11 852 003,96**
ИТОГО по справке	**35 123 653,75**	**31 360 405,13**	**10 582 146,39**	**10 582 146,39**			**1 269 857,57**	**11 852 003,96**

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима города Шар Жарминского района области Абай" Аким Мурумбаев Эрлос Какытаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" Директор Жумадилов Алмас Жанибекулы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)