Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-7 "Атбасар-Сочинское" км 30-67

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		45	13.03.2024 г.							
		ДС №52	14.03.2024 г.							
		ДС №106	31.07.2024 г.							
		ДС №173	03.12.2024 г.							
		ДС №15	29.01.2025 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	587 830 952,70	334 424 902,17							40 130 988,26	374 555 890,43
Аванс 30%	169 589 899,96	96 481 965,51							11 577 835,86	108 059 801,37
Итого к оплате										**266 496 089,06**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Директор Токпаров К.Т.

Эксперт технического надзора

ТОО "ТОП Геодезия"

ИИН 790909301032

Аттестат №KZ63VJE00036796

Марденов А.С.

Заказчик:

Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»

Кулаков В.Х.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Кокшетауавтодор"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 от 30.09.2025 г.

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-7 "Атбасар-Сочинское" км 30-67

за сентябрь 2025 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость за единицу, тенге, без НДС	Общая стоимость, в тенге, без НДС	На 2025 г		Выполнение				
						Объем	Стоимость	С начала строительства			За отчетный период	
								Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Ремонт существующей дорожной одежды основной ветки км 30+000 - км 67+000					*3 011 024 241,25*		*1 708 687 500,00*		*926 132 223,97*			*334 424 902,17*
1.1	Устранение пучинистых участков (разработка экскаватором 0,3 м, перевозка самосвалами 25 км, разравнивание, уплотнение, засыпка щебнем фр.0-80 мм /к=1,26/ 0,3 м, уплотнение, полив водой 10%)	м3	14 160,00	8 376,25	118 607 715,66	3 145,06	26 343 815,37	5 747,92	48 146 021,25	40,59	272,000	2 278 340,30
1.2	Фрезерование существующего а/б покрытия, Н=5 см с повторным использованием на холодный ресайклинг	м2	231,00	1 078,74	249 189,75			231,00	249 189,75	100,00	-	-
1.3	Досыпка земельного полотна грунтов (грунт III группы), на среднюю толщину Н=1,2-1,5 м с уплотнением и поливом водой	м3	712,33	4 871,62	3 470 202,75	712,33000	3 470 202,75	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4	Устройство основания Н=15 см с использованием материалов существующей дорожной одежды и нового материала, укрепленного цементом (ресайклирование)	м2	280 969,00	2 656,34	746 348 259,73	164 160,00	436 064 774,40	133 643,00	355 000 802,49	47,57	31 160,000	82 771 450,85
1.4.1	Щебень фр. 0-40 мм (добавка в местах с грунтовым покрытием)	м3	1 432,33	9 481,39	13 580 478,00			1 432,33	13 580 478,00	100,00		
1.5	Розлив битумной эмульсии (расход 0,7 л/м2)	тн	181,30	211 890,02	38 415 661,10	105,84	22 426 439,72	57,07	12 092 139,81	31,48	34,948	7 405 132,51
1.6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, Н=6 см	м2	259 000,00	4 213,08	1 091 187 580,81	151 200,00	637 017 696,00	81 530,00	343 492 368,59	31,48	49 925,00	210 337 992,17
1.7	Розлив битумной эмульсии (расход 0,3 л/м2)	тн	77,70	211 890,03	16 463 855,30	45,36	9 611 331,76	12,32	2 609 425,71	15,86	2,835	600 708,23
1.8	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II, Н=4 см	м2	259 000,00	3 283,73	850 486 881,64	151 200,00	496 499 976,00	41 055,00	134 813 663,80	15,85	9 450,00	31 031 278,11
1.9	Укрепление обочин естественным щебнем, Н=10 см	м2	110 901,00	1 192,18	132 214 416,51	64 800,00	77 253 264,00	13 545,00	16 148 134,57	12,21		
2. Обустройство дороги					*5 668 805,80*		*0,00*		*0,00*			*0,00*
2.1	Установка стоек под дорожные знаки	шт	57,00	14 596,10	831 977,70					0,00		
2.2	Установка дорожных знаков	шт	126,00	17 678,64	2 227 508,70					0,00		
2.3	Установка сигнальных столбиков	шт	70,00	4 485,15	313 960,75					0,00		
2.4	Устройство берм под дорожные знаки	м3	85,50	1 071,94	91 651,25					0,00		
2.5	Устройство разметки проезжей части сплошной линией шириной 0,10 м (№1.1)	п.м.	6 400,00	104,34	667 764,50					0,00		
2.6	Устройство разметки проезжей части прерывистой линией шириной 0,10 м 1:3 (№1.5)	п.м.	29 000,00	48,24	1 398 932,95					0,00		
2.7	Устройство разметки проезжей части прерывистой линией шириной 0,10 м 3:1 (№1.6)	п.м.	1 600,00	85,63	137 009,95					0,00		
3. Ремонт водопропускных труб d=2x1,0 на км 62, км 67					*24 935 036,66*		*0,00*		*0,00*			*0,00*
3.1	Ремонт тела трубы d=2x1,0 на км 62	шт	1,00	9 815 645,10	9 815 645,10					0,00		
3.2	Укрепительные работы	м2	55,00	48 215,89	2 651 873,70					0,00		
3.3	Ремонт тела трубы d=2x1,0 на км 67	шт	1,00	9 815 644,16	9 815 644,16					0,00		
3.4	Укрепительные работы	м2	55,00	48 215,89	2 651 873,70					0,00		
	Итого				**3 041 628 083,71**		**1 708 687 500,00**		**926 132 223,97**			**334 424 902,17**
	НДС 12%				**364 995 370,05**		**205 042 500,00**		**111 135 866,88**			**40 130 988,26**
	Всего с НДС				**3 406 623 453,76**		**1 913 730 000,00**		**1 037 268 090,85**			**374 555 890,43**

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Кулаков В.З.

ПРИНЯЛ:

Представитель технадзора ТОО "ТОП Геодезия"

эксперт

Дарденов А.С.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Кокшетауавтодор"

Токтаров Б.Ж.