Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» октябрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Актив-А», Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Каипкожина Асхата Каныбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерных сетей к группе 9-ти этажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (Восточная сторона). Электроснабжение (поз.24-38)»,**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай», руководитель Сактаганов Руслан Абаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной сметной документацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Хамир СтройМонтаж», ТОО «НКО, ТОО «И.В.А», ТОО «АйАлАн-вектор», ТОО «ПРОФИПАРТНЕР», ТОО «ВостокСтройГрупп»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО ПИИ "Семстройпроект" Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул.Шугаева, 4, ;№252

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а): **ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай»", №34/1 н/к от30.06.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, площадь и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность КЛ 10кВ	км	0,882		0,882	
Протяженность КЛ 0,4кВ	км	0,964		0,964	
Проектируемые (2)КТПБ	компл	4		4	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трансформаторная подстанция 2БКТП 10/0,4 кВ №4; №5; №6; №7 с трансформаторами мощностью 630 кВА блочно-модульного типа из сэндвича панелей, проходная, двух трансформаторная, с системой вентиляции, обогрева, освещения, пожарной сигнализацией размерами 6х6,6 м.

Точка подключения БКТПН №4; №5; №6; №7 от РП с ТП 2х630 кВА ЗРУ-10 кВ I и II с.ш.

Проектируемые КЛ-10 кВ выполнены кабелями типа ААБл-10 расчетного сечения, прокладываемые в траншее с покрытием красными кирпичами, протяженностью 1,76 км.

Расстояние по горизонтали между параллельно прокладываемыми кабельными линиями принято не менее 200 мм для обеспечения требуемой пропускной способности кабельных линий по табл. 2 серия А5-92-05.

При пересечении с теплотрассой и проезжей частью дорог проектируемые кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах.

Проектируемые КЛ -0,4 кВ выполнены кабелями типа АВБбШв, АВВГ напряжением 1 кВ, проложенными в траншее и по конструкциям. Протяженность кабельных линий 0,4 кВ 4,95 км.

На участках трансформаторных подстанций расположены элементы благоустройства: асфальтобетонное покрытие, озеленение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2022 г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2024 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 (два) месяца

по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;

фактически: 29 месяцев *по факту финансирования*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):
Не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;
Не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
считает объект:

«Строительство инженерных сетей к группе 9-ти этажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (Восточная сторона). Электроснабжение (поз.24-38)»,

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Актив-А», Каипкожин Асхат Каныбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)