Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Городской отдел строительства",РК Атырауская область, г.Атырау, ул.Смагулова 52а, тел.: 87122354025** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020740003270**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050440002386**

Договор (контракт) доп.соглашение №3 от 28.05.25г к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №322 от 13.11.2024г.

Номер документа	Дата составления
63	**24.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр-н Самал в г.Атырау" II-ая очередь. Пятно №7. (Без наружных инженерных сетей и благоустройства).			работа	1	24 637 142,80	24 637 142,80	2 639 693,87
				Итого	1	x	24 637 142,80	2 639 693,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Дарибаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3
Утвержден приказом исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386**
Наименование строительства и адрес: **Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7 (без благоустройства и наружных инженерных сетей) Корректировка**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь 2025

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		322	13.11.2024	3	28.05.2025				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм.	Стоимость работ с НДС 12%	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущей месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7 (без благоустройства и наружных инженерных сетей). Корректировка	тенге	1 713 600 000,00	277 434 419,25	67 895 935,69	7 391 142,84	202 147 340,72	226 319 785,62	250 956 928,42	24 637 142,80	17 245 999,96

Итого к оплате: 17 245 999,96 (Семнадцать миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот девяносто девять тенге 96 тиын)

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Городской Отдел Строительства"
_____ А. Ондасынов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Direct Construction Service"
_____ Б. Дарибаев

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386**
Наименование строительства и адрес: **Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7 (без благоустройства и наружных инженерных сетей) Корректировка**
Договор **№322 от 13.11.2024 г.**
Дополнительное соглашение **№3 от 28.05.2025 г.**

РЕЕСТР
актов выполненных работ на Сентябрь 2025

№	Наименование объектов	Стоимость строительства в договорных ценах	Выполнение		ИТОГО выполнено	Остаток
			Ранее выполнено	Сентябрь 2025 Акт №3		
1	Конструкция железобетонная (рядовая секция) ниже отм. 0,000	122 637 977,72	116 139 004,42	6 498 973,30	122 637 977,72	-
2	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 (ЭБ)	6 967 478,62	5 737 019,06	1 230 459,56	6 967 478,62	-
3	Конструкции железобетонные Элементы блокировки выше отм. 0,000	158 818 637,96	17 066 018,48	5 490 847,67	22 556 866,15	136 261 771,81
4	Конструкции железобетонные (рядовая секция) выше отм. 0,000	507 677 742,75	87 377 743,66	11 416 862,27	98 794 605,93	408 883 136,82
5	Архитектурные решения ниже отм. 0,000	29 319 399,00	-	-	-	29 319 399,00
6	Архитектурные решения Элементы блокировки	38 211 022,12	-	-	-	38 211 022,12
7	Архитектурные решения (рядовая секция) выше отм. 0,000	565 271 323,42	-	-	-	565 271 323,42
8	Водоснабжение и канализация	93 852 836,24	-	-	-	93 852 836,24
9	Отопление и вентиляция	90 701 271,42	-	-	-	90 701 271,42
10	Электромонтажные работы	60 500 733,74	-	-	-	60 500 733,74
11	Слаботочные сети	12 338 998,46	-	-	-	12 338 998,46
12	Газоснабжение	27 302 578,55	-	-	-	27 302 578,55
	ИТОГО	**1 713 600 000,00**	**226 319 785,62**	**24 637 142,80**	**250 956 928,42**	**1 462 643 071,58**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"

_____ А. Ондасынов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Direct Construction Service"

_____ Б. Дарибаев

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270, г. Атырау, ул. МАХАМБЕТ ОТЕМИСУЛЫ, 72**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386, г. Атырау, Промышленная зона СОЛТУСТИК, 92**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **20-DCS/19-7 Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Крупнопанельный 9-этажный жилой дом (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр. Самал, Пятно №7. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№322 от 13.11.2024 г. Доп. соглашение №3 от 28.05.2025 г.**

Акт выполненных работ Акт №3

за сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-1 Суммарная смета для объекта - 2-1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7000093: Конструкции железобетонные(РЯДОВАЯ СЕКЦИЯ) ниже отм.0,00 [2-1-1]										
1	45	6104-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 6 м² Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	12	24 466,0 14 469,0	4 247,0 856,0	293 592,0 173 628,0	50 964,0 10 272,0	69 000,0		293 592,0	
2	46	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 м² Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	20	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 036,0	617 540,0 386 220,0	99 180,0 20 720,0	132 140,0		617 540,0	
3	48	6104-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м² Установка	шт сборных конструкций	12	71 529,0 46 823,0	4 582,0 919,0	858 348,0 561 876,0	54 984,0 11 028,0	241 488,0		858 348,0	
4	49	6104-0204-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м² Установка	шт сборных конструкций	28	91 938,0 62 635,0	4 963,0 1 007,0	2 574 264,0 1 753 780,0	138 964,0 28 196,0	681 520,0		2 574 264,0	
5	51	6104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки разделительные площадью до 5 м² Установка	шт сборных конструкций	10	10 956,0 6 700,0	3 615,0 706,0	109 560,0 67 000,0	36 150,0 7 060,0	6 410,0		109 560,0	
6	53	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подливка/бетоном/ под оборудование/вентблоки/ толщиной 20 мм Устройство	м³	0,944	2 410,0 2 205,0	16,0 4,0	2 275,0 2 082,0	15,0 4,0	178,0		2 275,0	
7	54	6103-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подливка под оборудование Устройство добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м³	0,944	5 464,0 5 040,0	60,0 18,0	5 158,0 4 758,0	57,0 17,0	344,0		5 158,0	
8	55	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м³	0,96288	36 347,0		34 998,0		34 998,0		34 998,0	
9	56	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные со связями из арматуры Установка при бетонировании	т	0,055408	677 144,0 630 828,0	3 578,0 919,0	37 519,0 34 953,0	198,0 51,0	2 368,0		37 519,0	
10	57	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,055408	308 830,0		17 112,0		17 112,0		17 112,0	
11	58	6104-0702-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки вентиляционные массой до 1 т Установка	шт	16	11 256,0 6 982,0	4 046,0 796,0	180 096,0 111 712,0	64 736,0 12 736,0	3 648,0		180 096,0	
12	60	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м³	1,3032	28 108,0		36 630,0		36 630,0		36 630,0	
			ИТОГО по смете Э7000093: Конструкции железобетонные(РЯДОВАЯ СЕКЦИЯ) ниже отм.0,00 [2-1-1]					**4 767 092,0**	**445 248,0**	**1 225 836,0**	**0,0**	**4 767 092,0**	
								3 096 009,0	**89 884,0**	**0,0**	**0,0**		

			Смета Э7000063: Конструкции железобетонные ниже отм.0,00(ЭБ) [2-1-2]									
13	1	6104-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 25 м². Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	1	39 987,0 25 166,0	5 517,0 1 164,0	39 987,0 25 166,0	5 517,0 1 164,0	9 304,0		39 987,0
14	2	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 м². Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	3	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	92 631,0 57 933,0	14 877,0 3 078,0	19 821,0		92 631,0
15	4	6104-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м². Установка	шт сборных конструкций	1	71 529,0 46 823,0	4 582,0 919,0	71 529,0 46 823,0	4 582,0 919,0	20 124,0		71 529,0
16	6	6104-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м². Установка	шт сборных конструкций	2	71 529,0 46 823,0	4 582,0 919,0	143 058,0 93 646,0	9 164,0 1 838,0	40 248,0		143 058,0
17	7	6104-0204-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м². Установка	шт сборных конструкций	2	91 938,0 62 635,0	4 963,0 1 007,0	183 876,0 125 270,0	9 926,0 2 014,0	48 680,0		183 876,0
18	9	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 м². Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	4	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	123 508,0 77 244,0	19 836,0 4 104,0	26 428,0		123 508,0
19	11	6104-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 25 м². Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	1	39 987,0 25 166,0	5 517,0 1 164,0	39 987,0 25 166,0	5 517,0 1 164,0	9 304,0		39 987,0
20	12	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 м². Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	3	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	92 631,0 57 933,0	14 877,0 3 078,0	19 821,0		92 631,0
21	14	6104-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м². Установка	шт сборных конструкций	1	71 529,0 46 823,0	4 582,0 919,0	71 529,0 46 823,0	4 582,0 919,0	20 124,0		71 529,0
22	16	6104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки разделительные площадью до 5 м². Установка	шт сборных конструкций	4	10 956,0 6 700,0	3 615,0 706,0	43 824,0 26 800,0	14 460,0 2 824,0	2 564,0		43 824,0
			ИТОГО по смете Э7000063: Конструкции железобетонные ниже отм.0,00(ЭБ) [2-1-2]					**902 560,0** **582 804,0**	**103 338,0** **21 102,0**	**216 418,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**902 560,0**
			Смета Э7000073: Конструкции железобетонные элементы блокировки выше отм.0,00 [2-1-3]									
23	14	6104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки разделительные площадью до 5 м². Установка	шт сборных конструкций	2	10 956,0 6 700,0	3 615,0 706,0	21 912,0 13 400,0	7 230,0 1 412,0	1 282,0		21 912,0
24	16	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м². Установка	шт сборных конструкций	1	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	2 462,0		20 908,0
25	18	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 м². Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт сборных конструкций	5	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	154 385,0 96 555,0	24 795,0 5 130,0	33 035,0		154 385,0
26	39	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью /ЭБ-ЛЕВЫЙ/ до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	8	9 819,0 4 012,0	3 457,0 676,0	78 552,0 32 096,0	27 656,0 5 408,0	18 800,0		78 552,0
27	40	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	34,368	12 976,0		445 959,18		445 959,18		445 959,18
28	41	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты перекрытий доборные. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	2	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	50 096,0 30 592,0	16 278,0 3 192,0	3 226,0		50 096,0

29	42	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий доборные	$м^3$	1,04	175 779,0		182 810,18		182 810,18		182 810,18
30	43	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 $м^2$. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	1	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	1 613,0		25 048,0
31	44	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	$м^3$	0,7	175 779,0		123 045,33		123 045,33		123 045,33
32	45	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ЛЕВЫЙ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/	$м^3$	0,3276	91 969,0 40 752,0	6 391,0 1 222,0	30 129,0 13 350,36	2 093,72 400,36	14 684,91		30 129,0
33	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009697	338 265,0		3 280,18		3 280,18		3 280,18
34	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00836	346 485,0		2 896,64		2 896,64		2 896,64
35	48	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью /СРЕДНИЙ/ до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	16	9 819,0 4 012,0	3 457,0 676,0	157 104,0 64 192,0	55 312,0 10 816,0	37 600,0		157 104,0
36	49	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	68,736	12 976,0		891 918,36		891 918,36		891 918,36
37	50	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты перекрытий доборные. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	4	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	100 192,0 61 184,0	32 556,0 6 384,0	6 452,0		100 192,0
38	51	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий доборные	$м^3$	2,08	175 779,0		365 620,36		365 620,36		365 620,36
39	52	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 $м^2$. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	2	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	50 096,0 30 592,0	16 278,0 3 192,0	3 226,0		50 096,0
40	53	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	$м^3$	1,4	175 779,0		246 090,6		246 090,6		246 090,6
41	54	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-Средняя/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/	$м^3$	0,648	91 969,0 40 752,0	6 391,0 1 222,0	59 595,91 26 407,27	4 141,37 791,82	29 047,27		59 595,91
42	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019181	338 265,0		6 488,18		6 488,18		6 488,18
43	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01672	346 485,0		5 793,27		5 793,27		5 793,27
44	57	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий /ЭБ-ПРАВЫЙ/ площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	9 819,0 4 012,0	3 457,0 676,0	78 552,0 32 096,0	27 656,0 5 408,0	18 800,0		78 552,0
45	58	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	34,368	12 976,0		445 959,18		445 959,18		445 959,18
46	59	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты перекрытий доборные. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	2	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	50 096,0 30 592,0	16 278,0 3 192,0	3 226,0		50 096,0
47	60	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий доборные	$м^3$	1,04	175 779,0		182 810,18		182 810,18		182 810,18
48	61	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 $м^2$. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	1	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	1 613,0		25 048,0

49	62	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	$м^3$	0,7	175 779,0		123 045,33		123 045,33		123 045,33
50	63	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ПРАВЫЙ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/	$м^3$	0,3276	91 969,0 40 752,0	6 391,0 1 222,0	30 129,0 13 350,36	2 093,72 400,36	14 684,91		30 129,0
51	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009697	338 265,0		3 280,18		3 280,18		3 280,18
52	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00836	346 485,0		2 896,64		2 896,64		2 896,64
53	66	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,1632	37 379,0		6 100,0		6 100,0		6 100,0
54	67	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	$м^3$	0,08	32 162,0 21 787,0	9 678,0 1 790,0	2 573,0 1 743,0	774,0 143,0	56,0		2 573,0
55	68	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	110	253,0		27 830,0		27 830,0		27 830,0
56	69	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,1224	37 379,0		4 575,0		4 575,0		4 575,0
57	70	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство / Заделка стыков смесью /	$м^3$	0,06	32 162,0 21 787,0	9 678,0 1 790,0	1 930,0 1 307,0	580,0 107,0	43,0		1 930,0
58	71	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	82,5	253,0		20 872,0		20 872,0		20 872,0
			ИТОГО по смете Э7000073: Конструкции железобетонные элементы блокировки выше отм.0,00 [2-1-3]					**4 027 616,7**	**254 476,81**	**3 281 121,88**	**0,0**	**4 027 616,7**
								492 017,99	**50 072,54**	**0,0**	**0,0**	
			Смета Э7000083: Конструкции железобетонные(рядовая секция) выше отм.0,00 [2-1-4]									
59	1	6104-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 6 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	4	24 466,0 14 469,0	4 247,0 856,0	97 864,0 57 876,0	16 988,0 3 424,0	23 000,0		97 864,0
60	3	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	14	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	432 278,0 270 354,0	69 426,0 14 364,0	92 498,0		432 278,0
61	8	6104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки разделительные площадью до 5 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	3	10 956,0 6 700,0	3 615,0 706,0	32 868,0 20 100,0	10 845,0 2 118,0	1 923,0		32 868,0
62	10	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	6	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	125 448,0 83 814,0	26 862,0 5 424,0	14 772,0		125 448,0
63	12	6104-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 15 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	14	23 424,0 15 916,0	4 802,0 980,0	327 936,0 222 824,0	67 228,0 13 720,0	37 884,0		327 936,0
64	30	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	86	7 932,0 3 343,0	2 962,0 579,0	682 152,0 287 498,0	254 732,0 49 794,0	139 922,0		682 152,0
65	31	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949492	$м^2$	263,6657	12 976,0		3 421 326,09		3 421 326,09		3 421 326,09
66	32	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты перекрытий доборные. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	18	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	450 864,0 275 328,0	146 502,0 28 728,0	29 034,0		450 864,0

67	34	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	4	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	100 192,0 61 184,0	32 556,0 6 384,0	6 452,0		100 192,0	
68	36	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В20	м³	5,994	55 828,0 40 752,0	6 391,0 1 222,0	334 633,01 244 267,53	38 307,62 7 324,65	52 057,86		334 633,01	
69	37	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	6,0839	36 523,0		222 202,29		222 202,29		222 202,29	
70	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,324342	338 265,0		109 713,56		109 713,56		109 713,56	
71	39	6104-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м². Установка	шт. сборных конструкций	8	18 007,0 11 679,0	4 117,0 819,0	144 056,0 93 432,0	32 936,0 6 552,0	17 688,0		144 056,0	
72	41	222-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м³	2,64	172 415,0		455 254,8		455 254,8		455 254,8	
73	65	1107-0108-0105 *РСНБ РК 2022*	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	4	15 181,9 9 188,0	5 703,0 1 115,0	60 724,0 36 752,0	22 812,0 4 460,0	1 160,0		60 724,0	
74	67	1107-0108-0107 *РСНБ РК 2022*	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	4	24 817,0 15 330,0	9 085,0 1 782,0	99 268,0 61 320,0	36 340,0 7 128,0	1 608,0		99 268,0	
75	69	1107-0108-0108 *РСНБ РК 2022*	Балки для опирания лестничных площадок. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	4	14 574,0 10 012,0	4 562,0 892,0	58 296,0 40 048,0	18 248,0 3 568,0			58 296,0	
76	70	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балки лестничные	м³	1,2	267 094,0		320 512,82		320 512,82		320 512,82	
77	75	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м³	0,6	32 162,0 21 787,0	9 678,0 1 790,0	19 297,0 13 072,0	5 807,0 1 074,0	418,0		19 297,0	
78	76	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	825	253,0		208 725,0		208 725,0		208 725,0	
79	77	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,227	12 918,0		2 932,0		2 932,0		2 932,0	
80	78	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м³	1,0812	37 379,0		40 414,0		40 414,0		40 414,0	
81	79	261-107-0719 *РСНБ РК 2022*	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт	625,6	1 003,0		627 477,0		627 477,0		627 477,0	
			ИТОГО по смете Э7000083: Конструкции железобетонные(рядовая секция) выше отм.0,00 [2-1-4]					**8 374 433,57**	**779 589,62**	**5 826 974,42**	**0,0**	**8 374 433,57**	
								1 767 869,53	**154 062,65**	**0,0**	**0,0**		
		Итого по акту										**18 071 702,27**	
			Итого по суммарной смете					**18 071 702,27**	**1 582 652,43**	**10 550 350,3**	**0,0**	**18 071 702,27**	
								5 938 700,52	**315 121,19**	**0,0**	**0,0**		

		ИТОГО ПО АКТУ		**18 071 702,91**
		Стоимость оборудования		**-**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты), 5,6%	**5,6%**	**1 012 015,36**
		Итого с общеплощадочными затратами		**19 083 718,27**
		Сметная прибыль 5%	**5%**	**954 185,91**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**2%**	**381 674,37**
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами		**20 419 578,55**

		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0557	**1,0557**	12%							**2 586 833,89**	
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 63 %, к - 1,075	**1,0750**	63%							**13 829 159,57**	
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0944	**1,0944**	25%							**5 586 796,69**	
		Итого									**22 002 790,15**	
		Пересчет по договорной стоимости, к - 0,999757	**0,999757**								**21 997 448,93**	
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**12%**								**2 639 693,87**	
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС									**24 637 142,80**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Дарибаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А. Ондасынов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель руководителя Абдолов А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "MSK Engineerng" Мукашев А.
(должность, наименование организации, бизнес-идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт ТОО "АВЕКК" Айдаргалиев С
(должность, наименование организации, бизнес-идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)