Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2025 года**

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "ІСКЕР Құрылыс XXI"

Договор: №48 2025-07-22 (дополнительное соглашение №48-1 от 11.09.2025г.)

Вид работы и объект: Установка тротуара по улице Рыскулова протяженностью 1,540 км в селе Ойык Таласского района

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка тротуара по улице Рыскулова протяженностью 1,540 км в селе Ойык Таласского района	**11 918 839,00**	**11 918 839,00**			**11 918 839,00**	**11 918 839,00**		

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель Назарбеков Д.А.

Подрядчик

ТОО "ІСКЕР Құрылыс XXI"

Руководитель Назарбеков Е.Б.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "ІСКЕР Құрылыс XXI"

Стройка: Установка тротуара по улице Рыскулова протяженностью 1,540 км в селе Ойык Таласского района

Договор подряда (контракт): №48 2025-07-22 (дополнительное соглашение №48-1 от 11.09.2025г.)

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Устройство тротуара - 800 м				
7	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	160	423	67 680
8	412-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 280	50	64 000
9	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы Устройство толщ 10 см.	$м^3$ материала основания в плотном теле	160	5 540	886 400
10	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	1 600	2 982	4 771 200
11	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 600	1 172	1 875 200
12	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$	1 600	471	753 600
13	216-201-0300 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,96	204 681	196 494
14	212-501-0200 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	112,0	20 926	2 343 712
15	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	1 600	216	345 600
16	212-501-0200 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	37,344	20 926	781 461
17	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	23 040	20	460 800
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12 546 146**

1	2	3	4	5	6	7
		К оплате с понижающим коэффициентом	**тенге**			**11 918 839,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ІСКЕР Құрылыс ХХІ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Назарбеков Е.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Назарбеков Д.А.

Место печати (при наличии)