Типовая форма № КС-3
утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жаныконыс д.383». Корректировка.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		298	11.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в т.ч. Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
х	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	120 502 041,03	10 739 262,11			0,00				1 288 711,45	12 027 973,56
Акт приемки выполненных работ №24		1 335 899,27			0				160 307,91	1 496 207,19
Акт приемки выполненных работ №25		412 745,07			0				49 529,41	462 274,48
Акт приемки выполненных работ №26		4 205 126,09			0				504 615,13	4 709 741,22
Акт приемки выполненных работ №27		4 036 763,45			0				484 411,61	4 521 175,06
Акт приемки выполненных работ №28		748 728,22			0				89 847,39	838 575,61

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мухдыбаев Е.

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа":

Эксперт _____ Бекмуханов А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Директор _____ Нурымбет Н. Н.

ТОО "АктобеСтройЭксперт".

Инженер _____ Кузенкова Ж. А.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
нование объекта - Административное здание
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №24 за апрель месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-01-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Стены				
		Подраздел 1.1. Наружные стены				
					Лестница-стремянка ЛС-1	
22	Е11-090701-0105 1109-0701-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Лестница-стремянка ЛС-1. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0451672**	**745 923**	**33691**
23	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Лестница стремянка ЛС-1. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0451672**	**222 729**	**10060**
24	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0300144**	**439 147**	**13181**
25	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0143208**	**321 540**	**4605**
26	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,000832**	**382 528**	**318**
					Окраска металлических элементов	
27	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**2,0579832**	**255**	**525**
28	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	**2,0579832**	**395**	**813**
47	У6106-0304-0203 6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**13,5**	**28 414**	**383589**
		Раздел 7. Проемы (АС-10)				
					Витражи	

97	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ				В-1
			$м^2$	4	5 818	23272
101	У 6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ				ВП-1,ВП-2 Витраж входной группы
			$м^2$	17,4	5 818	101233
	Разд.: 15.	**Колонны К-1 АС-27,28,29**				
172	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кпр=0,8*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам	$м^3$ грунта	13,8	7 195	99291
173	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	13,2	7 328	96730
174	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,8	3 824	37475
175	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,726	14 909	10824
176	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Фундаменты В15 железобетонные под колонны . Устройство	$м^3$	3,48	63 574	221238
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		в том числе оборудование				**1 036 845,00**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				0
		Итого				71542
		Сметная прибыль 5%				1108387
		Непредвиденные работы и затраты-5%				55419
		Итого с метных ценах				55419
		Переечет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				1219226
		в том числе на II квартал 2025 года. доля 80%. к=1,1141				
		в том числе на III квартал 2025 года. доля 20%. к=1,1342				1086672
		Итого				276569
		Тендерная скидка 2%				1363241
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				1335899,27
		Всего по Акту				160307,91
						1496207,19

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мұздыбаев Е.М.

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Сапанов А. Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт".

_____ Кузенкова Ж. А.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Наименование объекта - Административное здание
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №25 за апрель месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-03)

на Водопровод и канализацию

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Канализация**				
66	**У6115-103-204 6115-0103-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка умывальника**	**комплект**	**4**	**5 579**	**22316**
67	**С1244-104-0603 244-104-0603** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ**	**шт.**	**4**	**815**	**3260**
68	**С1244-101-0101 244-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**шт.**	**4**	**13 128**	**52512**
69	**С1244-104-408 244-104-0408** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**4**	**6 779**	**27116**
70	**У6115-0102-0101 6115-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**46 638**	**139914**
71	**С1244-101-601 244-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**3**	**14 807**	**44421**
72	**У6115-0101-0203 6115-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	**шт.**	**1**	**4 395**	**4395**
73	**С1244-104-604 244-104-0604** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**1**	**2 001**	**2001**
74	**С1244-102-803 244-102-0803** *РСНБ РК 2022*	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм**	**шт.**	**1**	**15 291**	**15291**
75	**С1244-104-503 244-104-0503** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный**	**шт.**	**1**	**7 165**	**7165**
76	**С1261-105-654 261-105-0654** *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1**	**1 957**	**1957**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**320348,00**
		в том числе оборудование				**0**

		Затраты на организацию управление по стройке в целом (общепроизводственные затраты) - 6,9%			22184
		Итого			342452
		Сметная прибыль 5%			17123
		Непредвиденные работы и затраты-5%			17123
		Итого в метных ценах			376697
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса			
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1,1141			335743
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1,1342			85450
		Итого			421193
		Тендерная скидка 2%			412745,07
		Налог на добавленную стоимость - 12 %			49529,41
		Всего по Акту			**462274,48**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мусыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Инженер _____ Досмагамбетов А. Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Пурымбет Н.Н.

Авторский надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт".

Инженер _____ Кузенкова Ж. А.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Наименование объекта - Административное здание
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №26 за апрель месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-05)

на Электроосвещение и электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
						Распределительный шкаф ЩО1,ЩО2(с замком)
7	У6119-0602-0103 6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**3**	**21 915**	**65745**
8	С1247-201-212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3**	**7 384**	**22152**
9	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**24**	**6 080**	**145920**
10	С1247-204-618 247-204-0618 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2**	**954**	**1908**
11	С1247-204-613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**11**	**763**	**8393**
12	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**11**	**3 554**	**39094**
13	**СПРАЙС лист ТОО "SKALA GROUP".** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПРАЙС*	**Шина N с дин.изолятором №6-9 мм 9 гр.**	**шт**	**5**	**368,23**	**1841**
14	**СПРАЙС лист ТОО "SKALA GROUP".** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПРАЙС*	**Шина РЕ №6-9 м 9 гр.**	**шт**	**5**	**810,11**	**4051**
15	**СПРАЙС лист ТОО "SKALA GROUP".** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПРАЙС*	**Дин.рейка L=300 мм.**	**шт**	**5**	**192,55**	**963**
						Распределительный шкаф ЩР(с замком)
28	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**6**	**6 080**	**36480**
29	С1247-204-615 247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**812**	**812**

30	С1247-204-613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	763	2289
31	С1247-204-611 247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	782	1564
32	СПРАЙС лист ТОО "SKALA GROUP". НДС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Ксмр=0,982 СПРАЙС	Шина N с дин.изолятором №6-9 мм 9 гр.	шт	1	368,23	368
33	СПРАЙС лист ТОО "SKALA GROUP". НДС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Ксмр=0,982 СПРАЙС	Шина PE №6-9 м 9 гр.	шт	1	810,11	810
34	СПРАЙС лист ТОО "SKALA GROUP". НДС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Ксмр=0,982 СПРАЙС	Дин.рейка L=300 мм.	шт	1	192,55	193
35	У6124-0302-0704 6124-0302-0704 ЕСН РСНБ РК 2024	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	22 101	110505
36	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	5	8 578	42890
37	У6119-0401-0201 6119-0401-0201 ЕСН РСНБ РК 2024	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	19	6 387	121353
38	С1247-102-334 247-102-0334 СпрСН 05.2024	Светильники для люминесцентных ламп, тип С360-1х32 ,С360-1х32 ES1 IP54,	шт.	19	57 659	1095521
39	С1247-106-113 247-106-0113 СпрСН 05.2021	Лампы люминесцентные, поколь G10, мощность 32 Вт	шт.	19	1 559	29621
40	У6119-6401-0102 6119-0401-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Светильники для ламп светодиодных встраиваемые	шт.	81	4 503	364743
41	СПрайс ТОО MT Company. НДС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Ксмр=0,982 СПрайс	Светильник LED-MT -01-40 Потребляемая светодиодная мощность 40Вт. 64 светодиода Габариты: 595х595х40 мм.	шт.	73	10 934,86	798245
42	СПрайс ТОО MT Company. НДС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Ксмр=0,982 СПрайс	Светильник с БАП. LED-MT -01-40 Потребляемая светодиодная мощность 40Вт. 64 светодиода Габариты: 595х595х40 мм.	шт.	8	16 402,75	131222
43	У6119-0601-0101 6119-0601-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	7 394	14788
44	С1247-203-105 247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	19 970	39940
45	С1247-104-2502 247-104-2502 СпрСН 05.2024	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	7 781	15562
46	С1247-106-114 247-106-0114 СпрСН 05.2024	Лампы накаливания мощность 60 Вт	шт.	2	454	908
47	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	90	1 159	104310
48	С1247-212-102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В. номинальный ток от 4 А до 10 А. степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	32	582	18624
49	С1247-212-104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки. номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	536	3216
50	С1247-214-116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками. номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44. ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	613	1226

51	С1247-214-115 247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	50	528	26400
52	N 6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ГСН РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	991	3964
53	С1247-212-204 247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	434	1736
54	С1247-202-606 247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	86	35	3010
55	С1247-202-0601 247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	20	170	3400
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
		в том числе оборудование				**3 263 767,00**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				0
		Итого				225200
		Сметная прибыль 5%				3488967
		Непредвиденные работы и затраты-5%				174448
		Итого в сметных ценах				174448
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				3837864
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1,1141				
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1,1342				3420611
		Итого				870581
		Гендерная скидка 2%				4291192
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				420512,09
		Всего по Акту				504615,13
						4 709 741,22

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Бегеулатова А. Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт".

Инженер _____ Кузенкова Ж. А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

нование объекта - Административное здание

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №27 за апрель месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-06)

на Системы связи

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Пожарная сигнализация				
1	У6125-0601-0102 6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	1	202 506	202506
2	С1248-303-207 248-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	47 325	47325
3	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	82	10 138	831316
4	С1248-302-204 248-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	82	2 512	205984
5	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	4	5 073	20292
6	С1248-302-103 248-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	4	1 137	4548
7	У6125-0602-0501 6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	9	2 572	23148
8	С1248-306-101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	9	252	2268
9	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	4	2 833	11332
10	С1248-302-503 248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	4	2 079	8316
11	У6119-302-102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	55	1 196	65780
12	С1243-907-105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	56,65	129	7308
22	У6124-0105-0101 6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	11 524	23048
23	С1248-306-0376 248-306-0376 *СпрСЦ 05.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31882
24	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	2	27 210	54420
25	С1248-306-301 248-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2	25 752	51504
26	С1261-107-991 261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1 178	5	5890

27	С1231-221-101 231-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	589	5	2945
	Раздел 2.	**Световзвуковое оповещение о пожаре**				
28	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки на бетонному основанию	шт.	4	2 833	11332
29	С1248-304-305 248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	4	1 104	4416
30	Ц11-210401-401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,11 Изм и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	2 989	11956
31	С1248-304-101 248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛ-12 "Выход"	шт.	4	1 763	7052
32	У6119-302-102 6119-0302-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1 196	47840
33	С1243-907-105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	41,2	129	5315
	Раздел 3.	**Охранная сигнализация**				
41	У6125-0601-0102 6125-0601-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	1	202 506	202506
42	С1248-303-210 248-303-0210 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	58 597	58597
43	У6125-0602-0501 6125-0602-0501 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	20	2 572	51440
44	С1248-306-101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	252	5040
45	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж датчика движения	шт.	19	10 138	192622
46	СПрайс ТОО SKALA GROUP. ИЦП РК 8.04-07-2023, п. 3.7 Кмат=0,982 и Изм.1	Датчик движения Рапид.	шт	19	6 211,15	118012
47	У6125-0601-0205 6125-0601-0205 ЕСП РСНБ РК 2024	Датчик разбития стекла. Монтаж оборудования	шт.	19	5 180	98420
48	СПрайс ТОО SKALA GROUP. ИЦП РК 8.04-07-2023, п. 3.7 Кмат=0,982 СПрайс	Датчик разбития стекла "Сонар".	шт	19	237,8	4518
49	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	5 073	25365
50	С1248-301-103 248-301-0103 РСНБ РК 2022	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-32 Полюс-2	шт.	5	2 455	12275
51	У6124-105-101 6124-0105-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	11 524	23048
52	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0056	36	0
53	С1248-306-0376 248-306-0376 СпрСП 05 2024	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АЬ 1207К	шт.	2	15 941	31882
54	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	27 210	54420
55	С1248-306-301 248-306-0301 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2	25 752	51504
	Раздел 7.	**Видеонаблюдение**				
126	Ц13-101001-0902 1310-1001-0902 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Монтаж и расключение шкафа с патч панелью	шт.	1	26 098	26098
127	С1248-102-4106 248-102-4106 СпрСП 05 2024	Шкаф телекоммуникационный настенный типа LinkBasic 12U, 600х600 мм, со стеклянной дверью (тонированная)	шт.	1	73 039	73039
139	У6125-0801-0101 6125-0801-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	15 742	78710

140	С1248-402-0213 248-402-0213 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC 36181 R3-DPF40-F-C объектив 4 мм, 8 Мп	шт.	1	68 880	68880
141	С1248-306-203 248-306-0203 *СпрСЦ 05.2024*	Коробка распределительная для купольных камер DS-1260ZJ, типа Hikvision	шт.	8	8 140	65120
142	С Прав. ТОО INTANT Aktobe *ИПС РК 8.04-07-2023 п. 3.7 Кинд=0.982 с ТПр=0*	Блок резервного питания, EGE 1209-10A-B, SHID1210-16E B.	шт.	1	23 069,99	23070
143	У6124-105-101 6124-0105-6101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора	шт.	1	11 524	11524
144	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,0028	36	0
145	С1248-306-0376 248-306-0376 *СпрСЦ 05.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ач срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15 941	15941
146	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	61 814	61814
147	С1248-306-0901 248-306-0901 *СпрСЦ 05.2024*	ИБП SVC V-800-L-LCD, 800ВА/480Вт, AVR: 165-275В	шт.	1	48 018	48018
148	С1248-102-3505 248-102-3505 *СпрСЦ 05.2024*	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа LinkBasik, горизонтальный, 8 розеток, кабель питания 2 м	шт.	1	17 834	17834
149	С1248-102-2508 248-102-2508 *СпрСЦ 05.2024*	Органайзер кабельный типа LinkBasik, пластиковый, горизонтальный 19", 1U	шт.	1	3 242	3242
150	С1248-102-3701 248-102-3701 *СпрСЦ 05.2024*	Патч-панель типа ГТК, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	1	17 210	17210
151	У6119-0302-0103 6119-0302-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	2	1 851	3702
152	С1243-907-114 243-907-0114 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм	м	2	760	1520
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 133 094,00**
		в том числе оборудование				**0**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				216183
		Итого				3349277
		Сметная прибыль 5%				167464
		Непредвиденные работы и затраты-5%				167464
		Итого с метных ценах				3684205
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				3283658
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				835725
		Итого				4119384
		Тендерная скидка 2%				4036763,45
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				484411,61
		Всего по Акту				**4 521 175,06**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Ибрагимбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Бекеш Гаухар Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт".

Эксперт _____ Кузенкова Ж. А.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №28 за апрель месяц 2024 года
(Локальная смета 04-01)

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Кабельная линия 0,4кВ				
						Ограждение ДГУ 9мм из сетки Рабица по
22	У6104-0801-0209 6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Установка**	м оград	18	16 313	293634
23	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,2336	391 017	91342
24	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00256	448 359	1148
25	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,177	439 147	77729
26	С1214-401-0111 214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м2	23,9	683	16324
27	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0117	346 743	4057
28	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0056	482 081	2700
29	У6111-0503-0107 6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	12,3147	1 519	18706
30	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,3147	255	3140
31	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,3147	395	4864
						Калитка (1 шт)
32	У6104-0801-0308 6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Калитки. Устройство**	шт.	1	51 954	51954
33	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0192	439 147	8432

34	С 1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная стандарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	1,3	683	888
35	Х 1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0011	346 743	381
36	С 1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0004	482 081	193
37	С 1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0008	340 219	272
38	С 1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	585	117
39	С 1223-502-303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3 878	3878
40	Х 6111-0503-0107 6111-0503-0107 ЕСН РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,6264	1 519	952
41	Х 6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСН РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6264	255	160
42	Х 6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСН РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6264	395	247
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		в том числе оборудование				**581 118,00**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				0
		Итого				40097
		Сметная прибыль 5%				621215
		Непредвиденные работы и затраты-5%				31061
		Итого сметных ценах				31061
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				683337
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1,1141				
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1,1342				609044
		Итого				155008
		Тендерная скидка 2%				764052
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				748728,22
		Всего по Акту				89847,39
						838 575,61

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Музтыбаев Е.М.

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт Бекмуратов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Актобет Строй Эксперт"

Кузенкова Ж. А.