Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		298	11.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**189 073 523,29**	**44135 714,73**			**17088 823,00**				**7346 944,53**	**68571 482,26**
Акт приемки выполненных работ №29		11871 997,82			0				1424 639,74	13296 637,56
Акт приемки выполненных работ №30		5166 295,99			16124 669				2554 915,80	23845 880,79
Акт приемки выполненных работ №31		540 883,60			553 047				131 271,67	1225 202,28
Акт приемки выполненных работ №32		12996 970,44			411 107				1608 969,29	15017 046,74
Акт приемки выполненных работ №33		39 090,82			0				4 690,90	43 781,72
Акт приемки выполненных работ №34		3021 599,78			0				362 591,97	3384 191,76
Акт приемки выполненных работ №35		1988 424,71			0				238 610,96	2227 035,67
Акт приемки выполненных работ №36		8173 495,26			0				980 819,43	9154 314,69
Акт приемки выполненных работ №37		336 956,30			0				40 434,76	377 391,05

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА".

Эксперт _____ **Бекеулгенов Арман Еркинович**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
нование объекта - Административное здание
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №29 за июнь месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-01-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел	**Стены**				
	Подраздел 1.1.	**Наружные стены**				
4	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Фасад.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	33,42	1 795	59989
5	С1234-101-203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	$м^3$	2,753808	34 448	94863
	Раздел 15.	**Колонны К-1 АС-27,28,29**				
				Сетки арматурные С-1,С-2,С-3		
177	С1214-403-103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14844	418 459	62116
178	С1214-403-102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02304	482 691	11121
179	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	22,2	4 168	92530
180	С1217-101-103 217-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,01488	1293 570	19248
181	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Колонны. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,38528	156 230	216422
182	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,38528	81 754	113252
183	С1241-108-0232 241-108-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х9,0 мм	м	25,056	23 721	594353
184	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,1369858	448 359	61419
185	С1261-107-982 261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,09048	694 126	62805
186	С1261-107-986 261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	2,88	934	2690

187	С1261-102-103 261-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345	т	0,943488	354 405	334377
					Антикоррозийное покрытие	
188	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	37,40256	255	9538
189	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	37,40256	395	14774
	Раздел 16. Крыльцо главного входа АС-27					
190	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчано-гравийное . Устройство	м³ основания	29	6 364	184556
191	С1211-601-101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	31,9	3 861	123166
192	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крыльцо бетон класса В15. Устройство	м³	5	37 253	186265
193	С1214-403-101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1122	432 100	48482
194	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	35,8	9 997	357893
						Ограждение ОГ-1
195	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	12	36 634	439608
196	С1241-105-0131 241-105-0131 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х3,0 мм	м	11,76	6 849	80544
197	С1214-210-101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00084	346 743	291
198	С1214-208-103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01582	448 359	7093
199	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01232	343 450	4231
					Антикоррозийное покрытие	
200	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,78246	255	200
201	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,78246	395	309
	Раздел 17. Козырек главного входа АС-30					
202	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	28	5 357	149996
203	С1224-102-708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	32,2	2 937	94571
204	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции решетчатые (балки из труб). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,52714	631 792	333043
205	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,5482256	391 017	214366
206	У6112-0401-0111 6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство с облицовкой фибробетонными плитами на каркасе	м² поверхности облицовки	11,5	18 586	213739

207	С1231-301-101 231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м²	11,5	9 282	106743
						Ограждение ОГ-2
208	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	22	36 634	805948
209	С1241-105-0131 241-105-0131 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х3,0 мм	м	6,16	6 849	42190
	Раздел 18. Пандус и крыльцо АС-31-32					
210	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчано-гравийное . Устройство	м³ основания	7,8	6 364	49639
211	С1211-601-101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	8,58	3 861	33127
212	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крыльцо бетон класса В15. Устройство	м³	5,8	37 253	216067
213	С1214-403-101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02922	432 100	12626
214	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,116	2220 274	257552
215	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	23	9 997	229931
						Балка Б-1
216	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11*	Металлоконструкции крыльца. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,61268	631 792	387086
217	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Металлоконструкции крыльца. Монтаж	т конструкций	0,61268	463 289	283848
218	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,6007872	389 377	233933
219	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0364	439 147	15985
220	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	4	5 357	21428
221	С1214-204-0610 214-204-0610 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	4,6	2 715	12489
222	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей	м² кровли	4	6 326	25304
223	С1224-101-302 224-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	4,424	3 785	16745
						Ограждение ОГ-1
224	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	33	36 634	1208922
225	С1241-105-0131 241-105-0131 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х3,0 мм	м	48,72	6 849	333683
226	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00348	346 743	1207

227	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00904	448 359	4053
228	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,051	343 450	17516
				Антикоррозийное покрытие		
229	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,54236	255	4218
230	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	16,54236	395	6534
	Раздел 19. Козырек входа в подвал АС-33					
231	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж швеллера с заделкой бетоном	т конструкций	0,0384	463 289	17790
232	С1214-203-0202 214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,039936	478 101	19093
233	С1212-101-600 212-101-0600 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,04		
234	У6111-0501-0208 6111-0501-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	$м^2$	1,0368	1 288	1335
235	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,0368	197	204
236	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стойка,стропило,конек,накладка.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,1232	146 799	18086
237	С1215-202-0501 215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,232	104 329	128533
238	С1215-204-0601 215-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,002	103 200	206
239	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из поф стали. Устройство	$м^2$	2,646	2 766	7319
240	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,1232	9 613	1184
241	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	2,646	349	923
242	С1215-202-0701 215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,18	104 329	18779
243	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	4	5 357	21428
244	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	4,6	2 937	13510
245	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,8	7 951	6361
246	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка профлистом. Устройство	$м^2$ кровли	5,4	5 357	28928
247	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,21	2 937	18239

248	С1217-102-104 217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001	2358 157	236
	Раздел 20. Бетонная отмостка					
249	У6109-0102-0203 6109-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	$м^3$ подстилающего слоя	6,496	26 054	169247
250	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	64,96	2 426	157593
251	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 (+20)мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	64,96	668	43393
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				9187 011,00
		в том числе оборудование				0
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				633904
		Итого				9820915
		Сметная прибыль 5%				491046
		Непредвиденные работы и затраты-5%				491046
		Итого с метных ценах				10803006
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				9628503
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				2450554
		Итого				12079057
		Тендерная скидка 2%	0,98			11871997,82
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				1424639,74
		Всего по Акту				13296 637,56

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мазлыбаев Е. М.**

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов Арман Еркинович**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

нование объекта - Административное здание

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №30 за июнь месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-02)

на Отопление и вентиляцию

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Вентиляция**				**18250239,09**
		из них:				
		оборудование	тенге			16124669
	Подраздел 2.1.	**Система П1**				**2830652,43**
		из них:				
		оборудование	тенге			2595778
168	У6118-207-401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час**	**шт.**	1	234 874	234874
169	514-401-104 514-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS005s-R-FHVS расход воздуха 500 м^3/ч, 300 Па**	**комплект**	1	1263 510	1263510
170	**Прайс ТОО"КОРФ".** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО"КОРФ".* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**ККБ П1. Компрессорно-конденсаторный блок KSK 002. Присоединительный комплект R410A 2/1 (Danfoss: 147x5143).**	**шт**	1	1332 268,43	1332268
	Подраздел 2.2.	**Система П2**				**3065059,88**
		из них:				
		оборудование	тенге			2830186
171	У6118-207-401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час**	**шт.**	1	234 874	234874
172	514-401-101 514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м^3/ч, 500 Па**	**комплект**	1	1435 268	1435268

173	Прайс ТОО"КОРФ". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО"КОРФ".* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	ККБ П2. Компрессорно-конденсаторный блок KSK 003. Присоединительный комплект R410A 3/1 (Danfoss: 147x5144).	шт	1	1394 917,88	1394918
	Подраздел 2.3.	**Система В1**				**136720,39**
	из них:					
	оборудование		тенге			114937
174	У6118-301-201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 783	21783
175	Прайс ТОО"КОРФ". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО"КОРФ".* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентилятор В1 (L=255 м^3/ч, Рс=300 Па)Вентилятор WNK 160/1. Хомут соединительный SKL 160-2шт. Регулятор скорости RTY-1,5.	шт	1	114 937,39	114937
	Подраздел 2.4.	**Система В2**				**184610,69**
	из них:					
	оборудование		тенге			162828
176	У6118-301-201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 783	21783
177	Прайс ТОО"КОРФ". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО"КОРФ".* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентилятор В2 (L=670 м^3/ч, Рс=400 Па) WNK 315/1. Хомут соединительный SKL 315-2шт. Регулятор скорости RTY-1,5.	шт	1	162 827,69	162828
	Подраздел 2.5.	**Система В3**				**161100,49**
	из них:					
	оборудование		тенге			139317
178	У6118-301-201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 783	21783
179	Прайс ТОО"КОРФ". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО"КОРФ".* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентилятор В3 (L=395 м^3/ч, Рс=400 Па)WNK 250/1. Хомут соединительный SKL 250-2шт. Регулятор скорости RTY-1,5.	шт	1	139 317,49	139317
	Подраздел 2.6.	**Воздуховоды**				**747322,00**
199	У6118-202-302 6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка	решетка	1	1 770	1770
200	У6118-202-301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	48	1 405	67440
201	С1246-304-503 246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	7 387	7387
202	С1246-304-526 246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	46	7 489	344494

203	С1246-304-553 246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066	6066
204	С1246-304-653 246-304-0653 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	9 398	9398
205	С1246-303-0101 246-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	1	12 664	12664
206	С1246-303-0201 246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	9	22 505	202545
207	С1246-303-0202 246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	47 779	95558
	Подраздел 2.9. К1-К2					2990460,92
	из них:					
	оборудование		тенге			2893031
220	У6118-506-101 6118-0506-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	2	48 715	97430
221	Прайс ТОО"СКИВ НС". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО"СКИВ НС".* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	К1; К2 Наружный блок мульти-сплит системы с инвертерным управлением Qхол=2.2-4.9кВт, 380/3/50 ; N=4.38 квт. ARUN08LTE4 LG.	шт	2	1446 515,46	2893031
1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 2.10. К1.1,К1.2,К2.1,К2.2					1122652,59
	из них:					
	оборудование		тенге			938169
222	У6118-506-102 6118-0506-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	4	46 121	184484
223	Прайс ТОО"СКИВ НС". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО"СКИВ НС". НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,* *Кмат=0,982*	К1.1;К1.2 Внутренний блок мульти-сплит системы с К2.1;К2.2 инвертерным управлением Qхол=1.6 кВт (пульт управления в комплекте), ARNU05GSBL2 LG.	шт	4	234 542,15	938169
	Подраздел 2.11. К3					1495230,46
	из них:					
	оборудование		тенге			1446515
224	У6118-506-101 6118-0506-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	48 715	48715
225	Прайс ТОО"СКИВ НС". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО"СКИВ НС". НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,* *Кмат=0,982*	К3 Наружный блок мульти-сплит системы с инвертерным управлением Qхол=3.6кВт, 380/3/50 ; N=4.38 квт ARUN08LTE4 LG.	шт	1	1446 515,46	1446515
	Подраздел 2.12. К3.1,К3.2,К3.3					841989,44
	из них:					
	оборудование		тенге			703626

226	У6118-506-102 6118-0506-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	3	46 121	138363
227	Прайс ТОО"СКИВ НС". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО"СКИВ НС". НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,* *Кмат=0,982*	К3.1;К3.2 Внутренний блок мульти-сплит системы с К3.3 инвертерным управлением Qхол=1.6 кВт, (пульт управления в комплекте), ARNU05GSBL2 LG.	шт	3	234 542,15	703626
Подраздел 2.13.	К4					1495230,46
из них:						
оборудование			тенге			1446515
228	У6118-506-101 6118-0506-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	48 715	48715
229	Прайс ТОО"СКИВ НС". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО"СКИВ НС". НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,* *Кмат=0,982*	К4 Наружный блок мульти-сплит системы с инвертерным управлением Qхол=5.0кВт, 380/3/50 ; N=4.38 квтARUN08LTE4 LG.	шт	1	1446 515,46	1446515
Подраздел 2.14.	К4.1,К4.2,К4.3					841989,44
из них:						
оборудование			тенге			703626
230	У6118-506-102 6118-0506-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	3	46 121	138363
231	Прайс ТОО"СКИВ НС". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО"СКИВ НС". НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,* *Кмат=0,982*	К4.1;К4.2 Внутренний блок мульти-сплит системы с К4.3 инвертерным управлением Qхол=1.6 кВт, (пульт управления в комплекте), ARNU05GSBL2 LG.	шт	3	234 542,15	703626
Подраздел 2.15.	К5					1495230,46
из них:						
оборудование			тенге			1446515
232	У6118-506-101 6118-0506-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	48 715	48715
233	Прайс ТОО"СКИВ НС". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО"СКИВ НС". НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,* *Кмат=0,982*	К5 Наружный блок мульти-сплит системы с инвертерным управлением Qхол=4.4кВт, 380/3/50 ; N=4.38 квт, ARUN08LTE4 LG.	шт	1	1446 515,46	1446515
Подраздел 2.16.	К5.1,К5.2,К5.3					841989,44
из них:						
оборудование			тенге			703626
234	У6118-506-102 6118-0506-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	3	46 121	138363

235	**Прайс ТОО"СКИВ НС".** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Прайс ТОО"СКИВ НС". НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**К5.1;К5.2 Внутренний блок мульти-сплит системы с К5.3 инвертерным управлением Qхол=1.6 кВт, (пульт управления в комплекте), ARNU05GSBL2 LG.**	**шт**	**3**	**234 542,15**	**703626**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**18250239,09**
	из них:					
	оборудование		тенге			16124669
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				146664
		Итого				18396903
		Сметная прибыль 5%				113612
		Непредвиденные работы и затраты-5%				919845
		Итого с метных ценах				19430360
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				17317892
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				4407583
		Итого				21725474
		Тендерная скидка 2%	0,98			21290964,99
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				2554915,80
		Всего по Акту				**23845 880,79**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е. М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа",

Эксперт _____ **Бекжултанов Арман Еркинович**

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт",

Инженер _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Форма 2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

Наименование объекта - Административное здание

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №31 за июнь месяц 2025 года

(Локальная смета 02-01-04-05)

на Электроосвещение и электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	У6124-0303-0307 6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	33 387	33387
2	Прайс ТОО SKALA GROUP. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Прайс ТОО SKALA GROUP. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вводно-распределительные панели,=типа ВРУ 1-26-65 УХЛ4.	шт	1	553 046,66	553047
3	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 382	5382
4	С1247-301-231 247-301-0231 *РСНБ РК 2022*	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э3721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	103 916	103916
5	У6124-0103-0201 6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	14 216	42648
6	С1247-302-512 247-302-0512 *РСНБ РК 2022*	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2 987	8961
						Распределительный шкаф ЩВК(с замком)
16	У6119-0602-0102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	18 409	18409
17	С1247-201-105 247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13 642	13642
18	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	6 080	79040
19	С1247-204-1810 247-204-1810 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3 179	3179
20	С1247-204-615 247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	812	1624
21	С1247-204-613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	763	3815
22	С1247-204-611 247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	782	3910

23	СПРАЙС лист ТОО "SKALA GROUP". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПРАЙС*	**Шина N с дин.изолятором №6-9 мм 9 гр.**	**шт**	4	368,23	1473
24	СПРАЙС лист ТОО "SKALA GROUP". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПРАЙС*	**Шина РЕ №6-9 м 9 гр.**	**шт**	4	810,11	3240
25	СПРАЙС лист ТОО "SKALA GROUP". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПРАЙС*	**Дин.рейка L=300 мм.**	**шт**	4	192,55	770
26	У6119-0602-0102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	1	18 409	18409
27	С1247-201-117 247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	13 356	13356

Распределительный шкаф ЩР(с замком)

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						**908207,57**
из них:						
оборудование			тенге			
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				553047
		Итого				24506
		Сметная прибыль 5%				932714
		Непредвиденные работы и затраты-5%				18983
		Итого с метных ценах				46636
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				998333
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				889794
		Итого				226462
		Тендерная скидка 2%				1116256
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	0,98			1093930,60
		Всего по Акту				131271,67
						1225 202,28

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Ердыбаев Е. М.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа";

Эксперт _____ **Бексултанов Арман Еркинович**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт",

Инженер _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

нование объекта - Административное здание

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №32 за июнь месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-06)

на Системы связи

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел	**Телефонизация**					
69	У6125-0702-0912 6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**	1	13 682	13682
70	С1243-905-101 243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10**	**шт.**	1	4 142	4142
71	У6125-0203-0101 6125-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных**	**шт.**	10	3 872	38720
72	С1248-201-101 248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	**шт.**	10	7 221	72210
73	У6125-0408-0507 6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж розетки микрофонной**	**шт.**	10	4 223	42230
74	С1247-214-1604 247-214-1604 *СпрСЦ 05.2024*	**Розетка телефонная одноместная, RJ-11, скрытой установки, IP20, Carmen типа VIKO**	**шт.**	10	1 968	19680
75	У6119-302-102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	30	1 196	35880
76	С1243-907-105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	30,9	129	3986
77	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	282,3	1 356	382799
Раздел	**Локальная сеть**					

85	Ц13-101001-0902 1310-1001-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27*	Монтаж и расключение шкафа с патч панелью	шт.	1	26 098	26098
86	С1248-102-4106 248-102-4106 *СпрСЦ 05.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа LinkBasic 12U, 600х600 мм, со стеклянной дверью (тонированная)	шт.	1	73 039	73039
87	С1248-102-3505 248-102-3505 *СпрСЦ 05.2024*	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа LinkBasik, горизонтальный, 8 розеток, кабель питания 2 м	шт.	1	17 834	17834
88	С1248-102-2508 248-102-2508 *СпрСЦ 05.2024*	Органайзер кабельный типа LinkBasik, пластиковый, горизонтальный 19", 1U	шт.	1	3 242	3242
89	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	27 210	27210
90	СПрайс ТОО«INTANT Aktobe». *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СПрайс*	Источник питания ,18 выходов по 1,1А EAGLE EGL 1218-10A-B.	шт.	1	31 274,91	31275
91	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	61 814	61814
92	С1248-306-0901 248-306-0901 *СпрСЦ 05.2024*	ИБП SVC V-800-L-LCD, 800ВА/480Вт, AVR: 165-275В	шт.	1	48 018	48018
93	У6124-105-101 6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора	шт.	1	11 524	11524
94	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,0028	36	0
95	С1248-306-0376 248-306-0376 *СпрСЦ 05.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15 941	15941
96	СПрайс ТОО Альянс. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СПрайс*	Коммутатор WebSmart с 24 портами : 10/100 Base-TX, 2 порта 10/100/1000 Base-T, 2 комбо-порта 100/1000 Base-T(SFP) D-Link DES-1210-28.	шт.	1	113 237,25	113237
97	С1248-102-3701 248-102-3701 *СпрСЦ 05.2024*	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	1	17 210	17210
98	С1243-906-2602 243-906-2602 *СпрСЦ 05.2024*	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	5	3 221	16105
99	С1247-214-1807 247-214-1807 *СпрСЦ 05.2024*	Розетка компьютерная одноместная RJ45-CAT5E, Karre, типа Panasonic	шт.	5	4 888	24440
100	У6119-302-102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	15	1 196	17940
101	С1243-907-105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	15,45	129	1993
102	У6119-0302-0103 6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	6	1 851	11106
103	С1243-907-114 243-907-0114 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм	м	6	760	4560
	Раздел Телевидение					
110	У6125-0501-0105 6125-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Антенна телевизионная коллективного пользования с усилителем	шт.	1	157 956	157956

111	С1248-101-102 248-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5 332	5332
112	С1247-214-1204 247-214-1204 *СпрСЦ 05.2024*	(Коннектор)Розетка TV спутниковых и антенных систем, количество выходов 1, Carmen типа VIKO	шт.	2	2 228	4456
113	У6124-0202-0602 6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	1	4 168	4168
114	С1247-214-201 247-214-0201 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	1	501	501
115	У6119-302-102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	3	1 196	3588
116	С1243-907-105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	3,09	129	399
117	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	3	299	897
118	У6119-0301-0115 6119-0301-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по ферме, колонне, или другим стальным конструкциям, диаметр до 50 мм	м	3	2 588	7764
119	С1241-102-137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1 511	4533
120	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	3	425	1275
123	У6124-0203-0306 6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	20	1 159	23180
124	С1261-107-991 261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	208	5	1040
125	С1241-221-101 241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	104	5	520
	Раздел Видеонаблюдение					
128	С1248-102-3505 248-102-3505 *СпрСЦ 05.2024*	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа LinkBasik, горизонтальный, 8 розеток, кабель питания 2 м	шт.	1	17 834	17834
129	С1248-102-2508 248-102-2508 *СпрСЦ 05.2024*	Органайзер кабельный типа LinkBasik, пластиковый, горизонтальный 19", 1U	шт.	1	3 242	3242
130	У6125-0408-0623 6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства видеоконтрольного	шт.	1	12 120	12120
131	С1248-403-0701 248-403-0701 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор типа Dahua DHI-NVR4208-8P-4KS2/L-DTK, 8 каналов, поддержка 2 дисков до 16 терабайт с 8 PoE портами	шт.	1	245 058	245058
132	С1248-404-303 248-404-0303 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 3Тб	шт.	4	41 756	167024
133	У6125-1101-0201 6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	5 576	5576
134	С1248-404-207 248-404-0207 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"	шт.	1	141 260	141260
135	У6125-0408-0502 6125-0408-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока коммутации	шт.	1	177 300	177300

136	518-102-309 518-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2308P: 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ и 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), 220V AC	шт.	1	411 107	411107
137	У6125-0801-0102 6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	3	18 342	55026
138	С1248-402-0105 248-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп	шт.	3	74 930	224790
Раздел Автоматическое пожаротушение						
163	Ц13-120701-0801 1312-0701-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	16	9 126	146016
164	С1248-305-701 248-305-0701 *РСНБ РК 2022*	Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПТГ-С 20 "FIREX" (42-20-20)	комплект	16	434 113	6945808
165	У6125-0601-0701 6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	3	16 081	48243
166	СПрайс ТОО Байтерек- Стан. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПрайс*	Прибор приемо-контрольный и управления ВЭРС-ПУ.	шт.	1	64 418,5	64419
167	СПрайс ТОО Байтерек- Стан. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПрайс*	Расширитель направления пуска ВЭРС-РНП-01.	шт.	2	14 818,03	29636
168	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	2 833	2833
169	С1248-304-212 248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	3 098	3098
170	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	9	2 833	25497
171	С1248-304-106 248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели ОПОП 1-8 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	2 712	8136
172	С1248-304-106 248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели ОПОП 1-8 "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	2 712	8136
173	С1248-304-106 248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели ОПОП 1-8 "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	2 712	8136
174	С1248-306-301 248-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР 112-2-2-К3	шт.	2	25 752	51504
175	У6124-105-101 6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	11 524	23048
176	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м3	0,0056	36	0
177	С1248-306-0376 248-306-0376 *СпрСЦ 05.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31882
178	С1248-306-101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	15	252	3780
179	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	10	10 138	101380

180	С1248-302-203 248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	10	3 274	32740
181	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	3	5 073	15219
182	С1248-301-102 248-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	3	1 001	3003
183	У6125-0601-0204 6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	3	5 189	15567
184	С1248-302-503 248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	3	2 079	6237
185	У6119-302-102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	48	1 196	57408
186	С1243-907-105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	49,44	129	6378
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10449 963,40**
		в том числе оборудование				**411107**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				692681
		Итого				11142644
		Сметная прибыль 5%				536577
		Непредвиденные работы и затраты-5%				557132
		Итого с метных ценах				12236354
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				10906017
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				2775694
		Итого				13681712
		Тендерная скидка 2%	0,98			13408077,44
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				1608969,29
		Всего по Акту				**15017 046,74**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мздыбаев Е. М.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ **Бексултанов Арман Еркинович**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт",

Инженер _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №33 за июнь месяц 2025 года
(Локальная смета 04-01)

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел	**Кабельная линия 0,4кВ**				
	Подраздел 2.2.	**Заземление и молниезащита котельной**				
58	**Е11-330109-0117 1133-0109-0117** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Молниеприемник. Установка**	**т**	**0,01**	**436 293**	**4363**
59	**С1214-206-0202 214-206-0202** *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**т**	**0,01**	**343 450**	**3435**
60	**С1252-301-1594 252-301-1594** *СпрСЦ 05.2024*	**Держатель для полосы 708 40 HG: стальной для плоских проводников с 2- мя цилиндрическими болтами и шурупом**	**шт.**	**20**	**1 127**	**22540**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30 338,21**
		в том числе оборудование				**0**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				2093
		Итого				32432
		Сметная прибыль 5%				1622
		Непредвиденные работы и затраты-5%				1622
		Итого с метных ценах				35675
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				31796
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				8092
		Итого				39889
		Тендерная скидка 2%	0,98			39090,82

		Налог на добавленную стоимость - 12 %				4690,90
		Всего по Акту				**43 781,72**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мұздыбаев Е. М.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа":

Эксперт _____ **Бексултанов Арман Еркинович**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт",

Инженер _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градстроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Наименование объекта - Тепловые сети
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №34 за июнь месяц 2025 года
(Локальная смета 06-01)

на Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел	**Демонтажные работы**				
	Подраздел 1.1.	**Демонтажные надземной теплотрассы**				
1	У6123-0101-0104 6123-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,6*	Демонтаж.Трубопроводы надземные двухтрубные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм.	км трубопровода	0,172	2470 767	424972
2	У6123-0101-0103 6123-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,6 К=0,6*	Демонтаж.Трубопроводы надземные двухтрубные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм.	км трубопровода	0,034	1315 652	44732
3	У6123-0101-0104 6123-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,6 К=0,6*	Демонтаж.Трубопроводы надземные двухтрубные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм.	км трубопровода	0,189	1482 460	280185
4	Е12-160101-0401 1216-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Демонтаж опор теплосети	шт.	48	3 365	161520
5	Е12-160101-2406 1216-0101-2406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж	задвижка	6	45 913	275478
6	С3414-103-101 414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	6,57	1 478	9710
7	С3414-103-102 414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	6,57	1 478	9710
8	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т•км	65,7	69	4533
9	Е12-180101-1302 1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	28,91	395	11419
10	С3414-104-501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный. Погрузка	т	37	252	9324

11	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	370	69	25530
12	У7101-401-101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	8,26	3 182	26283
13	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,086	2 297	20871
14	У7101-403-201 7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	82,6	693	57242
15	С1211-201-0506 211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,239	5 169	6404
16	С1211-201-0506 211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	15,6114	5 169	80695
17	У7101-602-303 7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	82,6	2 485	205261
18	У7101-602-403 7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5(+2см) см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	82,6	1 040	85904
19	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	82,6	2 701	223103
	Раздел	Газонепроницаемый узел ввода теплосети				
132	У6114-0801-0102 6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	12	11 949	143388
133	С1233-402-104 233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,02694	25 928	699
134	С1212-401-0104 212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1868	24 089	4500
135	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,97512	23 349	22768
136	С1217-504-102 217-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,05424	2302 156	124869
137	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок	м	24,2	430	10406
138	С1217-202-603 217-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Шнур гернитовый d 30 мм	кг	12,1	2 081	25180
139	У6114-102-208 6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка вент труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	8	3 514	28112
140	С1212-401-0104 212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00168	24 089	40
141	С1241-101-0126 241-101-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	8	2 500	20000
142	У6112-305-103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Масляная окраска стальной вентиляционной трубы, количество окрасок 2	$м^2$	1,12	1 779	1992
143	С1236-202-1014 236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,27552	790	219

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2345049,74**
		В том числе оборудование				**0,00**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				161808
		Итого				2506858
		Сметная прибыль 5%				125343
		Непредвиденные работы и затраты-5%				125343
		Итого с метных ценах				2757544
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				2457744
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				625521
		Итого				3083265
		Тендерная скидка 2%	0,98			3021599,78
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				362591,97
		Всего по Акту				**3384 191,76**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е. М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа",

Эксперт _____ **Бекмуратанов Арман Еркинович**

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт",

Инженер _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №35 за июнь месяц 2025 года
(Локальная смета 06-03)

на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Канализация				
		Подраздел 2.1. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия				
20	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	24	7 987	191688
21	У7101-0403-0301 7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	160	1 657	265120
22	У7101-0403-0304 7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см(+5см) изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	**$м^2$ основания**	160	448	71680
23	У7101-0602-0303 7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	160	2 485	397600
24	У7101-0602-0403 7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**$м^2$ покрытия**	160	1 040	166400
25	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	160	2 817	450720
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1543207,30**
		в том числе оборудование				**0**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				106481
		Итого				1649689
		Сметная прибыль 5%				82484

		Непредвиденные работы и затраты-5%				82484
		Итого с метных ценах				1814657
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				1617368
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				411637
		Итого				2029005
		Тендерная скидка 2%	0,98			1988424,71
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				238610,96
		Всего по Акту				**2227 035,67**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е. М.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа",

Эксперт _____ **Бекоултанов Арман Еркинович**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт",

Инженер _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

нование объекта - Благоустройство территории

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №36 за июнь месяц 2025 года
(Локальная смета 7-1)

на Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел	**Планировка территории 67м^3 ГП-5**				
1	У6101-0109-0102 6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	443,7	4	1775
	Раздел 2.	**Вытесненный грунт при устройстве подземных частей зданий и сооружений(612 мз) ГП-5**				
2	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	612	115	70380
3	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м^3	612	91	55692
	Раздел 3.	**Грунт непригодный для устройства насыпи ГП-5**				
4	Е11-10102-337 1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы . С погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	679	476	323204
5	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12 833,1	69	885484
6	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	м^3	679	62	42098
	Раздел	**Дорожки и площадки с брусчатым покрытием 154,5м^2 ГП-8**				
7	У6113-301-101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой основания	м^2	154,5	3 704	572268
8	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	8,88375	2 297	20406
9	С1255-102-0609 255-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	154,5	3 837	592817

10	У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	54	3 586	193644
11	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,73996	23 349	63975
12	С1212-401-0104 212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,010692	24 089	258
13	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	54	953	51462
	Раздел	**Щебеночное покрытие хозяйственной площадки(519,5)**				
14	У7101-0403-0901 7101-0403-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	519,5	1 973	1024974
15	У7101-0403-0904 7101-0403-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403- 0901, 7101-0403-0902, 7101-0403-0903	$м^2$	-519,5	510	-264945
	Раздел	**Асфальтобетонное покрытие проезлов,дорожек и площалок(206$м^2$)**				
16	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	28,86	5 709	164762
17	У7101-0403-0201 7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	206	1 747	359882
18	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	206	2 485	511910
19	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5(+2см) см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0303	$м^2$ покрытия	206	1 040	214240
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	206	2 701	556406
21	У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	44	3 586	157784
22	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,23256	23 349	52128
23	С1212-401-0104 212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,008712	24 089	210
24	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	44	1 998	87912
	Раздел	**Озеленение**				
25	У6113-0106-0102 6113-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы механизированным способом, добавление растительной земли до 25%	яма	6	1 877	11262

26	У6113-0107-0101 6113-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка в ямы кустарника-саженца в группах, размер ям 0,5х0,5 м	шт.	6	1 007	6042
27	С1254-104-0403 254-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	6	13 959	83754
28	У6113-0112-0104 6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную	м²	96	1 978	189888
29	У6113-0112-0106 6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м²	96	683	65568
	Раздел	**Малые архитектурные формы**				
30	У86-010302-0306 8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	71 053	142106
31	У86-010303-0204 8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури"	шт.	2	53 034	106068
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6343 412,20
		в том числе оборудование				0
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				437695
		Итого				6781108
		Сметная прибыль 5%				339055
		Непредвиденные работы и затраты-5%				339055
		Итого с метных ценах				7459218
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				6648252
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				1692049
		Итого				8340301
		Тендерная скидка 2%	0,98			8173495,26
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				980819,43
		Всего по Акту				**9154 314,69**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мадыбаев Е. М.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ **Бекмуханов Арман Еркинович**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
нование объекта - Административное здание
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №37 за июнь месяц 2025 года
(Локальная смета 01-01-01-01)

на Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел	**Разбивка основных осей здания,вынос проекта в натуру**				**17002,57**
1	ССЦИ РК8.03-04-2023 табл. 1601-0204-20 п.16	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон,до 20 м: первой категории сложности	км	0,09576	134 004	12832
2	ССЦИ РК8.03-04-2023 табл. 1601-0204-20 п.28	Разбивка геодезической строительной сетки, основныхосей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 20 м: первой категории сложности	км	0,09576	43 550	4170
	Раздел	**Демонтаж асфальтобетонного покрытия**				**275863,99**
3	Е12-200101-0503 1220-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм	м2	206	978	201468
4	Е12-200101-0401 1220-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня	м	44	925	40700
5	С3414-104-501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	49,4076	252	12451
6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	494,076	43	21245
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				292 866,56
		в том числе оборудование				0

		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				0
		Итого				292867
		Сметная прибыль 5%				0
		Непредвиденные работы и затраты-5%				14643
		Итого с метных ценах				307510
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				274077
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				69756
		Итого				343833
		Тендерная скидка 2%	0,98			336956,30
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				40434,76
		Всего по Акту				**377391,05**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Шуздыбаев Е. М.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа",

Эксперт _____ **Бексултанов Арман Еркинович**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт",

Инженер-эксперт _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**