Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		298	11.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в денге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	83 838 682,88	73 934 428,85			921 538.00				8 982 716.02	83 838 682.88
Акт приемки выполненных работ №7		33 524 828.69			0				4 022 979,44	37 547 808.13
Акт приемки выполненных работ №8		21 160 977,98			326 746				2 578 526.88	24 066 250.86
Акт приемки выполненных работ №9		1 447 684.78			76 539				182 906.85	1 707 130.64
Акт приемки выполненных работ №10		715 768.62			0				85 892.23	801 660.85
Акт приемки выполненных работ №11		839 871.56			0				100 784.59	940 656.15
Акт приемки выполненных работ №12		14 231 940.80			0				1 707 832.90	15 939 773.69
Акт приемки выполненных работ №13		793 081.43			518 253				157 360.13	1 468 694.57
Акт приемки выполненных работ №14		554 107.43			0				66 492.89	620 600.32
Акт приемки выполненных работ №15		666 167.56			0				79 940.11	746 107.67

Заказчик:
Государственное управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Руководитель: _____ Мұздыбаев Е.М.

Технический надзор:
ГОО "АДС САПА" Актобе

_____ Бексултанов А. Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор: _____ Нурлыбаев Н.Н.

Авторский надзор:
ГОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Наименование объекта - Административное здание
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-01-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Стены				
		Подраздел 1.1. Наружные стены				
		Раздел 5. Перемычки АС-21				**38215,00**
72	У6111-0503-0202 6111-0503-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом**	м²	31,42638	696	21873
73	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м²	31,42638	323	10151
74	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	31,42638	197	6191
		Раздел 6. Балка БМ-1(2шт) АС-20				**269821,00**
75	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 39*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м³	1,2	129 754	155705
76	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,17472	321 540	56179
77	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01344	334 097	4490
78	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03568	346 743	12372
79	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0185	2 220 274	41075
		Раздел 7. Проемы (АС-10)				**102630,00**
						Витражи
						В-2

99	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	17,64	5 818	102630
	Раздел 8. Полы цокольного этажа					
103	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство				3066216,00
						Тип 1
104	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м2 покрытия	258,8	9 997	2587224
105	С1231-302-401 231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м плинтусов	146	1 284	187464
1	2	3	м 4	147,46 5	1 977 6	291528 7
	Раздел 9. Полы 1-го этажа					
106	У6111-0403-0503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство				2885050,00
						Тип 1
107	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м3 изоляции	1,884	40 531	76360
108	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	47,1	2 024	95330
			м2 стяжки	47,1	341	16061
						Тип 2
113	У6111-0403-0503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,975	40 531	39518
114	У6111-0403-0301 6111-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство	м2 поверхности	19,5	6 187	120647
115	У6109-0306-0104 6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,5	10 058	196131
						Тип 3
116	У6111-0403-0503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,984	40 531	120945
117	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	149,2	2 024	301981
118	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	149,2	341	50877
119	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	149,2	9 997	1491552
120	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	114,5	1 284	147018
121	С1231-302-401 231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	115,645	1 977	228630

	Раздел 10.	Полы 2-го этажа				1973983,00
						Тип 1
122	У6111-0403-0503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	5,076	40 531	205735
123	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	126,9	2 024	256846
124	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	126,9	341	43273
						Тип 2
129	У6111-0403-0503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	0,32	40 531	12970
130	У6111-0403-0301 6111-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство	$м^2$ поверхности	6,4	6 187	39597
131	У6109-0306-0104 6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	6,4	10 058	64371
						Тип 3
132	У6111-0403-0503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	1,658	40 531	67200
133	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	82,9	2 024	167790
134	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	82,9	341	28269
135	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	82,9	9 997	828751
136	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	79	1 284	101436
137	С1231-302-401 231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	79,79	1 977	157745
	Раздел 11.	Внутренняя отделка цокольного этажа (АС22)				5127235,0
138	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	213,6	3 189	681170
139	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности	213,6	5 229	1116914
140	У6112-0202-0701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние. Улучшенная штукатурка	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	350,4	3 654	1280362
141	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	350,4	1 618	566947

142	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	350,4	4 229	1481842
	Раздел 12.	Внутренняя отделка 1-го этажа (АС22)				6357281,0
144	У6112-0202-0701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние. Улучшенная штукатурка	м² оштукатуриваемой поверхности	459,5	3 654	1679013
145	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	459,5	1 618	743471
146	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	459,5	4 229	1943226
147	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	13,5	3 189	43052
148	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м² окрашиваемой поверхности	13,5	5 229	70592
149	У6112-0202-0701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние. Улучшенная штукатурка	м² оштукатуриваемой поверхности	40,5	3 654	147987
150	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	40,5	1 618	65529
151	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	40,5	4 229	171275
152	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	19,5	3 189	62186
153	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м² окрашиваемой поверхности	19,5	5 229	101966
154	У6112-0202-0701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние. Улучшенная штукатурка	м² оштукатуриваемой поверхности	108	3 654	394632
155	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	43,2	1 618	69898
156	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	43,2	4 229	182693
157	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	64,8	10 521	681761
	Раздел 13.	Внутренняя отделка 2-го этажа (АС22)				6199533,0
159	У6112-0202-0701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние. Улучшенная штукатурка	м² оштукатуриваемой поверхности	591,3	3 654	2160610

160	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	591,3	1 618	956723
161	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	591,3	4 229	2500608
162	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	6,4	3 189	20410
163	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,4	5 229	33466
164	У6112-0202-0701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние. Улучшенная штукатурка	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	42,9	3 654	156757
165	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	17,2	1 618	27830
166	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	17,2	4 229	72739
167	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	25,7	10 521	270390
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		в том числе оборудование				26019964,00
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				0
		Итого				1795378
		Сметная прибыль 5%				27815342
		Непредвиденные работы и затраты-5%				1390767
		Итого с метных ценах				1390767
		Перечисление по кварталам с учетом коэффициента индекса				30596876
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				27270383
		Итого				6940595
		Гарантия скидка				34210979
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				33524828,69
		Всего по Акту				4022979,44
						37547808,13

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мұздыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Бекеу Ханов Арман Еркинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____ Кузенкова Жанна Анатольевна

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

Наименование объекта - Административное здание
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-02)

на Отопление и вентиляцию

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Отопление**				**11973013,00**
	Подраздел 1.1.	**Радиаторное отопление**				**8783248,00**
1	У6116-301-103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	37,71	2 856	107700
2	С1245-103-110 245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	234	2 302	538668
3	У6114-0203-0101 6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	45	1 133	50985
4	С1245-510-102 245-510-0102 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, отсечной клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	45	12 442	559890
	Монтажный комплект для радиаторов					
5	С1245-106-0101 245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	180	1 056	190080
6	С1261-301-233 261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Колпачки-заглушки 1"	шт.	180	197	35460
7	С1241-703-206 241-703-0206 *РСНБ РК 2022*	Прокладки под футорки	1000 шт	0,18	26 009	4682
8	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	шт.	45	761	34245
9	С1245-405-1501 245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	45	3 722	167490
10	У6124-0303-0308 6124-0303-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф коллекторный. Установка в нише	шт.	3	14 721	44163
11	У6116-0701-0202 6116-0701-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коллекторы (гребенки распределительные) с отводами и штуцерами	шт.	3	22 931	68793

12	СПрайс ТОО Акватория- Актобе. *НДИС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмап=0,982 СТПрайс*	Гребенки распределительные на 3 отвода со штуцерами 1/2" и 3/4".	комплект	1	8 136,61	8137
13	СПрайс ТОО Акватория- Актобе. *НДИС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмап=0,982 СТПрайс*	Гребенки распределительные на 3 отвода со штуцерами 1" и 3/4".	комплект	1	12 923,63	12924
14	СПрайс ТОО Акватория- Актобе. *НДИС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмап=0,982 СТПрайс*	Гребенки распределительные на 3 отвода со штуцерами 1".	комплект	1	12 923,63	12924
15	С1245-405-1702 245-405-1702 *РСНБ РК 2022*	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 400 мм	шт.	3	53 715	161145
16	У 6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	6	8 746	52476
17	С1242-207-2103 242-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	6 427	38562
18	У 6114-203-201 6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	18	2 311	41598
19	С1242-312-303 242-312-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	111 144	555720
20	С1245-507-0119 245-507-0119 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1", Kvs 9,5 м^3/ч, DN 25	шт.	5	74 209	371045
21	С1242-312-0302 242-312-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	86 913	260739
22	С1245-507-0118 245-507-0118 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 4,0 м^3/ч, DN 20	шт.	3	62 493	187479
23	С1242-312-301 242-312-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	80 994	80994
24	С1245-507-0117 245-507-0117 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 3,6 м^3/ч, DN 15	шт.	1	58 080	58080
25	У 6116-602-210 6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	9 377	56262
26	С1245-405-1502 245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоотводитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	4 549	27294
27	С1241-211-2008 241-211-2008 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1	шт.	11	810	8910
28	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2	шт.	1	439	439
29	С1241-211-2005 241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4	шт.	9	667	6003

30	С1241-211-1608 241-211-1608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32х1	шт.	16	687	10992
31	С1241-211-1605 241-211-1605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х3/4	шт.	6	547	3282
32	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2	шт.	2	353	706
33	У6114-103-312 6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	260	4 748	1234480
34	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20 PN 20 армированные	м	257,4	362	93179
35	У6114-103-313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	330	5 063	1670790
36	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные	м	326,7	362	118265
37	У6114-103-314 6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	5 453	408975
38	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные	м	74,25	586	43511
39	У6114-103-315 6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	5 980	179400
40	С1241-205-2203 241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные	м	29,7	935	27770
41	У6114-103-316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	6 370	127400
42	С1241-205-2205 241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63х10,5 PN 20 армированные	м	19,8	2 356	46649
45	У6111-101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	260	1 886	490360
46	С1234-303-0308 234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, . lет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	286	394	112684
47	С1234-303-0310 234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, . lет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	363	470	170610
48	С1234-303-0312 234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, . lет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	82,5	515	42488
49	С1234-303-0313 234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, . lет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	33	581	19173
50	С1234-303-0319 234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, . lет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	22	925	20350
51	С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	65	20	1300
52	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	84	24	2016
53	С1241-211-1103 241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	20	55	1100
54	С1241-211-1104 241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	8	82	656

55	С1241-211-1106 241-211-1106 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	5	279	1395
56	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	120	18	2160
57	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	54	34	1836
58	С1241-208-2503 241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	26	53	1378
59	С1241-208-2504 241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	4	120	480
60	С1241-208-2506 241-208-2506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	6	349	2094
61	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20	шт.	16	136	2176
62	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	34	50	1700
63	С1241-209-2005 241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	24	80	1920
64	С1241-209-2011 241-209-2011 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x40x32	шт.	2	125	250
65	С1241-209-2011 241-209-2011 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x40x32	шт.	2	125	250
66	С1261-301-219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	708	106200
67	Э6114-102-502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	16,52	3 708	61256
68	Э6114-102-503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	1,96	4 276	8381
69	С1241-102-134 241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	(Гильзы)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,52	1 261	20832
70	С1241-102-141 241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	(Гильзы)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 65 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,96	978	1917
	Подраздел 1.2.	Общая распределительная гребенка				797752,00
71	Э6116-601-103 6116-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм	шт.	2	51 599	103198
72	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,016	21 275	340
73	С1261-302-0254 261-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм	комплект	2	25 417	50834
74	Э6116-501-101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78 255	156510
75	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,028	21 275	596
76	Коммерческое предложение ТОО Киат ЛТД. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *Коммерческое предложение ТОО Киат ЛТД* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Насос циркуляционный DAB A50/180 Q=1,43м³/ч H=4,8м N=195вт 2766 об/мин.	шт	1	163 373,24	163373

77	Коммерческое предложение ТОО Киат ЛТД. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7. Кмат=0,982* *Коммерческое предложение ТОО Киат ЛТД* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7. Кмат=0,982*	Насос циркуляционный DAB A50/180 Q=0,75м^3/ч H=5m N=195вт 2766 об/мин.	шт	1	163 373,24	163373
78	Ц13-121101-0301 1312-1101-0301 *РСНБ РК 2022 Кпр и Ксм=1,08 Нзм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	22 293	22293
79	СПрайс ТОО Акватория- Актобе. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7. Кмат=0,982* *СПрайс*	Клапан регулирующий трехходовой смесительный полноприводный V3GB 1 1/4 с электроприводом Watts.	шт.	1	103 546,08	103546
80	У6116-401-101 6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 50л. Установка	бак	1	20 102	20102
81	С1261-302-0214 261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м^3	шт.	1	13 587	13587
	Подраздел 1.3.	Арматура				901348,00
82	У 6114-202-102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	8 838	17676
						Задвижка межфланцевая типа Батерфляй DN 50
83	С1242-102-1401 242-102-1401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	237 358	474716
84	У 6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	8 746	52476
85	С1242-207-1903 242-207-1903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	5 233	15699
86	С1242-207-1901 242-207-1901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 137	2137
87	С1242-207-1902 242-207-1902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 534	3534
88	С1242-307-0503 242-307-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 25, PN 25	шт.	1	9 267	9267
89	У 6114-202-102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	8 838	35352
90	С1242-207-1904 242-207-1904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	9 843	29529
91	С1242-307-0504 242-307-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 32, PN 18	шт.	1	13 816	13816
92	У 6125-1001-0105 6125-1001-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	16 160	16160
93	С1245-803-701 245-803-0701 *СпрСЦ 05.2024*	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	шт.	1	22 599	22599

94	У6116-602-210 6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	9 377	37508
95	С1245-405-1502 245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	4 549	27294
96	У6116-701-104 6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	1 810	7240
97	С1245-713-102 245-713-0102 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	4	5 675	22700
98	С1241-116-107 241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1 734	6936
99	С1241-211-2010 241-211-2010 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 40х1 1/4"	шт.	2	1 557	3114
100	С1241-211-2008 241-211-2008 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32х1	шт.	3	810	2430
101	С1241-211-2005 241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х3/4	шт.	1	667	667
102	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2	шт.	3	439	1317
103	С1241-211-1610 241-211-1610 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40х1 1/4	шт.	3	1 263	3789
104	С1241-211-1605 241-211-1605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х3/4	шт.	1	547	547
105	С1241-211-1608 241-211-1608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32х1	шт.	4	687	2748
106	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2	шт.	1	353	353
107	У 6114-103-314 6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	5 453	27265
108	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	4,95	586	2901
109	У 6114-103-315 6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	5 980	29900
110	С1241-205-2203 241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	4,95	935	4628
112	У 6111-101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	1 886	18860
113	С1234-303-0312 234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, . lет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	515	2833
114	С1234-303-0313 234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, . lет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 13 мм диаметром 48 мм	м	5,5	581	3196
115	С1241-211-1103 241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	2	55	110
116	С1241-211-1104 241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	2	82	164
117	С1241-208-2503 241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	2	53	106
118	С1241-208-2504 241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	2	120	240
119	С1241-209-2011 241-209-2011 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	1	125	125

120	С1261-301-219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708	1416
	Подраздел 1.4.	Теплоснабжение калориферов				1490665,00
121	Ц13-121101-0301 1312-1101-0301 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	22 293	44586
122	СПрайс ТОО Акватория- Актобе. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СПрайс*	Клапан регулирующий трехходовой смесительный полноприводный V3GB 3/4 с электроприводом Watts.	шт.	1	90 940,11	90940
123	СПрайс ТОО Акватория- Актобе. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СПрайс*	Клапан регулирующий трехходовой смесительный полноприводный V3GB 1/2 с электроприводом Watts.	шт.	1	90 398,85	90399
128	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	8 746	122444
129	С1242-207-1901 242-207-1901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 137	12822
130	С1242-207-1902 242-207-1902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	3 534	21204
131	С1242-307-0501 242-307-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 15, PN 25	шт.	1	5 401	5401
132	С1242-307-0502 242-307-0502 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 20, PN 25	шт.	1	7 072	7072
133	Ц13-121501-0205 1312-1501-0205 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08*	Фильтр механический. Монтаж оборудования	шт.	2	1 506	3012
134	С1242-404-802 242-404-0802 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механический латунный муфтовый универсальной установки, резьба 1/2" В-В, для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +110°С PN 16, DN 15	шт.	1	15 799	15799
135	С1242-404-803 242-404-0803 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15 799	15799
136	У6114-203-201 6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	2 311	4622
137	С1242-303-1101 242-303-1101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	19 187	19187
138	С1242-303-1102 242-303-1102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	21 892	21892
139	У6114-103-312 6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	4 748	118700
						Труба напорная из полипропилена PP-R
140	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24,75	362	8960
141	У6114-103-313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	5 063	227835

142	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	44,55	362	16127
143	У6114-103-314 6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	5 453	163590
144	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	29,7	586	17404
146	У6111-101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	100	1 886	188600
147	С1234-303-0308 234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, .Iст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 13 мм диаметром 28 мм	м	27,5	394	10835
148	С1234-303-0310 234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, .Iст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 13 мм диаметром 35 мм	м	49,5	470	23265
149	С1234-303-0312 234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, .Iст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 13 мм диаметром 42 мм	м	33	515	16995
150	С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	6	20	120
151	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	12	24	288
152	С1241-211-1103 241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	8	55	440
153	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	2	18	36
154	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	4	34	136
155	С1241-208-2503 241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	8	53	424
156	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х32	шт.	2	136	272
157	С1261-301-221 261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	350	549	192150
158	У6114-102-502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,16	3 728	4324
159	С1212-401-0104 212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0000928	24 089	2
160	У6114-102-503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,52	4 301	6538
161	С1212-401-0104 212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0001824	24 089	4
162	С1241-102-0134 241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	1,16	1 261	1463
163	С1241-102-0148 241-102-0148 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	1,52	1 475	2242
164	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	6	439	2634
165	С1241-211-2005 241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х3/4	шт.	6	667	4002

Хомуты со штоком

Гильзы Д50,65

166	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2	шт.	9	353	3177
167	С1241-211-1605 241-211-1605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х3/4	шт.	9	547	4923
	Раздел 2.	Вентиляция				4739455,00
	Подраздел 2.6.	Воздуховоды				3930574,00
180	У6118-101-402 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	38,5	8 979	345692
181	С1261-302-0115 261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	38,5	3 506	134981
182	У6118-101-403 6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	18,5	8 488	157028
183	С1261-302-0115 261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	18,5	3 506	64861
184	У6118-101-410 6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	20	6 914	138280
185	С1261-302-0116 261-302-0116 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	20	3 956	79120
186	У6118-101-401 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной сбтали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	20,096	8 979	180442
187	С1261-302-0110 261-302-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м²	20,096	3 776	75883
188	У6118-101-404 6118-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,925	9 082	35647
189	С1261-302-0111 261-302-0111 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м²	3,925	4 038	15849
190	С1246-303-0307 246-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 600 мм	шт.	6	8 776	52656
191	С1246-303-0308 246-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1000 мм	шт.	6	9 262	55572
192	С1246-303-0301 246-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Отвод из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 160 мм	шт.	4	5 392	21568
193	С1246-303-0302 246-303-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 315 мм	шт.	1	7 870	7870
194	У6118-101-410 6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Переходы П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	20	6 914	138280
195	С1261-302-0116 261-302-0116 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	20	3 956	79120
196	У6111-101-1801 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	100	5 108	510800
197	С1234-304-0408 234-304-0408 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, , lст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м²	110	16 317	1794870

198	С1246-301-502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	40	775	31000
208	У6118-204-101 6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 889	4889
209	У6118-204-102 6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6 166	6166
	Подраздел 2.7.	Холодоснабжение приточных установок				450396,0
210	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Фреонопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	20	4 313	86260
211	С1241-707-101 241-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 толщина стенки 0,68	м	10	965	9650
212	С1241-707-103 241-707-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 толщина стенки 0,60	м	10	1 767	17670
213	У6111-101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	1 886	37720
214	С1234-303-0203 234-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	22	171	3762
215	СПрайс ТОО"СКИВ НС". *НДИС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СПрайс*	Воронка капельная для сбора конденсата HL 21 (дренажная помпа).	шт	2	111 800,7	223601
216	У6114-103-312 6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конденсатопровод, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4 748	47480
217	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	9,9	217	2148
218	У6111-101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	1 886	18860
219	С1234-303-0210 234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	11	295	3245
	Подраздел 2.17.	Материалы				358485,0
236	СПрайс ТОО"СКИВ НС". *НДИС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СПрайс*	Воронка капельная для сбора конденсата HL 21 (дренажная помпа).	шт	2	111 800,7	223601
237	У6114-103-312 6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конденсатопровод, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4 748	47480
238	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	9,9	217	2148
239	У6111-101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	1 886	18860
240	С1234-303-0210 234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	11	295	3245
241	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	8 746	17492
242	С1242-207-1901 242-207-1901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-11), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 137	4274

243	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	2	439	878
244	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	2	353	706
245	С1217-103-102 217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,2	13 581	2716
246	С1243-907-4402 243-907-4402 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	м	100	273	27300
247	С1261-105-654 261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1 957	9785
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16712468,00**
		в том числе оборудование				326746
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				1130615
		Итого				17843083
		Сметная прибыль 5%				875817
		Непредвиденные работы и затраты-5%				892154
		Итого с метных ценах				19611054
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				17478940
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				4448571
		Итого				21927511
		Тендерная скидка 2%				21487723,98
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				2578526,88
		Всего по Акту				**24066250,86**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Бексултанов Арман Еркинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____ Кузенкова Жанна Анатольевна

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Наименование объекта - Административное здание
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-03)

на Водопровод и канализацию

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Водопровод				**1036928,00**
		Подраздел 1.1. Водомерный узел				**137024,0**
1	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	10 832	10832
2	С1244-301-401 244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788	24788
3	Ц13-121501-0205 1312-1501-0205 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Фильтр.Монтаж оборудования	шт.	2	1 506	3012
4	С1242-404-1203 242-404-1203 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	7 574	7574
5	С1242-404-1103 242-404-1103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	6 443	6443
6	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	8 746	34984
7	С1242-207-1901 242-207-1901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 137	2137
8	С1242-207-1903 242-207-1903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	5 233	15699
9	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 325	2650
10	С1261-302-0273 261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
11	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	2	6 835	13670

12	С1241-205-1104 241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	1,98	590	1168
14	С1241-211-2008 241-211-2008 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	5	810	4050
15	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	1	439	439
16	С1241-211-1608 241-211-1608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	5	687	3435
17	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	1	353	353
18	С1241-210-1001 241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	25	50
	Подраздел 1.2.	Холодное и горячее водоснабжение(В1,Т3)				899904,00
19	Ч6115-0301-0201 6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17 672	17672
20	513-106-106 513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	76 539	76539
21	Ч6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	15	5 798	86970
22	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	14,85	217	3222
23	Ч6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	10	6 261	62610
24	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	9,9	362	3584
25	Ч6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	40	6 835	273400
26	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	39,6	586	23206
27	Ч6114-0103-0313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	15	5 063	75945
28	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	14,85	217	3222
29	Ч6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	10	6 261	62610
30	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	9,9	362	3584
32	Ч6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	10	8 746	87460
33	С1242-207-1901 242-207-1901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 137	8548
34	С1242-207-1902 242-207-1902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 534	14136

35	С1242-307-0503 242-307-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 25, PN 25	шт.	1	9 267	9267
36	С1242-207-1903 242-207-1903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 233	5233
37	С1241-211-2008 241-211-2008 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	1	810	810
38	С1241-211-2005 241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	4	667	2668
39	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	4	439	1756
40	С1241-211-1605 241-211-1605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	4	547	2188
41	С1241-211-1608 241-211-1608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	1	687	687
42	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	5	353	1765
43	С1241-208-2503 241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	7	53	371
44	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	34	272
45	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12	18	216
46	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	36	72
47	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	5	50	250
48	Х6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	25	1 886	47150
49	С1234-303-0308 234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	16,5	394	6501
50	С1234-303-0310 234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	11	470	5170
51	Х6114-0102-0502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	(Гильзы)Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2,58	3 708	9567
52	С1241-102-134 241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	2,58	1 261	3253
	Раздел 2.	Канализация				154278,00
53	Х6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10	3 404	34040
54	С1241-203-0401 241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	9,98	463	4621
55	Х6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	25	3 274	81850
56	С1241-203-0408 241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	24,95	903	22530

57	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	72	360
58	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	189	567
59	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	277	1662
60	С1241-212-601 241-212-0601 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	1	1 270	1270
61	С1241-220-204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653	653
62	С1241-213-701 241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	56	280
63	С1241-213-704 241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	136	680
64	С1241-216-201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	69	690
65	С1241-216-203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	25	203	5075
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1191206,00
		в том числе оборудование				76539
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				76912
		Итого				1268118
		Сметная прибыль 5%				59579
		Непредвиденные работы и затраты-5%				63406
		Итого с метных ценах				1391103
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				1239862
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				315558
		Итого				1555420
		Гендерная скидка 2%				1524223,78
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				182906,85
		Всего по Акту				1707130,64

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Нурымбев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Бекболатов Арман Еркинович

Проектная организация:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____ Кузенкова Жанна Анатольевна

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

Наименование объекта - Административное здание
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-04)

на Внутреннее газоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Внутреннее газооборудование**				**100589,73**
1	У6117-0301-0303 6117-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных, диаметр до 100 мм	шт.	1	30 315	30315
2	СОО Аквагаз. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТОО*	Клапан термочувствительный запорный УЗТГ(КТЗ) Ду100.	шт	1	70 274,73	70275
	Раздел 2.	**Узел учета**				**76734,00**
5	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,062865	631 792	39718
6	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	0,062865	138 553	8710
7	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1,697355	255	433
8	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,697355	437	742
9	С1214-201-102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0418673	439 147	18386
10	С1214-101-201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0235123	371 920	8745
	Раздел 3.	**Монтажные работы**				**378213,00**
11	Ц13-120201-0410 1312-0201-0410 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	2	8 719	17438

12	С1241-102-177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,008	3 789	7608
13	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0024	3 635 888	8726
14	С1241-114-123 241-114-0123 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	2	1 557	3114
15	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	31 764	63528
16	С1242-103-303 242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	119 464	238928
17	С1217-101-101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,472	1 092	5975
18	С1241-116-310 241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	19456
19	С1241-703-0120 241-703-0120 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100- (10;16)-ПОН	1000 шт.	0,004	180 818	723
20	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	2,889	510	1473
21	У6111-0501-0519 6111-0501-0519 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-16	м²	2,889	980	2831
25	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	Опора Ду 100-0,8м-2шт т конструкций	0,00516	412 717	2130
26	С1222-525-301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00516	1 184 085	6110
27	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,13932	255	36
28	У6111-0501-0519 6111-0501-0519 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-16	м²	0,13932	980	137
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
		в том числе оборудование				555536,73
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				0
		Итого				38332
		Сметная прибыль 5%				593869
		Непредвиденные работы и затраты-5%				29693
		Итого с метных цена х				29693
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				653256
		в том числе на II квартал 2025 года. доля 80%. к=1,1141				
		в том числе на III квартал 2025 года. доля 20%. к=1,1342				582234
		Итого				148185
						730418

	Гарантийная скидка 2%			715768,62
	Налог на добавленную стоимость - 12 %			85892,23
	Всего по Акту			801660,85

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мадыбасв Е.М.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Бексултанов Арман Еркинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСтрой Эксперт".

Инженер _____ Кучеткова Жанна Анатольевна

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

Наименование объекта - Административное здание
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-05)

на Электроосвещение и электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
56	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	1 362	40860
57	С1241-207-0203 241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10,1	111	1121
58	С1241-207-1703 241-207-1703 *СпрСЦ 05.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	20,2	204	4121
59	У6119-0101-0103 6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	30	515	15450
60	У6119-0101-0108 6119-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	563	219	123297
61	С1243-106-501 243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	300	306	91800
62	С1243-106-502 243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	200	481	96200
63	С1243-106-902 243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	38	772	29336
64	С1243-106-903 243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	20	1 191	23820
65	С1243-106-904 243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	11	1 740	19140
66	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8 486	8486
67	С1247-204-3001 247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5 329	5329
68	У6119-0201-0102 6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	30	1 612	48360

69	С1243-201-3903 243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	м	30	407	12210
70	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	10 850	65100
71	У6124-0203-0304 6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	1 365	27300
72	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	23	1 736	39928
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					651858,00
		в том числе оборудование				0
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				44978
		Итого				696836
		Сметная прибыль 5%				34842
		Непредвиденные работы и затраты-5%				34842
		Итого с метных ценах				766520
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				683184
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				173877
		Итого				857061
		Тендерная скидка 2%				839871,56
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				100784,59
		Всего по Акту				940656,15

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

Руководитель _____ Ульянов Е.М.

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Бекетаганов Арман Еркинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____ Кузенкова Жанна Анатольевна

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актобинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

нование объекта - Дымовая труба

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 03-01)

на Дымовая труба

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции металлические дымовой трубы. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,92675	675 969	2654361
2	Е11-090607-0102 1109-0607-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные.Монтаж	т	3,92675	388 076	1523877
10	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности ствола, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м^3 изоляции	3,12	127 633	398215
11	С1234-201-106 234-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м^3	3,2136	50 117	161056
12	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции листовые отводов дымохода. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,42005	675 969	959910
13	Е11-090607-0102 1109-0607-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Металлоконструкции отводов дымохода.Монтаж	т	1,42005	388 076	551087
19	С1246-302-1409 246-302-1409 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 355 мм	шт.	1	31 075	31075
20	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности ствола, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м^3 изоляции	1,5684	127 633	200180
21	С1234-201-106 234-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м^3	1,615452	50 117	80962
22	Е11-090701-0104 1109-0701-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,62264	611 960	2216911

23	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 *РСНБ РК 2022 Кт́р и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Металлоконструкции элементов башни. Монтаж	т конструкций	3,62264	455 065	1648537
						Деталь М
30	С1214-101-201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0627328	371 920	23332
32	У6111-0501-0516 6111-0501-0516 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 за 2 раза	м2	242,17488	1 659	401768
33	У6111-0501-0511 6111-0501-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХП-799 за 2 раза	м2	242,17488	804	194709
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
		в том числе оборудование				11045980,00
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				0
		Итого				762173
		Сметная прибыль 5%				11808153
		Непредвиденные работы и затраты-5%				590408
		Итого с метных ценах				590408
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				12988968
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				11576807
		Итого				2946417
		Тендерная скидка 2%				14523225
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				14231940.80
		Всего по Акту				1707832.90
						15939773,69

Заказчик:
Государственное учреждение [illegible] строительства, архитектуры и градостроительства [illegible] области

Руководитель ____________ [illegible]алиев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт ____________ Бексултанов Арман Еркинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор ____________ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСтрой[illegible]"

Инженер ____________ Кузнецова Жанна Анатольевна

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 04-01)

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Оборудование**				**1073267,00**
43	**Ц13-131201-0101 1313-1201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Дизель-генератор стационарный. Монтаж оборудования**	т	0,638	693 986	442763
45	**У6124-0104-0201 6124-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шкаф автоматического ввода резерва. Монтаж оборудования**	шкаф	1	94 691	94691
46	**Прайс ТОО"SKALA GROUP.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Прайс ТОО"SKALA GROUP. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Шкаф автоматического ввода резерва ЩАВР 80А-3.**	шт.	1	367 040,49	367040
47	**У6124-0303-0405 6124-0303-0405** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ящик вводно-учетный ЯВУ, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	шт.	1	17 560	17560
48	**Прайс ТОО"SKALA GROUP.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Прайс ТОО"SKALA GROUP. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Ящик вводно-учетный ЯВУ 5-220 IP54 УХЛ в составе: многотарифный прибор учета Меркурий 230АРТ 3ф,380В, вводной автоматический выключатель ВА57-35 200А, трансформатор тока 100/5 - 3шт.**	шт.	1	151 212,97	151213
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1073267,00**
		в том числе оборудование				**518253**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				38296
		Итого				1111563
		Сметная прибыль 5%				29665
		Непредвиденные работы и затраты-5%				55578
		Итого с метных ценах				1196807
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				1066690
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				271484

		Итого			1338173
		Сметная скидка 2%			1311334,43
		Налог на добавленную стоимость - 12 %			157360,13
		Всего по Акту			1468694,57

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мухдыбаса Г. М.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Бексултанов Арман Еркинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____ Кузенкова Жанна Анатольевна

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Наименование объекта - Газопровод высокого давления(подземный и надземный)
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 06-02)

на Газопровод высокого давления(подземный и надземный)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Подземный газопровод (полиэтилен)				**184414,00**
1	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**4,17**	**479**	**1997**
9	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**0,32**	**7 530**	**2410**
10	У6121-105-403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,004**	**1 391 819**	**5567**
11	С1241-202-210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**4,04**	**1 085**	**4383**
	Аварийный запас					
12	С1241-202-210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**1,01**	**1 085**	**1096**
14	Е11-220801-205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**6**	**4 437**	**26622**
15	С1241-208-1806 241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1**	**3 250**	**3250**
16	С1241-211-606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**4**	**1 314**	**5256**
17	С1241-210-611 241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	**шт.**	**1**	**4 337**	**4337**
18	У6123-0202-0205 6123-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 250 мм**	**шт.**	**1**	**80 168**	**80168**
19	С1241-211-615 241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм**	**шт.**	**2**	**15 063**	**30126**
20	С1241-209-348 241-209-0348 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63х225 мм**	**шт.**	**1**	**19 202**	**19202**

	Раздел 2. Надземный газопровод высокого давления II категории (сталь)					245651,0
				Прокладка трубопровода		
35	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0055	2 860 114	15731
36	С1241-102-140 241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	5,522	1 952	10779
37	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0045	3 635 888	16362
38	С1241-112-127 241-112-0127 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	3	1 015	3045
39	С1241-114-123 241-114-0123 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 557	1557
40	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 094	12188
41	С1242-103-301 242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996	115992
42	С1217-101-101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,736	1 092	2988
43	С1241-116-307 241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9660
44	С1241-703-114 241-703-0114 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50- (10-40)-ПОН	1000 шт.	0,004	99 450	398
				Опора Ду50-2.2м-2шт		
50	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м³	0,5	11 543	5772
51	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	0,492	3 824	1881
52	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,08	55 081	4406
53	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзм=1,11 Изм. в доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,028114	412 717	11603
54	С1222-525-301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,028114	1 184 085	33289
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				430065,00
		в том числе оборудование				0
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				29674
		Итого				459739
		Сметная прибыль 5%				22987
		Непредвиденные работы и затраты-5%				22987
		Итого с метных ценах				505713
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				

		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				450732
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				114716
		Итого				565448
		Непредвиденные затраты 2%				554107,43
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				66492,89
		Всего по Акту				**620600,32**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Абдильбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Бексултанов Арман Еркинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт".

Инженер _____ Кузенкова Жанна Анатольевна

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 06-03)

на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Водопровод**				**517039,4**
					Футляр стальной 219х4 -4м-1шт	
1	У6121-0103-0106 6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,004	4 110 448	16442
2	С1241-102-226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,016	8 607	34566
3	У6121-0201-0142 6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,004	10 056 960	40228
4	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4	5 495	21980
5	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,25*	**Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	17 479	17479
	Подраздел 1.1.	**Устройство железобетонных колодцев д.1,5 м (2 шт)**				**386344,36**
6	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,735	76 728	133123
7	С1225-101-602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	29 285	29285
8	С1225-101-108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	16 338	16338
9	С1225-101-109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	22 156	44312

10	С1225-101-610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34 284	34284
11	С1225-101-201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7 586	7586
12	У6105-201-302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.9, Ктр=1.1*	Кладка стен приямков и каналов. *Кладка стен криволинейного очертания, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.*	м3	0,011	36 498	401
13	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,00264	21 275	56
14	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0044	77 044	339
15	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,71552	4 168	57166
16	С1244-201-304 244-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	10 517	10517
17	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,53	17 657	9358
18	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,66	43 429	28663
19	С1261-107-626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	19	785	14915

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		517039,4
	в том числе оборудование		0
	Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%		35676
	Итого		552715
	Сметная прибыль 5%		27636
	Непредвиденные работы и затраты-5%		27636
	Итого сметных ценах		607987
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса		
	в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141		541886
	в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342		137916
	Итого		679802
	Генеральная скидка 2%		666167,56
	НДС на добавленную стоимость - 12 %		799410,11
	Всего по Акту		746107,67

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мухамбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Инженер _____ Бексултанов Арман Еркинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____ Кузенкова Жанна Анатольевна

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		298	11.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**108 474 067,47**	**19 387 117,09**			**2 608 762,00**				**2 639 505,49**	**24 635 384,59**
Акт приемки выполненных работ №16		10 446 405,19			0				1 253 568,62	11 699 973,81
Акт приемки выполненных работ №17		595 331,58			71 620				80 034,19	746 985,77
Акт приемки выполненных работ №18		41 605,89			0				4 992,71	46 598,60
Акт приемки выполненных работ №19		615 260,50			2 537 142				378 288,30	3 530 690,80
Акт приемки выполненных работ №20		4 887 272,26			0				586 472,67	5 473 744,94
Акт приемки выполненных работ №21		2 243 770,16			0				269 252,42	2 513 022,57
Акт приемки выполненных работ №22		380 057,67			0				45 606,92	425 664,59
Акт приемки выполненных работ №23		177 413,85			0				21 289,66	198 703,51

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Ауздыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт: Бексултанов Арман Еркинович _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Пурымбет Н.Н.**

Авторский надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

нование объекта - Административное здание

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №16 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-01-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Стены**				
	Подраздел 1.1.	**Наружные стены**				**1024020,00**
						1024020,00
1	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из газоблоков толщ.400мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**4**	**27 813**	**111252**
2	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены из газоблоков толщ.400мм. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м**	**м³ кладки**	**10**	**25 677**	**256770**
3	С1213-301-0103 213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	**м³**	**14,652**	**27 423**	**401802**
6	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м³ кладки**	**3,6264**	**70 096**	**254196**
	Раздел 5.	**Перемычки АС-21**				**284974,00**
71	У6111-0503-0103 6111-0503-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Очистка металлическим песком со снятием окалины**	**м²**	**31,42638**	**9 068**	**284974**
	Раздел 7.	**Проемы (АС-10)**				**1229759,00**
						Двери
80	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**3,78**	**11 462**	**43326**
81	С1223-207-0201 223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**м²**	**3,78**	**64 046**	**242094**
82	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м²**	**51,24**	**5 860**	**300266**

83	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ	м²	5,88	14 666	86236
84	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ	м²	45,36	12 298	557837
	Раздел 9.	**Полы 1-го этажа**				**435959,00**
		Тип 1				
109	У6111-0403-0602 6111-0403-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция из фанеры. Устройство	м² изолируемой поверхности	47,1	348	16391
110	С1215-301-105 215-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	м²	48,513	1 857	90089
111	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	47,1	6 110	287781
112	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	58,4	714	41698
	Раздел 10.	**Полы 2-го этажа**				**1153207,00**
		Тип 1				
125	У6111-0403-0602 6111-0403-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция из фанеры. Устройство	м² изолируемой поверхности	126,9	348	44161
126	С1215-301-105 215-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	м²	130,707	1 857	242723
127	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	126,9	6 110	775359
128	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	127,4	714	90964
	Раздел 12.	**Внутренняя отделка 1-го этажа (АС22)**				**1878818,0**
143	У6112-0501-0103 6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки Армстронг. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	182,8	10 278	1878818
	Раздел 13.	**Внутренняя отделка 2-го этажа (АС22)**				**2017571,0**
158	У6112-0501-0103 6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки Армстронг. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	196,3	10 278	2017571
	Раздел 14.	**Элементы перегородок в санузлах**				**83566,00**
168	Е11-340108-0301 1134-0108-0301 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,11 Нов.*	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м² площади	3,21	14 305	45919
169	Е11-340108-0704 1134-0108-0704 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,11 Нов.*	Панель из ДСП с пластиковым покрытием	м² поверхности	3,21	8 087	25959
		Металлическая консоль МК-3				
170	С1222-526-0101 222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,00492	997 955	4910

Фурнитура ручная запорная (ручная кнопка,защелка,навес)						
171	С1223-504-0104 223-504-0104 *РСПБ РК 2022*	Фурнитура дверная запорная	комплект	1	6 778	6778
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		в том числе оборудование				**8 107 874,00**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				0
		Итого				559443
		Сметная прибыль 5%				8667317
		Непредвиденные работы и затраты-5%				433366
		Итого с метных ценах				433366
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				9534049
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				8497507
		Итого				2162704
		Тендерная скидка 2%				10660211
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				10446405.19
		Всего по Акту				1253568.62
						11699973,81

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мусыбаев Е.М.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ **Бексултанов Арман Еркинович**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Форма 2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

нование объекта - Административное здание

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №17 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-02)

на Отопление и вентиляцию

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Отопление**				
	Подраздел 1.1.	**Радиаторное отопление**				**525316,00**
	Монтажный комплект для радиаторов					**525316,00**
43	**У6114-0401-0101 6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**695**	**351**	**243945**
44	**У6114-0401-0102 6114-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20**	**352**	**7040**
	Подраздел 1.3.	**Арматура**				**3510,00**
111	**У6114-0401-0101 6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**10**	**351**	**3510**
	Подраздел 1.4.	**Теплоснабжение калориферов**				**270821,00**
124	**У6116-501-101 6116-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2**	**78 553**	**157106**
125	**С1217-101-401 217-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**4,4**	**1 590**	**6996**
126	**Коммерческое предложение ТОО Киат ЛТД.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Коммерческое предложение ТОО Киат ЛТД. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Насос циркуляционный DAB A25/130 Q=0,52м^3/ч H=2m N=31вт 1680 об/мин.**	**шт**	**1**	**43 271,83**	**43272**
127	**Коммерческое предложение ТОО Киат ЛТД.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Коммерческое предложение ТОО Киат ЛТД. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Насос циркуляционный DAB A25/130 Q=0,24м^3/ч H=2,3m N=31вт 1680 об/мин.**	**шт**	**1**	**28 347,46**	**28347**
						Труба напорная из полипропилена PP-R

145	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ГСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	351	35100
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		в том числе оборудование				**525316,00**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				**71620**
		Итого				31305
		Сметная прибыль 5%				556621
		Непредвиденные работы и затраты-5%				24250
		Итого с метных ценах				27831
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				608702
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				542524
		Итого				138078
		Гендерная скидка 2%				680602
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				666951,58
		Всего по Акту				80034,19
						746985,77

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мутыбаев Е.М.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа":

Эксперт _____ **Бексултанов Арман Еркинович**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Пурымбет Н.Н.**

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт".

Инженер _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Заказчик:
Подрядчик:
пование стройки -
нование объекта -
Договор подряда № 298 от 11.09.2024 г.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Товарищество с ограниченной ответственностью " АСК-7НС "
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г.Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Административное здание

Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №18 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-03)

на Водопровод и канализацию

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Водопровод				
	Подраздел 1.1.	Водомерный узел				32292,00
13	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2	351	702,0 702
	Подраздел 1.2.	Холодное и горячее водоснабжение(В1,Т3)				31590,00
31	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	90	351	31590
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		в том числе оборудование				32292,00
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				0
		Итого				2228
		Сметная прибыль 5%				34520
		Непредвиденные работы и затраты-5%				1726
		Итого сметных ценах				1726
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				37972
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1,1141				
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1,1342				33844
		Итого				8614
		Тендерная скидка 2%				42457
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				41605,89
		Всего по Акту				4992,71
						46598,60

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель ____________ Мамбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа":
Эксперт ____________ Бекесултанов Арман Еркинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор ____________ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт",
Инженер ____________ Кузенкова Жанна Анатольевна

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

нование объекта - Административное здание

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №19 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-04)

на Внутреннее газоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Узел учета**				**2661471,00**
3	**Ц13-370101-203 1337-0101-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**124 329**	**124329**
4	**Прайс ТОО"Аквагаз".** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Прайс ТОО"Аквагаз". НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмаш=0,982*	**ГРУ-13-1НУ4 с кат.Ду50. РСГ Сигнал-50-G65. Корректор m Elcor с GSM.**	**шт**	**1**	**2 537 142,2**	**2537142**
	Раздел 3.	**Монтажные работы**				**56879,00**
22	**Е11-250210-0101 1125-0210-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,002**	**2 254 953**	**4510**
						Контроль стыков
23	**Е11-250211-0101 1125-0211-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1**	**51 933**	**51933**
24	**С1261-107-511 261-107-0511** *РСНБ РК 2022*	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**1,04**	**419**	**436**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**2718350,00**
		в том числе оборудование				**2537142**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				12503
		Итого				2730853
		Сметная прибыль 5%				9686
		Непредвиденные работы и затраты-5%				136543

		Итого с метных ценах				2877082
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				2564285
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				652637
		Итого				3216922
		Тендерная скидка 2%				3152402,50
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				378288,30
		Всего по Акту				**3530690,80**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мухамаев Е.М.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ **Бекмуханов Арман Еркинович**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет П.Н.**

Авторский надзор

ТОО "АктобеСтройЭксперт".

Инженер _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

нование объекта - Административное здание

Договор подряда № 298 от 11.09.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №20 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 02-01-04-06)

на Системы связи

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Пожарная сигнализация				935151,00
13	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	471,6	1 356	639490
14	С1241-207-0301 241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	464,6	45	20907
15	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	0,606	88	53
16	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	471	425	200175
17	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	55	299	16445
18	У6119-0101-0107 6119-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый следующий проложенный провод к норме 6119-0601- 0102	м	29	147	4263
19	С1243-305-0301 243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	526	86	45236
20	С1243-105-501 243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	25	326	8150
21	С1243-802-102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	4	108	432
	Раздел 2.	Светозвуковое оповещение о пожаре				73095,00
34	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	0,6	1 356	814
35	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	0,606	88	53
36	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	72	425	30600
37	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	40	299	11960

38	С1243-305-303 243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	112	118	13216
39	У6125-0602-0501 6125-0602-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	6	2 572	15432
40	С 1247-202-0601 247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	6	170	1020
	Раздел 3.	Охранная сигнализация				1438355,00
56	У6119-302-102 6119-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	56	1 196	66976
57	С1243-907-105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	57,68	129	7441
58	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	688,6	1 356	933742
59	С1241-207-0301 241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	694,88	45	31270
60	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	0,606	88	53
61	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	688	425	292400
62	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	56	299	16744
63	У6119-0101-0107 6119-0101-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый следующий проложенный провод к норме 6119-0601- 0102	м	29	147	4263
64	С1243-305-0301 243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	744	86	63984
65	С1243-105-501 243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	25	326	8150
66	С1243-802-102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	4	108	432
67	С1261-107-991 261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1 720	5	8600
68	С1241-221-101 241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	860	5	4300
	Раздел 4.	Телефонизация				167668,00
78	С1241-207-0301 241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	284,82	45	12817
79	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	0,303	88	27
80	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	282	425	119850
81	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	30	299	8970
82	С1243-303-411 243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	312	42	13104
83	С1261-107-991 261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1 720	5	8600
84	С1241-221-101 241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	860	5	4300
	Раздел 5.	Локальная сеть				178938,00
104	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	83	1 356	112548
105	С1241-207-0301 241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	83,83	45	3772

106	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	83	425	35275
107	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	21	299	6279
108	У6119-0101-0107 6119-0101-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый следующий проложенный провод к норме 6119-0601- 0102	м	24	147	3528
109	С1243-304-102 243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	128	137	17536
	Раздел 6.	Телевидение				7106,00
121	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	4	1 464	5856
122	С1243-302-101 243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	10	125	1250
	Раздел 7.	Видеонаблюдение				690589,00
153	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	306	1 356	414936
154	С1241-207-0301 241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	303	45	13635
155	С1241-207-1703 241-207-1703 *СорСЦ 05 2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	6,06	204	1236
156	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	306	425	130050
157	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	2	299	598
158	У6119-0101-0107 6119-0101-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый следующий проложенный провод к норме 6119-0601- 0102	м	322	147	47334
159	С1243-304-102 243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	315	137	43155
160	С1243-802-102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм2	м	315	108	34020
161	С1261-107-991 261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	750	5	3750
162	С1241-221-101 241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	375	5	1875
	Раздел 8.	Автоматическое пожаротушение				302306,00
187	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	84	1 356	113904
188	С1241-207-0301 241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	84,84	45	3818
189	С1261-107-991 261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	105	5	525
190	С1241-221-101 241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	210	5	1050
191	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	48	425	20400
192	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	84	299	25116
193	У6119-0101-0107 6119-0101-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый следующий проложенный провод к норме 6119-0601- 0102	м	296	147	43512
194	С1243-305-0405 243-305-0405 *СорСЦ 05 2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4x0,5	м	4	268	1072

195	С1243-305-0301 243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСвг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	85	86	7310
196	С1243-105-501 243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	29	326	9454
197	С1243-802-102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	149	108	16092
198	С1243-305-0112 243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	м	161	373	60053
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
		в том числе оборудование				**3793208,00**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				**0**
		Итого				261731
		Сметная прибыль 5%				4054939
		Непредвиденные работы и затраты-5%				202747
		Итого с метных ценах				202747
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				4460433
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				3975495
		Итого				1011805
		Тендерная скидка 2%				4987300
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				4887272,26
		Всего по Акту				586472,67
						5473744,94

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Нурымбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Бекмуратанов Арман Еркинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____ Кузенкова Жанна Анатольевна

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " АСК-7НС "

Форма 2В

нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

нование объекта - Дымовая труба

Договор подряда № 298 от 11.09.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №21 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 03-01)

на Дымовая труба

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
31	У6111-0503-0101 6111-0503-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности внутренние оборудования и труб. Очистка металлическим песком**	м²	242,17488	7 191	1741480
						Деталь М
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**1741480,00**
		в том числе оборудование				**0**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6.9%				120162
		Итого				1861642
		Сметная прибыль 5%				93082
		Непредвиденные работы и затраты-5%				93082
		Итого с метных ценах				2047806
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141				1825169
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342				464524
		Итого				2289693
		Бендерная скидка 2%				2243770.16
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				269252.42
		Всего по Акту				**2513022,57**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мизамбаев Е.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа"
Эксперт _____ Бексултанов Арман Еркинович

Авторский надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Инженер _____ Кузенкова Жанна Анатольевна

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №22 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 04-01)

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Оборудование**				**294978,00**
	Подраздел 2.1.					**75073,00**
49	**У6101-0102-0102 6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**6,6**	**479**	**3161**
50	**У6101-0106-0102 6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**5,94**	**93**	**552**
51	**У6124-0203-0202 6124-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**14**	**1 513**	**21182**
52	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**7 373**	**44238**
53	**У6124-0203-0201 6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**4**	**1 272**	**5088**
54	**У6124-0203-0305 6124-0203-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**0,12**	**1 736**	**208**
55	**С1261-404-555 261-404-0555** *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177- 2017**	**шт.**	**4**	**161**	**644**
	Подраздел 2.2.	**Заземление и молниезащита котельной**				**219905,00**
56	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм длиной 3м. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**6 219**	**31095**
57	**У6124-0203-0202 6124-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**30**	**1 513**	**45390**
61	**У6124-0203-0308 6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**50**	**2 222**	**111100**
62	**С1243-142-0313 243-142-0313** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2**	**м**	**50**	**595**	**29750**

63	С1243-902-1002 243-902-1002 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0.2	12 851	2570
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**294978.00**
		в том числе оборудование				**0**
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6.9%				20353
		Итого				315331
		Сметная прибыль 5%				15767
		Непредвиденные работы и затраты-5%				15767
		Итого с метных ценах				346865
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года. доля 80%. к=1.1141				309154
		в том числе на III квартал 2025 года. доля 20%. к=1.1342				78683
		Итого				387836
		Тендерная скидка 2%				380057.67
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				45606.92
		Всего по Акту				425664.59

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мухабаев Е.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Бекмуханов Арман Еркинович

Авторский надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт".

Инженер _____ Кузенкова Жанна Анатольевна

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

нование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

нование объекта - Газопровод высокого давления(подземный и надземный)

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №23 за март месяц 2025 года
(Локальная смета 06-02)

на Газопровод высокого давления(подземный и надземный)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Подземный газопровод (полиэтилен)				**68881,00**
2	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	0,417	3 824	1595
3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	3,753	93	349
4	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	3,753	610	2289
5	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , ТЧ 6125, 1, подразд.07, группа 04, п.9*	Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км	0,005	75 686	378
6	С1249-101-201 249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	5	18	90
7	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , ТЧ 6125, 1, подразд.07, группа 04, п.9*	Прокладка провода спутника, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км	0,005	75 686	378
8	С1243-141-102 243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,005	24 738	124
	Аварийный запас					
13	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2 461	2461
						Футляр 159х4 0,9м
21	У6121-0103-0105 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных труб диаметр труб 150 мм	км	0,0009	3 164 094	2848
22	У6121-0201-0141 6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0009	7 705 287	6935
23	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	0,9	5 495	4946
24	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,1875*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 159 мм	шт.	1	13 046	13046
25	С1241-102-218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,9036	5 685	5137
	Выход газопровода из земли					
26	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера	шт.	1	22 535	22535
27	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1 511	76
28	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00015	371 920	56

29	С1252-207-2039 252-207-2039 *СарСЦ 05 2024*	Болт М12 с гайкой	шт.	1	1 139	1139
30	У6121-103-101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка из стальных труб диаметр труб до 50 мм	км	0,0008	1 869 807	1496
31	С1241-101-0102 241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	409	327
32	У6121-0201-0137 6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб до 50 мм	км	0,0008	3 319 385	2656
33	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024,* *ТЧ 6125, 1, подразд.07, группа 04, п.9*	Прокладка провода спутника, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км	0,0002	75 686	15
34	С1243-141-102 243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,0002	24 738	5
	Раздел 2.	Надземный газопровод высокого давления II категории (сталь)				68817,0
				Прокладка трубопровода		
45	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	2,086155	510	1064
46	У6111-0501-0519 6111-0501-0519 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-16	м²	2,086155	980	2044
47	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кинр и Кэм=1,11*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0055	2 254 953	12402
				Контроль стыков		
48	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кинр и Кэм=1,11*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	51 933	51933
49	С1261-107-511 261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,04	419	436
				Опора Ду50-2,2м-2шт		
55	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,759078	255	194
56	У6111-0501-0519 6111-0501-0519 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-16	м²	0,759078	980	744
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				137698,00
		в том числе оборудование				0
		Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				9501
		Итого				147199
		Сметная прибыль 5%				7360
		Непредвиденные работы и затраты-5%				7360
		Итого с метных ценах				161919
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса				
		в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1,1141				144315
		в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1,1342				36730
		Итого				181045
		Тендерная скидка 2%				177413,85
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				21289,66
		Всего по Акту				198703,51

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Зимбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа";

Эксперт _____ Бексултанов Арман Еркинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7ПС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер _____ Кузенкова Жанна Анатольевна