Заказчик : **Государственное учреждение "Мангистаууский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода к новым жилым домам в селе Шетпе Мангистауского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договора № 29 от 24. 09. 2024г. Доп согл. №29/1 от 06.11.2024г. Доп согл. №29/2 от 27.12.2024г. Доп согл. №29/3 от 21.04.2024г.**

Акт выполненных работ № 2
за апрель месяц 2025 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

ред. 2023.10. Э 740

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения										
		Подраздел 1. Трубопроводы и фитинги										
1	**6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Гидранты пожарные.Установка**	**шт.**	**4**		**14 465**	**597**	**57860**	**2388**	**12636**	--	**57860**
						10 709	**201**	**42836**	**804**		--	
1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,8928	7,5712	5 658		42838				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,052	0,208							
1.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0208	0,0832		14 521		1208			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0208	0,0832		4 701,0		391			
1.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0312	0,1248		9 446		1179			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0312	0,1248		3 291,0		411			
1.5	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,06	0,24	1 958				470		
1.6	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0112	1 086 502				12169		
2	**244-404-0104 РСНБ РК 2022**	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**	**шт.**	**4**		**67 175**	--	**268700**	--	**268700**	--	**268700**
						--	--	--	--		--	
3	**7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.**	**Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/**	**шт.**	**4**		**4 338**	--	**17352**	--	**1200**	--	**17352**
						4 038	--	**16152**	--		--	
3.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7176	2,8704	5 627		16152				
3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00048	0,00192	624 577				1199		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00048	0,00192	624 577				1199		
4	**261-401-0327 РСНБ РК 2022**	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/**	**100 шт.**	**0,04**		**152 037**	**--**	**6081**	**--**	**6081**	**--**	**6081**
						--	--	--	--		--	
		Задвижки										
5	**6121-0402-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм**	**шт.**	**2**		**28 384**	**5 276**	**56768**	**10552**	**6216**	**--**	**56768**
						20 000	**1 599**	**40000**	**3198**		--	
5.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1616	6,3232	6 326		40001				
			чел.-ч	0,374	0,748							
5.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,2288	0,4576		16 354		7484			
5.3	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т										
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2288	0,4576		4 701,0		2151			
5.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0312	0,0624		14 521		906			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0312	0,0624		4 701,0		293			
5.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1144	0,2288		9 446		2161			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1144	0,2288		3 291,0		753			
5.6	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,2	0,4	1 958				783		
5.7	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0025	0,005	1 086 502			-	5433		
6	**242-101-0605 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**шт.**	**2**		**143 710**	**--**	**287420**	**--**	**287420**	**--**	**287420**
						--	--	--	--		--	
7	**6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**20**		**10 844**	**295**	**216880**	**5900**	**36520**	**--**	**216880**
						8 723	**103**	**174460**	**2060**		--	
7.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,456	29,12	5 991		174458				
			чел.-ч	0,031	0,62							
7.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0312	0,624		9 446		5894			
7.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т										
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0312	0,624		3 291,0		2054			
7.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1	2	1 958				3916		
7.5	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,03	1 086 502				32595		
8	**242-101-0603 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**20**		**55 799**	**--**	**1115980**	**--**	**1115980**	**--**	**1115980**
						--	--	--	--		--	
		Фланцы										
9	**6121-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм**	**шт.**	**16**		**13 659**	**319**	**218544**	**5104**	**21200**	**--**	**218544**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						12 015	34	192240	544		--	
9.1	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4872	23,7952	8 079		192241				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,16							
9.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9776	15,6416		226		3535			
9.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,1664		9 446		1572			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0104	0,1664		3 291,0		548			
9.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,58	9,28	2 284				21196		
10	**241-116-0313 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	**20**		**12 668**	**--**	**253360**	**--**	**253360**	**--**	**253360**
						--	--	--	--		--	
		Колодец ж/б диам.2000мм,9шт										
11	**6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**6,86174**		**135 220**	**29 474**	**927844**	**202243**	**87192**	**--**	**927844**
						93 039	**9 689**	**638409**	**66483**		--	
11.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,456	99,193313	6 436		638408				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,32	15,9192							
11.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,15496	1,063295		1 079		1147			
11.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,456	9,990693		14 521		145075			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,456	9,990693		4 701,0		46966			
11.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,86424	5,93019		9 446		56017			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,86424	5,93019		3 291,0		19516			
11.6	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,101	0,693036	32 622				22608		
11.7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,01	0,068617	28 279				1940		
11.8	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,617557	17 429				10763		
11.9	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	144,782714	245				35472		
11.10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00011	0,000755	64 460				49		
11.11	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00031	0,002127	113				0		
11.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,08	0,548939	826				453		
11.13	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	2	13,72348	311				4268		
11.14	218-103-0208	Каболка	т	0,004	0,027447	423 648				11628		
12	**225-101-0603 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**5**		**51 588**	**--**	**257940**	**--**	**257940**	**--**	**257940**
						--	--	--	--		--	
13	**225-101-0111 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 (и КС 20-9а)**	**шт.**	**19**		**40 071**	**--**	**761349**	**--**	**761349**	**--**	**761349**
						--	--	--	--		--	
14	**225-101-0613 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**5**		**42 292**	**--**	**211460**	**--**	**211460**	**--**	**211460**
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9		3 751	--	33759	--	33759	--	33759
						--	--	--	--		--	
16	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	9		8 448	--	76032	--	76032	--	76032
						--	--	--	--		--	
		Колодец ж/б диам.1500мм,12шт										
17	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /15-9а/	шт.	12		29 406	--	352872	--	352872	--	352872
						--	--	--	--		--	
18	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12		3 751	--	45012	--	45012	--	45012
						--	--	--	--		--	
19	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12		8 448	--	101376	--	101376	--	101376
						--	--	--	--		--	
		Колодец ж/б диам.1000мм,5шт										
20	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,05		135 220	29 474	547641	119369	51464	--	547641
						93 039	9 689	376808	39240		--	
20.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,456	58,5468	6 436		376807				
			чел.-ч	2,32	9,396							
20.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,15496	0,627588		1 079		677			
20.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,456	5,8968		14 521		85627			
20.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т										
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,456	5,8968		4 701,0		27721			
			маш.-ч	0,86424	3,500172		9 446		33063			
20.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т					3 291,0		11519			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,86424	3,500172					13344		
20.6	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,101	0,40905	32 622				1145		
20.7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,01	0,0405	28 279				6353		
20.8	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,3645	17 429				20936		
20.9	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	85,455	245				29		
20.10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00011	0,000445	64 460				0		
20.11	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00031	0,001255	113				268		
20.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,08	0,324	826				2519		
20.13	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	2	8,1	311				6863		
20.14	218-103-0208	Каболка	т	0,004	0,0162	423 648						
21	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5		15 298	--	76490	--	76490	--	76490
						--	--	--	--		--	
22	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10		17 256	--	172560	--	172560	--	172560
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	12 725	--	63625	--	63625	--	63625
					--	--	--	--		--	
24	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	3 751	--	18755	--	18755	--	18755
					--	--	--	--		--	
25	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	8 448	--	42240	--	42240	--	42240
					--	--	--	--		--	
26	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	209	785	--	164065	--	164065	--	164065
					--	--	--	--		--	
27	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	26	19 349	--	503074	--	503074	--	503074
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					1480905				
		Зарплата рабочих строителей	тенге					345556			
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					112329			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						5028577		
		Материалы, изделия и конструкции	тенге								6855039
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					6855039	345556	5028578	--	6855039
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1480905	112329	--	--	
							6855039				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				216427				
		Материалы	тенге					1593234			
		Всего заработная плата	тенге				4812150				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				6855039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге								254
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1593234			
		Сметная заработная плата	тенге				6855039				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								254
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1593234			
		Сметная заработная плата	тенге								6855039
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1480905				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					345556			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					112329			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						5028577		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге								6 855 039,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**Тенге**								6 855 039,00
		Строительно-монтажные работы	Тенге								0,00
		Оборудование	Тенге								6 855 039,00
		Итого	Тенге								404 447,30
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными	Тенге								7 259 486,30
		Итого по главе 8	**Тенге**								7 259 486,30
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	Тенге								362 974,32
		Сметная прибыль -5%	Тенге								362 974,32
		Непредвиденные работы и затраты к СМР -5%	Тенге								8 584 342,55
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 - 100%, К=1,075	Тенге								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО по АКТУ с учет. тендерной скидки подрядчика, Кподр.=0,98000000215		**Тенге**									8 412 658,54
	НДС 12%		Тенге									1 009 519,025
	ИТОГО по АКТУ		**Тенге**									**9 422 177,57**
	Удержание 5,0% (Договор № 29/24.09.2024)		Тенге									**471 108,88**
	ВСЕГО к оплате		**Тенге**									**8 951 068,69**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур - Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Жанбуршиев Н. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке" Эксперт: _____ **Батыров С. С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДИАС-проект" Эксперт: _____ **Нуралиев Е. А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Строительство водопровода к новым жилым домам в селе Шетпе Мангистауского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ***апрель*** месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	№29 №29/1	24. 09. 2024г. 06. 11. 2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за ***апрель***	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудова-ния	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные			
							на при-обретение мате-риалов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**188,443,551.32**		**168,253,170.82**						**20,190,380.50**	**188,443,551.32**
В том числе, за ***апрель*** месяц		**9,422,177.57**	**8,412,658.54**						**1,009,519.03**	**9,422,177.57**
Удержание 5,0% (№ 29 от 24. 09. 2024г.)			420,632.93						50,475.95	471,108.88
К оплате:			**7,992,025.62**						**959,043.07**	**8,951,068.69**

Всего к оплате: 8 951 068 (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча шестьдесят восемь) тенге 69 тиын.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур - Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Жанбуршиев Н. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймереке" Эксперт: _____ **Батыров С. С.**