Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» 11 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЭнергоСтройПроект», г.Алматы, мкр. Акжар ул. Ер-Тостик д.2

наименование организации, юридический адрес

в лице Новоковского Владимира Александровича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области» Руководитель ГУ Нусипкожаев А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядная организация: ТОО «Фуд МС» ГСЛ №17003224 от 22.02.2017 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Икар Строй» Заказ от года,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области» № 01-10/08 от 03/02/2020 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Дом культуры имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	1367	1367
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	м3	12030	12030

Показатели	По проекту			Фактически		
	мощность	площадь строения, м²		мощность	площадь строения, м²	
		общая	полезная		общая	полезная
Общая площадь		1367			1367	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание дома культуры состоит из двух основных блоков, соединенные между собой блоком переходом. Все блоки разделены между собой вертикальными сейсмошвами. Блок А- прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 21,0х36,0 м, без подвала. Зрительный зал одноэтажное Нэт. =6,5 м. Подсобные помещения 2-х этажное, с высотой этажа от пола до низа плит перекрытия -3,0 м. Конструктивная система здания - несущий железобетонный каркас с продольными поперечными стенами из кирпичной кладки наружные толщ. 510 мм и внутренние толщ. 380 мм. Колонны- монолитные железобетонные. Выполнено усиление обоймами из уголка 100х10. Ригели- монолитные железобетонные в поперечном сечении 40х40(h) и 40х30(h). Выполнено усиление по боковым граням установкой уголков 100х100х10 с двух сторон в слое железобетона. Балки покрытия - сборные, железобетонные пролетом 12.0 м, высотой 90 см. Перекрытие - из многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм, ребристые с высотой ребер 300 мм, опирающиеся на продольные рамы железобетонного каркаса. Наружные кирпичные стены усилены односторонними вертикальными сетками Ø5Bpl/150/150 в слое высокопрочной штукатурки толщиной 40 мм из цементно-песчаного раствора марки 150. Сетки крепятся Z-образными анкерами Ø6AI с шагом 600 мм в шахматном порядке. Блок Б- спортивный зал, одноэтажное прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 9,0х18,0 м, без подвала. Высота от пола до низа балки перекрытия составляет -5,5 м. Конструктивная система здания - каркасная, в виде ж/б стоек. Колонны- монолитные железобетонные размером 400х400 мм. Выполнено усиление колонн обоймами из уголка 100х10. Несущие конструкции- сборные балки покрытия пролетом 9,0 м, высотой 90 см. Перекрытие - из многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм, ребристые с высотой ребер 300 мм, опирающиеся на продольные рамы железобетонного каркаса. Наружные кирпичные стены усилены односторонними вертикальными сетками Ø5Bpl/150/150 в слое высокопрочной штукатурки толщиной 40 мм из цементно-песчаного раствора марки 150. Сетки крепятся Z-образными анкерами Ø6AI с шагом 600 мм в шахматном порядке. По периметру здания асфальтовая отмостка шириной 1,0 м по щебёночному основанию. Крыша - чердачная, вальмовая по деревянным стропильным конструкциям. Кровля - металлочерепица. Конструкции тепловой сети в подземном исполнении в непроходных сборных железобетонных каналах. Источник теплоснабжения - проектируемая блочно-модульная котельная. Теплоноситель - вода с параметрами Т=95-70°С, водогрейные котлы, мощностью 40,1 кВт. Для подпитки системы предусмотрена емкость для хранения дизтоплива. Топливоснабжение: Доставка топлива осуществляется автотранспортом. Отопление и вентиляция Источник теплоснабжения - проектируемая блочно-модульная котельная. Присоединения к тепловым сетям производиться через узел управления расположенный в помещении теплового узла, расположенного в подвале. Вентиляция предусмотерена осевыми вентиляторами, воздуховоды из оцинкованной стали. Наружные сети водопровода и канализации: трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения из полиэтиленовых труб PE100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001. Наружное пожаротушение предусматрено от проектируемого и существующего пожарного гидранта. Сброс стоков предусмотрен в проектируемый выгреб объемом 50м3. Сети самотечной канализации из гофрированных двухслойных труб из полипропилена SN8 по ГОСТ Р 54475-2011. Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84. В местах пересечения проезжей части трубы проложены в футлярах по ГОСТ 10704-91.Внутренние сети водопровода и канализации : Водоснабжение здания от наружных водопроводных сетей. Для учета расхода воды, на вводе водопровода, предусмотрен водомерный узел с водомером, с опломбированной задвижкой с электроприводом на обводной линии. Пожаротушение решено от

пожарных кранов диаметром 50 мм, которые устанавливаются на высоте 1,35 м над полом помещения и размещаются в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Трубопроводы системы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4427-2004. Трубопроводы горячей воды из полипропиленовой армированной трубы PN-25 по СТ РК ГОСТ Р52134-2010. Водонагреватели на 20л-1шт, на 30л-4шт. Отвод сточных вод от здания в наружные сети канализации далее в проектируемый выгреб. Трубопроводы системы канализации из канализационных труб ПВХ диаметром 50, 100мм. Электротехнические решения Электрооборудование и освещение: вводно-распределительное устройство (вводная панель) ВРУ 8-1Н-002-31; Пункт распределительный (распределительная панель) ПР11-7123; Групповые и силовые щиты, типа ЩРВ. Групповые, силовые и распределительные сети выполнены кабелем марки ВВГнг. В здании предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное), дежурное и ремонтное освещение. В помещениях светильники с компактными и линейными люминесцентными лампами, с электронными пускорегулирующими модулями. Электроснабжение: За точку подключения электроснабжения 10 кВ принята ближайшая опора ВЛ-10кВ фид. 2-75И. От точки подключения до проектируемых опоры №1 ВЛ-10кВ на ж/б опорах с проводами марки СИП-3 сечением 50мм2. На опоре №1 разъединители типа РЛНД-10. В качестве резервного источника питания - установка дизель-генератора мощностью 75 кВт. Трансформаторная подстанция КТП-100/10/0,4кВ устанавлена на территории дома культуры. От РУ-0,4 кВ , КТП-10/0,4 кВ и ДЭС до ГРЩ дома культуры проложены в траншее кабели марки АВБбШв. В траншее глубина заложения кабеля 0,7м от существующих отметок земли, под дорогами 1,0м от поверхности покрытия. При пересечении с подземными коммуникациями и прохождении под дорогами, кабели проложены в асбестоцементных трубах D=100мм. Наружное освещение территории дома культуры выполнено светильниками торшерного типа на металлических опорах. Кабель наружного освещения принят марки АВБбШв сечением фазного проводника 4 мм2. Системы связи и сигнализации Пожарная сигнализация: Дымовые пожарные извещатели ИП212-63М «Данко 2» и тепловые пожарные извещатели ИП101-1А-А1 смонтированы на потолках. Ручные пожарные извещатели ИП535-7 устанавлены на путях эвакуации, на уровне 1,5 м от пола. Все извещатели имеют встроенные резисторы и возможность подключать их без использования дополнительных резисторов. Шлейфы пожарной сигнализации приняты кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х4х0,5 в КК10х15. Шлейфы приборов систем оповещения приняты кабелем марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х4х0,75. Сигнал тревоги от извещателей поступает на приемно-контрольный прибор (ПКП) «Гранит-16» с последующим звуковым и световым оповещением посредством речевого оповещателя марки "АС-2" и световых табло «ШЫҒУ». Видеонаблюдение Система видеонаблюдения выполнена на базе двух 16-и и одного 4-х канальных регистраторов, обеспечивающим обработку, запись и хранение данных, полученных с видеокамер. В систему видеонаблюдения входит: видеорегистратор; монитор; всепогодные уличные видеокамеры с ИК-подсветкой и нагревательным элементом, типа EHD-935F фирмы EVERFOCUS установленных у входов и по периметру в здания; видеокамер с ИК-подсветкой, типа ED-910F фирмы EVERFOCUS установленных в холлах, в коридорах и в спорт зале; источник бесперебойного питания для корректного завершения работы. Слаботочные сети Телефонизация: Ввод в здание осуществлен кабелем марки ОК. Далее кабель ОК доводен до мини АТС, установленном в подвале. Внешние телефонные линии распределяются по абонентам внутренней сети с помощью мини АТС. От мини АТС до абонентских телефонов соединение - кабель марки UTP 6 категории в ПЭТ трубе, предварительно заложенных под штукатурку. Компьютерная сеть: Ввод в здание осуществлен кабелем марки ОК. Для интернета трафика используются 8-и портовые коммутаторы. Подключение рабочих компьютеров к сети осуществляется с помощью двухместных розеток RJ45. Соединение от коммутаторов до розеток осуществляется кабелем UTP 6 категории в ПЭТ трубе, предварительно заложенных под штукатурку. Наружные слаботочные сети: Точка подключения телефонизации - здание акимата в с. Узынбулак Кегенского района, строительство телефонной канализации с применением полиэтиленовых труб Д=110мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;

месяц, год

окончание работ 27. 11. 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства__4__месяца;

фактически_____ месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ "Отдел культуры и развития языков Кегенского района" Нуштюхаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

«27»_____11_____2020 год

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Новоковский В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

«_27_»____11___2020 год

М.П.