Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетыбайская сельская больница" Управления здравоохранения Мангистауской области**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Жетыбайская сельская больница" Управления здравоохранения Мангистауской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	№ 87	13.06.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **ноябрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	Дополнительные			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**386 476 228**		**345 068 060**						**12 866 289**	**386 476 228**
В том числе, за **ноябрь** месяц		**120 085 359**	**107 219 071**						**12 866 289**	**120 085 359**
Удержание 30% (Договора №87)			32 165 721						3 859 887	36 025 608
Удержание 5,0% (Договора №87)			5 360 954						643 314	6 004 268
К оплате:			**69 692 396**						**8 363 088**	**78 055 484**

Всего к оплате: 78 055 484 (Семьдесят восемь миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге.

Принял (Заказчик)
ГКП на ПВХ «Жетыбайская сельская больница»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И. о. Директора: _____ **Оразов К. С**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур - Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор: _____ **Даулетбаев А. О**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СК РИЗАЛИТ": _____ **Крымов С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма 2

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетыбайская сельская больница" Управления здравоохранения Мангистауской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания больницы по адресу: с.Жетыбай строение 670, Каракиянского района, Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий; 3-х этажная больница и Инфекционное отделение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 87 от 13. 06. 2024г.**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь месяц 2024 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

ред. 2023.11. Э 2070

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Здание 3х этажная больница, Архитектурно-строительные решения, ЛС 02-01-02									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
1	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	47,598	3 422	17	162880	809	16945	--	162880
					3 049	5	145126	238		--	
		СТЕНЫ									
2	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	128,765	2 160	17	278132	2189	45840	--	278132
					1 787	5	230103	644		--	
		ПОЛЫ									
		ТИП 1									
3	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	130,56	8 183	300	1068372	39168	104317	--	1068372
					7 084	108	924887	14100		--	
4	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	133,171	3 065	--	408169	--	408169	--	408169
					--	--	--	--		--	
5	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	252	1 793	7	451836	1764	--	--	451836
					1 786	3	450072	756		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,8064	25 447	--	20520	--	20520	--	20520
					--	--	--	--		--	
7	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	25,452	3 065	--	78010	--	78010	--	78010
					--	--	--	--		--	
				ТИП 2							
8	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	81,264	818	121	66474	9833	22266	--	66474
					423	37	34375	3007		--	
9	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	8,126	58 806	14	477858	114	302231	--	477858
					21 599	--	175513	--		--	
10	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	101,58	2 347	94	238408	9549	406	--	238408
					2 249	36	228453	3657		--	
11	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	169,3	6 850	92	1159705	15576	749321	--	1159705
					2 332	33	394808	5587		--	
				ТИП 3							
12	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	7,488	818	121	6125	906	2052	--	6125
					423	37	3167	277		--	
13	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,599	58 806	14	35225	8	22279	--	35225
					21 599	--	12938	--		--	
14	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	9,36	6 525	220	61074	2059	22558	--	61074
					3 895	39	36457	365		--	
15	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,01	185 411,92	--	1854	--	1854	--	1854
					--	--	--	--		--	
16	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	9,36	3 708	114	34707	1067	11635	--	34707
					2 351	22	22005	206		--	
17	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,01	185 411,92	--	1854	--	1854	--	1854
					--	--	--	--		--	
18	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	9,36	2 681	116	25094	1086	5578	--	25094
					1 969	45	18430	421		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	9,36	7 199	240	67383	2246	7479	--	67383
					6 160	86	57658	805		--	
20	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,547	3 065	--	29262	--	29262	--	29262
					--	--	--	--		--	
21	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	60	1 793	7	107580	420	--	--	107580
					1 786	3	107160	180		--	
22	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,096	25 447	--	2443	--	2443	--	2443
					--	--	--	--		--	
23	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,03	3 065	--	9287	--	9287	--	9287
					--	--	--	--		--	
				ДВЕРИ							
24	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	6,3	15 759	190	99282	1197	10906	--	99282
					13 838	64	87179	403		--	
25	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	6,3	55 191	--	347703	--	347703	--	347703
					--	--	--	--		--	
26	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	35,91	14 503	199	520803	7146	51388	--	520803
					12 873	68	462269	2442		--	
27	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	35,91	70 068	--	2516142	--	2516142	--	2516142
					--	--	--	--		--	
28	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	211,68	8 192	261	1734083	55249	244914	--	1734083
					6 774	89	1433920	18840		--	
29	6108-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	47,25	7 062	371	333680	17530	41628	--	333680
					5 810	127	274522	6001		--	
30	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	163	2 310	--	376530	--	376530	--	376530
					--	--	--	--		--	
31	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	482	508	--	244856	--	244856	--	244856
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Наличники. Установка и крепление	м коробок	857,4	970	4	831678	3429	420127	--	831678
					476	1	408122	857		--	
33	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	163	3 656	--	595928	--	595928	--	595928
					--	--	--	--		--	
				ОКНА							
34	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	260,34	4 073	13	1060365	3384	374109	--	1060365
					2 623	4	682872	1041		--	
35	1206-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Переплеты оконные неостекленные глухие. Установка	фрамуга	3	7 051	602	21153	1806	150	--	21153
					6 399	232	19197	696		--	
36	223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	2,16	65 847	--	142230	--	142230	--	142230
					--	--	--	--		--	
37	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	$м^2$	140,1	25 020	85	3505302	11908	147106	--	3505302
					23 885	33	3346288	4623		--	
38	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10	4 027	4	40270	40	1980	--	40270
					3 825	1	38250	10		--	
39	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	467	1 810	13	845270	6071	91065	--	845270
					1 602	4	748134	1868		--	
				ВТОРОЙ ЭТАЖ							
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
				ПОТОЛКИ							
40	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	47,034	3 422	17	160950	799	16744	--	160950
					3 049	5	143407	235		--	
41	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	391,95	2 026	13	794091	5096	82309	--	794091
					1 803	4	706686	1568		--	
				СТЕНЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	217,7448	2 160	17	470329	3702	77517	--	470329
					1 787	5	389110	1089		--	
				ПОЛЫ 2 этаж							
				ТИП 1							
43	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	4,8	58 806	14	282269	67	178527	--	282269
					21 599	--	103675	--		--	
44	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	60	8 183	300	490980	18000	47940	--	490980
					7 084	108	425040	6480		--	
45	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	61,2	3 065	--	187578	--	187578	--	187578
					--	--	--	--		--	
46	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	125	1 793	7	224125	875	--	--	224125
					1 786	3	223250	375		--	
47	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,4	25 447	--	10179	--	10179	--	10179
					--	--	--	--		--	
48	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	12,625	3 065	--	38696	--	38696	--	38696
					--	--	--	--		--	
				ТИП 2							
49	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	14,5416	58 806	14	855133	204	540845	--	855133
					21 599	--	314084	--		--	
50	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м^2	181,77	2 401	93	436430	16905	108335	--	436430
					1 712	36	311190	6544		--	
51	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м^2	302,95	6 850	92	2075208	27871	1340858	--	2075208
					2 332	33	706479	9997		--	
				ТИП 3							
52	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	0,39937	58 806	14	23485	6	14853	--	23485
					21 599	--	8626	--		--	
53	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	6,24	6 525	220	40716	1372	15039	--	40716
					3 895	39	24305	243		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0,006	206 013,24	--	1236	--	1236	--	1236
					--	--	--	--		--	
55	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2	6,24	3 708	114	23138	711	7757	--	23138
					2 351	22	14670	137		--	
56	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0,006	206 013,24	--	1236	--	1236	--	1236
					--	--	--	--		--	
57	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м^2	6,24	2 681	116	16729	724	3718	--	16729
					1 969	45	12287	281		--	
58	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	6,24	8 183	300	51062	1872	4986	--	51062
					7 084	108	44204	674		--	
59	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	6,3647	3 065	--	19508	--	19508	--	19508
					--	--	--	--		--	
60	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	40	1 793	7	71720	280	--	--	71720
					1 786	3	71440	120		--	
61	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,64	25 447	--	16286	--	16286	--	16286
					--	--	--	--		--	
62	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	2,02	3 065	--	6191	--	6191	--	6191
					--	--	--	--		--	
				ТРЕТИЙ ЭТАЖ							
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
				ПОТОЛКИ							
63	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	71,832	3 422	17	245809	1221	25572	--	245809
					3 049	5	219016	359		--	
				СТЕНЫ							
64	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	180,79	2 160	17	390506	3073	64361	--	390506
					1 787	5	323072	904		--	
				ПОЛЫ 3 этаж							
				ТИП 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,55901	58 806	14	32873	8	20791	--	32873
					21 599	--	12074	--		--	
66	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	16,77	8 183	300	137229	5031	13399	--	137229
					7 084	108	118799	1811		--	
67	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	17,1053	3 065	--	52428	--	52428	--	52428
					--	--	--	--		--	
68	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	70	1 793	7	125510	490	--	--	125510
					1 786	3	125020	210		--	
69	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,12	25 447	--	28501	--	28501	--	28501
					--	--	--	--		--	
70	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,535	3 065	--	10835	--	10835	--	10835
					--	--	--	--		--	
				ТИП 2							
71	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	12,42	58 806	14	730371	174	461937	--	730371
					21 599	--	268260	--		--	
72	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	155,25	2 347	94	364372	14594	81196	--	364372
					1 730	36	268582	5589		--	
73	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	517,5	6 850	92	3544875	47610	2290455	--	3544875
					2 332	33	1206810	17078		--	
				ТИП 3							
74	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,48384	58 806	14	28453	7	17996	--	28453
					21 599	--	10450	--		--	
75	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	7,56	6 525	220	49329	1663	18220	--	49329
					3 895	39	29446	295		--	
76	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,008	181 119,97	--	1449	--	1449	--	1449
					--	--	--	--		--	
77	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	7,56	3 708	114	28032	862	9396	--	28032
					2 351	22	17774	166		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0,008	181 119,97	--	1449	--	1449	--	1449
					--	--	--	--		--	
79	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м^2	7,56	2 401	93	18152	703	4506	--	18152
					1 712	36	12943	272		--	
80	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	7,56	8 183	300	61863	2268	6040	--	61863
					7 084	108	53555	816		--	
81	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	7,7112	3 065	--	23635	--	23635	--	23635
					--	--	--	--		--	
82	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	60	1 793	7	107580	420	--	--	107580
					1 786	3	107160	180		--	
83	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,096	25 447	--	2443	--	2443	--	2443
					--	--	--	--		--	
84	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	3,03	3 065	--	9287	--	9287	--	9287
					--	--	--	--		--	
				ОТДЕЛКА ФАСАДА							
85	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м^2	644,4	16 593	76	10692529	48974	1583291	--	10692529
					14 060	20	9060264	12888		--	
86	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м^2	644,4	4 574	16	2947486	10310	322201	--	2947486
					4 058	6	2614975	3866		--	
87	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м^2	63,45	4 339	16	275310	1016	16814	--	275310
					4 058	6	257480	381		--	
88	6112-0102-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток, стены	м^2	90	16 229	77	1460610	6930	395820	--	1460610
					11 754	28	1057860	2520		--	
				ПАНДУС							
89	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, ПГС	м^3	0,685	13 173	4 044	9024	2770	3009	--	9024
					4 737	1 307	3245	895		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	2,58	48 338	4 169	124712	10756	80695	--	124712
					12 892	999	33261	2577		--	
91	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02265	360 429	--	8164	--	8164	--	8164
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				45817618	431918	15745296	--	45817618
							29640404	145574	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				45817618				
	Материалы		тенге				4950508				
	Всего заработная плата		тенге					29785978			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5193889				
	Местные материалы		тенге				5600804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				45817618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4956
		Сметная заработная плата	тенге					29785978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				45817618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4956
		Сметная заработная плата	тенге					29785978			
		РАЗДЕЛ 2. Здание 3х этажная больница, Электроосвещение, ЛС 02-01-05									
		Монтажные работы									
92	261-303-0102 РСНБ РК 2022	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	шт.	136	42	--	5712	--	5712	--	5712
					--	--	--	--		--	
93	247-202-0601 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	66	170	--	11220	--	11220	--	11220
					--	--	--	--		--	
94	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	2 415,6	997	2	2408353	4831	183586	--	2408353
					919	--	2219936	--		--	
95	243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	2,109	319 368	--	673547	--	673547	--	673547
					--	--	--	--		--	
96	243-106-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,306	409 569	--	125328	--	125328	--	125328
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				3224160	4831	999393	--	3224160
							2219936	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3224160				
	Материалы		тенге				183586				
	Всего заработная плата		тенге					2219936			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				815807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3224160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	тенге					2219936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3224160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	тенге					2219936			
РАЗДЕЛ 3. Здание 3х этажная больница, Водоснабжение и канализация, ЛС 02-01-07											
ВОДОПРОВОД Т3,Т4											
97	**242-207-0605 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**1**	**16 165**	**--**	**16165**	**--**	**16165**	**--**	**16165**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
98	**242-207-0604 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**9 164**	**--**	**9164**	**--**	**9164**	**--**	**9164**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
99	**242-207-0602 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**30**	**3 588**	**--**	**107640**	**--**	**107640**	**--**	**107640**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
100	**242-207-0601 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**106**	**2 805**	**--**	**297330**	**--**	**297330**	**--**	**297330**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**430299**	**--**	**430299**	**--**	**430299**
							--	**--**	**--**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				430299				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				430299				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				430299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				430299				
РАЗДЕЛ 4. Здание 3х этажная больница, Отопление и вентиляция, ЛС 02-01-08											
101	**6114-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**135**	**1 412**	**2**	**190620**	**270**	**1620**	**--**	**190620**
					1 398	**1**	**188730**	**135**		**--**	
102	**6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**29**	**22 158**	**429**	**642582**	**12441**	**480588**	**--**	**642582**
					5 157	**126**	**149553**	**3654**		**--**	
103	**6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**66**	**1 063**	**--**	**70158**	**--**	**9570**	**--**	**70158**
					918	**--**	**60588**	**--**		**--**	
104	**6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**54**	**1 063**	**--**	**57402**	**--**	**7830**	**--**	**57402**
					918	**--**	**49572**	**--**		**--**	
105	**6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**142,9**	**6 314**	**44**	**902271**	**6288**	**392403**	**--**	**902271**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3 524	14	503580	2001		--	
106	245-103-0106 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	535,8	-3 956	--	-2119625	--	-2119625	--	-2119625
					--	--	--	--		--	
107	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	13,74	4 469	286	61404	3929	5428	--	61404
					3 788	102	52047	1401		--	
108	234-303-0419 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	13,2	2 210	--	29172	--	29172	--	29172
					--	--	--	--		--	
109	234-303-0416 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	23,1	1 757	--	40587	--	40587	--	40587
					--	--	--	--		--	
110	234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	89,1	1 264	--	112622	--	112622	--	112622
					--	--	--	--		--	
111	234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	16,5	1 050	--	17325	--	17325	--	17325
					--	--	--	--		--	
112	234-303-0408 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	60,5	874	--	52877	--	52877	--	52877
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				57395	22928	-969603	--	57395
							1004070	7191	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				57395				
		Материалы	тенге				10598				
		Всего заработная плата	тенге					1011261			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				-1867042				
		Местные материалы	тенге				886840				
		Сдача и испытание	тенге				24406				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				57395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	тенге					1011261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				57395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	тенге					1011261			

РАЗДЕЛ 5. Здание 3х этажная больница, Электромонтажные работы, ЛС 02-01-09

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	62 804	2 077	62804	2077	19530	--	62804
					41 197	685	41197	685		--	
114	515-301-0314 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А	шт.	1	651 112	--	651112	--		--	651112
					--	--	--	--	651112	--	
115	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	16	7 478	--	119648	--	480	--	119648
					7 448	--	119168	--		--	
116	247-205-0104 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной типа ВР-32 39 Ф-А30220-630А	шт.	1	18 060	--	18060	--	18060	--	18060
					--	--	--	--		--	
117	247-204-3410 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 320А 25кА	шт.	3	15 147	--	45441	--	45441	--	45441
					--	--	--	--		--	
118	247-204-3410 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА	шт.	1	15 147	--	15147	--	15147	--	15147
					--	--	--	--		--	
119	247-204-3406 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	1	12 515	--	12515	--	12515	--	12515
					--	--	--	--		--	
120	247-204-3405 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	1	15 011	--	15011	--	15011	--	15011
					--	--	--	--		--	
121	247-204-3404 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	3	14 972	--	44916	--	44916	--	44916
					--	--	--	--		--	
122	247-204-3403 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	2	12 531	--	25062	--	25062	--	25062
					--	--	--	--		--	
123	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 20кА	шт.	4	14 978	--	59912	--	59912	--	59912
					--	--	--	--		--	
124	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	62 804	2 077	62804	2077	19530	--	62804
					41 197	685	41197	685		--	
125	515-301-0501 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8-РУ-1202-20	шт.	1	458 315	--	458315	--		--	458315
					--	--	--	--	458315	--	
126	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	2	7 478	--	14956	--	60	--	14956
					7 448	--	14896	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	247-205-0101 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А30220-100А	шт.	1	6 176	--	6176	--	6176	--	6176
					--	--	--	--		--	
128	247-207-0203 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа ПН2 400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, УЗ	шт.	1	2 139	--	2139	--	2139	--	2139
					--	--	--	--		--	
129	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	62 804	2 077	62804	2077	19530	--	62804
					41 197	685	41197	685		--	
130	515-301-0314 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А	шт.	1	651 112	--	651112	--		--	651112
					--	--	--	--	651112	--	
131	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 478	--	29912	--	120	--	29912
					7 448	--	29792	--		--	
132	247-205-0101 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А30220-100А	шт.	1	6 176	--	6176	--	6176	--	6176
					--	--	--	--		--	
133	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 16кА	шт.	2	14 978	--	29956	--	29956	--	29956
					--	--	--	--		--	
134	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 20кА	шт.	1	14 978	--	14978	--	14978	--	14978
					--	--	--	--		--	
135	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	62 804	2 077	62804	2077	19530	--	62804
					41 197	685	41197	685		--	
136	515-301-0501 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8-РУ-1202-20	шт.	1	458 315	--	458315	--		--	458315
					--	--	--	--	458315	--	
137	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	2	7 478	--	14956	--	60	--	14956
					7 448	--	14896	--		--	
138	247-205-0101 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А30220-100А	шт.	1	6 176	--	6176	--	6176	--	6176
					--	--	--	--		--	
139	247-207-0201 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ	шт.	1	617	--	617	--	617	--	617
					--	--	--	--		--	
140	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	6 578	247	13156	494	80	--	13156
					6 291	82	12582	164		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	247-301-0308 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	58 736	--	117472	--	117472	--	117472
					--	--	--	--		--	
142	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	2	15 303	173	30606	346	3764	--	30606
					13 248	56	26496	112		--	
143	247-201-0505 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	2	21 672	--	43344	--	43344	--	43344
					--	--	--	--		--	
				ЩР1							
144	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 298	173	13298	173	1882	--	13298
					11 243	56	11243	56		--	
145	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 941	--	7941	--	7941	--	7941
					--	--	--	--		--	
146	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	15	7 478	--	112170	--	450	--	112170
					7 448	--	111720	--		--	
147	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	--	2965	--	2965	--	2965
					--	--	--	--		--	
148	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	2 451	--	14706	--	14706	--	14706
					--	--	--	--		--	
149	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	4	2 801	--	11204	--	11204	--	11204
					--	--	--	--		--	
150	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	823	--	3292	--	3292	--	3292
					--	--	--	--		--	
				ЩС1							
151	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 298	173	13298	173	1882	--	13298
					11 243	56	11243	56		--	
152	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3 719	--	3719	--	3719	--	3719
					--	--	--	--		--	
153	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	11	7 478	--	82258	--	330	--	82258
					7 448	--	81928	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297	--	2297	--	2297	--	2297
					--	--	--	--		--	
155	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3 838	--	34542	--	34542	--	34542
					--	--	--	--		--	
156	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	1	4 065	--	4065	--	4065	--	4065
					--	--	--	--		--	
				ЩС2							
157	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 298	173	13298	173	1882	--	13298
					11 243	56	11243	56		--	
158	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3 719	--	3719	--	3719	--	3719
					--	--	--	--		--	
159	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	12	7 478	--	89736	--	360	--	89736
					7 448	--	89376	--		--	
160	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297	--	2297	--	2297	--	2297
					--	--	--	--		--	
161	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	10	3 838	--	38380	--	38380	--	38380
					--	--	--	--		--	
162	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	1	4 065	--	4065	--	4065	--	4065
					--	--	--	--		--	
				ЩС1/1							
163	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 298	173	13298	173	1882	--	13298
					11 243	56	11243	56		--	
164	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3 719	--	3719	--	3719	--	3719
					--	--	--	--		--	
165	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 478	--	67302	--	270	--	67302
					7 448	--	67032	--		--	
166	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297	--	2297	--	2297	--	2297
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	3 838	--	26866	--	26866	--	26866
					--	--	--	--		--	
168	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	1	4 065	--	4065	--	4065	--	4065
					--	--	--	--		--	
				ЩС2/1							
169	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 298	173	13298	173	1882	--	13298
					11 243	56	11243	56		--	
170	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3 719	--	3719	--	3719	--	3719
					--	--	--	--		--	
171	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 478	--	67302	--	270	--	67302
					7 448	--	67032	--		--	
172	247-204-0663 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 125А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 730	--	2730	--	2730	--	2730
					--	--	--	--		--	
173	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	3 838	--	26866	--	26866	--	26866
					--	--	--	--		--	
174	247-204-2835 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 100А 100 мА	шт.	1	4 573	--	4573	--	4573	--	4573
					--	--	--	--		--	
				ЩС1/2							
175	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 298	173	13298	173	1882	--	13298
					11 243	56	11243	56		--	
176	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3 719	--	3719	--	3719	--	3719
					--	--	--	--		--	
177	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 478	--	29912	--	120	--	29912
					7 448	--	29792	--		--	
178	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 801	--	2801	--	2801	--	2801
					--	--	--	--		--	
179	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 838	--	11514	--	11514	--	11514
					--	--	--	--		--	
				ЩС2/2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 298	173	13298	173	1882	--	13298
					11 243	56	11243	56		--	
181	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3 719	--	3719	--	3719	--	3719
					--	--	--	--		--	
182	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 478	--	37390	--	150	--	37390
					7 448	--	37240	--		--	
183	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 801	--	2801	--	2801	--	2801
					--	--	--	--		--	
184	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3 838	--	15352	--	15352	--	15352
					--	--	--	--		--	
				ЩРО-1,ЩРО-3							
185	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	13 298	173	26596	346	3764	--	26596
					11 243	56	22486	112		--	
186	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	2	3 719	--	7438	--	7438	--	7438
					--	--	--	--		--	
187	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	12	7 478	--	89736	--	360	--	89736
					7 448	--	89376	--		--	
188	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 801	--	5602	--	5602	--	5602
					--	--	--	--		--	
189	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	3 838	--	30704	--	30704	--	30704
					--	--	--	--		--	
190	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	2	4 065	--	8130	--	8130	--	8130
					--	--	--	--		--	
				ЩРО-2,ЩРО-4							
191	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	13 298	173	26596	346	3764	--	26596
					11 243	56	22486	112		--	
192	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	2	3 719	--	7438	--	7438	--	7438
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	14	7 478	--	104692	--	420	--	104692
					7 448	--	104272	--		--	
194	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 801	--	5602	--	5602	--	5602
					--	--	--	--		--	
195	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	3 838	--	30704	--	30704	--	30704
					--	--	--	--		--	
196	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	4	4 065	--	16260	--	16260	--	16260
					--	--	--	--		--	
				ЩС-3							
197	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 298	173	13298	173	1882	--	13298
					11 243	56	11243	56		--	
198	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3 719	--	3719	--	3719	--	3719
					--	--	--	--		--	
199	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 478	--	52346	--	210	--	52346
					7 448	--	52136	--		--	
200	247-204-0661 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 400	--	2400	--	2400	--	2400
					--	--	--	--		--	
201	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	5	4 046	--	20230	--	20230	--	20230
					--	--	--	--		--	
202	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	--	5329	--	5329	--	5329
					--	--	--	--		--	
				ЩС-3/1							
203	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 298	173	13298	173	1882	--	13298
					11 243	56	11243	56		--	
204	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3 719	--	3719	--	3719	--	3719
					--	--	--	--		--	
205	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 478	--	44868	--	180	--	44868
					7 448	--	44688	--		--	
206	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297	--	2297	--	2297	--	2297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
207	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	3 858	--	15432	--	15432	--	15432
					--	--	--	--		--	
208	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	--	5329	--	5329	--	5329
					--	--	--	--		--	
				ЩС-3/2							
209	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 298	173	13298	173	1882	--	13298
					11 243	56	11243	56		--	
210	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3 719	--	3719	--	3719	--	3719
					--	--	--	--		--	
211	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	15	7 478	--	112170	--	450	--	112170
					7 448	--	111720	--		--	
212	247-204-0661 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 400	--	2400	--	2400	--	2400
					--	--	--	--		--	
213	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	6	4 065	--	24390	--	24390	--	24390
					--	--	--	--		--	
214	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	3 858	--	11574	--	11574	--	11574
					--	--	--	--		--	
215	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3 838	--	15352	--	15352	--	15352
					--	--	--	--		--	
216	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	--	5329	--	5329	--	5329
					--	--	--	--		--	
217	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 298	173	13298	173	1882	--	13298
					11 243	56	11243	56		--	
218	247-201-1102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 6Р открытый	шт.	2	1 646	--	3292	--	3292	--	3292
					--	--	--	--		--	
219	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	340	1 385	1	470900	340	14960	--	470900
					1 340	--	455600	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	17	1 188	1	20196	17	204	--	20196
					1 175	--	19975	--		--	
221	247-214-0122 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	340	3 477	--	1182180	--	1182180	--	1182180
					--	--	--	--		--	
222	247-214-0124 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	17	1 849	--	31433	--	31433	--	31433
					--	--	--	--		--	
223	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	6	8 040	987	48240	5922	546	--	48240
					6 962	330	41772	1980		--	
224	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1 473	--	8838	--	8838	--	8838
					--	--	--	--		--	
225	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	745	444	1	330780	745	12665	--	330780
					426	--	317370	--		--	
226	261-302-0456 РСНБ РК 2022	Провод	м	767,35	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
227	243-202-0101 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х0,75	км	0,159	303 783	--	48301	--	48301	--	48301
					--	--	--	--		--	
228	243-112-1012 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х150 (ок)-0,66	км	0,003	3 751 954	--	11256	--	11256	--	11256
					--	--	--	--		--	
229	243-112-1009 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-0,66	км	0,025	2 007 230	--	50181	--	50181	--	50181
					--	--	--	--		--	
230	243-112-1006 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,051	1 742 847	--	88885	--	88885	--	88885
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	243-112-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,084	1 159 918	--	97433	--	97433	--	97433
					--	--	--	--		--	
232	243-112-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,125	807 321	--	100915	--	100915	--	100915
					--	--	--	--		--	
233	243-112-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,034	404 992	--	13770	--	13770	--	13770
					--	--	--	--		--	
234	243-112-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,157	515 269	--	80897	--	80897	--	80897
					--	--	--	--		--	
235	243-112-1001 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,107	291 411	--	31181	--	31181	--	31181
					--	--	--	--		--	
236	261-302-0454 РСНБ РК 2022	Кабель	м	433,5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
237	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,003	4 105 997	--	12318	--	12318	--	12318
					--	--	--	--		--	
238	6119-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	10	1 730	11	17300	110	1680	--	17300
					1 551	3	15510	30		--	
239	241-115-0100 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	0,8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
240	241-101-0105 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	802	--	8020	--	8020	--	8020
					--	--	--	--		--	
241	1146-0302-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	10	8 549	2 876	85490	28760	--	--	85490
					5 673	973	56730	9730		--	
242	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	8 200	404	32800	1616	12308	--	32800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4 719	115	18876	460		--	
243	6124-0203-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 939	69	38780	1380	13140	--	38780
					1 213	20	24260	400		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				7540170	50633	2883015	--	7540170
							2387668	16456	2218854	--	
	Стоимость оборудования		тенге				2218854				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				2218854				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5321316				
	Материалы		тенге				169987				
	Всего заработная плата		тенге					2404124			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2713028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5321316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	тенге					2404124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				7540170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	тенге					2404124			
РАЗДЕЛ 6. Здание инфекционного отделения, Архитектурно-строительные решения, ЛС 02-02-02											
ПОЛЫ											
ТИП 1											
244	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	19,17	58 806	14	1127311	268	712990	--	1127311
					21 599	--	414053	--		--	
245	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	191,7	7 593	300	1455578	57510	40065	--	1455578
					7 084	108	1358003	20704		--	
246	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,44744	25 447	--	113174	--	113174	--	113174
					--	--	--	--		--	
247	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	195,534	3 065	--	599312	--	599312	--	599312
					--	--	--	--		--	
248	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	200	1 793	7	358600	1400	--	--	358600
					1 786	3	357200	600		--	
249	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,2	25 447	--	81430	--	81430	--	81430
					--	--	--	--		--	
250	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	10,1	3 065	--	30956	--	30956	--	30956
					--	--	--	--		--	
ТИП 3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,64	58 806	14	155248	37	98190	--	155248
					21 599	--	57021	--		--	
252	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	26,4	6 525	220	172260	5808	63624	--	172260
					3 895	39	102828	1030		--	
253	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,027456	190 753	--	5237	--	5237	--	5237
					--	--	--	--		--	
254	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	26,4	3 708	114	97891	3010	32815	--	97891
					2 351	22	62066	581		--	
255	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,027456	190 753	--	5237	--	5237	--	5237
					--	--	--	--		--	
256	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	26,4	2 401	93	63386	2455	15734	--	63386
					1 712	36	45197	950		--	
257	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	26,4	8 183	300	216031	7920	21093	--	216031
					7 084	108	187018	2851		--	
258	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	26,928	3 065	--	82534	--	82534	--	82534
					--	--	--	--		--	
259	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	60	1 793	7	107580	420	--	--	107580
					1 786	3	107160	180		--	
260	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,096	25 447	--	2443	--	2443	--	2443
					--	--	--	--		--	
261	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,03	3 065	--	9287	--	9287	--	9287
					--	--	--	--		--	
		ДВЕРИ									
262	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	15,12	70 068	--	1059428	--	1059428	--	1059428
					--	--	--	--		--	
263	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	17,64	12 104	--	213515	--	213515	--	213515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
264	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	52,92	11 629	--	615407	--	615407	--	615407
					--	--	--	--		--	
				ОКНА							
265	6108-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	32,64	9 351	598	305217	19519	--	--	305217
					8 753	214	285698	6985		--	
266	223-101-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	32,64	69 353	--	2263682	--	2263682	--	2263682
					--	--	--	--		--	
267	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	9,18	13 647	586	125279	5380	48359	--	125279
					7 793	209	71540	1919		--	
268	223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	9,18	65 847	--	604475	--	604475	--	604475
					--	--	--	--		--	
269	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26	4 507	17	117182	442	87646	--	117182
					1 119	6	29094	156		--	
270	223-501-0100 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	26	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
271	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26	2 664	--	69264	--	69264	--	69264
					--	--	--	--		--	
272	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	26	3 728	11	96928	286	37336	--	96928
					2 281	3	59306	78		--	
273	1206-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Переплеты оконные неостекленные глухие. Установка	фрамуга	4	7 051	602	28204	2408	200	--	28204
					6 399	232	25596	928		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	2,88	65 847	--	189639	--	189639	--	189639
					--	--	--	--		--	
275	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	$м^2$	467	25 020	85	11684340	39695	490350	--	11684340
					23 885	33	11154295	15411		--	
276	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	77,2	2 160	17	166752	1312	27484	--	166752
					1 787	5	137956	386		--	
277	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	77,2	1 810	13	139732	1004	15054	--	139732
					1 602	4	123674	309		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				22362539	148874	7635960	--	22362539
							14577705	53068	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				22362539				
	Материалы		тенге				1619268				
	Всего заработная плата		тенге					14630773			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5945020				
	Местные материалы		тенге				71674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22362539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2464
		Сметная заработная плата	тенге					14630773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				22362539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2464
		Сметная заработная плата	тенге					14630773			
		РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение, ЛС 04-01									
		Подраздел 1. Опора осветительная (23шт)									
278	247-306-0611 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 мм	шт.	23	164 489	--	3783247	--	3783247	--	3783247
					--	--	--	--		--	
279	247-306-0903 РСНБ РК 2022	Кронштейн консольный КИШ 48.0,6-0,48.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 600 мм, высотой от шайбы 480 мм, углом наклона 20°	шт.	23	4 996	--	114908	--	114908	--	114908
					--	--	--	--		--	
280	247-103-0502 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	23	54 958	--	1264034	--	1264034	--	1264034
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						5162189		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								5162189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**5162189**	--	**5162189**	--	**5162189**
							--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5162189				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5162189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5162189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				5162189				
		РАЗДЕЛ 8. Теплосети, ЛС 06-01									
		МОНТАЖ ЛОТКОВ, НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ									
281	**6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	**61,04**	**39 840**	**7 481**	**2431834**	**456641**	**667289**	--	**2431834**
					21 427	**2 239**	**1307904**	**136669**		--	
282	**212-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	**2,95**	**30 017**	--	**88550**	--	**88550**	--	**88550**
					--	--	--	--		--	
283	**6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	**143**	**6 698**	**19**	**957814**	**2717**	**794651**	--	**957814**
					1 122	**5**	**160446**	**715**		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**3478198**	**459358**	**1550490**	--	**3478198**
							1468350	**137384**	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3478198**				
	Материалы		тенге				**1375139**				
	Всего заработная плата		тенге					**1605734**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**88550**				
	Местные материалы		тенге				**86801**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3478198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**275**
		Сметная заработная плата	тенге					**1605734**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**3478198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**275**
		Сметная заработная плата	тенге					**1605734**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**88072568**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**51298133**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1118542**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**359673**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**33436945**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**2218854**		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	тенге								**88 072 568**
		Строительно-монтажные работы	тенге								85 853 714
		Оборудование	тенге								2 218 854
		Итого	**тенге**								**88 072 568**
		Затраты на организ. и управл. стр.-монтаж. работами по стройке в целом (общеплощадоч. затраты) 5,3%	тенге								4 550 247
		Итого по главе 8	тенге								90 403 961
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	тенге								92 622 815
		Сметная прибыль 5%	тенге								4 520 198
		Непредвиденные работы и затраты к СМР -5%	тенге								4 631 141
		Итого по части II в прогноз. ценах 2024 -100%, К=1,075	тенге								109 407 215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика, К подр. = 0,97999999988	**тенге**								**107 219 071**
		НДС 12%	тенге								12 866 289
		ИТОГО по АКТУ, стоимость СМР	**тенге**								**120 085 359**
		Удержание 30% (Договора № СМР)ВОС2024)	тенге								36 025 608
		Удержание 5,0% (Договора № СМР)ВОС2024)	тенге								6 004 268
		ВСЕГО к оплате	**тенге**								**78 055 484**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур - Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГКП на ПВХ «Жетыбайская сельская больница»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И. о. Директора: _____ **Оразов К. С**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СК РИЗАЛИТ": _____ **Крымов С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Dara-start»: _____ **Ермаханова А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)