Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Управления

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетыбайская сельская больница" здравоохранения Мангистауской области**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Жетыбайская сельская больница" Управления здравоохранения Мангистауской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь - 2** месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная форма: наименование	Организационная форма: код
11	17	№ 87	13.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за декабрь-2	СМР в базисных ценах	из графы 1: СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: другие дополнительные затраты	НДС 12% тенге	ВСЕГО
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке:	610 588 474,10		545 168 280,45						16 085 389,77	610 588 474,10
В том числе за Декабрь - 2 месяц		150 130 304,56	134 044 914,78						16 085 389,77	150 130 304,56
Удержание 10% (Договор №87)			40 213 474,43						4 825 616,93	45 039 091,37
Удержание 5,0% (Договор №87)			6 702 245,74						804 269,49	7 506 515,23
К оплате:			87 129 194,61						10 455 503,35	97 584 697,96

Всего к оплате: 97 584 697 Девяносто семь миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто семь) 96 тенге.

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ «Жетыбайская сельская больница»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И. о. Директора: _____ **Оразов К. С**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур - Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор: _____ **Даулетбаев А. О**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СК РИЗАЛИТ": _____ **Крылов С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.10)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетыбайская сельская больница" Управления здравоохранения Мангистауской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания больницы по адресу: с.Жетыбай строение 670, Каракиянского района, Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий; 3-х этажная больница и Инфекционное отделение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 87 от 13. 06. 2024г.**

Акт выполненных работ №5

за декабрь - 2 месяц 2024 года.

ред. 2023.11. Э 2200

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Здание 3х этажная больница, Архитектурно-строительные решения, ЛС 02-01-02									
		КОЖУХ ДЛЯ ТРУБ									
1	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой ПВХ панелями, глухой	$м^2$	75	6 127	43	459525	3225	64425	--	459525
					5 225	14	391875	1050		--	
2	232-105-0301 РСНБ РК 2022	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	$м^2$	75	1 451	--	108825	--	108825	--	108825
					--	--	--	--		--	
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ									
3	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	429,216	1 810	13	776881	5580	83697	--	776881
					1 602	4	687604	1717		--	
		ПОЛЫ									
		ТИП 1									
4	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	252	1 793	7	451836	1764	--	--	451836
					1 786	3	450072	756		--	
		ТИП 2									
5	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	169,3	6 850	92	1159705	15576	749321	--	1159705
					2 332	33	394808	5587		--	
6	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	480	733	6	351840	2880	109440	--	351840
					499	2	239520	960		--	
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2						
7	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	362,908	1 810	13	656863	4718	70766	--	656863
					1 602	4	581379	1452		--	
				ПОЛЫ 2 этаж							
				ТИП 1							
8	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	125	1 793	7	224125	875	--	--	224125
					1 786	3	223250	375		--	
				ТИП 2							
9	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м²	302,95	6 850	92	2075208	27871	1340858	--	2075208
					2 332	33	706479	9997		--	
10	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	432	733	6	316656	2592	98496	--	316656
					499	2	215568	864		--	
				ТРЕТИЙ ЭТАЖ							
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
				ПОТОЛКИ							
11	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м²	119,72	2 026	13	242553	1556	25142	--	242553
					1 803	4	215855	479		--	
				СТЕНЫ							
12	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	301,316	1 810	13	545382	3917	58757	--	545382
					1 602	4	482708	1205		--	
				ПОЛЫ 3 этаж							
				ТИП 2							
13	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	460	733	6	337180	2760	104880	--	337180
					499	2	229540	920		--	
				ПОРУЧЕНЬ							
14	6106-0304-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	10	7 175	5	71750	50	1560	--	71750
					7 014	--	70140	--		--	
15	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10	17 399	--	173990	--	173990	--	173990
					--	--	--	--		--	
				ОТДЕЛКА ФАСАДА							
16	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	637,24	16 593	76	10573723	48430	1565699	--	10573723
					14 060	20	8959594	12745		--	
17	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м²	677,336	4 574	16	3098135	10837	338669	--	3098135
					4 058	6	2748629	4054		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	70,641	3 4 339 4 058	16 6	306511 286661	1130 424	18720	-- --	306511
19	6112-0102-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток, стены	$м^2$	72,2	16 229 11 754	77 28	1171734 848639	5560 2022	317535	-- --	1171734
		ПАНДУС									
20	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, ПГС	$м^3$	0,685	13 173 4 737	4 044 1 307	9024 3245	2770 895	3009	-- --	9024
21	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,57501	48 338 12 892	4 169 999	124471 33197	10735 2572	80539	-- --	124471
22	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02264	360 429 --	-- --	8160 --	-- --	8160	-- --	8160
23	6106-0304-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	75,63	26 404 8 066	7 --	1996935 610032	529 --	1386374	-- --	1996935
24	6112-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе	$м^2$	14,47	23 652 20 086	128 48	342244 290644	1853 695	49747	-- --	342244
25	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	53	11 044 7 084	300 108	585332 375452	15900 5724	193980	-- --	585332
26	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	40	225 131	3 --	9000 5240	120 --	3640	-- --	9000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				26177588 19050131	171228 54503	6956229 --	-- --	26177588
		Стоимость общестроительных работ	тенге				26177588				
		Материалы	тенге				2250300				
		Всего заработная плата	тенге					19104634			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				290975				
		Местные материалы	тенге				4414955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				26177588				3017
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					19104634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				26177588				3017
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					19104634			
		РАЗДЕЛ 2. Здание 3х этажная больница, Электроосвещение, ЛС 02-01-05									
		Монтажные работы									
27	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	376	3 762 3 685	26 8	1414512 1385560	9776 3008	19176	-- --	1414512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	24	4 167	--	100008	--	100008	--	100008
					--	--	--	--		--	
29	1334-0105-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Светильник стоматологический настенный. Монтаж оборудования	комплект	15	82 228	--	1233420	--	510	--	1233420
					82 194	--	1232910	--		--	
30	527-104-0201006 СпрСЦ 10.2023	Светильник медицинский хирургический "Armed" L735 (50000 лк)	шт.	15	628 839	--	9432585	--		--	9432585
					--	--	--	--	9432585	--	
31	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	27	3 594	51	97038	1377	432	--	97038
					3 527	17	95229	459		--	
32	261-303-0122 РСНБ РК 2022	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт.	27	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
33	248-304-0146 СпрСЦ 10.2023	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Шыгу"	шт.	27	2 644	--	71388	--	71388	--	71388
					--	--	--	--		--	
34	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	230	1 348	1	310040	230	920	--	310040
					1 343	--	308890	--		--	
35	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	117	582	--	68094	--	68094	--	68094
					--	--	--	--		--	
36	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	113	537	--	60681	--	60681	--	60681
					--	--	--	--		--	
37	247-302-0101 РСНБ РК 2022	Блок аварийного питания БАП универсальный 6,4V/1500mAh/1,5 h IP20	шт.	72	18 660	--	1343520	--	1343520	--	1343520
					--	--	--	--		--	
38	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8 897	251	8897	251	189	--	8897
					8 457	83	8457	83		--	
39	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	--	18901	--	18901	--	18901
					--	--	--	--		--	
40	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	15	13 386	173	200790	2595	28890	--	200790
					11 287	56	169305	840		--	
41	247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	15	2 111	--	31665	--	31665	--	31665
					--	--	--	--		--	
42	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	38	7 478	--	284164	--	1140	--	284164
					7 436	--	283024	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	23	5 845 --	-- --	19435 --	-- --	19435	-- --	19435
44	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	15	2 801 --	-- --	42015 --	-- --	42015	-- --	42015
45	1146-0302-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	2	8 549 5 673	2 876 973	17098 11346	5752 1946	--	-- --	17098
46	1146-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	$м^2$ ниш	0,6188	19 150 13 108	6 042 2 043	11850 8111	3739 1264	--	-- --	11850
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				14766101 3502832	23720 7600	1806964 9432585	-- --	14766101
		Стоимость оборудования	тенге				9432585				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				9432585				
		Стоимость монтажных работ	тенге				1233420				
		Материалы	тенге				510				
		Всего заработная плата	тенге					1232910			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1233420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	тенге					1232910			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4100096				
		Материалы	тенге				50747				
		Всего заработная плата	тенге					2277522			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1755707				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4100096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	тенге					2277522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				14766101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
		Сметная заработная плата	тенге					3510432			
		РАЗДЕЛ 3. Здание 3х этажная больница, Водоснабжение и канализация, ЛС 02-01-07									
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
47	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023)	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	16	13 605 10 593	194 68	217680 169488	3104 1088	45088	-- --	217680
48	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	16	52 145 --	-- --	834320 --	-- --	834320	-- --	834320
49	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	6,4	2 309 1 785	-- --	14778 11424	-- --	3354	-- --	14778
50	6115-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	87	14 164 13 444	306 111	1232268 1169628	26622 9657	36018	-- --	1232268
51	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	87	9 998 --	-- --	869826 --	-- --	869826	-- --	869826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	87	6 5 424 --	-- --	471888 --	-- --	471888	-- --	471888
53	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	87	1 553 --	-- --	135111 --	-- --	135111	-- --	135111
54	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	34,8	2 309 1 785	-- --	80353 62118	-- --	18235	-- --	80353
55	6115-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка душевых поддонов мелких	комплект	3	7 878 6 825	764 273	23634 20475	2292 819	867	-- --	23634
56	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	3	24 507 --	-- --	73521 --	-- --	73521	-- --	73521
57	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	3	1 366 --	-- --	4098 --	-- --	4098	-- --	4098
58	6115-0102-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка писсуаров, настенных	комплект	2	6 626 6 209	218 78	13252 12418	436 156	398	-- --	13252
59	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	2	20 963 --	-- --	41926 --	-- --	41926	-- --	41926
60	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	2	1 000 --	-- --	2000 --	-- --	2000	-- --	2000
61	6115-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на два отделения	комплект	2	16 711 15 581	840 311	33422 31162	1680 622	580	-- --	33422
62	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	2	7 843 --	-- --	15686 --	-- --	15686	-- --	15686
63	6115-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ванн купальных стальных	комплект	2	14 859 13 444	1 185 420	29718 26888	2370 840	460	-- --	29718
64	244-102-0202 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600x700x380 мм	шт.	2	45 686 --	-- --	91372 --	-- --	91372	-- --	91372
65	6115-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	3	29 242 3 171	118 42	87726 9513	354 126	77859	-- --	87726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	6115-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	2	7 76 458 5 446	 256 92	 152916 10892	 512 184	 141512	 -- --	152916
		ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В2									
67	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	9	11 105 9 316	274 67	99945 83844	2466 603	13635	-- --	99945
68	244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	9	1 216 --	-- --	10944 --	-- --	10944	-- --	10944
69	6114-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	9	4 825 4 752	47 15	43425 42768	423 135	234	-- --	43425
		ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
70	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	6	4 871 4 826	-- --	29226 28956	-- --	270	-- --	29226
71	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	11 954 --	-- --	71724 --	-- --	71724	-- --	71724
72	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	2,4	2 309 1 785	-- --	5542 4284	-- --	1258	-- --	5542
73	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	334	441 437	1 --	147294 145958	334 --	1002	-- --	147294
		ВОДОПРОВОД Т3,Т4									
74	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	9	21 983 21 373	136 45	197847 192357	1224 405	4266	-- --	197847
75	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	9	61 215 --	-- --	550935 --	-- --	 550935	-- --	550935
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5582377 2022173	41817 14635	2967452 550935	-- --	5582377
		Стоимость оборудования	тенге				550935				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				550935				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5031442				
		Материалы	тенге				308860				
		Всего заработная плата	тенге					2036808			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2622416				
		Местные материалы	тенге				36176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5031442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	тенге					2036808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5582377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	тенге					2036808			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Здание 3х этажная больница, Отопление и вентиляция, ЛС 02-01-08									
		КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
76	6118-0505-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	8	33 434	12	267472	96	1568	--	267472
					33 226	--	265808	--		--	
77	514-303-0101 СпрСЦ 10.2023	Блок наружный типа LG холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели UU09WR	шт.	8	635 231	--	5081848	--		--	5081848
					--	--	--	--	5081848	--	
78	514-304-0302 СпрСЦ 10.2023	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели PM07SP	шт.	16	170 299	--	2724784	--		--	2724784
					--	--	--	--	2724784	--	
79	6118-0505-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	15	33 434	12	501510	180	2940	--	501510
					33 226	--	498390	--		--	
80	514-303-0101 СпрСЦ 10.2023	Блок наружный типа LG холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели UU09WR	шт.	15	635 231	--	9528465	--		--	9528465
					--	--	--	--	9528465	--	
81	514-304-0302 СпрСЦ 10.2023	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели PM07SP	шт.	15	170 299	--	2554485	--		--	2554485
					--	--	--	--	2554485	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				20658564	276	4508	--	20658564
							764198	--	19889582	--	
	Стоимость оборудования		тенге				19889582				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				19889582				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				768982				
	Материалы		тенге				4508				
	Всего заработная плата		тенге					764198			
	Сдача и испытание		тенге				36403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				768982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	тенге					764198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				20658564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	тенге					764198			
		РАЗДЕЛ 5. Здание 3х этажная больница, Электромонтажные работы, ЛС 02-01-09									
		ЩС-3/2									
82	6119-0301-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	72,1	1 155	6	83276	433	1442	--	83276
					1 129	1	81401	72		--	
83	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	72,821	143	--	10413	--	10413	--	10413
					--	--	--	--		--	
84	6119-0301-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	635,6	1 090	3	692804	1907	3813	--	692804
					1 081	--	687084	--		--	
85	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	641,956	Страниц - 26 65	--	41727	--	41727	--	41727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9	--	--	--	--	--	
86	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3 144,029	54	--	169778	--	169778	--	169778
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				997998	2340	227173	--	997998
							768485	72	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				997998				
		Материалы	тенге				5256				
		Всего заработная плата	тенге					768557			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				221918				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				997998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	тенге					768557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				997998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	тенге					768557			
		РАЗДЕЛ 6. Здание инфекционного отделения, Архитектурно-строительные решения, ЛС 02-02-02									
		КОЖУХ ДЛЯ ТРУБ									
87	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой ПВХ панелями, глухой	$м^2$	15	6 127	43	91905	645	25155	--	91905
					4 407	14	66105	210		--	
88	232-105-0301 РСНБ РК 2022	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	$м^2$	15	1 451	--	21765	--	21765	--	21765
					--	--	--	--		--	
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
89	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	218,1	3 422	17	746338	3708	77643	--	746338
					3 049	5	664987	1091		--	
90	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	218,1	2 026	11	441871	2399	45802	--	441871
					1 805	3	393670	654		--	
		СТЕНЫ									
91	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	594,4	2 160	17	1283904	10105	211606	--	1283904
					1 787	5	1062193	2972		--	
92	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	594,4	1 810	13	1075864	7728	115907	--	1075864
					1 602	4	952229	2378		--	
93	6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена	$м^2$	234,4	2 639	23	618582	5392	33519	--	618582
					2 473	9	579671	2110		--	
94	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	234,4	13 681	63	3206826	14767	722889	--	3206826
					10 534	21	2469170	4922		--	
		ДВЕРИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м²	15,12	10 12 785 11 194	160 55	193309 169253	2420 832	21636	-- --	193309
96	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²	м²	70,56	7 251 5 833	261 89	511631 411576	18416 6280	81639	-- --	511631
97	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	34	2 310 --	-- --	78540 --	-- --	78540	-- --	78540
98	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	68	508 --	-- --	34544 --	-- --	34544	-- --	34544
99	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Наличники. Установка и крепление	м коробок	46,2	907 413	4 1	41903 19081	185 46	22637	-- --	41903
100	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	34	3 656 --	-- --	124304 --	-- --	124304	-- --	124304
					ПОРУЧЕНЬ						
101	6106-0304-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	10	7 175 7 014	5 --	71750 70140	50 --	1560	-- --	71750
102	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10	17 399 --	-- --	173990 --	-- --	173990	-- --	173990
					ОТДЕЛКА ФАСАДА						
103	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	156	16 593 14 060	76 20	2588508 2193360	11856 3120	383292	-- --	2588508
104	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	15,6	35 212 --	-- --	549307 --	-- --	549307	-- --	549307
105	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м²	156	4 574 4 058	16 6	713544 633048	2496 936	78000	-- --	713544
106	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м²	32	4 339 4 058	16 6	138848 129856	512 192	8480	-- --	138848
107	6112-0102-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток, стены	м²	70	16 229 11 754	77 28	1136030 822780	5390 1960	307860	-- --	1136030
					ПАНДУС						
108	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, ПГС	м³	0,2	Страниц - 26 13 173	4 044	2635	808	880	--	2635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4 737	1 307	947	261		--	
109	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,28	48 338	5 213	13535	1460	8699	--	13535
					12 057	1 250	3376	350		--	
110	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01433	360 429	--	5165	--	5165	--	5165
					--	--	--	--		--	
111	6106-0304-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	20	8 229	7	164580	140	3120	--	164580
					8 066	--	161320	--		--	
112	6112-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе	$м^2$	0,42	23 652	128	9934	54	1444	--	9934
					20 086	48	8436	20		--	
113	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	4,32	11 044	300	47710	1296	15811	--	47710
					7 084	108	30603	467		--	
114	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10	225	3	2250	30	910	--	2250
					131	--	1310	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге	-			14089072	89857	3156104	--	14089072
							10843111	28801	- --	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14089072				
	Материалы		тенге				775298				
	Всего заработная плата		тенге					10871912			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				987615				
	Местные материалы		тенге				1393190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14089072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1790
		Сметная заработная плата	тенге					10871912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				14089072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1790
		Сметная заработная плата	тенге					10871912			
		РАЗДЕЛ 7. Здание инфекционного отделения, Электромонтажные работы, ЛС 02-02-06									
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
115	6124-0203-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	164	1 939	69	317996	11316	107748	--	317996
					1 213	20	198932	3280		--	
116	6119-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	155	613	4	95015	620	5115	--	95015
					576	--	89280	--		--	
117	261-302-0456 РСНБ РК 2022	Провод	м	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
118	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	60	1 539	153	92340	9180	22500	--	92340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 011	46	60660	2760		--	
119	6114-0102-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.	м	4,2	25 914	331	108839	1390	60115	--	108839
					11 270	80	47334	336		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				614190	22506	195478	--	614190
							396206	6376	--	--	
	Стоимость монтажных работ		тенге				92340				
	Материалы		тенге				22500				
	Всего заработная плата		тенге					63420			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				92340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					63420			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				521850				
	Материалы		тенге				172978				
	Всего заработная плата		тенге					339162			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				521850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	тенге					339162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				614190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	тенге					402582			
		РАЗДЕЛ 8. Здание инфекционного отделения, Электроосвещение, ЛС 02-02-07									
		Монтажные работы									
120	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения "	шт.	52	3 773	26	196196	1352	2652	--	196196
					3 696	8	192192	416		--	
121	247-102-0123 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-35.01 Д Д Трапеция, мощность 35 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	22 871	--	91484	--	91484	--	91484
					--	--	--	--		--	
122	247-102-0124 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	28	18 075	--	506100	--	506100	--	506100
					--	--	--	--		--	
123	247-102-0746 РСНБ РК 2022	Светильник офисный типа Diora Light Office 19/2200 opal 3-6K, IP65	шт.	16	32 030	--	512480	--	512480	--	512480
					--	--	--	--		--	
124	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	4 167	--	16668	--	16668	--	16668
					--	--	--	--		--	
125	1334-0105-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Светильник стоматологический настенный. Монтаж оборудования	комплект	2	82 228	--	164456	--	68	--	164456
					82 194	--	164388	--		--	
126	527-104-0201006 СпрСЦ 10.2023	Светильник медицинский хирургический "Armed" L735 (50000 лк)	шт.	2	628 839	--	1257678	--		--	1257678
					--	--	--	--	1257678	--	
127	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3 604	51	36040	510	160	--	36040
					3 537	17	35370	170		--	
128	248-304-0146 СпрСЦ 10.2023	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Шыгу"	шт.	10	2 644	--	26440	--	26440	--	26440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
129	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	38	1 345	1	51110	38	152	--	51110
					1 340	--	50920	--		--	
130	261-303-0121 РСНБ РК 2022	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	38,76	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
131	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23	582	--	13386	--	13386	--	13386
					--	--	--	--		--	
132	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	537	--	8055	--	8055	--	8055
					--	--	--	--		--	
133	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	38	42	--	1596	--	1596	--	1596
					--	--	--	--		--	
134	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	19	170	--	3230	--	3230	--	3230
					--	--	--	--		--	
135	247-302-0101 РСНБ РК 2022	Блок аварийного питания БАП универсальный 6,4V/1500mAh/1,5 h IP20	шт.	20	18 660	--	373200	--	373200	--	373200
					--	--	--	--		--	
136	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8 853	251	8853	251	189	--	8853
					8 413	83	8413	83		--	
137	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	--	18901	--	18901	--	18901
					--	--	--	--		--	
138	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	13 342	173	26684	346	3852	--	26684
					11 243	56	22486	112		--	
139	247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	2	2 111	--	4222	--	4222	--	4222
					--	--	--	--		--	
140	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 478	--	67302	--	270	--	67302
					7 448	--	67032	--		--	
141	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	7	845	--	5915	--	5915	--	5915
					--	--	--	--		--	
142	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 451	--	4902	--	4902	--	4902
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				3394898	2497	1593922	--	3394898
					Страниц - 26		540801	781	1257678	--	
	Стоимость оборудования		тенге				1257678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1257678				
	Стоимость монтажных работ		тенге				164456				
	Материалы		тенге				68				
	Всего заработная плата		тенге					164388			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				164456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					164388			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1972764				
	Материалы		тенге				7275				
	Всего заработная плата		тенге					377194			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1586579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1972764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	тенге					377194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				3394898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	тенге					541582			
РАЗДЕЛ 9. Здание инфекционного отделения, Отопление и вентиляция, ЛС 02-02-08											
Вентиляция											
П1											
143	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час	шт.	1	295 155	8 301	295155	8301	15171	--	295155
					271 683	2 271	271683	2271		--	
144	514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час	комплект	1	1 504 290	--	1504290	--		--	1504290
					--	--	--	--	1504290	--	
145	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	38 158	581	38158	581	3193	--	38158
					34 384	156	34384	156		--	
146	246-306-0620 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	100 299	--	100299	--	100299	--	100299
					--	--	--	--		--	
147	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	13,8	16 546	164	228335	2263	92240	--	228335
					9 698	54	133832	745		--	
148	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	24	15 693	130	376632	3120	160392	--	376632
					8 880	42	213120	1008		--	
149	6118-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м²	2,36	16 688	166	39384	392	16105	--	39384
					9 698	55	22887	130		--	
Короб из листовой стали											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	2,36	15 15 954 7 683	130 42	37651 18132	307 99	19212	-- --	37651
				Переход							
151	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	1,79	15 693 8 880	130 42	28090 15895	233 75	11962	-- --	28090
152	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	11	1 754 1 736	5 1	19294 19096	55 11	143	-- --	19294
153	246-304-0555 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	4	9 438 --	-- --	37752 --	-- --	37752	-- --	37752
154	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	7 499 --	-- --	14998 --	-- --	14998	-- --	14998
155	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	9 445 --	-- --	37780 --	-- --	37780	-- --	37780
156	246-304-0657 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	17 191 --	-- --	17191 --	-- --	17191	-- --	17191
157	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	42,5	5 878 4 244	422 147	249815 180370	17936 6248	51509	-- --	249815
158	234-304-0109 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	$м^2$	46,75	12 601 --	-- --	589097 --	-- --	589097	-- --	589097
159	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	36	775 --	-- --	27900 --	-- --	27900	-- --	27900
				В2							
160	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	38 976 36 358	392 86	38976 36358	392 86	2226	-- --	38976
161	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	1	35 389 --	-- --	35389 --	-- --	35389	-- --	35389
162	6118-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	1	8 060 3 320	126 36	8060 3320	126 36	4614	-- --	8060
163	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	Страниц - 26 16 303 15 635	22 7	16303 15635	22 7	646	-- --	16303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	16 39 463 --	-- --	39463 --	-- --	39463	-- --	39463
165	6118-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	3,3	16 688 9 698	166 55	55070 32003	548 182	22519	-- --	55070
166	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6,1	16 546 9 698	164 54	100931 59158	1000 329	40773	-- --	100931
				Переход							
167	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,78	16 546 9 698	164 54	12906 7564	128 42	5214	-- --	12906
168	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 754 1 736	5 1	7016 6944	20 4	52	-- --	7016
169	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	9 445 --	-- --	37780 --	-- --	37780	-- --	37780 -
170	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	10	5 878 4 244	422 147	58780 42440	4220 1470	12120	-- --	58780
171	234-304-0109 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	$м^2$	11	12 601 --	-- --	138611 --	-- --	138611	-- --	138611
172	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	775 --	-- --	6200 --	-- --	6200	-- --	6200
				ВЕ1							
173	6118-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	1	8 060 3 320	126 36	8060 3320	126 36	4614	-- --	8060
174	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	16 303 15 635	22 7	16303 15635	22 7	646	-- --	16303
175	246-308-0102 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	45 961 --	-- --	45961 --	-- --	45961	-- --	45961
176	6118-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	2,36	16 688 9 698	166 55	39384 22887	392 130	16105	-- --	39384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	4,5	17 13 523 5 781	123 35	60854 26014	554 158	34286	-- --	60854
178	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,61	15 693 8 880	130 42	9573 5417	80 26	4076	-- --	9573
179	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 754 1 736	5 1	3508 3472	10 2	26	-- --	3508
180	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9 445 --	-- --	9445 --	-- --	9445	-- --	9445
181	246-304-0608 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	11 214 --	-- --	11214 --	-- --	11214	-- --	11214
182	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	6,5	5 878 4 244	422 147	38207 27586	2744 956	7877	-- --	38207
183	234-304-0109 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	$м^2$	7,15	12 601 --	-- --	90097 --	-- --	90097	-- --	90097
184	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	775 --	-- --	5425 --	-- --	5425	-- --	5425
				ВЕ2							
185	6118-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	1	8 060 3 320	126 36	8060 3320	126 36	4614	-- --	8060
186	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	16 303 15 635	22 7	16303 15635	22 7	646	-- --	16303
187	246-308-0102 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	45 961 --	-- --	45961 --	-- --	45961	-- --	45961
188	6118-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	1,18	16 688 9 698	166 55	19692 11444	196 65	8052	-- --	19692
189	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,9	16 546 9 698	164 54	64529 37822	640 211	26067	-- --	64529
				Переход							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,18	16 546	164	2978	30	1202	--	2978
					9 698	54	1746	10		--	
191	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 754	5	3508	10	26	--	3508
					1 736	1	3472	2		--	
192	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	9 445	--	18890	--	18890	--	18890
					--	--	--	--		--	
193	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	0,24	5 878	422	1411	101	291	--	1411
					4 244	147	1019	35		--	
194	234-304-0109 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	$м^2$	0,264	12 601	--	3327	--	3327	--	3327
					--	--	--	--		--	
195	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	775	--	3875	--	3875	--	3875
					--	--	--	--		--	
				ВЕ3							
196	6118-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	1	8 060	126	8060	126	4614	--	8060
					3 320	36	3320	36		--	
197	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	16 303	22	16303	22	646	--	16303
					15 635	7	15635	7		--	
198	246-308-0102 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	45 961	--	45961	--	45961	--	45961
					--	--	--	--		--	
199	6118-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	1,88	16 688	166	31373	312	12829	--	31373
					9 698	55	18232	103		--	
200	6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	4,32	13 523	123	58419	531	32914	--	58419
					5 781	35	24974	151		--	
201	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,24	15 693	130	3766	31	1604	--	3766
					8 880	42	2131	10		--	
202	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 754	5	5262	15	39	--	5262
					1 736	1	5208	3		--	
203	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	9 445	--	28335	--	28335	--	28335
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	1,75	5 878	422	10286	738	2121	--	10286
					4 244	147	7427	257		--	
205	234-304-0109 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	$м^2$	1,925	12 601	--	24257	--	24257	--	24257
					--	--	--	--		--	
206	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	775	--	1550	--	1550	--	1550
					--	--	--	--		--	
				ВЕ4							
207	6118-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	1	8 060	126	8060	126	4614	--	8060
					3 320	36	3320	36		--	
208	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	16 303	22	16303	22	646	--	16303
					15 635	7	15635	7		--	
209	246-308-0102 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	45 961	--	45961	--	45961	--	45961
					--	--	--	--		--	
210	6118-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	2,36	16 688	166	39384	392	16105	--	39384
					9 698	55	22887	130		--	
211	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	3,3	15 693	130	51787	429	22054	--	51787
					8 880	42	29304	139		--	
212	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,31	15 693	130	4865	40	2072	--	4865
					8 880	42	2753	13		--	
213	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 754	5	5262	15	39	--	5262
					1 736	1	5208	3		--	
214	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	7 499	--	7499	--	7499	--	7499
					--	--	--	--		--	
215	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	9 445	--	18890	--	18890	--	18890
					--	--	--	--		--	
216	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5,25	5 878	422	30860	2216	6363	--	30860
					4 244	147	22281	772		--	
217	234-304-0109 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	$м^2$	5,775	12 601	--	72771	--	72771	--	72771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
218	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	775	--	4650	--	4650	--	4650
					--	--	--	--		--	
		Футляр из листовой стали									
219	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6,25	16 546	164	103412	1026	41774	--	103412
					9 698	54	60612	338		--	
		КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
220	6118-0505-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	33 434	12	33434	12	196	--	33434
					33 226	--	33226	--		--	
221	514-303-0101 СпрСЦ 10.2023	Блок наружный типа LG холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели UU09WR	шт.	1	635 231	--	635231	--		--	635231
					--	--	--	--	635231	--	
222	514-304-0302 СпрСЦ 10.2023	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели PM07SP	шт.	2	170 299	--	340598	--		--	340598
					--	--	--	--	340598	--	
223	6118-0505-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	33 434	12	33434	12	196	--	33434
					33 226	--	33226	--		--	
224	514-303-0101 СпрСЦ 10.2023	Блок наружный типа LG холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели UU09WR	шт.	1	635 231	--	635231	--		--	635231
					--	--	--	--	635231	--	
225	514-304-0302 СпрСЦ 10.2023	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели PM07SP	шт.	1	170 299	--	170299	--		--	170299
					--	--	--	--	170299	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				7215374	50762	2281974	--	7215374
							1596989	16585	3285649	--	
		Стоимость оборудования	тенге				3285649				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				3285649				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3929725				
		Материалы	тенге				165074				
		Всего заработная плата	тенге					1613574			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1566529				
		Местные материалы	тенге				550374				
		Сдача и испытание	тенге				63748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3929725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	тенге					1613574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				7215374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	тенге					1613574			

РАЗДЕЛ 10. Электроосвещение, ЛС 04-01

Подраздел 1. Опора осветительная (23шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	23	40 436	14 602	930028	335846	110814	--	930028
					21 016	4 862	483368	111826		--	
227	243-111-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,207	130 827	--	27081	--	27081	--	27081
					--	--	--	--		--	
228	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	23	18 786	2 952	432078	67896	--	--	432078
					15 834	877	364182	20171		--	
229	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,69	5 671	--	3913	--	3913	--	3913
					--	--	--	--		--	
230	6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	18 838	4 086	18838	4086	291	--	18838
					14 461	1 322	14461	1322		--	
231	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9503-0004	шт.	1	187 107	--	187107	--		--	187107
					--	--	--	--	187107	--	
232	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	23	7 478	--	171994	--	690	--	171994
					7 448	--	171304	--		--	
233	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	23	937	--	21551	--	21551	--	21551
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1033315				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					407828			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					133319			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						164340		
		Оборудование, инвентарь	тенге						187107		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1792590
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1792590	407828	164340	--	1792590
							1033315	133319	187107	--	
	Стоимость оборудования		тенге				187107				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				187107				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1605483				
	Материалы		тенге				111795				
	Всего заработная плата		тенге					1166634			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				52545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1605483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	тенге					1166634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1792590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	тенге					1166634			
		РАЗДЕЛ 11. Теплосети, ЛС 06-01									
		КОЛОДЦЫ									
234	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,02	86 176	29 238	174076	59061	5569	--	174076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					54 181	9 645	109446	19483		--	
235	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 714	--	3714	--	3714	--	3714
					--	--	--	--		--	
236	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	8 350	--	25050	--	25050	--	25050
					--	--	--	--		--	
237	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	35 869	--	35869	--	35869	--	35869
					--	--	--	--		--	
238	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	27 402	--	82206	--	82206	--	82206
					--	--	--	--		--	
239	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32 753	--	32753	--	32753	--	32753
					--	--	--	--		--	
240	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10	785	--	7850	--	7850	--	7850
					--	--	--	--		--	
241	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	36711
					--	--	--	--		--	
242	6112-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена колодца	$м^2$	20	20 748	4	414960	80	9060	--	414960
					20 291	--	405820	--		--	
243	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,38	24 041	--	9136	--	9136	--	9136
					--	--	--	--		--	
244	261-107-0933 РСНБ РК 2022	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00256	317 043	--	812	--	812	--	812
					--	--	--	--		--	
245	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	30	4 756	42	142680	1260	98370	--	142680
					1 435	7	43050	210		--	
246	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0072	973 152	--	7007	--	7007	--	7007
					--	--	--	--		--	
247	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,2	7 320	--	1464	--	1464	--	1464
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				974288	60401	355571	--	974288
							558316	19693	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				974288				
		Материалы	тенге				103939				
		Всего заработная плата	тенге					578009			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				242572				
		Местные материалы	тенге				9060				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				974288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	тенге					578009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				974288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	тенге					578009			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Благоустройство, ЛС 07-01									
		Покрытие асфальтобетон 1875м² сечение 1-1									
248	7101-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	м²	562,5	1 539	369	865688	207563	568687	--	865688
					159	102	89438	57375		--	
249	7101-0403-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м²	562,5	467	131	262688	73687	189001	--	262688
					--	38	--	21375		--	
250	7101-0403-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см	м²	562,5	708	528	398250	297000	1688	--	398250
					177	147	99562	82688		--	
251	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	106,3125	7 091	--	753862	--	753862	--	753862
					--	--	--	--		--	
252	7101-0403-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м²	562,5	-578	-131	-325125	-73687	-251438	--	-325125
					--	-38	--	-21375		--	
253	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,5625	160 206	6 914	90116	3889	86227	--	90116
					--	2 373	--	1335		--	
254	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	1 875	445	325	834375	609375	3750	--	834375
					118	62	221250	116250		--	
255	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	181,5	15 669	--	2843924	--	2843924	--	2843924
					--	--	--	--		--	
256	7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м²	1 875	41	--	76875	--	1875	--	76875
					40	--	75000	--		--	
257	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	90	15 669	--	1410210	--	1410210	--	1410210
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	7101-0602-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2	1 875	24 2 191 118	333 61	4108125 221250	624375 114375	3262500	-- --	4108125
				Бортовой камень БР100.30.15							
259	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	427,8	6 122 4 011	96 31	2618992 1715906	41069 13262	862017	-- --	2618992
				Отмостка							
260	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	44	8 204 746	2 598 616	360976 32824	114312 27104	213840	-- --	360976
261	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м^3	39,6	39 602 5 583	2 925 696	1568239 221087	115830 27562	1231322	-- --	1568239
				Ограждение							
262	6104-0801-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	23	13 702 10 088	3 304 1 039	315146 232024	75992 23897	7130	-- --	315146
263	261-101-0356 РСНБ РК 2022	Столбы бетонные	шт.	7,659	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
264	261-102-0310 РСНБ РК 2022	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м^2	43,47	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
265	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,495	30 924 --	-- --	15307 --	-- --	15307	-- --	15307
266	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,275	5 747 --	-- --	1580 --	-- --	1580	-- --	1580
267	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	29,25	1 696 --	-- --	49608 --	-- --	49608	-- --	49608
268	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1864	1 123 774 --	-- --	209471 --	-- --	209471	-- --	209471
269	6104-0801-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	57 851 56 054	329 104	57851 56054	329 104	1468	-- --	57851
270	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00037	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
271	261-104-0117 РСНБ РК 2022	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	261-404-0625 РСНБ РК 2022	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	25	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
273	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,01178	1 123 774	--	13238	--	13238	--	13238
					--	--	--	--		--	
274	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	43,2	225	3	9720	130	3931	--	9720
					131	--	5659	--		--	
		Монолитная плита под генератор									
275	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	2,73	7 371	3 235	20123	8832	46	--	20123
					4 119	1 046	11245	2856		--	
276	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,003	3 977	--	11943	--	11943	--	11943
					--	--	--	--		--	
277	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	5	15 281	4 169	76405	20845	4050	--	76405
					10 302	999	51510	4995		--	
278	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,075	30 017	--	152336	--	152336	--	152336
					--	--	--	--	-	--	
279	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05852	360 429	--	21092	--	21092	--	21092
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				16821015	2119541	11668665	--	16821015
							3032809	471803	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				16821015				
		Материалы	тенге				1716786				
		Всего заработная плата	тенге					3504612			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				5482571				
		Местные материалы	тенге				4469308				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				16821015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								641
		Сметная заработная плата	тенге					3504612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				16821015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								641
		Сметная заработная плата	тенге					3504612			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								113084055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				44109366				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2992773			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					754168			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						31378384		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						34603536		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	тенге								113 084 055,000
		Строительно-монтажные работы	тенге								78 480 519,000
		Оборудование	тенге								34 603 536,000
		Итого	тенге								113 084 055,000
		Затраты на организ. и управл. стр.-монтаж. работами по стройке в целом (общеплощадоч. затраты) 5,3%	тенге								4 159 468
		Итого по главе 8	тенге								82 639 987
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	тенге								117 243 523
		Сметная прибыль 5%	тенге								4 131 999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программный комплекс АВС		Непредвиденные работы и затраты к СМР -5%	тенге		26						5 862 176
		Итого по части II в прогноз. ценах 2024 -100%, К=1,075	тенге								136 780 525
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика, К подр. = 0,97999999988	**тенге**								134 044 915
		НДС 12%	тенге								16 085 390
		ИТОГО по **АКТУ, стоимость СМР**	тенге								150 130 304,56
		Удержание 30% (Договора № СМР)ВОС2024)	тенге								45 039 091,37
		Удержание 5,0% (Договора № СМР)ВОС2024)	тенге								7 506 515,23
		ВСЕГО к оплате	тенге								97 584 697,96

2200

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур - Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ Даулетбаев А. О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ГКП на ПВХ «Же[illegible] [illegible]ская больница»
(на[illegible] бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И. о. Директора: _____ Оразов К. С
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СК РИЗАЛИТ": _____ Крымов С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Dara-start»: _____ Ермаханова А. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)