Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» ноября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЭнергоСтройПроект», г.Алматы, мкр. Акжар ул. Ер-Тостик д.2

наименование организации, юридический адрес

в лице Новоковского Владимира Александровича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасашы Кегенского района Алматинской области» в с.Тасаши Кегенского района Алматинской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области» Руководитель Нусипкожаев А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядная организация: ТОО «Фуд МС» ГСЛ №17003224 от 22.02.2017 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Икар Строй» Заказ от года,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области» № 01-10/08 от 03/02/2020 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Дом культуры имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	696,3	696,3
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	м3	3580,5	3580,5

Показатели	По проекту			Фактически		
	мощность	площадь строения, $м^2$		мощность	площадь строения, $м^2$	
		общая	полезная		общая	полезная
Общая площадь		696,3			696,3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Блок А - прямоугольной формы в плане, двухэтажное здание с размерами в осях 24,0х18,4 м, Здание построено в конструкциях типовой серии ИИС-04, высота от пола до низа плит перекрытия всех этажей -3.0 м. Конструктивная система здания -каркасно-связевой. Прочность и устойчивость обеспечивается за счет жестких узлов ригелей и связевых плит перекрытий с колоннами. Колонны-сборные железобетонные размером 30х30 см. Выполнено усиление колонн обоймами из уголка 90х8. Ригели- сборные железобетонные в поперечном сечении 45х50(h), с полками для опирания плит перекрытия. Перекрытие - рядовые, сборные из многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм, ребристые с высотой ребер 300 мм. Стены-керамзитобетонные двухслойные панели толщиной 300 мм. Перегородки - ГКЛ толщиной 100 мм. Перемычки - монолитные железобетонные, армированные Ø14AIII. Внутренние кирпичные стены усилены односторонними вертикальными сетками Ø8AIII/150/150 в слое высокопрочной штукатурки толщиной 40 мм из цементно-песчаного раствора марки 150. Блок Б- зрительный зал, одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 9,0х24,0 м. В осях 1-2 на отм. 3.000 м расположена кинопроекционная. Высота от пола до низа несущих пролетных конструкций перекрытия составляет -6.0 м. Конструктивная система здания - каркасная, в виде железобетонных стоек. Колонны-сборные железобетонные размером 300х300 мм. Выполнено усиление колонн обоймами из уголка 160х10. Несущие конструкции- сборные балки с параллельными поясами Стены-керамзитобетонные двухслойные панели толщиной 300 мм. Перегородки - кирпичные толщиной 120 мм, армированные горизонтальными сетками по высоте через 500 мм. Перемычки - монолитные железобетонные, армированные Ø14AIII. Перекрытие - из многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм, ребристые с высотой ребер 300 мм, опирающиеся на продольные рамы железобетонного каркаса. В зрительном зале установить вертикальные связи из квадратных труб. По периметру здания выполнить бетонная отмостку, шириной 1,0 м по щебёночному основанию. Крыша - чердачная, вальмовая по деревянным стропильным конструкциям. Кровля - металлочерепица. Ленточный фундамент под котельную выполнен из бетона класса В15 W4 F50, с размерами по осям 4.0х2.5м, толщина ленточного фундамента 400 мм. Источник теплоснабжения - блочно-модульная котельная. Теплоноситель - вода с параметрами Т=95-70°С. Водогрейные котлы-2шт, мощностью 40,1 кВт. Для подпитки системы - емкость для хранения дизтоплива 12м3. Трубопроводы в котельной приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных стальных труб ГОСТ3262-75. Водоснабжение котельной предусматривается от существующего хозяйственно- питьевого водопровода с давлением воды не менее 2 бар. Отопление котельной осуществляется за счет использования тепловых потерь и теплопоступлений от части неизолированных трубопроводов и запорной арматуры. *Топливоснабжение* Доставка топлива осуществляется автотранспортом. Для приема и хранения топлива- один подземный резервуар. Схема подачи топлива к котлу – циркуляционная. Трубопроводы топлива приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с установкой запорной арматуры. Протяженность тепловых сетей составляет: Ø57х3,5 – 46,5 м. Трубы для тепловых сетей приняты стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, из стали углеродистой обыкновенного качества ст 3 по ГОСТ 380-2005. Отопление и вентиляция Присоединения к тепловым сетям производиться через узел управления расположенный в помещении теплового узла, расположенного в подвале. В качестве отопительных приборов приняты: чугунные секционные радиаторы. Трубопроводы систем отопления приняты стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 и стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91. Воздуховоды приняты из оцинкованной стали. Наружные сети водопровода и канализации

Трубопроводы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10л/с. Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемого пожарного гидранта. На водопроводных сетях водопроводные колодцы по тип. пр.901-09-11-84 – круглые, из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90, для установки необходимой запорной арматуры. Внутренние сети водопровода и канализации Водоснабжение здания предусмотрено от наружных водопроводных сетей. Для учета расхода воды, на вводе водопровода, предусмотрен водомерный узел с водомером, с опломбированной задвижкой с электроприводом на обводной линии. Горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревателя. Трубопроводы системы водоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Отвод сточных вод от здания предусмотрено в наружные сети канализации далее в проектируемый септик. Трубопроводы системы канализации из канализационных труб ПВХ диаметром 50, 100мм. Электротехнические решения *Электрооборудование и освещение* В качестве главного вводно-распределительного устройства приняты панели ВРУ1-11-10УХЛ4 и ВРУ1-47-00УХЛ4, устанавливаемые в эл. щитовой. Учет эл. энергии осуществляется на ВРУ. Проектом предусматривается рабочее и эвакуационное освещение, а также ремонтное освещение тепло узла и электрощитовой. Групповые осветительные щитки приняты типа ЩРВ. Освещение помещений выполняется светодиодными светильниками. Силовые щиты приняты серии ЩРВ. Силовые сети выполняются кабелем марки ВВГ скрыто и в пластмассовых трубах, прокладываемых открыто и в подготовке пола с последующей заделкой. типовой трансформаторной КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Подключение проектируемой ТП принято от ближайшей опоры ВЛ-10кВ фид.5-79И. В качестве резервного источника питания предусмотрена установка дизельной электростанции мощностью 55 кВт наружного исполнения со шкафом автоматического переключения питания. От РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ДЭС проложить в металлической трубе кабель марки АВВГнг-3х50+1х25 мм.кв От ДЭС до электрощитовой здания проложить в траншее на глубине 0,7 м кабель марки АВБбШв-3х50+1х25 мм.кв. Проектом предусмотрено электроснабжение котельной на территории объекта. От ВРУ здания до вводного щита котельной проложена в траншее на глубине 0,7 м кабель марки АВБбШв-4х10 мм.кв. Наружное освещения предусмотрено торшерными светильниками со светодиодными лампами на декоративных металлических опорах. Сети наружного освещения приняты кабелем марки АВБбШв 5х4. Защита и управление освещением осуществляется автоматическим выключателем из помещения охраны. Системы связи и сигнализации Пожарная сигнализация В соответствии с СП РК 2.02-102-2012 для предупреждения возгораний в здании предусматривается система автоматической пожарной сигнализации. Сигнал тревоги от извещателей поступает на приемно-контрольный прибор (ПКП) «Панель Гранит 4» с последующим звуковым и световым оповещением, посредством сирен и световых табло «ШЫҒУ». ПКП расположен на посту дежурного, на высоте 1,5 м. и установлен в комнате охраны. Шлейфы выполняются кабелем КСПВ-2х0,5 в кабельном канале. На конце каждого шлейфа установлено оконечное устройство- сопротивление. Линия оповещения выполняется кабелем ШВВП-2х0,75мм2 в кабельном канале, для питания сирен и световых табло. Для коммутации цепи линии оповещения, предусмотрено коммутационное устройство УК-ВК, реле на макс. ток 10А Видеонаблюдение Для обеспечения безопасности в здании дома культуры, предусматривается система видеонаблюдения. Кабедь UTP 400м. Слаботочные сети Телефонизация Рабочим проектом предусмотрена телефонизация здания. Ввод в здание осуществлен кабелем марки ОКГ в полиэтиленовой трубе d=63 мм через отверстие в фундаменте и далее в полиэтиленовой трубе до проектируемого телекоммуникационного шкафа, устанавливаемого на 1-м этаже. От мини АТС до абонентских телефонов соединение проложить кабель марки UTP 6 категории в ПЭТ трубе, предварительно заложенных под штукатурку. Наружные слаботочные сети Проект предусматривает строительство 1-отверстной телефонной кабельной канализации, с установкой ж/б колодца типа ККС-2 на вводе в здание. Проектом предусмотрена прокладка оптического кабеля КС-ОКГ-4 от проектируемого колодца до объекта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства__4__месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Отдел культура и развития аулков Кегенского р-на»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

«27» ноября 2020 года

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасашы Кегенского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Новоковский В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

«27» ноября 2020 года
М.П.