Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030740000614

Договор (контракт) договор №1013 от 22.08.2024г..(СМР по ремонту дорог г.Астана 2024-2025 г.г.)

Номер документа	Дата составления
00000000082	25.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по среднему и текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры .г.Астаны на 2024 и 2025 годы			Услуга	1	517 529 722,00	517 529 722,00	55 449 613,07
				Итого	1	x	517 529 722,00	55 449 613,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ковтун Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 г.
Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"

Форма 2

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮЛЬ** месяц **2025** год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1013	от 22.08.2024 г.				

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц вкл.с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					всего	
			содержание	из них	стоимость прочих затрат, не входящих в состав работ	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:	858 453 175,00	462 080 108,93		462 080 108,93				55 449 613,07	517 529 722,00
в том числе за месяц									
ИТОГО к оплате:									**517 529 722,00**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

м.п.

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"
Директор

м.п. **Ковтун Д.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Минтранс РК Порядок - 2023г. Приложение Г. Форма 3

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Проект: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"

Стройка: "Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Северная объездная (км 2,75 - 5,5) в городе Астана"

Договор подряда (контракт) № 1013 от 22.08.2024 г.

Акт выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						единицы	всего
1	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**412113125**
			Раздел 1. Покрытие на основной проезжей части				**412113125**
			Устранение пучин (выборочно)				
1	1	**1101-0201-0601** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3 грунта**	**3 150**	**278**	**875700**
2	2	**412-102-0110** *РСНБ РК 2024 К=10*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км (перемещение грунта)**	**т·км**	**5 040**	**880**	**4435200**
3	3	**1101-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Разравнивание грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1**	**м^3 грунта**	**3 150**	**167**	**526050**
4	4	**1127-0401-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Устройство подстилающего слоя основания из бутового камня**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**1 925**	**5 751**	**11070675**
5	5	**211-701-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**м^3**	**1 944,25**	**8 749**	**17010243**
			Проезжая часть и съезды				
6	11	**СРД-2-91-01** *Кзтр и Кэм=1,06*	**Срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм и толщиной слоя 50 мм**	**100 м^2**	**210,2825**	**103 994**	**21868118**
7	12	**217-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**м^3**	**182,94578**	**45**	**8233**
8	13	**412-102-0103** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (асфальтогранулят для укрепления обочин)**	**т·км**	**2 102,825**	**471**	**990431**

9	14	1220-0304-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением материала от разборки существующей дорожной одежды М40 70%, щебня фр. 20-40 - 25%, цемента 5%, стабилизатора EZCON-SCM - 0,007% сверх смеси и воды	$м^2$	20 961,31	734	15385602
10	15	ТСП	Материал от разборки существующей дорожной одежды (асфальтогранулят)	$м^3$	5 043,81522		
11	16	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2 103,78111	8 546	17978913
12	17	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	576,43603	32 420	18688056
13	18	271-704-0105 *ПрСЦ 06.2025*	Стабилизатор грунтов и органоминеральных смесей типа EZCON-SCM (1) высококонцентрированная	л	807,01044	16 605	13400408
14	19	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	518,79242	45	23346
15	20	СРД-21-20-01 *Кзтр и Кэм=1,09*	Подгрунтовка основания автогудронатором /Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ расход 0,9 $л/м^2$	1 т вяжущего	18,52056	6 806	126051
16	21	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	19,07618	197 735	3772028
17	22	СРД-4-10-01 *Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	100 $м^2$ покрытия	205,784	60 857	12523397
18	23	СРД-4-11-01 *Кзтр и Кэм=1,06* *К=12*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 $м^2$ покрытия	205,784	12 011	2471672
19	24	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	4 996,43552	25 273	126274915
20	25	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,62558	197 735	123699
21	26	СРД-21-20-01 *Кзтр и Кэм=1,09*	Подгрунтовка основания автогудронатором /Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ расход 0,4 $л/м^2$	1 т вяжущего	8,33916	6 806	56756
22	27	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	8,58933	197 735	1698411
23	28	1127-0602-1201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси асфальтоукладчиком, ширина укладки до 6 м, толщина слоя /5 см/ с добавлением полимера Бутонал NS 198	$м^2$ покрытия	20 847,9	630	13134177
24	29	1127-0602-1202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12* *К=2*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	$м^2$ покрытия	-20 847,9	17	-354414
25	30	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные СТ РК 2373-2019 ЩМА-20	т	2 605,9875	32 414	84470479
26	31	271-704-0507 *ПрСЦ 06.2025*	Блоксополимер Бутонал NS 198	кг	7 817,9625	2 839	22195196
Обочины							
27	32	1101-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Разравнивание обочин бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1	$м^3$ грунта	2 750	167	459250
28	33	СРД-8-56-02 *Кзтр и Кэм=1,09*	Планировка обочин автогрейдером тяжелого типа с добавлением нового материала (дресвы) из куч, расположенных на обочине	100 $м^2$	137,5	10 124	1392050
29	34	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная (дресва) ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2 516,25	4 102	10321658

30	35	1127-0701-0114 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Укрепление обочины втапливанием асфальтогранулята от разборки покрытия толщина 5 см	$м^2$ покрытия обочин	13 750	232	3190000
31	36	ТСП	Материал от разборки существующей дорожной одежды (асфальтогранулят)	$м^3$	825		
		Подраздел 1.1.	**Нанесение дорожной разметки**				**7996825**
32	37	1127-0803-0305 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м (белая), сплошная	км линии	4,95	1 461 234	7233108
33	38	1127-0803-0307 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, прерывистая, шаг 1:3	км линии	1,85	412 820	763717

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**412 113 125**
Сметная прибыль 5%	20 605 656
Итого	432 718 781
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
Итого на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	449 508 270
Ген скидка - 5%	22 475 413
Итого за минусом скидки	427 032 856
Налог на добавленную стоимость - 12%	51 243 943
Итого к оплате:	**478 276 799**

Заказчик:

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Исполнитель:

Директор

ТОО "Компания Энергодор"

Ковтун Д.А.

Техническое сопровождение

ТОО «ALKHARU GROUP»

Нуртазин У.А., аттестат №KZ08VJE00083182

Кулевич Н.С., ГИП

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Минтранс РК Порядок - 2023г. Приложение Г. Форма 3

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Проект: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"

Стройка: "Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Северная объездная (км 2,75 - 5,5) в городе Астана"

Договор подряда (контракт) № 1013 от 22.08.2024 г.

Акт выполненных работ

(дополнительные объемы работ)

за ИЮЛЬ 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33822767**
		Раздел 1. Покрытие на основной проезжей части				**33343104**
		Устранение пучин (выборочно)				
1	**1101-0201-0601** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3 грунта**	**79,76**	**278**	**22173**
2	**412-102-0110** *РСНБ РК 2024 К=10*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км (перемещение грунта)**	**т·км**	**127,616**	**880**	**112302**
3	**1101-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Разравнивание грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1**	**м^3 грунта**	**79,76**	**167**	**13320**
4	**1127-0401-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Устройство подстилающего слоя основания из бутового камня**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**1 304,76**	**5 751**	**7503675**
5	**211-701-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**м^3**	**1 317,8076**	**8 749**	**11529499**
		Обочины				
6	**1101-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Разравнивание обочин бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1**	**м^3 грунта**	**1 853,42**	**167**	**309521**
7	**СРД-8-56-02** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Планировка обочин автогрейдером тяжелого типа с добавлением нового материала (дресвы) из куч, расположенных на обочине**	**100 м^2**	**21,093**	**10 124**	**213546**

8	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная (дресва) ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3 099,922	4 102	12715880
9	1127-0701-0114 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Укрепление обочины втапливанием асфальтогранулята от разборки покрытия толщина 5 см	$м^2$ покрытия обочин	3 979,26	232	923188
10	ТСП	Материал от разборки существующей дорожной одежды (асфальтогранулят)	$м^3$	238,756		
	Раздел 2.	**Нанесение дорожной разметки**				**479663**
11	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Нанесение разметки дорожной одиночной сплошной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,10 м	км линии	4,95	82 124	406514
12	1127-0803-0118 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Нанесение разметки дорожной одиночной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км линии	1,85	39 540	73149

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**33 822 767**
Сметная прибыль 5%	1 691 138
Итого	35 513 905
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
Итого на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	36 891 845
Ген скидка - 5%	1 844 592
Итого за минусом скидки	35 047 253
Налог на добавленную стоимость - 12%	4 205 670
Итого к оплате:	**39 252 923**

Заказчик:

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Исполнитель:

Директор

ТОО "Компания Энергодор"

Ковтун Д.А.

Техническое сопровождение

ТОО «ALKHARU GROUP»

Нуртазин У.А., аттестат №KZ08VJE00083182

Кулевич Н.С., ГИП