Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "ASYL stroy 23"
Договор: №44 от 09.07.2025г.
Вид работ и объект: В рамках проекта Ауыл - Ел бесігі установка тротуара по улице Р.Байжанова протяженностью 1,0 км в селе Бостандык

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начало по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	В рамках проекта Ауыл - Ел бесігі установка тротуара по улице Р.Байжанова протяженностью 1,0 км в селе Бостандык	7 137 803,00	7 137 803,00			7 137 803,00	7 137 803,00		
	В т.ч. НДС	764 764,71	764 764,71			764 764,71	764 764,71		
	Сумма к оплате	7 137 803,00	7 137 803,00			7 137 803,00	7 137 803,00		
	Итого сумма без НДС	6 373 038,29	6 373 038,29			6 373 038,29	6 373 038,29		
	Всего к оплате:	**7 137 803,00**	**7 137 803,00**			**7 137 803,00**	**7 137 803,00**		

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Назарбеков Д.А.**

Подрядчик:

ТОО "ASYL stroy 23"

Руководитель _____ **Шарипов А.Н.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "ASYL stroy 23"
Договор №44 от 09.07.2025г.
Вид работ и объект: В рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" устройство тротуара по улице Р.Байжанова протяженностью 1,0 км в селе Бостандык

Акт выполненных работ №2 за сентябрь2025г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
5	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство**	$м^2$	1 950	471	918 450
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			470	916 500
5.1.1	009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	179,985	232	452 400
5.2		машины и механизмы			5 094	916 844
5.2.1	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	20,00466	1	1 950
6	216-201-0300 *РСНБ РК 2024*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ**	т	1,17	81	1 620
7	212-501-0200 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II**	т	136,5	204 681	239 477
8	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.**	$м^2$	1 950	216	421 200
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			216	421 200
		в том числе оплата труда рабочих			107	208 650
8.1.1	009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	82,68	5 094	421 172
9	212-501-0200 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II**	т	45,513	20 926	952 405
10	332-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т**	маш.-ч	2	8 321	16 642
		из них:				
10.1		машины и механизмы			8 321	16 642
		в том числе оплата труда машинистов			2 687	5 374
11	314-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным челюстным ковшом, грузоподъёмность до 1 т**	маш.-ч	2	9 313	18 626
		из них:				
11.1		машины и механизмы			9 313	18 626
		в том числе оплата труда машинистов			2 687	5 374
		Итого:				**тенге**
		Итого		6 521 467		
		Итого с НДС		7 304 043		
		Итого с понижающим коэффициентом		7 137 803		

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Руководитель Назарбеков Д. А.

Подрядчик:
ТОО "ASYL stroy 23"
Руководитель Шарипов А.Н.