Декларация о соответствии

«25» 04 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Айдар Строй Груп» г. Шымкент, Микрорайон 18, дом 76 кв.42

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Шакетов С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство операторской» на руднике «Харасан-2» Жанакорганского района Кызылординской области, заказчиком которого является ТОО «Байкен-U», в лице заместителя генерального директора Смайлова Ербола Кабылбековича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации, юридический адрес

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «KAZ Dsingn & Development Group Ltd» KD.058-2-ПС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *на основании заключения № 19-0005/20 от 06.01.2020., выданной ГОСЭКСПЕРТИЗА и на основании приказа ТОО«Байкен- U» №201 от 30.03.2020г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Размеры в осях	м	2,450x6,058	2,450x6,058	2,450x6,058	2,450x6,058
Высота помещения	м	2,570	2,570	2,570	2,570

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						Скачать

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектам характеризуется следующими данными:
При строительстве здания использованы следующие конструктивные решения:
- Контейнер - универсальный тип 1СС по ГОСТ 18477-79;
- Двери - наружные металлические по ГОСТ 31173-2003;
- внутренние из ПВХ профелей по ГОСТ 30970-2014;
- Окна - из ПВХ профелей по ГОСТ 30674-99;
- Внутренняя отделка контейнера - обшит из материала ЛДСП (ГОСТ 32289-2013) по каркасу контейнера.
- Наружная отделка контейнера - стены утепленные жесткими минерально ватными плитами (ГОСТ 9573-2012) по металлическим стеновым ригелям, приваренным к каркасу контейнера. Утеплитель обшить профилированными листами по ГОСТ 24045-2016.
- Кровля - профилированный лист по ГОСТ 24045-2016
- Полы - согласно экспликации полов;
- Отмостка- выполнена из бетона класса В7,5, F75, W4 по периметру контейнера.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.10.2021год;
месяц, год
окончание работ 27.04.2022год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4 (четыре)
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 120 дней (4 месяц);
фактически, месяц: 6 (шесть);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не требуется

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Айдар Строй Груп» считает объект «Строительство операторской» на руднике «Харасан-2» Жанакорганского района Кызылординской области, заказчиком которого является ТОО «Байкен-U»,

наименование объекта (комплекса)

завершен согласно ПСД, и готовым к приемке в эксплуатацию.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Айдар Строй Груп» гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Айдар Строй Груп»

Директора Шакетов С.А._____ «24» января 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.