Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" май "2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ЛидерСтройПроект-2002" – Республика Казахстан,Туркестанская область, г.Арысь, ул. Шакарим Кудайбердиулы , д. 8 кв.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Усенбеков А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей электроснабжения и трансформаторов в населенном пункте Кызыласкер, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Келесского района, Туркестанская область, Руководитель Абдуллаев А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «IT-Invest company» г.Шымкент Толстого 119, БИН 151240009111, Лицензия №20004063, от 19.08.2020 года Директор Мамбеталиев А.С.

б) ТОО "ЖАЙЛЫАҚТАУ" Бин 090140001364 МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ Г.А., Г.АКТАУ, МИКРОРАЙОН 7, ЗДАНИЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА "БАЛБОБЕК" Лицензия № 23020047 от 13.09.2023г. Директор Бибаев С.

в) ТОО "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы ,Проспект Достык №38, БИН 040740015961, Лицензия № 07436, от 15.03.2023 года Директор Ержанулы Е.

г) ТОО "IST GROUP CO" БИН:191240004841. город Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Динмухамед Кунаев, Д. 79, КВ. 175. Лицензия № 24027250 от 03.09.2024. Директор Уразбаев Нурболат Ерназарович

д) ТОО "OTERMA 2022" БИН:220240011512. город Алматы, Бостандыкский район, ул. Жарокова, Д. 261/9. Лицензия № 24027358 от 03.09.2024. Директор Алибеков С.А

е) ТОО Expo Nova Story г.Шымкент Байтерекова 100/4, БИН 071140006077, Лицензия №17011233, Директор Ұзак Рахат

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ИРТЫШ-ПВ" №18084002-78-1.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства", 160900, Сарыагаш, Туркестанская область*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 (3 жила)	км	334 м			334 м
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом	опора	7 шт			7 шт
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами	опора	2 шт			2 шт
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные	опора	7 шт			7 шт
Ячейка наружной установки с МПУ и вакуумными выключателями КРУН к-07М АЕ	шт				
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии)	км	10399 м			9252 м
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные	опора	238 шт			238 шт
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные с одним подкосом.	опора	72 шт			72 шт
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные с двумя подкосами.	опора	5 шт			5 шт
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	комплект	1			1

Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	комплект	1			1
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	комплект	2			2
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	комплект	1			1
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	комплект	1			1
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	комплект	2			2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Сети электроснабжение из опоры железобетонные ВЛ 0,4 кВ одностоечные 238 шт, опоры железобетонные ВЛ 0,4 кВ одностоечные (с одним подкосом) 72 шт, опоры железобетонные ВЛ 0,4 кВ одностоечные (с двумя подкосами) 5 шт, опоры

железобетонные ВЛ 10 кВ одностоечные 7 шт, опоры железобетонные одностоечные с одним подкосом 7 шт. опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные (с двумя подкосами) 2 шт. Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные 9252 м. Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 (3 провода на одной линии) 334 м. Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов - 4 комплект, Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный - 4 комплект.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «28» ноябрь 2024 года;
месяц год
окончание работ «25» май 2025 года;
месяц год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 ;
фактически, месяц: 6 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% .
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

_____

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защитынаселения не предусмотрено
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство сетей электроснабжения и

трансформаторов в населенном пункте Кызыласкер, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области

наименование объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", директор Усенбеков А.Т.

_____ «28» май 2025 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)