Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жиенбай",Республика Казахстан, ЗКО, Казталовский район, п.Жалпактал, ул.Егорова, дом № 29**	**021140004953**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",Туркестанская область, Сайрамский район, Кайнарбулакский сельский округ, село Касымбек Датка, улица Новостройки, дом 292А,**	**050440024436**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 15 от 15.05.2024

Номер документа	Дата составления
00000000021	01.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Сайкудук Акжаикского района ЗКО			работа	1	13 423 064,41	13 423 064,41
				Итого	1	x	13 423 064,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Есмуханов К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.08.2024

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Жиенбай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"
Объект: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Сайкудук Акжаикского района Западно-Казахстанкой области (привязка) без наружных инженерных сетей
Договор: № 2024/150 от 25.04.2024 года

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	265,1592	359	359	95192	95192	–	–	95192
					–	72	–	19091		–	
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м³	8,2008	8 749	–	71749	–	–	–	71749
					8 749	–	71749	–		–	
3	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ""обратная лопата"", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1 (погрузка лишнего грунта)	м³	189,16	415	415	78501	78501	–	–	78501
					–	83	–	15700		–	
4	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (по временный отвал)	т*км	351,8376	278	–	97811	–	–	–	97811
					–	–	–	–		–	
5	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	71,57	93	93	6656	6656	–	–	6656
					–	23	–	1646		–	
6	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	м³	71,57	208	163	14887	11666	215	–	14887
					42	34	3006	2433		–	
7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	71,57	607	236	43443	16890	–	–	43443
					371	74	26552	5296		–	
8	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	12,63	3 463	–	43738	–	–	–	43738
					3 463	–	43738	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				451977	208905	215	–	451977
							145045	44166	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				451977				
	Материалы		Тенге				215				
	Всего заработная плата		Тенге					189211			
	Транспортные расходы		Тенге				97811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				451977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					189211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				451977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					189211			
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент									
		Монолитный ростверк (АС-5)									
9	У6101-108-102 6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований под фундаменты, щебеночное	м³	10,45	8 890	5 186	92900	54194	51	–	92900
					3 699	1 567	38655	16375		–	
10	С1211-201-0406 211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004фракция 20-40 мм	м³	12,0175	13 280	–	159592	–	159592	–	159592
					–	–	–	–		–	
11	У6103-701-101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м³	9,5	9 816	2 705	93252	25698	16644	–	93252
					5 359	512	50910	4864		–	
12	С1212-101-0401 212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,69	36 677	–	355400	–	355400	–	355400
					–	–	–	–		–	
13	У6103-101-209 6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м³	24,5	29 087	4 776	712632	117012	152709	–	712632
					18 078	880	442911	21560		–	
14	С1212-101-2107 212-101-2107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	24,8675	39 633	–	985574	–	985574	–	985574
					–	–	–	–		–	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,60876	340 531	–	207302	–	207302	–	207302
					–	–	–	–		–	
16	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,8711	314 390	–	902645	–	902645	–	902645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
17	У6111-401-107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	105,06	1 495	42	157065	4412	28367	--	157065
					1 183	6	124286	630		--	
18	С1235-201-1501 235-201-1501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	252,144	483	--	121786	--	121786	--	121786
					--	--	--	--		--	
		Фундаментные блоки (АС-7)									
19	У6104-202-103 6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	77	8 222	3 508	633094	270116	131670	--	633094
					3 004	681	231308	52437		--	
20	У6104-202-102 6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	13	6 239	2 754	81107	35802	19643	--	81107
					1 974	534	25662	6942		--	
21	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	17	5 510	2 809	93670	47753	16932	--	93670
					1 705	545	28985	9265		--	
22	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	48,571	57 322,98	--	2784234	--	2784234	--	2784234
					--	--	--	--		--	
23	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2023 пп.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м³	48,571	284	--	13794	--	13794	--	13794
					--	--	--	--		--	
24	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0519	289 377	6 157	15019	320	--	--	15019
					283 220	1 523	14699	79		--	
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0519	331 379	--	17199	--	17199	--	17199
					--	--	--	--		--	
26	У6103-101-105 6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного ленточного	м³	0,4	19 960	3 325	7984	1330	1199	--	7984
					13 638	643	5455	257		--	
27	С1212-101-1813 212-101-1813 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,408	35 770	--	14594	--	14594	--	14594
					--	--	--	--		--	
28	У6111-401-107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	300,3	1 495	42	448948	12613	81080	--	448948
					1 183	6	355255	1802		--	
29	С1235-201-1501 235-201-1501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	720,72	483	--	348108	--	348108	--	348108
					--	--	--	--		--	
		Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 (АС-13)									
30	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м³	6,53	63 137	11 267	412285	73573	63159	--	412285
					42 198	2 051	275553	13393		--	
31	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,62795	40 940	--	271348	--	271348	--	271348
					--	--	--	--		--	
32	У6103-703-201 6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,652	79 911	845	52102	551	2494	--	52102
					75 241	109	49057	71		--	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	340 531	--	17027	--	17027	--	17027
					--	--	--	--		--	
34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,603	331 379	--	199822	--	199822	--	199822
					--	--	--	--		--	
35	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м²	43,46	3 005	35	130597	1521	50326	--	130597
					1 812	11	78750	478		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9329080	644895	6962699	--	9329080
							1721486	128153	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9329080				
	Материалы		Тенге				564275				
	Всего заработная плата		Тенге					1849639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6398425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9329080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					1849639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9329080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					1849639			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9781057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1866531				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					853800			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172319			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6962915		
		- Перевозка грузов	Тенге				97811				
	Оборудование		Тенге					0			
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)		Тенге					850952			
	Итого:		Тенге					10632009			
	Сметная прибыль 5%		Тенге					531600			
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге					212640			
	Оборудование 2%		Тенге					0			
	Итого:		Тенге					11376250			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе на II квартал 2024 г. доля 100% с к-1,075		Тенге					12229468			
	Итого в текущих ценах с к-0,98 2024 год		Тенге					11984878,94			
	НДС 12%		Тенге					1438185,47			
	ВСЕГО:		Тенге					13423064,41			

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Жиенбай"
Карагойшин А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"
Есмуханов К.Т.