Акт летной проверки наземных средств РТОП и АВС
Усть-Каменогорский филиал РГП «Казаэронавигация»

Представляю на утверждение
Начальник службы ЭРТОС
Усть-Каменогорского филиала
РГП «Казаэронавигация»

_____ В. Жигулин

«22» 09 2025г.

Утверждаю
Директор
Усть-Каменогорского филиала
РГП «Казаэронавигация»

_____ Т. Темиргалы

«22» _____ 2025г.

А К Т
летной проверки ОВЧ-радиопеленгаторной станции АРП-95
в аэропорту г. Зайсан

22.09.2025г. экипажем ВСЛ DA-42 бортовой номер UP-LA262, оборудованным аппаратурой летного контроля АТ-940 №116, ТОО «DALA AIR», проведена периодическая летная проверка ОВЧ-радиопеленгаторной станции АРП-95 заводской №15101, дата выпуска 15.07.2016г.

Таблица параметров АРП-95

№ п/п	Параметр	Допуск	Опорный пеленг	Приемник	
				пеленг	погрешность
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Погрешность пеленгования	≤ 2,5°	0	-0,8	-0,8
			5	4,8	-0,2
			10	7,8	-2,2
			15	14,3	-0,7
			20	19,7	-0,3
			25	24,1	-0,9
			30	29,4	-0,6
			35	34,5	-0,5
			40	39,9	-0,1
			45	45,5	0,5
			50	50,1	0,1
			55	54,3	-0,7
			60	60,2	0,2
			65	64,6	-0,4
			70	70,1	0,1
			75	75,2	0,2
			80	80,3	0,3
			85	85,2	0,2
			90	90,5	0,5
			95	95,1	0,1
			100	99,9	-0,1
			105	106,3	1,3
			110	109,6	-0,4
			115	115	0
			120	120,6	0,6

			125	125,4	0,4
			130	130,2	0,2
			135	135,6	0,6
			140	140,6	0,6
			145	144	-1
			150	151,6	1,6
			155	155,1	0,1
			160	160,1	0,1
			165	164,3	-0,7
			170	168,9	-1,1
			175	174,7	-0,3
			180	180,1	0,1
			185	184,1	-0,9
			190	187,9	-2,1
			195	194,3	-0,7
			200	199,2	-0,8
			205	203,8	-1,2
			210	208,6	-1,4
			215	214,1	-0,9
			220	221,1	1,1
			225	225	0
			230	228,7	-1,3
			235	233,8	-1,2
			240	238,6	-1,4
			245	244,5	-0,5
			250	250,8	0,8
			255	254,4	-0,6
			260	259,6	-0,4
			265	265	0
			270	268,5	-1,5
			275	275,2	0,2
			280	279,5	-0,5
			285	284,5	-0,5
			290	289,9	-0,1
			295	294,8	-0,2
			300	299,5	-0,5
			305	305,1	0,1
			310	309,2	-0,8
			315	314,2	-0,8
			320	319,2	-0,8
			325	323,7	-1,3
			330	329	-0,9
			335	334,8	-0,2
			340	339,7	-0,3
			345	344,4	-0,6
			350	347,9	-2,1
			355	353,8	-1,2
2	Среднеквадратичная ошибка пеленгования	≤ 1,5°	0,742263337		

Сканировано с CamScanner

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Измерение параметров и характеристик АРП-95 проводилось в соответствии с Правилами РТОП и АЭ в ГА РК (приказ №402 от 29.06.2017 г.), Приложение 18 «Программы и методики наземных и летных проверок средств РТОП и АЭ».

ОВЧ-радиопеленгаторная станция (VDF) АРП-95 заводской №15101, дата выпуска 15.07.2016г. в аэропорту г. Зайсан соответствует эксплуатационным требованиям Правил РТОП и АЭ в ГА и пригоден для обеспечения полетов без ограничений.

Акт составлен в трех экземплярах:

Экз. №1 – Службе ЭРТОС;
Экз. №2 – отделу РТОП;
Экз. №3 – ТОО «DALA AIR».

Летную проверку проводили:

Командир ВСЛ	22.09.25 (Дата)	(Подпись)	(ФИО)
Бортоператор ВСЛ	22.09.25 (Дата)	(Подпись)	(ФИО)
Инженер УП «Зайсан»	22.09.25 (Дата)	(Подпись)	(ФИО)

Сканировано с CamScanner