Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства " БИН 050140009015, Мангистауская обл., г.Актау, мкр 4, дом 72
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD", БИН 980740001739,Мангистауская обл., Тупкараганский район, с.Акшукур, Квартал II, 143/3

Наименование стр-ва и его адрес: Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров и благоустройства придорожных территорий в мкр. 20а г. Актау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2025года.

БИН/ИНН		КОПФ		договор		источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/ спецификации	код
050140009015	9807400101739			Договор № 30/24	от 21.05. 2024г		
				Дополнительное соглашение №1	от 17.07.2024г		
				Дополнительное соглашение №2/25	от 30.06.2025г		

наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат ,тенге						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	675 463 910,87	674 749 625,15	131 619 820,29				81 055 669,30	756 519 580,17
в том числе за отчетный месяц			131 619 820,29	131 619 820,29	0,00		15 794 378,43	147 414 198,72
Удержано 30% аванс			39 485 946,09				4 738 313,53	44 224 259,62
Удержано 5% за текущий месяц 2025г			6 580 991,02				789 718,92	7 370 709,94
Всего к оплате :			85 552 883,17				10 266 345,98	95 819 229,16

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"** **Руководитель:** _____ **Жаукан Е.К.**

Подрядчик: **ТОО"Альянс LTD" БИН 980740001739** **Директор:** _____ **Керелбаев А.С.**

Технадзор: **ТОО "Улмад" БИН 000 440 003 325** **Эксперт** _____ **Ерлан Нұрдәулет Ерғалиұлы**

Приложение 3-1
к Правилам организациилеятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
форма

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства " БИН 050 140 009 015, Мангистауская обл., г.Актау, мкр 4, дом 72

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD» БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ II, 143/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров и благоустройства придорожных территорий в мкр. 20а г. Актау

Объект:

Договор подряда (контракт) : №30/24 от 21.05.2024г, дополнительное соглашение №1 от 17.07.2024г., дополнительное соглашение №2/25 от 30.06.2025г.

А К Т выполненных работ № 4

за сентябрь 2025 г. (месяц, год) на наружный водопровод и канализация, тепловые сети автомобильные дороги

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2-1 Автомобильные дороги, тротуары и благоустройство придорожных территорий					
			2-1-1 Автомобильные дороги					
1	1	1101-0105-0502 *РСНБ РК 2022*	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	501,858	211,65	106218,70	
2	2	1101-0105-0505 *РСНБ РК 2022*	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами,на каждые последующие 10 м перемещения грунта.Группа грунтов 2-3	$м^3$ грунта	501,858	680,85	341690,30	
3	3	1101-0102-0329 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	178,577	867,94	154994,00	
4	5	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата"	$м^3$ грунта	15361,241	268,38	4122650,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$ грунта				
5	7	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	15131,613	202,94	3070809,00	
6	8	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	15131,613	71,82	1086752,10	
7	9	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	15131,613	192,82	2917677,70	
8	10	1101-0203-0109 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	1287,181	306,66	394727,20	
9	11	1101-0203-0111 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 1		10592,379	138,13	1463125,30	
				$м^2$				
10	12	1101-0203-0109 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2		374,472	306,66	114835,70	
				$м^2$				
			Автомобильные дороги				**13 773 480,00**	
			Тепловые сети 2-2-1					
			Раздел 1: Бесканальная					
11	1	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		679,45	424,09	288147,80	
				$м^3$ грунта				

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	2	1101-0101-0365 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	827,543046	546,73	452442,69	
13	3	1101-0205-0902 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5р группы.Разработка отбойными молотками	$м^3$ грунта	7,8885	23422,73	184770,18	
14	4	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	16,83	47,06	791,95	
15	5	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	$м^3$	261,5	5213,45	1363316,57	
16	6	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1153,279998	70,74	81583,10	
17	7	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	159,32	3133,93	499298,10	
18	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1183,28	540,21	639219,70	
			Итого по разделу 1: Бесканальная				3 509 570,09	
			Раздел 2: Магистральная теплотрасса (бесканальная)					
19	77	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	743,75	424,09	315417,20	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	78	1101-0101-0365 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	900,354	546,73	492250,50	
21	79	1101-0205-0902 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5р группы.Разработка отбойными молотками	$м^3$ грунта	27,846	23422,75	652229,90	
22	80	1101-0104-0104 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	46,34	372,64	17268,30	
23	83	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	167,23	3133,93	524087,20	
24	84	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1244,25	540,21	672156,80	
25	85	1124-0108-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,19	5523261,18	6572680,80	
			Итого по разделу 2: Магистральная теплотрасса (бесканальная)				9 246 090,70	
			Раздел 3: Канальная прокладка					
26	92	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	159,8	424,09	67770,00	
27	93	1101-0101-0365 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	509,25	546,73	278422,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	94	1101-0205-0902 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5р группы.Разработка отбойными молотками	$м^3$ грунта	15,75	23422,73	368908,00	
29	95	1101-0104-0104 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	181,1	372,65	67487,00	
30	96	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	435,3	70,74	30793,00	
31	97	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	68,5	3133,94	214675,00	
32	98	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ грунта	435,3	540,21	235153,00	
33	107	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	$м^3$ уплотненного грунта	0,02176	368658,09	8022,00	
34	138	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Полоса 100 х 6 мм	т	1,6956	522726,47	886335,00	
35	146	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Полоса 100 х 6 мм	т	0,7536	522726,91	393927,00	
36	154	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Полоса 100 х 6 мм	т	0,4239	522727,06	221584,00	
37	162	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Полоса 100 х 6 мм	т	0,7536	522726,91	393927,00	
38	166	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,0173	1176184,97	20348,00	
			Итого по разделу 3: Канальная прокладка				3 187 353,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**15 943 013,79**	
			Автоматизация тепломеханических решений тепловых сетей 2-2-2					
39	2	Прайс *ТОО"Скала Групп",РК#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Комплект оборудовнаия ДПС- GSM.А/Б		2	777574,50	1555149,00	
				шт.				
40	4	Прайс *ТОО"Скала Групп",РК#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	GSM модем RGM-M12-AR		2	64131,00	128262,00	
				шт.				
41	6	245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш		7	36086,00	252602,00	
				шт.				
42	8	245-403-0207 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш		2	36709,00	73418,00	
				шт.				
43	11	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		9	4393,44	39541,00	
				м				
44	13	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1,17	3465,81	4055,00	Казахстан
				$м^3$				
45	14	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,17	25671,79	30036,00	
				$м^3$				

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	15	Прайс *ТОО"Скала Групп",РК#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дополнительное запорное устройство ДЗУ-1	шт.	9	21741,56	195674,00	
47	16	Прайс *ТОО"Скала Групп",РК#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Импульсный рефлектометр локатор АПК СОДК	шт.	1	857287,00	857287,00	
48	17	Прайс *ТОО"Скала Групп",РК#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Детектор повреждений ДПП-АМ	шт.	1	59998,00	59998,00	
49	18	Прайс *ТОО"Скала Групп",РК#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Переходное устройство ПКУ-2	шт.	1	15155,00	15155,00	
50	19	243-902-1201 *РСНБ РК 2022*	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-1,5	100 шт.	11,24	3216.28	36151,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	20	Прайс *ТОО"Скала Групп",РК#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Стойка СКП (держатель проводов)	шт.	2248	46	104083,00	
			ИТОГО по акту				**3 351 411,00**	
			Наружный водопровод и канализация 2-3-1					
			Раздел 1: Система ВЗ					
52	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	268,75	4182,00	1123913	
53	2	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	688	5585,00	3842480	
54	3	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	297,216		10774080	
55	4	1107-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	$м^2$ площади подошвы фундаментов	297,216	542,00	161091	
56	5	1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	330,24	802,00	264852	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	165,12	4778,00	788943	
58	7	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	43	9178,00	394654	
59	8	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	43	19329,00	831147	
60	9	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	74,304	144993,00	10773560	
61	10	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,773	331232,98	1580975	
62	11	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	74,304	132135,00	9818159	
63	12	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,773	331232,98	1580975	
		Водопроводные колодцы д.1500мм (18шт)						
64	13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	99,9	4182,00	417782	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	50,886	76152,01	3875071	
66	15	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	18	29128,00	524304	
67	16	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	54	4182,00	1312416	
68	17	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	4182,00	56628	
69	18	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	18	9178,00	165204	
70	19	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	18	19329,00	347922	
71	20	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,351	1074854,701	377274	
72	21	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	76,32	3983,005765	303983	
73	22	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,152432	22469,87241	25895	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	23	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,114064	1080,856587	2285	
75	24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	31,806	1950,009432	62022	
76	25	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,6488424	20716,8952	13442	
77	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	76,32	4778,000524	364657	
			РАЗДЕЛ 2.Канализационные колодцы					
					Канализационные колодцы д.1000мм (11шт) (сред.глубина 1,59м)			
78	27	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	8,635	4182,05	36112	
79	28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,097	76152,01	2368099	
80	29	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	22	15051	331122	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	30	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	11	13206	145266	
82	31	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	11	11758	129338	
83	32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	3146	34606	
84	33	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	11	9178	100958	
85	34	244-201-1611 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	11	46975	516725	
86	35	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2145	1074857,81	230557	
87	36	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1056	3953	4174368	
88	37	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	19,9584	22656,02453	452178	
89	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	19,36	1950	37752	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	39	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,394944	20716,86112	8182	
91	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20,68	4777,998066	98809	
		Канализационные колодцы д.1500мм (26шт) (сред.глубина 2,98м)						
92	41	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	45,942	4181,990336	192129	
93	42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	49,01	76152,00979	3732210	
94	43	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	26	29128	757328	
95	44	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	78	24304	1895712	
96	46	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	26	3146	81796	
97	47	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	26	9178	238628	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	48	244-201-1611 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	26	46975	1221350	
99	49	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,507	1074856,016	544952	
100	50	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2496	3953	9866688	
101	51	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	47,1744	22655,99562	1068783	
102	52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	45,76	1950	89232	
103	53	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,933504	20716,56897	19339	
104	54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	110,24	4778,00254	526727	
			Итого по Наружный водопровод и канализация				**78 682 660**	
			ВСЕГО прямые затраты				**111 750 564,79**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				-	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					СМР	**Оборуд**	**Всего**	
			ИТОГО по акту	Тенге	111 750 564,79	-	**111 750 564,79**	
			Временные здания и сооружения, 1%	Тенге	1 117 505,65		**1 117 505,65**	
			Итого	Тенге	112 868 070,44	-	**112 868 070,44**	
			Допольнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,31%	Тенге	349 891,02		**349 891,02**	
			Итого	Тенге	113 217 961,46	-	**113 217 961,46**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2 264 359,23		**2 264 359,23**	
			ИТОГО	Тенге	115 482 320,69	-	**115 482 320,69**	
			в том числе в текущих ценах на 2025 год -100%, К-1,163	Тенге	134 305 938,96	-	**134 305 938,96**	
			с понижающим коэффицентом 0,98	Тенге	131 619 820,28	-	**131 619 820,28**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	15 794 378,43	-	**15 794 378,43**	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	147 414 198,72	-	**147 414 198,72**	

Принял (заказчик):
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
БИН 050 140 009 015
Руководитель:
_____ Жаукан Е.Қ.

Технадзор:
ТОО "Улмад" БИН 000 440 003 325
Эксперт
_____ Ерлан Нұрдәулет Ерғалиұлы

Авторский надзор:
ТОО "Engineering Design Consulting Group" БИН 080 440 014 904
директор
_____ Кульсариев С.К.

Сдал (подрядчик):
ТОО "Альянс LTD", БИН 980 740 001 739
Директор: **_____ Керелбаев А.С.**