Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел "строительства акимата города Экибастуза Павлодарская область, г.Экибастуз,Энергетиктер, 62", Тел: 34-72-59
Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго", РК, г. Алматы, ул.Толе би 302, БИН 031040000364, тел: +7 (727) 3300644 индекс 050031

Наименование строительства и его адрес — KFL 01-03-23 "Строительство электроснабжения для завода по производству ферросплавов производительностью 60 тысяч тонн в год г.Экибастуз" ЧК "KazferroLimited"

Справка № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за Апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			
060240010430	031040000364	№164	18.10.2024 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KFL 01-03-23 "Строительство электроснабжения для завода по производству ферросплавов производительностью 60 тысяч тонн в год г.Экибастуз" ЧК "KazferroLimited"	671 150 123,33	153 257 855,65	153 257 855,65	153 257 855,65	-	-	-	-	18 390 942,68	171 648 798,33
в том числе:										
ЛС №4-1-2 изм.2 Внешнее электроснабжение	634 498 008,66	120 532 753,27	120 532 753,27	120 532 753,27					14 463 930,39	134 996 683,66
ЛС №4-1-1 изм.1 Кабельная трасса	36 652 114,67	32 725 102,38	32 725 102,38	32 725 102,38					3 927 012,29	36 652 114,67
ИТОГО	671 150 123,33	153 257 855,65	153 257 855,65	153 257 855,65	-	-	-	-	18 390 942,68	171 648 798,33

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Промстрой-Энерго"
БИН: 031040000364
_____ Сиргебаева Ш. Б.
(наименование организации, бизнес

Принял
Руководитель отдела
БИН: 010740002914
_____ Шарипов Р.Ж.
(наименование организации, бизнес

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
БИН: 991240015834, ГСЛ №005362
_____ Крепак В.П.
(наименование организации, бизнес

Эксперт технического надзора ТОО
БИН: 051240011957, №АттестатаKZ38VJE00032397, №KZ55VJB00028201
_____ Куспеков М.К.
(наименование организации, бизнес

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел "строительства акимата города Экибастуза Павлодарская область, г.Экибастуз,Энергетиктер, 62", Тел. 34-72-59

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Промстрой-Энерго", БИН 031040000364, РК, г.Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, строение 302, Тел.: +7 (727) 330-0679

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : KFL 01-03-23 "Строительство электроснабжения для завода по производству ферросплавов производительностью 60 тысяч тонн в год г.Экибастуз" ЧК "KazferroLimited"

(наименование, адрес)

Объект : КРУ-35кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №164 от 18.10.2024г.

Акт выполненных работ № 000 000 000 05

апрель 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1 Строительные конструкции работы										
			Подраздел 1: КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ лист3										
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	1,9	14 643,0 3 996,0	5 467,0 1 693,0	27 822,0 7 592,0	10 388,0 3 217,0	9 842,0		27 822,0	
2	2+вкл	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	80,487	28 261,0 19 081,0	7 386,0 1 995,0	2 274 643,0 1 535 772,0	594 477,0 160 572,0	144 394,0		2 274 643,0	
3	3+вкл	225-203-1002 *РСНБ РК 2022*	**Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 10**	шт.	320	4 113,0		1 316 160,0		1 316 160,0		1 316 160,0	
4	4+вкл	225-203-0901 *РСНБ РК 2022*	**Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-10**	шт.	332	25 660,0		8 519 120,0		8 519 120,0		8 519 120,0	
5	5+вкл	225-202-1203 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5**	шт.	1 350	6 092,0		8 224 200,0		8 224 200,0		8 224 200,0	
6	6	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012//ПТ 36.60.8-6 В15**	$м^3$	0,017	103 050,0		1 752,0		1 752,0		1 752,0	
7	7	236-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174//СМ.ОД - КО-174 ДЛЯ ОКРАСКИ В ОДИН СЛОЙ И ГРУНТОВКИ ПОСЛЕ РАЗБАВЛЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕМ 646/**	т	0,659144	1 436 740,0		947 019,0		947 019,0		947 019,0	
8	вкл поз№5	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,058405	675 666,0		39 462,0		39 462,0		39 462,0	
9	9	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	2	1 669,0 787,0	627,0 122,0	3 338,0 1 574,0	1 254,0 244,0	510,0		3 338,0	
10	10	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84//1ПБ10-1 В15**	$м^3$	0,016	285 415,0		4 567,0		4 567,0		4 567,0	
11	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки//В10**	$м^3$	0,8	33 987,0 5 789,0	2 856,0 553,0	27 190,0 4 631,0	2 284,0 442,0	20 274,0		27 189,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	18	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской//МУ/**	$м^3$	0,9	38 426,0 9 174,0	4 427,0 890,0	34 583,0 8 257,0	3 984,0 801,0	22 343,0		34 583,0	
13	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1264	331 813,0		41 941,0		41 941,0		41 941,0	
14	16	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов.** *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	0,3	40 248,0 28 955,0	5 656,0 1 098,0	12 074,0 8 687,0	1 696,0 329,0	1 691,0		12 074,0	
15	17	213-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	0,0924	143 803,0		13 287,0		13 287,0		13 287,0	
			Итого по подразделу 1: КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ лист3					21 487 158 1 566 513	614 083 165 605	19 306 562 0	0 0	21 487 157	
			Подраздел 2: КАНАЛ КЛ (L=12М) СЕЧ.Д-Д ЛЗ										
16	вкл поз7	6101-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5**	$м^3$	44,12	1 242,0 0,0	1 242,0 266,0	54 797,0 0,0	54 797,0 11 736,0			54 797,0	
17	вкл поз8	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	467,672	69,0		32 269,0				32 269,0	
18	вкл поз9	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5**	$м^3$	64,52	992,0 0,0	992,0 213,0	64 004,0 0,0	64 004,0 13 743,0			64 004,0	
19	вкл поз10	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	3,36	22 631,0 22 631,0	0,0 0,0	76 040,0 76 040,0	0,0 0,0			76 040,0	
20	вкл поз11	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4**	$м^3$	10,182	8 315,0 8 315,0	0,0 0,0	84 663,0 84 663,0	0,0 0,0			84 663,0	
21	вкл поз12	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	$м^3$	57,698	114,0 0,0	114,0 29,0	6 578,0 0,0	6 577,0 1 673,0			6 578,0	
22	вкл поз13	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	$м^3$	57,698	777,0 479,0	298,0 95,0	44 831,0 27 637,0	17 194,0 5 481,0			44 831,0	
23	вкл поз14	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	1,68	8 490,0 3 667,0	3 100,0 931,0	14 263,0 6 161,0	5 208,0 1 564,0	2 895,0		14 263,0	
24	вкл поз15	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	17,3	14 643,0 3 996,0	5 467,0 1 693,0	253 324,0 69 131,0	94 579,0 29 289,0	89 614,0		253 324,0	
25	вкл поз16	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	2	5 927,0 2 133,0	2 869,0 578,0	11 854,0 4 266,0	5 738,0 1 156,0	1 850,0		11 854,0	
26	вкл поз17	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	шт.	24	12 920,0 4 945,0	6 409,0 1 290,0	310 080,0 118 680,0	153 816,0 30 960,0	37 584,0		310 080,0	
27	вкл поз18	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	$м^3$	20,74	40 255,0		834 889,0		834 889,0		834 889,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	вкл поз19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки//В10	$м^3$	0,01	33 987,0 5 789,0	2 856,0 553,0	340,0 58,0	29,0 6,0	254,0		340,0	
29	вкл поз20	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	14,5	40 715,0 28 955,0	5 656,0 1 098,0	590 368,0 419 848,0	82 012,0 15 921,0	88 508,0		590 368,0	
30	вкл поз21	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	//КС-ПР-39-100-F150-2400//Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	14,5	37 588,0		545 026,0		545 026,0		545 026,0	
31	вкл поз22	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	20,22	36 819,0 19 081,0	7 386,0 1 995,0	744 480,0 385 818,0	149 345,0 40 339,0	209 317,0		744 480,0	
32	вкл поз23	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012//ПТ 30.30.25-12 В15	$м^3$	8,92	103 050,0		919 206,0		919 206,0		919 206,0	
33	вкл поз24	225-203-0901 *РСНБ РК 2022*	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-10	шт.	22	25 660,0		564 520,0		564 520,0		564 520,0	
34	вкл поз25	225-202-1606 *РСНБ РК 2022*	//ПД 300.300.20-12//Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПД 75.180.14-9	шт.	2	22 054,0		44 108,0		44 108,0		44 108,0	
35	вкл поз26	225-202-1606 *РСНБ РК 2022*	//ПД 75.300.20-12//Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПД 75.180.14-9	шт.	2	22 054,0		44 108,0		44 108,0		44 108,0	
36	вкл поз27	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	//ПТ 75.300.25-12//Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,1	126 542,0		139 196,0		139 196,0		139 196,0	
37	вкл поз28	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	//ПТ 300.300.16-3//Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,86	103 050,0		294 723,0		294 723,0		294 723,0	
38	вкл поз29	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	2	45 938,0		91 876,0		91 876,0		91 876,0	
			Итого по подразделу 2: КАНАЛ КЛ (L=12М) СЕЧ.Д-Д Л.3					5 765 543 1 192 302	633 299 151 868	3 907 674 0	0 0	5 765 543	
			ИТОГО по акту					27 252 701 2 758 815	1 247 382 317 473	23 214 236 0	0 0	27 252 701	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2 изм.2 Внешнее электроснабжение работы										
1	4	6124-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	1 140	2 194,0 1 280,0	850,0 233,0	2 501 160,0 1 459 200,0	969 000,0 265 620,0	72 960,0		2 501 160,0	
2	6	СТИРАЙС-ЛИСТ	Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 35кВ, АПвВнг(А)-LS 1х630/95-35	км	1,1628	11 951 487,36		13 897 190,0		13 897 190,0		13 897 190,0	
3	7	6124-0201-2803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2 /Монтаж муфт концевых напряжением 35 кВ/	шт.	30	18 670,0 18 224,0	22,0 7,0	560 100,0 546 720,0	660,0 210,0	12 720,0		560 100,0	
4	вкл поз 2	243-903-3916 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-42F/1XO-L16, напряжение 35 кВ		6	271 448,0		1 628 688,0		1 628 688,0		1 628 688,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
5	9	243-903-3917 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-42G/1XO-L20A, напряжение 35 кВ		24	357 065,0		8 569 560,0		8 569 560,0		8 569 560,0	
				шт.									
6	вкл поз 3	6124-0201-2803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2 /Монтаж муфт соединительных напряжением 35 кВ/		25	18 670,0	22,0	466 750,0	550,0	10 600,0		466 750,0	
				шт.		18 224,0	7,0	455 600,0	175,0				
7	вкл поз 4	243-903-5604 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-42/1x300-400		1	231 798,0		231 798,0		231 798,0		231 798,0	
				шт.									
8	вкл поз 5	243-903-5606 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-42/1x630		24	258 370,0		6 200 880,0		6 200 880,0		6 200 880,0	
				шт.									
9	10	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических конструкций		0,711	361 285,0	44 444,0	256 874,0	31 600,0			256 874,0	
				т		316 841,0	12 537,0	225 274,0	8 914,0				
10	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный держатель (код BHR3507)		420	14 389,38		6 043 538,0		6 043 538,0		6 043 538,0	
				шт									
11	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный держатель (код BHR2009)		4 320	13 323,16		57 556 061,0		57 556 061,0		57 556 061,0	
				шт									
12	вкл поз 6	6124-0201-1003 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг		226	1 766,0	213,0	399 116,0	48 138,0	20 566,0		399 116,0	
				шт.		1 462,0	48,0	330 412,0	10 848,0				
13	15	СТПРАЙС-ЛИСТ	Консоль одиночная, 41x41мм, осн.600 (код BBP4160)		226	9 137,81		2 065 146,0		2 065 146,0		2 065 146,0	
				шт									
			ИТОГО по акту					100 376 861	1 049 948	96 309 707	0	100 376 862	
								3 017 206	285 767	0	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Итого по актам									127 629 563,00	
			оборудование									0,00	
			СМР									127 629 563,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,4%									10 720 883,29	
			Итого									138 350 446,29	
			Сметная прибыль 5%									6 917 522,31	
			Непредвиденные работы и затраты-3%									4 150 513,39	
			Итого по части II в сметных ценах									149 418 482,00	
			в том числе на II квартал 2024г, доля-48%									71 720 871,36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на III квартал 2024г, доля-52%									77 697 610,64	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на II квартал 2024г, доля-48%,к-1,0368									74 360 199,42	
			в том числе на III квартал 2024г, доля-52%,к-1,0557									82 025 367,55	
			Итого по части II впрогнозных ценах									156 385 566,97	
			в том числе на 2024г									156 385 566,97	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С КОЭФ СКИДКИ-0,98000000007									153 257 855,65	
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%									18 390 942,68	
			Всего с НДС									171 648 798,33	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогстрой-Энерго"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сиргебаева Ш.Б.
БИН: 031040000364 (должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист Зайнишев А.Б.
БИН: 010740002914 (должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұралем-Құрылыс"
БИН: 061240011957, № аттестата KZ35VJE00037397, №KZ55VJE00038201

Куспеков М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНДУСТРИЯ":
БИН: 991240015834, ГСЛ №005362

Крепак В.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)