Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района", БИН 130940005316**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000508**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2022 Строительство блочно-модульной котельной к 5-ти пятиэтажным 60-квартирным жилым домам в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от 20.03.2025г.

Акт выполненных работ № 1

за 22 Мая 2025 (месяц, год) на 02-01 Блочно-модульная котельная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТЫ									
1	1	1101-0101-0339 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ СУГЛИНКИ ТОЛЩ.0,4М**	**м^3 грунта**	**48,34293**	**432,36** **0,0**	**432,36** **130,91**	**20 902,0** **0,0**	**20 902,0** **6 329,0**		**4 557,0** **2 037,0**	**27 496,0**
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,86107**	**7 000,27** **7 000,27**	**0,0** **0,0**	**6 028,0** **6 028,0**	**0,0** **0,0**		**4 340,0** **829,0**	**11 197,0**
3	3	1101-0101-0340 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ ГРАВ.-ГАЛЕЧНИКИ**	**м^3 грунта**	**52,0923**	**564,13** **0,0**	**564,13** **170,81**	**29 387,0** **0,0**	**29 387,0** **8 898,0**		**6 406,0** **2 863,0**	**38 656,0**
4	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,98553**	**10 404,03** **10 404,03**	**0,0** **0,0**	**10 253,0** **10 253,0**	**0,0** **0,0**		**7 383,0** **1 411,0**	**19 047,0**
5	5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**44,2836**	**44,21** **0,0**	**44,21** **15,79**	**1 958,0** **0,0**	**1 958,0** **699,0**		**503,0** **197,0**	**2 658,0**
6	6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**4,9204**	**1 890,62** **1 890,62**	**0,0** **0,0**	**9 303,0** **9 303,0**	**0,0** **0,0**		**6 698,0** **1 280,0**	**17 281,0**
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**44,2836**	**332,89** **184,17**	**148,72** **76,37**	**14 742,0** **8 156,0**	**6 586,0** **3 382,0**		**8 307,0** **1 844,0**	**24 893,0**
8	8	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4**	**м^3 грунта**	**0,5778**	**50,37** **0,0**	**50,37** **17,99**	**29,0** **0,0**	**29,0** **10,0**		**7,0** **3,0**	**39,0**
9	9	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа**		**0,0642**	**2 703,77**	**0,0**	**174,0**	**0,0**		**125,0**	**323,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			грунтов 3	**$м^3$ грунта**		2 703,77	0,0	174,0	0,0		24,0	
10	10	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	0,5778	397,04	177,05	229,0	103,0		129,0	387,0
						219,99	90,92	127,0	53,0		29,0	
11	11	1101-0102-0339 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	55,674	520,2	520,2	28 962,0	28 961,0		6 314,0	38 098,0
						0,0	157,51	0,0	8 769,0		2 822,0	
12	12	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ**	**т·км**	1 670,22	30,0		50 107,0			4 009,0	54 116,0
13	13	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	10,25	27 650,49	1 926,57	283 418,0	19 747,0	235 470,0	30 583,0	339 121,0
						2 751,25	527,5	28 200,0	5 407,0		25 120,0	
14	14	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**$м^3$**	39,36	30 921,48	2 971,85	1 217 069,0	116 972,0	928 513,0	186 572,0	1 515 932,0
						4 359,37	849,57	171 585,0	33 439,0		112 291,0	
15	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	1,77452	349 832,0		620 784,0		620 784,0	49 663,0	670 447,0
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,50933	349 152,0		177 834,0		177 834,0	14 227,0	192 061,0
17	17	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1**	**т**	0,032728	1 353 064,53	2 487,25	44 283,0	81,0	39 124,0	4 658,0	52 856,0
						155 159,28	1 234,38	5 078,0	40,0		3 915,0	
18	18	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	14,22	3 572,78	33,07	50 805,0	470,0	41 697,0	8 110,0	63 628,0
						607,44	5,82	8 638,0	83,0		4 713,0	
19	19	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	1,024	27 650,49	1 926,57	28 314,0	1 973,0	23 524,0	3 055,0	33 879,0
						2 751,25	527,5	2 817,0	540,0		2 510,0	
20	20	1106-0101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	20,6	31 386,01	2 078,14	646 552,0	42 809,0	485 844,0	118 248,0	825 984,0
						5 723,19	584,73	117 898,0	12 045,0		61 184,0	
21	21	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1,С-2**	**т**	0,22424	445 275,0		99 848,0		99 848,0	7 988,0	107 836,0
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,29812	349 832,0		104 292,0		104 292,0	8 343,0	112 635,0
23	23	1106-0301-0402 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	0,114904	545 611,62	3 857,68	62 693,0	443,0	907,0	56 022,0	128 212,0
						533 861,28	1 915,98	61 343,0	220,0		9 497,0	
24	24	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	0,114904	308 830,0		35 486,0		35 486,0	2 839,0	38 325,0
25	25	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	37,28	3 572,78	33,07	133 193,0	1 233,0	109 315,0	21 262,0	166 811,0
						607,44	5,82	22 645,0	217,0		12 356,0	
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТЫ					**3 676 645**	**271 654**	**2 902 638**	**473 279**	**4 481 918**
								452 245	**80 131**	**0**	**331 994**	
			ИТОГО по акту					**3 676 645**	**271 654**	**2 902 638**	**473 279**	**4 481 918**
								452 245	**80 131**	**0**	**331 994**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2,9%)								4481918*2,9/100	129 976
			Итого с временными								4481918+0+0+129976	**4 611 894**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,71%)								4611894*0,71/100	32 744
			Итого с зимними удорожаниями								4611894+0+0+32744	**4 644 638**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								4644638*2/100	92 893
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 737 531**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155								4737531*1,155	**5 471 848**
			НДС (12%)								5471848*12/100	656 622
			Итого с НДС								5471848+656622	**6 128 470**
			Итого с учетом скидки								0,979999998	**6 005 901**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кексуского района", БИН 130940005316
Жумат К.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АЛАТАУ ТН", БИН 080740012518, № KZ15VJE00065305 от 06.05.2021г.
Батырханов Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Строительная группа "Архитектор", БИН 050140000785,
лицензия № 13021296 от 05.11.2020г.
Мальгинов М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000508
Крыкбаев Н.М.