Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района", БИН 130940005316**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000508**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2022 Строительство блочно-модульной котельной к 5-ти пятиэтажным 60-квартирным жилым домам в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от 20.03.2025г.

Акт выполненных работ № 2

за 22 Мая 2025 (месяц, год) на 06-01 Тепловые сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									
1	3	1101-0101-0340 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ ГРАВ.-ГАЛЕЧНИКИ**	**м^3 грунта**	41,0685	564,13 0,0	564,13 170,81	23 167,92 0,0	23 167,93 7 014,95		5 050,65 2 257,46	30 476,03
2	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**1 группы 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к***	**м^3 грунта**	0,7315	10 404,03 10 404,03	0,0 0,0	7 610,57 7 610,57	0,0 0,0		5 479,54 1 047,15	14 137,26
3	8	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4**	**м^3 грунта**	12,8466	50,37 0,0	50,37 17,99	647,07 0,0	647,08 231,06		166,45 65,07	878,59
4	9	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	1,4274	2 703,77 2 703,77	0,0 0,0	3 859,4 3 859,4	0,0 0,0		2 778,73 531,02	7 169,15
5	10	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	12,8466	397,04 219,99	177,05 90,92	5 100,58 2 826,1	2 274,48 1 167,97		2 875,81 638,11	8 614,5
6	18	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	1,11	27 650,49 2 751,25	1 926,57 527,5	30 692,0 3 054,0	2 139,0 586,0	25 500,0	3 312,0 2 720,0	36 724,0
7	19	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	**м^3 конструкции**	13,164	102 655,66 20 426,0	2 014,36 675,25	1 351 359,0 268 888,0	26 517,0 8 889,0	1 055 954,0	327 777,0 134 331,0	1 813 467,0
8	20	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4/ СТЕНКИ, ДНИЩА**	**м^3**	11,914	21 294,0		253 697,0		253 697,0 20 296,0		273 993,0
9	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,978645	349 832,0		342 361,0		342 361,0 27 389,0		369 750,0
10	22	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6**	**шт.**	2	54 444,0		108 888,0		108 888,0 8 711,0		117 599,0
11	23	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/ ПТ75.150.12-3=4ШТ**	**м^3**	0,52	120 941,0		62 889,0		62 889,0 5 031,0		67 920,0
12	24	225-203-0704 *РСНБ РК 2022*	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4**	**шт.**	1	29 742,0		29 742,0		29 742,0 2 379,0		32 121,0
13	25	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип С**		2	10 201,0		20 402,0		20 402,0		22 034,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			песчаный тип-С	**комплект**							1 632,0	
14	26	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ СТРЕМЯНКА СМ-1=2ШТ**	**т конструкций**	0,04656	152 398,11	44 759,67	7 096,0	2 084,0	1 220,0	3 205,0	11 125,0
						81 432,11	18 320,5	3 791,0	853,0		824,0	
15	27	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	0,04656	1 146 761,0		53 393,0		53 393,0		57 664,0
											4 271,0	
16	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	1,35024	293,08	5,16	396,0	7,0	241,0	103,0	539,0
						109,74	1,12	148,0	2,0		40,0	
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ					**2 301 301**	**56 836**	**1 954 287**	**350 748**	**2 864 212**
								290 177	**18 744**	**0**	**212 163**	
			ИТОГО по акту					**2 301 301**	**56 836**	**1 954 287**	**350 748**	**2 864 212**
								290 177	**18 744**	**0**	**212 163**	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения (2,9%)	2864212*2,9/100 → 83 062
	Итого с временными	2864212+0+0+83062 → **2 947 274**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,71%)	2947274*0,71/100 → 20 926
	Итого с зимними удорожаниями	2947274+0+0+20926 → **2 968 200**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85	Непредвиденные работы и затраты (2%)	2968200*2/100 → 59 364
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**3 027 564**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155	3027564*1,155 → **3 496 836**
	НДС (12%)	3496836*12/100 → 419 620
	Итого с НДС	3496836+419620 → **3 916 456**
	Итого с учетом скидки	0,979999998 → **3 838 127**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасуского района", БИН 130940005316
Жумат К.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АЛАТАУ ТН", БИН 080740012518, № KZ15VJE00065305 от 06.05.2021г.
Батырханов Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Строительная группа "Архитектор", БИН 050140000785,
лицензия № 13021296 от 05.11.2020г.
Мальгинов М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000508
Крыкбаев Н.М.