Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района", БИН 130940005316**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000508**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2022 Строительство блочно-модульной котельной к 5-ти пятиэтажным 60-квартирным жилым домам в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Газопровод среднего и низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от 20.03.2025г.

Акт выполненных работ № 3

за 22 Мая 2025 (месяц, год) на 06-02 Газопровод среднего и низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,3 МПА									
1	1	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	926,6	420,01 0,0	420,01 127,17	389 181,0 0,0	389 182,0 117 836,0		84 842,0 37 922,0	511 945,0
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к***	м^3 грунта	38,9	7 000,27 7 000,27	0,0 0,0	272 311,0 272 311,0	0,0 0,0		196 064,0 37 470,0	505 845,0
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**	м^3 грунта	29,5	5 833,56 5 833,56	0,0 0,0	172 090,0 172 090,0	0,0 0,0		123 905,0 23 680,0	319 675,0
4	4	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	61,8	8 775,66 2 279,21	304,55 101,83	542 336,0 140 855,0	18 821,0 6 293,0	382 659,0	145 677,0 55 041,0	743 054,0
5	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	628,058	44,21 0,0	44,21 15,79	27 766,15 0,0	27 766,89 9 917,33		7 139,97 2 792,28	37 698,4
6	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	628,058	332,89 184,17	148,72 76,37	209 074,16 115 669,65	93 404,51 47 964,86		117 816,64 26 151,05	353 041,85
7	8	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	29,5	319,81 0,0	319,81 96,83	9 434,0 0,0	9 434,0 2 856,0		2 057,0 919,0	12 410,0
8	9	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ**	т·км	774,375	30,0		23 231,0			1 859,0	25 090,0
9	10	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,706	782 090,39 454 982,5	327 107,89 120 071,21	552 156,0 321 218,0	230 938,0 84 770,0		401 928,0 76 327,0	1 030 411,0
10	11	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	713,06	2 184,0		1 557 323,0		1 557 323,0	124 586,0	1 681 909,0
11	12	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	5	2 514,57 2 214,5	300,07 2,04	12 573,0 11 072,0	1 500,0 10,0		10 972,0 1 884,0	25 429,0
12	13	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	5	7 186,0		35 930,0		35 930,0	2 874,0	38 804,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	14	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**В траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**		706	11,25	1,08	7 943,0	762,0		5 459,0	14 474,0
				м кабеля		10,17	0,57	7 180,0	402,0		1 072,0	
14	15	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**		706	18,0		12 708,0		12 708,0		13 725,0
				м							1 017,0	
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,3 МПА					3 824 056	771 808	1 988 620	1 095 861	5 313 511
								1 040 396	270 049	0	393 594	
			ИТОГО по акту					3 824 056	771 808	1 988 620	1 095 861	5 313 511
								1 040 396	270 049	0	393 594	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения (2,9%)	5313511*2,9/100	154 092
	Итого с временными	5313511+0+0+154092	**5 467 603**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,71%)	5467603*0,71/100	38 820
	Итого с зимними удорожаниями	5467603+0+0+38820	**5 506 423**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85	Непредвиденные работы и затраты (2%)	5506423*2/100	110 128
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**5 616 551**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155	5616551*1,155	**6 487 116**
	НДС (12%)	6487116*12/100	778 454
	Итого с НДС	6487116+778454	**7 265 570**
	Итого с учетом скидки	0,979999998	**7 120 259**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорогы жилищной инспекции Коксуского района", БИН 130940005316
Жумат К.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АЛАТАУ ТН", БИН 080740012518, № KZ15VJE00065305 от 06.05.2021г.
Батырханов Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Строительная группа "Архитектор", БИН 050140000785,
лицензия № 13021296 от 05.11.2020г.
Мальгинов М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000598
Крыкбаев Н.М.