Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭВА Люкс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2022 Строительство блочно-модульной котельной к 5-ти пятиэтажным 60-квартирным жилым домам в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжение и наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от 20.03.2025г.

Акт выполненных работ № 3-3

за **Август 2025 (месяц, год) на 04-01 Электроснабжение и наружное электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
1	1	1101-0101-0339 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ СУГЛИНКИ ТОЛЩ.0,4М**	м^3 грунта	6,781608	432,36 0,0	432,36 130,91	2 932,0 0,0	2 932,0 888,0		639,0 286,0	3 857,0
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	0,120792	7 000,27 7 000,27	0,0 0,0	846,0 846,0	0,0 0,0		609,0 116,0	1 571,0
3	3	1101-0101-0340 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ ГРАВ.-ГАЛЕЧНИКИ**	м^3 грунта	23,9427	564,13 0,0	564,13 170,81	13 507,0 0,0	13 507,0 4 090,0		2 945,0 1 316,0	17 768,0
4	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	0,45297	10 404,03 10 404,03	0,0 0,0	4 713,0 4 713,0	0,0 0,0		3 393,0 648,0	8 754,0
5	5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	6,21216	44,21 0,0	44,21 15,79	275,0 0,0	275,0 98,0		71,0 28,0	374,0
6	6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,69024	1 890,62 1 890,62	0,0 0,0	1 305,0 1 305,0	0,0 0,0		940,0 180,0	2 425,0
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	6,21216	332,89 184,17	148,72 76,37	2 068,0 1 144,0	923,0 474,0		1 165,0 259,0	3 492,0
8	8	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4**	м^3 грунта	19,9062	50,37 0,0	50,37 17,99	1 003,0 0,0	1 003,0 358,0		258,0 101,0	1 362,0
9	9	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м^3 грунта	2,2118	2 703,77 2 703,77	0,0 0,0	5 980,0 5 980,0	0,0 0,0		4 306,0 823,0	11 109,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	19,9062	397,04 219,99	177,05 90,92	7 904,0 4 379,0	3 525,0 1 810,0		4 456,0 989,0	13 349,0
11	11	1101-0102-0339 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	3,766	520,2 0,0	520,2 157,51	1 959,0 0,0	1 959,0 593,0		427,0 191,0	2 577,0
12	12	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ**	**т·км**	112,98	30,0		3 389,0			271,0	3 660,0
13	13	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	0,31	26 676,39 2 751,25	1 926,57 527,5	8 270,0 853,0	598,0 164,0	6 820,0	925,0 736,0	9 931,0
14	14	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	4	4 991,36 1 542,57	2 577,93 702,32	19 965,0 6 170,0	10 311,0 2 809,0	3 483,0	10 596,0 2 445,0	33 006,0
15	15	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	4	3 810,65 1 013,56	2 023,69 551,33	15 243,0 4 054,0	8 094,0 2 205,0	3 094,0	7 386,0 1 810,0	24 439,0
16	16	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м³**	3,268	33 079,0		108 102,0		108 102,0	8 648,0	116 750,0
17	17	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м³**	0,96	61 189,27 21 669,12	8 256,21 2 114,34	58 742,0 20 802,0	7 926,0 2 030,0	30 013,0	20 777,0 6 362,0	85 881,0
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,011856	349 832,0		4 148,0		4 148,0	332,0	4 480,0
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,00192	349 152,0		670,0		670,0	54,0	724,0
20	20	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	0,03288	1 353 064,53 155 159,28	2 487,25 1 234,38	44 489,0 5 102,0	82,0 41,0	39 305,0	4 679,0 3 933,0	53 101,0
21	21	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	0,95352	293,08 109,74	5,16 1,12	279,0 105,0	5,0 1,0	170,0	73,0 28,0	380,0
22	22	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	10,64	3 572,78 607,44	33,07 5,82	38 014,0 6 463,0	352,0 62,0	31 199,0	6 068,0 3 527,0	47 609,0
23	23	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	1	68 813,99 35 884,73	17 195,9 7 061,06	68 814,0 35 885,0	17 196,0 7 061,0	15 733,0	34 357,0 8 254,0	111 425,0
24	24	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный/ С УЧЕТОМ СЧЕТЧИКА**	**шт.**	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0
25	25	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**	**шт.**	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	8 606,36	2 438,1	8 606,0	2 438,0	237,0	5 073,0	14 773,0
				шт.		5 931,76	1 113,66	5 932,0	1 114,0		1 094,0	
27	27	247-201-0505 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66**		1	21 672,0		21 672,0		21 672,0		23 406,0
				шт.							1 734,0	
28	28	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	**Прибор или аппарат. Установка**		1	3 073,94	0,0	3 074,0	0,0	19,0	2 199,0	5 695,0
				шт.		3 054,86	0,0	3 055,0	0,0		422,0	
29	29	247-301-0402 *РСНБ РК 2022*	**Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)**		1	58 738,0		58 738,0		58 738,0		63 437,0
				шт.							4 699,0	
30	30	1308-0103-1607 *РСНБ РК 2022*	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**		1	8 111,72	2 400,44	8 112,0	2 401,0		4 961,0	14 119,0
				шкаф		5 711,28	1 178,87	5 711,0	1 179,0		1 046,0	
31	31	**Прайс-лист.** *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	**Конденсаторная установка низкого напряжения регулируемая с номинальной мощностью 40 кВАр, УКМ 0,4-40-5.**		1	301 562,5		303 733,0				303 733,0
				шт						301 562,0		
			В том числе									
			- отпускная цена		301 562,5			301 562,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 171,0				
32	32	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ СУГЛИНКИ ТОЛЩ.0,4М**		3,4144	420,01	420,01	1 434,0	1 434,0		313,0	1 887,0
				м^3 грунта		0,0	127,17	0,0	434,0		140,0	
33	33	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		0,1056	7 000,27	0,0	739,0	0,0		532,0	1 373,0
				м^3 грунта		7 000,27	0,0	739,0	0,0		102,0	
34	34	1101-0101-0370 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ ГРАВ.-ГАЛЕЧНИК**		4,268	520,2	520,2	2 220,0	2 220,0		484,0	2 920,0
				м^3 грунта		0,0	157,51	0,0	672,0		216,0	
35	35	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		0,132	10 404,03	0,0	1 373,0	0,0		989,0	2 551,0
				м^3 грунта		10 404,03	0,0	1 373,0	0,0		189,0	
36	36	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		2,304	44,21	44,21	102,0	101,0		26,0	138,0
				м^3 грунта		0,0	15,79	0,0	36,0		10,0	
37	37	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,256	1 890,62	0,0	484,0	0,0		348,0	899,0
				м^3 грунта		1 890,62	0,0	484,0	0,0		67,0	
38	38	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2,304	332,89	148,72	767,0	343,0		432,0	1 295,0
				м^3 уплотненного грунта		184,17	76,37	424,0	176,0		96,0	
39	39	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4**		2,16	50,37	50,37	109,0	109,0		28,0	148,0
				м^3 грунта		0,0	17,99	0,0	39,0		11,0	
40	40	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		0,24	2 703,77	0,0	649,0	0,0		467,0	1 205,0
				м^3 грунта		2 703,77	0,0	649,0	0,0		89,0	
41	41	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2,16	397,04	177,05	858,0	382,0		484,0	1 449,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ уплотненного грунта		219,99	90,92	475,0	196,0		107,0	
42	42	1101-0102-0339 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**		2,96	520,2	520,2	1 540,0	1 540,0		336,0	2 026,0
				м³ грунта		0,0	157,51	0,0	466,0		150,0	
43	43	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ**		88,8	30,0		2 664,0				2 877,0
				т·км							213,0	
44	44	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.500ММ**		1	10 822,73	3 314,04	10 823,0	3 314,0	5 609,0	3 270,0	15 220,0
				м³ основания		1 899,34	1 616,67	1 899,0	1 617,0		1 127,0	
45	45	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,46	27 650,49	1 926,57	12 719,0	887,0	10 567,0	1 372,0	15 218,0
				м³		2 751,25	527,5	1 266,0	243,0		1 127,0	
46	46	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		6,08	29 906,48	2 971,85	181 831,0	18 068,0	137 258,0	28 820,0	227 503,0
				м³		4 359,37	849,57	26 505,0	5 165,0		16 852,0	
47	47	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,03485	383 597,0		13 368,0		13 368,0		14 437,0
				т							1 069,0	
48	48	1308-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**		1	103 679,17	51 307,65	103 679,0	51 308,0	7 883,0	47 408,0	163 174,0
				шт.		44 488,2	21 356,87	44 488,0	21 357,0		12 087,0	
49	49	515-103-0137 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель AKSA APD 55A, 40 кВт, с АВР, шумозащитный кожух**		1	3 893 870,0		3 893 870,0				3 893 870,0
				шт.						3 893 870,0		
50	50	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**		4,5	420,01	420,01	1 890,0	1 890,0		412,0	2 486,0
				м³ грунта		0,0	127,17	0,0	572,0		184,0	
51	51	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		4,5	44,21	44,21	199,0	199,0		51,0	270,0
				м³ грунта		0,0	15,79	0,0	71,0		20,0	
52	52	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		4,5	332,89	148,72	1 498,0	670,0		844,0	2 529,0
				м³ уплотненного грунта		184,17	76,37	829,0	344,0		187,0	
53	53	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования**		25	1 199,07	29,32	29 977,0	733,0	18 182,0	8 140,0	41 166,0
				м		442,49	9,71	11 062,0	243,0		3 049,0	
54	54	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования**		6	8 062,5	275,22	48 375,0	1 651,0	35 108,0	8 782,0	61 730,0
				шт.		1 935,88	97,08	11 615,0	582,0		4 573,0	
55	55	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**		4,5	420,01	420,01	1 890,0	1 890,0		412,0	2 486,0
				м³ грунта		0,0	127,17	0,0	572,0		184,0	
56	56	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		4,5	44,21	44,21	199,0	199,0		51,0	270,0
				м³ грунта		0,0	15,79	0,0	71,0		20,0	
57	57	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		4,5	332,89	148,72	1 498,0	670,0		844,0	2 529,0
				м³ уплотненного грунта		184,17	76,37	829,0	344,0		187,0	
58	58	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования**		25	1 199,07	29,32	29 977,0	733,0	18 182,0	8 140,0	41 166,0
				м		442,49	9,71	11 062,0	243,0		3 049,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	8 062,5 1 935,88	275,22 97,08	48 375,0 11 615,0	1 651,0 582,0	35 108,0	8 782,0 4 573,0	61 730,0
60	60	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	4,5	420,01 0,0	420,01 127,17	1 890,0 0,0	1 890,0 572,0		412,0 184,0	2 486,0
61	61	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	4,5	44,21 0,0	44,21 15,79	199,0 0,0	199,0 71,0		51,0 20,0	270,0
62	62	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	4,5	332,89 184,17	148,72 76,37	1 498,0 829,0	670,0 344,0		844,0 187,0	2 529,0
63	63	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования**	м	25	1 199,07 442,49	29,32 9,71	29 977,0 11 062,0	733,0 243,0	18 182,0	8 140,0 3 049,0	41 166,0
64	64	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	8 062,5 1 935,88	275,22 97,08	48 375,0 11 615,0	1 651,0 582,0	35 108,0	8 782,0 4 573,0	61 730,0
65	65	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы стальные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,005631	300 868,17 108 999,43	187 125,77 55 746,45	1 694,0 614,0	1 054,0 314,0	27,0	742,0 195,0	2 631,0
66	66	252-301-1438 *РСНБ РК 2022*	**Крепления на трубы D=500мм М16**	шт.	2	19 304,0		38 608,0		38 608,0	3 089,0	41 697,0
67	67	252-301-1309 *РСНБ РК 2022*	**Молниеприемный стержень L=2.5м, D=16мм**	шт.	1	30 594,0		30 594,0		30 594,0	2 448,0	33 042,0
68	68	252-301-1477 *РСНБ РК 2022*	**Пруток d 8мм, (бухта 25м) горячеоцикованный**	м	1	1 190,0		1 190,0		1 190,0	95,0	1 285,0
69	69	252-301-1426 *РСНБ РК 2022*	**Соединительная скоба (мостик соединительный)**	шт.	10	1 665,0		16 650,0		16 650,0	1 332,0	17 982,0
70	70	252-301-1810 *РСНБ РК 2022*	**Зажим контрольный прут-прут (пластина 57х57мм) HZ**	шт.	12	1 955,0		23 460,0		23 460,0	1 877,0	25 337,0
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					8 650 086 261 933	169 716 61 128	768 487 7 443 895	257 041 117 059	9 024 186
			Раздел 2: КЛ-0,4КВ									
71	71	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	7,47	420,01 0,0	420,01 127,17	3 137,0 0,0	3 138,0 950,0		684,0 306,0	4 127,0
72	72	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	4,98	44,21 0,0	44,21 15,79	220,0 0,0	221,0 79,0		57,0 22,0	299,0
73	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	4,98	332,89 184,17	148,72 76,37	1 658,0 917,0	740,0 380,0		934,0 207,0	2 799,0
74	74	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	32	440,09 171,34	268,75 142,5	14 083,0 5 483,0	8 600,0 4 560,0		7 231,0 1 705,0	23 019,0
75	75	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	19	134,13 57,11	77,02 40,84	2 548,0 1 085,0	1 463,0 776,0		1 340,0 311,0	4 199,0
76	76	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		4	669,03	280,42	2 676,0	1 121,0	184,0	1 320,0	4 316,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		342,68	115,8	1 371,0	463,0		320,0	
77	77	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		10	616,46	256,41	6 165,0	2 564,0	459,0	3 011,0	9 910,0
				м кабеля		314,12	104,01	3 141,0	1 040,0		734,0	
78	78	1308-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**		20	1 378,54	743,89	27 571,0	14 878,0	3 555,0	11 664,0	42 374,0
				м кабеля		456,9	353,09	9 138,0	7 062,0		3 139,0	
79	79	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**		23	1 065,65	545,22	24 510,0	12 540,0	4 088,0	9 951,0	37 218,0
				м кабеля		342,68	258,25	7 882,0	5 940,0		2 757,0	
80	80	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		32	847,73	345,45	27 127,0	11 054,0	2 366,0	13 110,0	43 456,0
				м кабеля		428,35	140,66	13 707,0	4 501,0		3 219,0	
81	81	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		5	602,15	242,66	3 011,0	1 214,0	370,0	1 384,0	4 747,0
				м кабеля		285,56	98,75	1 428,0	494,0		352,0	
82	82	243-114-0806 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х25 (ок)-0,66**		63	1 357,0		85 491,0		85 491,0		92 330,0
				м							6 839,0	
83	83	243-114-0801 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х2,5 (ок)-0,66**		34	392,0		13 328,0		13 328,0		14 394,0
				м							1 066,0	
84	84	1308-0201-3417 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях**		37	151,34	1,62	5 600,0	60,0	437,0	3 697,0	10 041,0
				м		137,92	0,86	5 103,0	32,0		744,0	
85	85	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**		37	1 968,0		72 816,0		72 816,0		78 641,0
				м							5 825,0	
86	86	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**		24	11,25	1,08	270,0	26,0		186,0	492,0
				м кабеля		10,17	0,57	244,0	14,0		36,0	
87	87	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**		24	53,0		1 272,0		1 272,0		1 374,0
				м							102,0	
88	88	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**		6	3 145,74	141,2	18 874,0	847,0	893,0	12 636,0	34 031,0
				шт.		2 855,64	69,35	17 134,0	416,0		2 521,0	
89	89	243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней**		6	10 216,0		61 296,0		61 296,0		66 200,0
				шт.							4 904,0	
90	90	1308-0201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Проходы кабелей. Герметизация**		12	1 342,15	0,0	16 106,0	0,0		11 596,0	29 918,0
				проход кабеля		1 342,15	0,0	16 106,0	0,0		2 216,0	
91	91	243-906-1705 *РСНБ РК 2022*	**Трубный кабельный уплотнитель для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86 типа RDSS-150**		12	23 408,0		280 896,0		280 896,0		303 368,0
				шт.							22 472,0	
			Итого по разделу 2: КЛ-0,4КВ					668 655	58 466	527 451	78 801	807 253
								82 739	26 707	0	59 797	
			Раздел 3: ВЛЗ-10КВ									
92	92	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ответвления от ВЛ. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**		1	4 325,81	928,36	4 326,0	928,0		3 067,0	7 984,0
				ответвление		3 397,45	436,43	3 397,0	436,0		591,0	
93	93	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188.3R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**		1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		271 746,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							20 129,0	
94	94	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R		3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		46 316,0
				шт.							3 431,0	
95	95	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085		8	29 281,0		234 248,0		234 248,0		252 988,0
				комплект							18 740,0	
96	96	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		18 251,0
				шт.							1 352,0	
97	97	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255		3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		107 367,0
				шт.							7 953,0	
98	98	252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SEW20		3	5 400,0		16 200,0		16 200,0		17 496,0
				шт.							1 296,0	
99	99	252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP16 для зажима		3	1 254,0		3 762,0		3 762,0		4 063,0
				шт.							301,0	
100	100	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. *Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25*		1	38 618,34	18 773,1	38 618,0	18 773,0	922,0	22 952,0	66 496,0
				опора		18 923,11	9 766,44	18 923,0	9 766,0		4 926,0	
101	101	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5		2	82 910,0		165 820,0		165 820,0		179 086,0
				шт.							13 266,0	
102	102	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка		2	4 933,57	2 499,17	9 867,0	4 998,0		5 790,0	16 910,0
				шт.		2 434,4	1 184,44	4 869,0	2 369,0		1 253,0	
103	103	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		2	10 869,0		21 738,0		21 738,0		23 477,0
				шт.							1 739,0	
104	104	1308-0103-1501 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования		1	11 928,69	1 553,23	11 929,0	1 553,0	1 809,0	6 717,0	20 138,0
				комплект (3 фазы)		8 566,92	762,8	8 567,0	763,0		1 492,0	
105	105	СТПРАЙС-ЛИСТ	ОПН 10 кВ, 10 кА, HE-15SGA.		3	30 721,29		92 164,0		92 164,0		99 537,0
				шт							7 373,0	
106	106	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования		1	7 342,06	1 096,36	7 342,0	1 097,0	534,0	4 481,0	12 769,0
				шт.		5 711,28	511,68	5 711,0	512,0		946,0	
107	107	515-201-0505 *СпрСЦ 03.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10У1		1	167 495,0		167 495,0				167 495,0
				комплект						167 495,0		
108	108	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143		2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		26 259,0
				шт.							1 945,0	
109	109	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4,5	1 737,0		7 817,0		7 817,0		8 442,0
				м							625,0	
110	110	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1 737,0		3 474,0		3 474,0		3 752,0
				м							278,0	
111	111	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		5 043,0
				шт.							374,0	
112	112	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52,оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		4 221,0
				шт.							313,0	
113	113	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		23 463,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1 738,0	
114	114	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 2,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 456,0
				шт.							330,0	
115	115	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		56 687,0
				шт.							4 199,0	
116	116	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 5а,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		3	3 148,0		9 444,0		9 444,0		10 200,0
				шт.							756,0	
117	117	252-207-0550 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ 73,оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	50 822,0		50 822,0		50 822,0		54 888,0
				шт.							4 066,0	
118	118	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа TMs 60а,оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	13 426,0		13 426,0		13 426,0		14 500,0
				шт.							1 074,0	
119	119	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		13 839,0
				шт.							1 025,0	
120	120	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**		2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 942,0
				шт.							366,0	
121	121	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**		3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		6 286,0
				шт.							466,0	
122	122	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**		1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		2 095,0
				шт.							155,0	
123	123	243-902-1105 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG50-95/14LVTIN**		0,06	57 884,0		3 473,0		3 473,0		3 751,0
				100 шт.							278,0	
124	124	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**		1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		18 251,0
				шт.							1 352,0	
125	125	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R**		3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		46 316,0
				шт.							3 431,0	
126	126	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**		5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		13 073,0
				шт.							968,0	
127	127	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9585**		2	29 281,0		58 562,0		58 562,0		63 247,0
				комплект							4 685,0	
128	128	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**		6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		214 734,0
				шт.							15 906,0	
129	129	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А**		6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		11 126,0
				шт.							824,0	
130	130	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**		6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		8 314,0
				шт.							616,0	
131	131	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**		0,000943	954 056,0		900,0		900,0		972,0
				т							72,0	
132	132	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.** *Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25*		1	38 618,34	18 773,1	38 618,0	18 773,0	922,0	22 952,0	66 496,0
				опора		18 923,11	9 766,44	18 923,0	9 766,0		4 926,0	
133	133	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**		2	82 910,0		165 820,0		165 820,0		179 086,0
				шт.							13 266,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	134	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	4 933,57 2 434,4	2 499,17 1 184,44	9 867,0 4 869,0	4 998,0 2 369,0		5 790,0 1 253,0	16 910,0
135	135	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	10 869,0		21 738,0		21 738,0	1 739,0	23 477,0
136	136	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0	20 129,0	271 746,0
137	137	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,00617	348 439,0		2 150,0		2 150,0	172,0	2 322,0
138	138	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0	1 945,0	26 259,0
139	139	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	м	2	1 737,0		3 474,0		3 474,0	278,0	3 752,0
140	140	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0	1 025,0	13 839,0
141	141	243-902-1102 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG6-50/12LVTIN**	100 шт.	0,01	32 398,0		324,0		324,0	26,0	350,0
142	142	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Искровый промежуток SD110.2.**	шт	6	6 092,29		36 554,0		36 554,0	2 924,0	39 478,0
143	143	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137**	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0	1 352,0	18 251,0
144	144	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R**	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0	6 862,0	92 632,0
145	145	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	3	2 421,0		7 263,0		7 263,0	581,0	7 844,0
146	146	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	шт.	3	9 369,0		28 107,0		28 107,0	2 249,0	30 356,0
147	147	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5085**	комплект	2	29 281,0		58 562,0		58 562,0	4 685,0	63 247,0
148	148	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0	15 906,0	214 734,0
149	149	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0	135,0	1 818,0
150	150	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000089	954 056,0		85,0		85,0	7,0	92,0
151	151	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.** *Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25*	опора	1	38 618,34 18 923,11	18 773,1 9 766,44	38 618,0 18 923,0	18 773,0 9 766,0	922,0	22 952,0 4 926,0	66 496,0
152	152	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	82 910,0		165 820,0		165 820,0	13 266,0	179 086,0
153	153	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	4 933,57 2 434,4	2 499,17 1 184,44	9 867,0 4 869,0	4 998,0 2 369,0		5 790,0 1 253,0	16 910,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	154	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	10 869,0		21 738,0		21 738,0	1 739,0	23 477,0
155	155	1308-0103-1501 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	11 928,69 8 566,92	1 553,23 762,8	11 929,0 8 567,0	1 553,0 763,0	1 809,0	6 717,0 1 492,0	20 138,0
156	156	СТПРАЙС-ЛИСТ	ОПН 10 кВ, 10 кА, HE-15SGA.	шт	3	30 721,29		92 164,0		92 164,0	7 373,0	99 537,0
157	157	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	7 342,06 5 711,28	1 096,36 511,68	7 342,0 5 711,0	1 097,0 512,0	534,0	4 481,0 946,0	12 769,0
158	158	515-201-0505 *СарСЦ 03.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10У1	комплект	1	167 495,0		167 495,0		167 495,0		167 495,0
159	159	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	4,5	1 737,0		7 817,0		7 817,0	625,0	8 442,0
160	160	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	2	1 737,0		3 474,0		3 474,0	278,0	3 752,0
161	161	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0	374,0	5 043,0
162	162	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52,оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0	313,0	4 221,0
163	163	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0	1 738,0	23 463,0
164	164	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0	330,0	4 456,0
165	165	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0		52 488,0	4 199,0	56 687,0
166	166	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5а,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 148,0		9 444,0		9 444,0	756,0	10 200,0
167	167	252-207-0550 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 73,оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	50 822,0		50 822,0		50 822,0	4 066,0	54 888,0
168	168	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМs 60а,оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 426,0		13 426,0		13 426,0	1 074,0	14 500,0
169	169	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0	1 025,0	13 839,0
170	170	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0	366,0	4 942,0
171	171	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0	466,0	6 286,0
172	172	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0	155,0	2 095,0
173	173	243-902-1105 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG50-95/14LVTIN	100 шт.	0,06	57 884,0		3 473,0		3 473,0	278,0	3 751,0
174	174	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137		1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		18 251,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1 352,0	
175	175	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R**		3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		46 316,0
				шт.							3 431,0	
176	176	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**		5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		13 073,0
				шт.							968,0	
177	177	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9585**		2	29 281,0		58 562,0		58 562,0		63 247,0
				комплект							4 685,0	
178	178	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**		3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		107 367,0
				шт.							7 953,0	
179	179	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа A2A**		6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		11 126,0
				шт.							824,0	
180	180	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**		3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		4 157,0
				шт.							308,0	
181	181	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**		0,000943	954 056,0		900,0		900,0		972,0
				т							72,0	
182	182	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,034	334 029,68	182 774,11	11 357,0	6 215,0	165,0	5 781,0	18 509,0
				км линии		146 413,76	66 133,39	4 978,0	2 249,0		1 371,0	
183	183	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**		102	486,0		49 572,0		49 572,0		53 538,0
				м							3 966,0	
184	184	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		16,8	3 572,78	33,07	60 023,0	556,0	49 262,0	9 582,0	75 173,0
				$м^2$ поверхности		607,44	5,82	10 205,0	98,0		5 568,0	
185	185	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**		4,5	420,01	420,01	1 890,0	1 890,0		412,0	2 486,0
				$м^3$ грунта		0,0	127,17	0,0	572,0		184,0	
186	186	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		4,5	44,21	44,21	199,0	199,0		51,0	270,0
				$м^3$ грунта		0,0	15,79	0,0	71,0		20,0	
187	187	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		4,5	332,89	148,72	1 498,0	670,0		844,0	2 529,0
				$м^3$ уплотненного грунта		184,17	76,37	829,0	344,0		187,0	
188	188	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**		25	721,55	29,32	18 039,0	733,0	6 244,0	8 140,0	28 273,0
				м		442,49	9,71	11 062,0	243,0		2 094,0	
189	189	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**		4	4 053,38	190,5	16 214,0	762,0	7 708,0	5 735,0	23 705,0
				шт.		1 935,88	55,48	7 744,0	222,0		1 756,0	
190	190	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**		2,25	420,01	420,01	945,0	945,0		206,0	1 243,0
				$м^3$ грунта		0,0	127,17	0,0	286,0		92,0	
191	191	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		2,25	44,21	44,21	99,0	100,0		26,0	135,0
				$м^3$ грунта		0,0	15,79	0,0	36,0		10,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	192	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,25	332,89 184,17	148,72 76,37	749,0 414,0	335,0 172,0		422,0 94,0	1 265,0
193	193	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	12,3	721,55 442,49	29,32 9,71	8 875,0 5 443,0	360,0 119,0	3 072,0	4 005,0 1 030,0	13 910,0
194	194	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4 053,38 1 935,88	190,5 55,48	8 107,0 3 872,0	381,0 111,0	3 854,0	2 868,0 878,0	11 853,0
			Итого по разделу 3: ВЛЗ-10КВ					**3 859 804** **147 876**	**90 687** **43 914**	**3 286 253** **334 990**	**149 761** **293 971**	**4 303 536**
			Раздел 4: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
195	195	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	31 079,1 15 138,49	15 018,48 7 813,15	62 158,0 30 277,0	30 037,0 15 626,0	1 844,0	36 723,0 7 910,0	106 791,0
196	196	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	66 335,0		265 340,0		265 340,0	21 227,0	286 567,0
197	197	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	4 933,57 2 434,4	2 499,17 1 184,44	19 734,0 9 738,0	9 997,0 4 738,0		11 580,0 2 505,0	33 819,0
198	198	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	10 869,0		43 476,0		43 476,0	3 478,0	46 954,0
199	199	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1 050,0		1,0		1,0		1,0
200	200	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 стяжка SH702R	шт.	4	12 157,0		48 628,0		48 628,0	3 890,0	52 518,0
201	201	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	2	1 737,0		3 474,0		3 474,0	278,0	3 752,0
202	202	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	37 251,0		74 502,0		74 502,0	5 960,0	80 462,0
203	203	252-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	8	739,0		5 912,0		5 912,0	473,0	6 385,0
204	204	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 421,0		4 842,0		4 842,0	387,0	5 229,0
205	205	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0	499,0	6 739,0
206	206	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3 682,0		7 364,0		7 364,0	589,0	7 953,0
207	207	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	3 752,0		7 504,0		7 504,0	600,0	8 104,0
208	208	252-207-1145 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO80	шт.	2	5 993,0		11 986,0		11 986,0	959,0	12 945,0
209	209	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01R сквозной	шт.	2	6 822,0		13 644,0		13 644,0	1 092,0	14 736,0
210	210	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	31 079,1 15 138,49	15 018,48 7 813,15	31 079,0 15 138,0	15 018,0 7 813,0	922,0	18 361,0 3 955,0	53 395,0
211	211	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А		2	66 335,0		132 670,0		132 670,0		143 284,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							10 614,0	
212	212	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**		2	4 933,57	2 499,17	9 867,0	4 998,0		5 790,0	16 910,0
				шт.		2 434,4	1 184,44	4 869,0	2 369,0		1 253,0	
213	213	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**		2	10 869,0		21 738,0		21 738,0		23 477,0
				шт.							1 739,0	
214	214	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2**		0,0005	1 050,0		1,0		1,0		1,0
				км								
215	215	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 стяжка SH702R**		2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		26 259,0
				шт.							1 945,0	
216	216	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	1 737,0		1 737,0		1 737,0		1 876,0
				м							139,0	
217	217	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	37 251,0		37 251,0		37 251,0		40 231,0
				шт.							2 980,0	
218	218	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**		2	257,0		514,0		514,0		555,0
				шт.							41,0	
219	219	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**		3	1 299,0		3 897,0		3 897,0		4 209,0
				м							312,0	
220	220	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**		1	5 612,0		5 612,0		5 612,0		6 061,0
				шт.							449,0	
221	221	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**		1	2 421,0		2 421,0		2 421,0		2 615,0
				шт.							194,0	
222	222	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**		4	3 120,0		12 480,0		12 480,0		13 478,0
				шт.							998,0	
223	223	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**		1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 370,0
				шт.							250,0	
224	224	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**		1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 977,0
				шт.							295,0	
225	225	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130**		1	6 805,0		6 805,0		6 805,0		7 349,0
				шт.							544,0	
226	226	252-207-1145 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO80**		1	5 993,0		5 993,0		5 993,0		6 472,0
				шт.							479,0	
227	227	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01R сквозной**		1	6 822,0		6 822,0		6 822,0		7 368,0
				шт.							546,0	
228	228	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10R сквозной**		1	4 564,0		4 564,0		4 564,0		4 929,0
				шт.							365,0	
229	229	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		22,4	3 572,78	33,07	80 030,0	740,0	65 683,0	12 775,0	100 229,0
				м^2 поверхности		607,44	5,82	13 607,0	130,0		7 424,0	
230	230	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**		40	721,55	29,32	28 862,0	1 172,0	9 990,0	13 023,0	45 236,0
				м		442,49	9,71	17 700,0	388,0		3 351,0	
231	231	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,052	235 505,01	53 658,7	12 246,0	2 790,0	4 637,0	4 756,0	18 362,0
				км линии		92 674,31	21 640,65	4 819,0	1 125,0		1 360,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	232	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	53,04	246,0		13 048,0		13 048,0	1 044,0	14 092,0
233	233	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка**	светильник	1	8 435,94 6 592,67	1 843,27 744,84	8 436,0 6 593,0	1 843,0 745,0		5 870,0 1 144,0	15 450,0
234	234	247-103-0821 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-60W, мощность 60 Вт, IP67**	шт.	1	21 964,0		21 964,0		21 964,0	1 757,0	23 721,0
235	235	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КС-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0	374,0	5 043,0
236	236	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут,Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1 737,0		1 737,0		1 737,0	139,0	1 876,0
237	237	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	3	243,65 193,59	5,65 2,77	731,0 581,0	17,0 8,0	133,0	424,0 92,0	1 247,0
238	238	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 3,марки ПВС 3х2,5 мм2**	м	3	515,0		1 545,0		1 545,0	124,0	1 669,0
239	239	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.12**	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0	499,0	6 739,0
240	240	252-207-1038 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа 20А-95/16 прокалывающий с предохранителем**	шт.	1	7 150,0		7 150,0		7 150,0	572,0	7 722,0
241	241	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка**	м	2	1 325,77 802,01	86,65 15,26	2 652,0 1 604,0	174,0 31,0	874,0	1 177,0 306,0	4 135,0
242	242	243-904-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12**	м	2	201,0		402,0		402,0	32,0	434,0
243	243	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	4	69,0		276,0		276,0	22,0	298,0
244	244	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022*	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,0434	209 661,77 148 493,28	29 178,98 12 066,06	9 099,0 6 445,0	1 267,0 524,0	1 388,0	5 017,0 1 129,0	15 245,0
245	245	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0434	382 168,0		16 586,0		16 586,0	1 327,0	17 913,0
246	246	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т.Установка**	т	0,01141	107 490,03 50 713,13	56 776,9 26 514,26	1 226,0 579,0	648,0 303,0		705,0 155,0	2 086,0
247	247	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	**Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1 195,0		3 585,0		3 585,0	287,0	3 872,0
248	248	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0	466,0	6 286,0
249	249	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	**Пруток d 10 мм,(бухта 80 м) горячеоцинкованный**	м	10	1 754,0		17 540,0		17 540,0	1 403,0	18 943,0
250	250	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	8	1 299,0		10 392,0		10 392,0	831,0	11 223,0
251	251	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**		8	257,0		2 056,0		2 056,0		2 220,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							164,0	
252	252	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO75.100**		4	8 040,0		32 160,0		32 160,0		34 733,0
				шт.							2 573,0	
			Итого по разделу 4: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					1 177 824	68 701	997 175	116 201	1 397 545
								111 950	33 800	0	103 520	
			ИТОГО по акту					14 356 369	387 570	5 579 366	601 804	15 532 520
								604 498	165 549	7 778 885	574 347	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							7 778 885		

НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения (2,9%)	7753635*2,9/100	224 855
	Итого с временными	7753635+7778885+0+224855	**15 757 375**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,71%)	7978490*0,71/100	56 647
	Итого с зимними удорожаниями	7978490+7778885+0+56647	**15 814 022**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85	Непредвиденные работы и затраты (2%)	8035137*2/100	160 703
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**15 974 725**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155	15974725*1,155	**18 450 807**
	НДС (12%)	18450807*12/100	2 214 097
	Итого с НДС	18450807+2214097	**20 664 904**
	Итого с учетом скидки	0,979999998	**20 251 606**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района", БИН 130940005316
Жумат К.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Строительная группа "Архитектор", БИН 050140000785,
Мальгинов М.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АЛАТАУ ТН", БИН 080740012518, № KZ15VJE00065305 от 06.05.2021г.
Батырханов Р.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЮВА Люкс", БИН 021240000608
Крыкбаев Н.М.