Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭВА Люкс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2022 Строительство блочно-модульной котельной к 5-ти пятиэтажным 60-квартирным жилым домам в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Газопровод среднего и низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от 20.03.2025г.

Акт выполненных работ № 3-5

за **Август 2025 (месяц, год) на 06-02 Газопровод среднего и низкого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,3 МПА									
1	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ МЯГКИЙ ГРУНТ		123,6	1 890,62	0,0	233 681,0	0,0		168 250,0	434 085,0
				м^3 грунта		1 890,62	0,0	233 681,0	0,0		32 154,0	
2	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		213,842	44,21	44,21	9 453,85	9 454,11		2 431,03	12 835,6
				м^3 грунта		0,0	15,79	0,0	3 376,67		950,72	
3	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		213,842	332,89	148,72	71 185,84	31 802,49		40 114,36	120 204,15
				м^3 уплотненного грунта		184,17	76,37	39 383,35	16 331,14		8 903,95	
4	16	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ ПАТРУБОК		0,001	1 723 985,03	487 151,29	1 724,0	487,0	113,0	1 348,0	3 318,0
				км трубопровода		1 123 372,8	238 286,05	1 123,0	238,0		246,0	
5	17	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		1	3 104,0		3 104,0		3 104,0		3 352,0
				м							248,0	
6	18	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ ФУТЛЯР		0,002	2 375 631,76	716 556,36	4 751,0	1 433,0	497,0	3 460,0	8 868,0
				км трубопровода		1 410 598,8	336 696,25	2 821,0	673,0		657,0	
7	19	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		2	5 685,0		11 370,0		11 370,0		12 280,0
				м							910,0	
8	20	1122-0601-1005 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,002	2 698 093,22	298 036,54	5 396,0	596,0	4 461,0	561,0	6 434,0
				км трубопровода		169 349,4	114 102,78	339,0	228,0		477,0	
9	21	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром ПЭ до 100 мм. Протаскивание в футляр		2	3 028,7	14,12	6 057,0	28,0	1 118,0	4 872,0	11 803,0
				м трубы, уложенной в футляре		2 455,64	4,95	4 911,0	10,0		874,0	
10	22	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/ ПЛАСТИНА		0,01714	124 584,42	4 428,15	2 135,0	76,0	114,0	1 355,0	3 769,0
				т конструкций		113 489,64	1 051,51	1 945,0	18,0		279,0	
11	23	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,01714	1 177 428,0		20 181,0		20 181,0		21 795,0
				т							1 614,0	
12	24	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею		0,0022	782 090,39	327 107,89	1 721,0	719,0		1 252,0	3 211,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		454 982,5	120 071,21	1 001,0	264,0		238,0	
13	25	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2,222	2 184,0		4 853,0		4 853,0	388,0	5 241,0
14	26	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2 514,57 2 214,5	300,07 2,04	15 087,0 13 287,0	1 800,0 12,0		13 166,0 2 260,0	30 513,0
15	27	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	2	8 756,0		17 512,0		17 512,0	1 401,0	18 913,0
16	28	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0	428,0	5 776,0
17	29	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	7 186,0		14 372,0		14 372,0	1 150,0	15 522,0
18	30	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/94 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793,0		230,0		230,0	18,0	248,0
19	31	261-105-0611 *РСНБ РК 2022*	Герметик	кг	0,7416	897,0		665,0		665,0	53,0	718,0
20	32	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	28 116,63 2 751,25	1 926,57 527,5	2 812,0 275,0	193,0 53,0	2 344,0	298,0 249,0	3 359,0
21	33	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	КРЫШКА из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1	5 301,41 2 367,21	25,02 7,86	5 301,0 2 367,0	25,0 8,0	2 909,0	2 185,0 599,0	8 085,0
22	34	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,54	40 705,28 11 933,46	2 032,68 582,4	21 981,0 6 444,0	1 097,0 314,0	14 439,0	6 150,0 2 250,0	30 381,0
23	35	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	10	3 444,32 1 530,32	1 628,93 789,61	34 443,0 15 303,0	16 289,0 7 896,0	2 851,0	25 055,0 4 760,0	64 258,0
24	36	251-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный железобетонный	шт.	10	10 466,0		104 660,0		104 660,0	8 373,0	113 033,0
25	37	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка	шт.	10	1 980,23 1 680,43	0,0 0,0	19 802,0 16 804,0	0,0 0,0	2 998,0	18 149,0 3 036,0	40 987,0
26	38	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Табличка опознавательного знака	$м^2$	0,294	25 844,0		7 598,0		7 598,0	608,0	8 206,0
27	39	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство ковера с контрольной трубкой	шт.	5	12 763,94 7 720,55	4 064,36 1 708,15	63 820,0 38 603,0	20 322,0 8 541,0	4 895,0	46 672,0 8 839,0	119 331,0
28	40	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ КОВЕР	т	0,03335	449 705,0		14 998,0		14 998,0	1 200,0	16 198,0
29	41	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	954 056,0		205,0		205,0	16,0	221,0
30	42	212-101-1913 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,07	21 072,0		1 475,0		1 475,0	118,0	1 593,0
31	43	261-302-0261 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная	комплект	5	1 069,0		5 345,0		5 345,0	428,0	5 773,0
32	44	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,031	932 665,83 516 351,1	416 314,73 140 431,24	28 913,0 16 007,0	12 905,0 4 353,0		20 157,0 3 926,0	52 996,0
33	45	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		31,31	6 865,0		214 943,0		214 943,0		232 138,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							17 195,0	
34	46	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром ПЭ до 100 мм. Протаскивание в футляр		31	3 028,7	14,12	93 890,0	437,0	17 327,0	75 516,0	182 958,0
				м трубы, уложенной в футляре		2 455,64	4,95	76 125,0	153,0		13 552,0	
35	47	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею		0,003	733 459,48	299 507,41	2 200,0	899,0		1 638,0	4 145,0
				км трубопровода		433 952,07	117 616,72	1 302,0	353,0		307,0	
36	48	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		3,03	297,0		900,0		900,0		972,0
				м							72,0	
37	49	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		2	4 113,63	440,64	8 227,0	882,0		7 287,0	16 755,0
				шт.		3 672,99	7,27	7 346,0	15,0		1 241,0	
38	50	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160 мм		2	11 732,0		23 464,0		23 464,0		25 341,0
				шт.							1 877,0	
39	51	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении		4	2 220,51	145,66	8 882,0	582,0		8 219,0	18 469,0
				шт.		2 074,85	0,58	8 299,0	2,0		1 368,0	
40	52	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 344,0
				шт.							174,0	
41	53	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм		2	2 832,0		5 664,0		5 664,0		6 117,0
				шт.							453,0	
42	54	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство ковера		2	12 763,94	4 064,36	25 528,0	8 128,0	1 958,0	18 669,0	47 733,0
				шт.		7 720,55	1 708,15	15 441,0	3 416,0		3 536,0	
43	55	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ КОВЕР		0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		6 479,0
				т							480,0	
44	56	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000086	954 056,0		82,0		82,0		89,0
				т							7,0	
45	57	212-101-1913 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,028	21 072,0		590,0		590,0		637,0
				$м^3$							47,0	
46	58	241-115-0105 *РСНБ РК 2022*	Колпак диаметром 40 мм		2	592,0		1 184,0		1 184,0		1 279,0
				шт.							95,0	
47	59	261-302-0261 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная		2	1 069,0		2 138,0		2 138,0		2 309,0
				комплект							171,0	
48	60	1122-0601-1005 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА		0,00226	2 698 093,22	298 036,54	6 098,0	674,0	5 041,0	634,0	7 271,0
				км трубопровода		169 349,4	114 102,78	383,0	258,0		539,0	
49	61	261-105-0611 *РСНБ РК 2022*	Герметик		3,811	897,0		3 418,0		3 418,0		3 691,0
				кг							273,0	
50	62	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,008	932 665,83	416 314,73	7 461,0	3 330,0		5 202,0	13 676,0
				км трубопровода		516 351,1	140 431,24	4 131,0	1 123,0		1 013,0	
51	63	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		8,08	6 865,0		55 469,0		55 469,0		59 907,0
				м							4 438,0	
52	64	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром ПЭ до 100 мм. Протаскивание в футляр		8	3 028,7	14,12	24 230,0	113,0	4 472,0	19 488,0	47 215,0
				м трубы, уложенной в футляре		2 455,64	4,95	19 645,0	40,0		3 497,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	65	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,003	733 459,48 433 952,07	299 507,41 117 616,72	2 200,0 1 302,0	899,0 353,0		1 638,0 307,0	4 145,0
54	66	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	3,03	297,0		900,0		900,0	72,0	972,0
55	67	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 113,63 3 672,99	440,64 7,27	8 227,0 7 346,0	882,0 15,0		7 287,0 1 241,0	16 755,0
56	68	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	**Патрубок-накладка электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160 мм**	шт.	2	11 732,0		23 464,0		23 464,0	1 877,0	25 341,0
57	69	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	2 220,51 2 074,85	145,66 0,58	8 882,0 8 299,0	582,0 2,0		8 219,0 1 368,0	18 469,0
58	70	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0	174,0	2 344,0
59	71	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	2	2 832,0		5 664,0		5 664,0	453,0	6 117,0
60	72	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Устройство ковера**	шт.	2	12 763,94 7 720,55	4 064,36 1 708,15	25 528,0 15 441,0	8 128,0 3 416,0	1 958,0	18 669,0 3 536,0	47 733,0
61	73	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ КОВЕР**	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0	480,0	6 479,0
62	74	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000086	954 056,0		82,0		82,0	7,0	89,0
63	75	212-101-1913 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	$м^3$	0,028	21 072,0		590,0		590,0	47,0	637,0
64	76	241-115-0105 *РСНБ РК 2022*	**Колпак диаметром 40 мм**	шт.	2	592,0		1 184,0		1 184,0	95,0	1 279,0
65	77	261-302-0261 *РСНБ РК 2022*	**Трубка контрольная**	комплект	2	1 069,0		2 138,0		2 138,0	171,0	2 309,0
66	78	1122-0601-1005 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА**	км трубопровода	0,00226	2 698 093,22 169 349,4	298 036,54 114 102,78	6 098,0 383,0	674,0 258,0	5 041,0	634,0 539,0	7 271,0
67	79	261-105-0611 *РСНБ РК 2022*	**Герметик**	кг	3,811	897,0		3 418,0		3 418,0	273,0	3 691,0
68	80	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	60	2 483,76 2 308,36	43,53 0,0	149 026,0 138 502,0	2 612,0 0,0	7 912,0	84 486,0 18 681,0	252 193,0
69	81	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,706	1 602 168,52 298 670,76	1 268 819,37 308 558,05	1 131 131,0 210 862,0	895 786,0 217 842,0	24 483,0	390 120,0 121 700,0	1 642 951,0
70	82	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/ ДИАМ.90ММ В ФУТЛЯРЕ ДО УКЛАДКИ**	км трубопровода	0,039	496 222,66 118 317,19	375 798,24 116 047,39	19 353,0 4 614,0	14 656,0 4 526,0	82,0	8 318,0 2 214,0	29 885,0
71	83	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/ ДИАМ.90ММ В ФУТЛЯРЕ ПОСЛЕ УКЛАДКИ**	км трубопровода	0,039	496 222,66 118 317,19	375 798,24 116 047,39	19 353,0 4 614,0	14 656,0 4 526,0	82,0	8 318,0 2 214,0	29 885,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,3 МПА					2 648 124	1 051 147	678 641	1 019 817	3 961 377
								918 329	278 614	0	293 436	
			Раздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,3 МПА									
72	84	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1 723 985,03 1 123 372,8	487 151,29 238 286,05	10 344,0 6 740,0	2 923,0 1 430,0	681,0	8 088,0 1 475,0	19 907,0
73	85	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	6	3 104,0		18 624,0		18 624,0	1 490,0	20 114,0
74	86	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	2 157 373,87 1 087 783,24	879 870,63 326 793,06	10 787,0 5 439,0	4 399,0 1 634,0	949,0	7 002,0 1 423,0	19 212,0
75	87	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	1 780,0		3 560,0		3 560,0	285,0	3 845,0
76	88	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7 125,03 5 527,04	274,37 145,48	14 250,0 11 054,0	549,0 291,0	2 647,0	11 232,0 2 039,0	27 521,0
77	89	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	88 619,0		177 238,0		177 238,0	14 179,0	191 417,0
78	90	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	2 186,65 1 600,19	83,98 0,0	8 747,0 6 401,0	336,0 0,0	2 010,0	6 337,0 1 207,0	16 291,0
79	91	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989,0		15 956,0		15 956,0	1 276,0	17 232,0
80	92	1101-0203-0504 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4	1 413,08 266,98	1 146,1 594,29	5 652,0 1 068,0	4 584,0 2 377,0		2 480,0 651,0	8 783,0
81	93	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,32	39 456,75 10 740,11	3 053,94 849,83	12 626,0 3 437,0	977,0 272,0	8 212,0	3 375,0 1 280,0	17 281,0
82	94	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00352	1 727 586,93 529 681,68	2 487,25 1 234,38	6 081,0 1 864,0	8,0 4,0	4 208,0	1 701,0 623,0	8 405,0
83	95	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04772	221 128,97 196 891,78	11 924,04 922,67	10 552,0 9 396,0	569,0 44,0	588,0	6 513,0 1 365,0	18 430,0
84	96	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04604	1 184 085,0		54 515,0		54 515,0	4 361,0	58 876,0
85	97	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,44	708,0		1 020,0		1 020,0	82,0	1 102,0
86	98	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,24	1 022,0		245,0		245,0	20,0	265,0
87	99	1101-0203-0504 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4	1 413,08 266,98	1 146,1 594,29	5 652,0 1 068,0	4 584,0 2 377,0		2 480,0 651,0	8 783,0
88	100	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,206	37 915,64 9 421,01	1 708,14 791,74	7 811,0 1 941,0	352,0 163,0	5 518,0	1 914,0 778,0	10 503,0
89	101	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,06662	239 704,45 231 363,0	4 706,7 1 363,22	15 969,0 15 413,0	314,0 91,0	242,0	10 698,0 2 133,0	28 800,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	102	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ МЕТ.С245**	**т**	0,06662	1 140 349,0		75 970,0		75 970,0	6 078,0	82 048,0
91	103	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	1	35 567,63 29 877,12	1 761,12 672,38	35 568,0 29 877,0	1 761,0 672,0	3 929,0	29 939,0 5 240,0	70 747,0
92	104	513-302-0243 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1**	**шт.**	1	654 745,0		654 745,0		654 745,0		654 745,0
93	105	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	1	7 125,03 5 527,04	274,37 145,48	7 125,0 5 527,0	274,0 145,0	1 324,0	5 616,0 1 019,0	13 760,0
94	106	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	1	11 659,21 6 697,79	2 822,7 1 176,14	11 659,0 6 698,0	2 823,0 1 176,0	2 139,0	7 795,0 1 556,0	21 010,0
95	107	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**шт.**	1	88 619,0		88 619,0		88 619,0	7 090,0	95 709,0
96	108	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	1	243 237,0		243 237,0		243 237,0	19 459,0	262 696,0
97	109	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка**	**фланец**	2	2 186,65 1 600,19	83,98 0,0	4 373,0 3 200,0	168,0 0,0	1 005,0	3 168,0 603,0	8 144,0
98	110	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	2	4 349,28 3 130,81	213,51 29,1	8 699,0 6 262,0	427,0 58,0	2 010,0	6 257,0 1 196,0	16 152,0
99	111	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**шт.**	2	2 847,0		5 694,0		5 694,0	456,0	6 150,0
100	112	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	2	6 996,0		13 992,0		13 992,0	1 119,0	15 111,0
101	113	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	1	585,0		585,0		585,0	47,0	632,0
102	114	241-114-0137 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,5 мм**	**шт.**	1	1 731,0		1 731,0		1 731,0	138,0	1 869,0
103	115	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ**	**$м^3$ подстилающего слоя**	2,4	18 153,99 6 670,46	3 247,73 1 540,97	43 570,0 16 009,0	7 794,0 3 698,0	19 766,0	18 525,0 4 968,0	67 063,0
104	116	1101-0203-0504 *РСНБ РК 2022*	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	1	1 413,08 266,98	1 146,1 594,29	1 413,0 267,0	1 146,0 594,0		620,0 163,0	2 196,0
105	117	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	0,3	37 404,62 9 421,01	1 708,14 791,74	11 221,0 2 826,0	513,0 238,0	7 883,0	2 788,0 1 121,0	15 130,0
106	118	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	**т**	0,07622	202 896,8 95 187,96	104 221,36 34 943,72	15 465,0 7 255,0	7 943,0 2 663,0	266,0	7 935,0 1 872,0	25 272,0
107	119	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,06662	1 184 085,0		78 884,0		78 884,0		85 195,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							6 311,0	
108	120	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования		1	7 773,74	321,71	7 774,0	322,0	4 963,0	1 887,0	10 434,0
				шт.		2 488,99	131,76	2 489,0	132,0		773,0	
109	121	8601-0605-0501 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции панелей металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Панель металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками		3	134 472,0	1 646,0	403 416,0	4 938,0	317 949,0		435 689,0
				конструкция		26 843,0	389,0	80 529,0	1 167,0		32 273,0	
110	122	8601-0605-0501 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками		1	134 472,0	1 646,0	134 472,0	1 646,0	105 983,0		145 230,0
				конструкция		26 843,0	389,0	26 843,0	389,0		10 758,0	
111	123	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ		1	18 153,99	3 247,73	18 154,0	3 248,0	8 236,0	7 719,0	27 943,0
				$м^3$ подстилающего слоя		6 670,46	1 540,97	6 670,0	1 541,0		2 070,0	
112	124	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		3,2	338,15	6,91	1 082,0	23,0	459,0	417,0	1 619,0
				$м^2$		187,7	1,12	601,0	4,0		120,0	
113	125	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,2	293,08	5,16	938,0	17,0	570,0	245,0	1 278,0
				$м^2$		109,74	1,12	351,0	4,0		95,0	
114	126	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,006	1 602 168,52	1 268 819,37	9 613,0	7 613,0	208,0	3 315,0	13 962,0
				км трубопровода		298 670,76	308 558,05	1 792,0	1 851,0		1 034,0	
115	127	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		1	38 121,03	35 314,79	38 121,0	35 314,0	13,0	10 559,0	52 574,0
				стык		2 793,14	8 810,38	2 793,0	8 810,0		3 894,0	
116	128	1124-0203-0104 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления		1	19 102,53	3 245,72	19 103,0	3 246,0	2 228,0	13 492,0	35 203,0
				врезка		13 628,5	0,0	13 628,0	0,0		2 608,0	
			Итого по разделу 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,3 МПА					2 314 852	98 811	1 283 856	182 097	2 644 328
								277 438	31 825	654 745	147 379	
			Раздел 3: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,03 МПа									
117	129	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,019	2 375 631,76	716 556,36	45 137,0	13 614,0	4 721,0	32 867,0	84 244,0
				км трубопровода		1 410 598,8	336 696,25	26 801,0	6 397,0		6 240,0	
118	130	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		19	5 685,0		108 015,0		108 015,0		116 656,0
				м							8 641,0	
119	131	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,027	2 157 373,87	879 870,63	58 249,0	23 756,0	5 122,0	37 812,0	103 746,0
				т фасонных частей		1 087 783,24	326 793,06	29 370,0	8 823,0		7 685,0	
120	132	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм		5	7 815,0		39 075,0		39 075,0		42 201,0
				шт.							3 126,0	
121	133	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка		2	11 659,21	2 822,7	23 318,0	5 645,0	4 277,0	15 590,0	42 021,0
				задвижка или клапан		6 697,79	1 176,14	13 396,0	2 352,0		3 113,0	
122	134	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150		2	243 237,0		486 474,0		486 474,0		525 392,0
				шт.							38 918,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	135	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	4 349,28 3 130,81	213,51 29,1	17 397,0 12 523,0	854,0 116,0	4 020,0	12 513,0 2 393,0	32 303,0
124	136	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8 178,0		32 712,0		32 712,0	2 617,0	35 329,0
125	137	1101-0203-0504 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4	1 413,08 266,98	1 146,1 594,29	5 652,0 1 068,0	4 584,0 2 377,0		2 480,0 651,0	8 783,0
126	138	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,44	39 456,75 10 740,11	3 053,94 849,83	17 361,0 4 726,0	1 344,0 374,0	11 292,0	4 641,0 1 760,0	23 762,0
127	139	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00628	1 727 586,93 529 681,68	2 487,25 1 234,38	10 849,0 3 326,0	16,0 8,0	7 507,0	3 034,0 1 111,0	14 994,0
128	140	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,15228	221 128,97 196 891,78	11 924,04 922,67	33 674,0 29 983,0	1 816,0 141,0	1 875,0	20 785,0 4 357,0	58 816,0
129	141	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14704	1 184 085,0		174 108,0		174 108,0	13 929,0	188 037,0
130	142	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,72	708,0		3 342,0		3 342,0	267,0	3 609,0
131	143	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,52	1 022,0		531,0		531,0	43,0	574,0
132	144	1101-0203-0504 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	1 413,08 266,98	1 146,1 594,29	2 826,0 534,0	2 293,0 1 189,0		1 240,0 325,0	4 391,0
133	145	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,22	39 456,75 10 740,11	3 053,94 849,83	8 680,0 2 363,0	672,0 187,0	5 646,0	2 320,0 880,0	11 880,0
134	146	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00314	1 727 586,93 529 681,68	2 487,25 1 234,38	5 425,0 1 663,0	8,0 4,0	3 754,0	1 517,0 555,0	7 497,0
135	147	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0351	221 128,97 196 891,78	11 924,04 922,67	7 762,0 6 911,0	418,0 32,0	432,0	4 791,0 1 004,0	13 557,0
136	148	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03248	1 184 085,0		38 459,0		38 459,0	3 077,0	41 536,0
137	149	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,36	708,0		1 671,0		1 671,0	134,0	1 805,0
138	150	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,26	1 022,0		266,0		266,0	21,0	287,0
139	151	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	13,17	338,15 187,7	6,91 1,12	4 453,0 2 472,0	91,0 15,0	1 890,0	1 716,0 494,0	6 663,0
140	152	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	13,17	293,08 109,74	5,16 1,12	3 860,0 1 445,0	68,0 15,0	2 347,0	1 007,0 389,0	5 256,0
141	153	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,019	2 181 609,28 397 201,32	1 747 619,1 423 721,15	41 451,0 7 547,0	33 205,0 8 051,0	699,0	14 194,0 4 452,0	60 097,0
142	154	1125-0211-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		1	49 357,44	45 642,7	49 357,0	45 643,0	20,0	13 725,0	68 129,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				стык		3 695,09	11 387,0	3 695,0	11 387,0		5 047,0	
			Итого по разделу 3: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,03 МПа					**1 220 104**	**134 027**	**938 255**	**170 232**	**1 501 565**
								147 823	**41 468**	**0**	**111 229**	
			ИТОГО по акту					**6 183 080**	**1 283 985**	**2 900 752**	**1 372 146**	**8 107 270**
								1 343 590	**351 907**	**654 745**	**552 044**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**654 745**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2,9%)								7452525*2,9/100	216 123
			Итого с временными								7452525+654745+0+216123	**8 323 393**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,71%)								7668648*0,71/100	54 447
			Итого с зимними удорожаниями								7668648+654745+0+54447	**8 377 840**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								7723095*2/100	154 462
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 532 302**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155								8532302*1,155	**9 854 809**
			НДС (12%)								9854809*12/100	1 182 577
			Итого с НДС								9854809+1182577	**11 037 386**
			Итого с учетом скидки								0,979999998	**10 816 638**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района", БИН 130940005316
Жумат К.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АЛАТАУ ТН", БИН 080740012518, № KZ15VJE00065305 от 06.05.2021г.
Батырханов Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Строительная группа "Архитектор", БИН 050140000785
Мальгинов М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000538
Крыкбаев Н.М.