Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭВА Люкс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2022 Строительство блочно-модульной котельной к 5-ти пятиэтажным 60-квартирным жилым домам в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от 20.03.2025г.

Акт выполненных работ № 3-7

за Август 2025 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА**		150	63,99	63,99	9 599,0	9 599,0		2 469,0	13 033,0
				м³ грунта		0,0	22,86	0,0	3 429,0		965,0	
2	2	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ В ЗОНЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ**		75	37,0	37,0	2 775,0	2 776,0		714,0	3 768,0
				м³ грунта		0,0	13,22	0,0	992,0		279,0	
3	3	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³/ ИЗБЫТОК**		75	336,28	336,28	25 221,0	25 220,0		5 498,0	33 177,0
				м³ грунта		0,0	101,82	0,0	7 636,0		2 458,0	
4	4	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ**		1 856,25	30,0		55 688,0				60 143,0
				т·км							4 455,0	
5	5	1101-0104-0107 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		138	90,16	90,16	12 442,0	12 442,0		3 200,0	16 893,0
				м³ грунта		0,0	32,21	0,0	4 445,0		1 251,0	
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		114,4	44,21	44,21	5 058,0	5 057,0		1 301,0	6 868,0
				м³ грунта		0,0	15,79	0,0	1 806,0		509,0	
7	7	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**		23,6	407,65	407,65	9 621,0	9 621,0		2 097,0	12 655,0
				м³ грунта		0,0	123,43	0,0	2 913,0		937,0	
8	8	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ**		619,5	30,0		18 585,0				20 072,0
				т·км							1 487,0	
			Итого по разделу 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА					138 989	64 715	0	15 279	166 609
								0	21 221	0	12 341	
			Раздел 2: ПОКРЫТИЯ									
9	9	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/ ТОЛЩ.10СМ**		35,3	8 311,95	1 807,67	293 412,0	63 811,0	218 638,0	30 993,0	350 357,0
				м³ материала основания в плотном теле		310,58	502,38	10 963,0	17 734,0		25 952,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м² основания**	353	1 468,83 73,74	438,14 157,01	518 497,0 26 030,0	154 664,0 55 425,0	337 803,0	87 971,0 48 517,0	654 985,0
11	11	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	0,2118	204 315,45 0,0	3 894,96 2 017,63	43 274,0 0,0	825,0 427,0	42 449,0	462,0 3 499,0	47 235,0
12	12	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м² основания**	353	2 469,97 117,76	225,61 80,42	871 899,0 41 569,0	79 640,0 28 388,0	750 690,0	75 554,0 75 796,0	1 023 249,0
13	13	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	0,1059	204 315,45 0,0	3 894,96 2 017,63	21 637,0 0,0	413,0 214,0	21 225,0	231,0 1 749,0	23 617,0
14	14	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	353	2 668,09 49,01	275,03 51,59	941 836,0 17 301,0	97 085,0 18 211,0	827 450,0	38 353,0 78 415,0	1 058 604,0
15	15	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	144	3 005,89 1 669,0	56,48 26,51	432 848,0 240 336,0	8 133,0 3 817,0	184 379,0	263 686,0 55 723,0	752 257,0
16	16	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	144	2 111,0		303 984,0		303 984,0	24 319,0	328 303,0
17	17	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/ ТОЛЩ.10СМ**	**м³ материала основания в плотном теле**	2,1	8 311,95 310,58	1 807,67 502,38	17 455,0 652,0	3 796,0 1 055,0	13 007,0	1 844,0 1 544,0	20 843,0
18	18	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/ ТОЛЩ.12СМ**	**м² основания**	21	1 468,83 73,74	438,14 157,01	30 845,0 1 549,0	9 201,0 3 297,0	20 096,0	5 233,0 2 886,0	38 964,0
19	19	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м² основания**	21	-228,81 0,0	-51,98 -19,2	-4 805,0 0,0	-1 091,0 -403,0	-3 713,0	-435,0 -419,0	-5 659,0
20	20	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	0,0126	204 315,45 0,0	3 894,96 2 017,63	2 574,0 0,0	49,0 25,0	2 525,0	27,0 208,0	2 809,0
21	21	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	21	2 668,09 49,01	275,03 51,59	56 030,0 1 029,0	5 775,0 1 083,0	49 225,0	2 282,0 4 665,0	62 977,0
22	22	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	42	2 538,53 1 669,0	56,48 26,51	106 618,0 70 098,0	2 372,0 1 113,0	34 148,0	76 908,0 14 682,0	198 208,0
23	23	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	42	958,0		40 236,0		40 236,0	3 219,0	43 455,0
24	24	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ**	**м³ подстилающего слоя**	9,45	33 863,6 7 875,44	12,48 0,0	320 011,0 74 423,0	118,0 0,0	245 470,0	69 958,0 31 197,0	421 166,0
25	25	1147-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м² покрытия**	63	2 263,27 398,91	6,22 2,29	142 586,0 25 131,0	392,0 144,0	117 063,0	22 243,0 13 186,0	178 015,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЯ					**4 138 937**	**425 183**	**3 204 675**	**675 310**	**5 199 385**
								509 081	**130 530**	**0**	**385 138**	
			Раздел 3: ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
26	26	1147-0108-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**		20	1 592,5	70,14	31 850,0	1 402,0		27 465,0	64 060,0
				м траншеи		1 522,36	38,17	30 447,0	763,0		4 745,0	
27	27	1147-0109-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**		20	3 297,47	267,9	65 949,0	5 358,0	76,0	54 688,0	130 288,0
				м изгороди		3 025,79	81,47	60 516,0	1 629,0		9 651,0	
28	28	254-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бирючина обыкновенная Н свыше 1,5 м до 2 м**		100	1 707,0		170 700,0		170 700,0		184 356,0
				шт.							13 656,0	
29	29	1147-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**		5	775,56	117,3	3 878,0	587,0		3 127,0	7 565,0
				яма		658,26	52,37	3 291,0	262,0		560,0	
30	30	1147-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**		5	2 761,12	258,33	13 806,0	1 292,0	570,0	10 856,0	26 635,0
				шт.		2 388,71	78,56	11 944,0	393,0		1 973,0	
31	31	254-102-2001 *РСНБ РК 2022*	**Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м**		5	2 990,0		14 950,0		14 950,0		16 146,0
				шт.							1 196,0	
32	32	1147-0112-0103 *РСНБ РК 2022*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см/ ТОЛЩ.20СМ**		373,55	583,49	16,61	217 963,0	6 205,0		188 165,0	438 618,0
				$м^2$		566,88	5,53	211 758,0	2 066,0		32 490,0	
33	33	1147-0112-0105 *РСНБ РК 2022*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**		373,55	115,95	0,16	43 313,0	60,0		38 063,0	87 886,0
				$м^2$		115,79	0,0	43 253,0	0,0		6 510,0	
34	34	1147-0112-0201 *РСНБ РК 2022*	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**		0,037355	658 051,53	8 134,91	24 582,0	304,0	24 214,0	184,0	26 747,0
				га		1 716,62	3 869,66	64,0	145,0		1 981,0	
			Итого по разделу 3: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					**586 991**	**15 208**	**210 510**	**322 548**	**982 301**
								361 273	**5 258**	**0**	**72 762**	
			Раздел 4: МАФ									
35	35	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**		1	63 432,0	494,0	63 432,0	494,0	50 454,0		68 507,0
				шт.		12 484,0	116,0	12 484,0	116,0		5 075,0	
36	36	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**		1	23 545,0	0,0	23 545,0	0,0	13,0		23 546,0
				шт.		0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	
37	37	1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Щит пожарные массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**		1	3 891,77	51,59	3 892,0	52,0	27,0	3 761,0	8 265,0
				шт.		3 812,9	24,66	3 813,0	25,0		612,0	
38	38	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	**Щит противопожарный, в комплекте**		1	33 918,0		33 918,0		33 918,0		36 631,0
				шт.							2 713,0	
39	39	261-302-0219 *РСНБ РК 2022*	**Ящик металлический вместимостью до 0,5 $м^3$**		1	31 732,0		31 732,0		31 732,0		34 271,0
				шт.							2 539,0	
40	40	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		0,5	5 629,0		2 815,0		2 815,0		3 040,0
				$м^3$							225,0	
41	41	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**		1	166 887,0	599,0	166 887,0	599,0	158 054,0		180 238,0
				шт.		8 234,0	136,0	8 234,0	136,0		13 351,0	
			Итого по разделу 4: МАФ					**326 221**	**1 145**	**277 013**	**3 761**	**354 498**
								24 531	**277**	**23 532**	**24 516**	
			Раздел 5: ОГРАЖДЕНИЕ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", размеры секции 2,0 м х 2,5 м**		3	54 658,0	718,0	163 974,0	2 154,0	126 924,0		177 092,0
				секция		11 632,0	158,0	34 896,0	474,0		13 118,0	
43	43	8601-0605-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**		1	165 947,0	455,0	165 947,0	455,0	141 436,0		179 223,0
				комплект		24 056,0	125,0	24 056,0	125,0		13 276,0	
44	44	8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", размеры секции 2,0 м х 2,5 м**		52,75	54 658,0	718,0	2 883 210,0	37 875,0	2 231 747,0		3 113 867,0
				секция		11 632,0	158,0	613 588,0	8 335,0		230 657,0	
45	45	8601-0605-0206 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками**		1	616 478,0	14 165,0	616 478,0	14 165,0	549 190,0		665 796,0
				комплект		53 123,0	4 199,0	53 123,0	4 199,0		49 318,0	
			Итого по разделу 5: ОГРАЖДЕНИЕ					3 829 609	54 649	3 049 297	0	4 135 978
								725 663	13 133	0	306 369	
			ИТОГО по акту					9 020 747	560 900	6 741 495	1 016 898	10 838 771
								1 620 548	170 419	23 532	801 126	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							23 532		

НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения (2,9%)	10815239*2,9/100	313 642
	Итого с временными	10815239+23532+0+313642	**11 152 413**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,71%)	11128881*0,71/100	79 015
	Итого с зимними удорожаниями	11128881+23532+0+79015	**11 231 428**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85	Непредвиденные работы и затраты (2%)	11207896*2/100	224 158
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**11 455 586**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155	11455586*1,155	**13 231 202**
	НДС (12%)	13231202*12/100	1 587 744
	Итого с НДС	13231202+1587744	**14 818 946**
	Итого с учетом скидки	0,979999998	**14 522 570**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района", БИН 130940005316
Жумат К.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АЛАТАУ ТН", БИН 080740012518, № KZ15VJE00065305 от 06.05.2021г.
Батырханов Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Строительная группа "Архитектор", БИН 050140000785,
Мальгинов М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000508
Крыкбаев Н.М.