Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района", БИН 130940005316**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000508**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2022 Строительство блочно-модульной котельной к 5-ти пятиэтажным 60-квартирным жилым домам в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от 20.03.2025г.

Акт выполненных работ № 2

за **22 Мая 2025** (месяц, год) на **06-01 Тепловые сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									
1	3	1101-0101-0340 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ ГРАВ.-ГАЛЕЧНИКИ	м^3 грунта	41,0685	564,13	564,13	23 167,92	23 167,93		5 050,65	30 476,03
						0,0	170,81	0,0	7 014,95		2 257,46	
2	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к*	м^3 грунта	0,7315	10 404,03	0,0	7 610,57	0,0		5 479,54	14 137,26
						10 404,03	0,0	7 610,57	0,0		1 047,15	
3	8	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м^3 грунта	12,8466	50,37	50,37	647,07	647,08		166,45	878,59
						0,0	17,99	0,0	231,06		65,07	
4	9	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	1,4274	2 703,77	0,0	3 859,4	0,0		2 778,73	7 169,15
						2 703,77	0,0	3 859,4	0,0		531,02	
5	10	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3	12,8466	397,04	177,05	5 100,58	2 274,48		2 875,81	8 614,5
				уплотненного грунта		219,99	90,92	2 826,1	1 167,97		638,11	
6	18	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,11	27 650,49	1 926,57	30 692,0	2 139,0	25 500,0	3 312,0	36 724,0
						2 751,25	527,5	3 054,0	586,0		2 720,0	
7	19	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м^3 конструкции	13,164	102 655,66	2 014,36	1 351 359,0	26 517,0	1 055 954,0	327 777,0	1 813 467,0
						20 426,0	675,25	268 888,0	8 889,0		134 331,0	
8	20	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4/ СТЕНКИ, ДНИЩА	м^3	11,914	21 294,0		253 697,0		253 697,0		273 993,0
											20 296,0	
9	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,978645	349 832,0		342 361,0		342 361,0		369 750,0
											27 389,0	
10	22	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	2	54 444,0		108 888,0		108 888,0		117 599,0
											8 711,0	
11	23	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/ ПТ75.150.12-3=4ШТ	м^3	0,52	120 941,0		62 889,0		62 889,0		67 920,0
											5 031,0	
12	24	225-203-0704 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	1	29 742,0		29 742,0		29 742,0		32 121,0
											2 379,0	
13	25	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип С		2	10 201,0		20 402,0		20 402,0		22 034,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			песчаный тип-С	**комплект**							**1 632,0**	
14	26	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ СТРЕМЯНКА СМ-1=2ШТ**	**т конструкций**	0,04656	152 398,11	44 759,67	7 096,0	2 084,0	1 220,0	3 205,0	11 125,0
						81 432,11	18 320,5	3 791,0	853,0		824,0	
15	27	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	0,04656	1 146 761,0		53 393,0		53 393,0		57 664,0
											4 271,0	
16	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	1,35024	293,08	5,16	396,0	7,0	241,0	103,0	539,0
						109,74	1,12	148,0	2,0		40,0	
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ					**2 301 301**	**56 836**	**1 954 287**	**350 748**	**2 864 212**
								290 177	**18 744**	**0**	**212 163**	
			ИТОГО по акту					**2 301 301**	**56 836**	**1 954 287**	**350 748**	**2 864 212**
								290 177	**18 744**	**0**	**212 163**	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2,9%)								2864212*2,9/100	83 062
			Итого с временными								2864212+0+0+83062	**2 947 274**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,71%)								2947274*0,71/100	20 926
			Итого с зимними удорожаниями								2947274+0+0+20926	**2 968 200**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								2968200*2/100	59 364
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 027 564**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155								3027564*1,155	**3 496 836**
			НДС (12%)								3496836*12/100	419 620
			Итого с НДС								3496836+419620	**3 916 456**
			Итого с учетом скидки								0,979999998	**3 838 127**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района", БИН 130940005316
Жумат К.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АЛАТАУ ТН", БИН 080740012518, № KZ15VJE00065305 от 06.05.2021г.
Батырханов Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Строительная группа "Архитектор", БИН 050140000785,
лицензия № 13021296 от 05.11.2020г.
Мальгинов М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000508
Крыкбаев Н.М.