Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района", БИН 130940005316**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000508**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2022 Строительство блочно-модульной котельной к 5-ти пятиэтажным 60-квартирным жилым домам в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Газопровод среднего и низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от 20.03.2025г.

Акт выполненных работ № 3

за 22 Мая 2025 (месяц, год) на 06-02 Газопровод среднего и низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,3 МПА									
1	1	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	926,6	420,01	420,01	389 181,0	389 182,0		84 842,0	511 945,0
						0,0	127,17	0,0	117 836,0		37 922,0	
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и***	**м^3 грунта**	38,9	7 000,27	0,0	272 311,0	0,0		196 064,0	505 845,0
						7 000,27	0,0	272 311,0	0,0		37 470,0	
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**	**м^3 грунта**	29,5	5 833,56	0,0	172 090,0	0,0		123 905,0	319 675,0
						5 833,56	0,0	172 090,0	0,0		23 680,0	
4	4	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	61,8	8 775,66	304,55	542 336,0	18 821,0	382 659,0	145 677,0	743 054,0
						2 279,21	101,83	140 855,0	6 293,0		55 041,0	
5	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	628,058	44,21	44,21	27 766,15	27 766,89		7 139,97	37 698,4
						0,0	15,79	0,0	9 917,33		2 792,28	
6	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	628,058	332,89	148,72	209 074,16	93 404,51		117 816,64	353 041,85
						184,17	76,37	115 669,65	47 964,86		26 151,05	
7	8	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	29,5	319,81	319,81	9 434,0	9 434,0		2 057,0	12 410,0
						0,0	96,83	0,0	2 856,0		919,0	
8	9	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ**	**т·км**	774,375	30,0		23 231,0				25 090,0
											1 859,0	
9	10	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,706	782 090,39	327 107,89	552 156,0	230 938,0		401 928,0	1 030 411,0
						454 982,5	120 071,21	321 218,0	84 770,0		76 327,0	
10	11	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	**м**	713,06	2 184,0		1 557 323,0		1 557 323,0		1 681 909,0
											124 586,0	
11	12	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	5	2 514,57 2 214,5	300,07 2,04	12 573,0 11 072,0	1 500,0 10,0		10 972,0 1 884,0	25 429,0
12	13	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	**шт.**	5	7 186,0		35 930,0		35 930,0		38 804,0
											2 874,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	14	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**В траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	706	11,25 10,17	1,08 0,57	7 943,0 7 180,0	762,0 402,0		5 459,0 1 072,0	14 474,0
14	15	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	**м**	706	18,0		12 708,0		12 708,0 	1 017,0	13 725,0
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,3 МПА					**3 824 056** **1 040 396**	**771 808** **270 049**	**1 988 620** **0**	**1 095 861** **393 594**	**5 313 511**
			ИТОГО по акту					**3 824 056** **1 040 396**	**771 808** **270 049**	**1 988 620** **0**	**1 095 861** **393 594**	**5 313 511**
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2,9%)								5313511*2,9/100	154 092
			Итого с временными								5313511+0+0+154092	**5 467 603**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,71%)								5467603*0,71/100	38 820
			Итого с зимними удорожаниями								5467603+0+0+38820	**5 506 423**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								5506423*2/100	110 128
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 616 551**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155								5616551*1,155	**6 487 116**
			НДС (12%)								6487116*12/100	778 454
			Итого с НДС								6487116+778454	**7 265 570**
			Итого с учетом скидки								0,979999998	**7 120 259**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кокшетауского района", БИН 130940005316
Жумат К.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АЛАТАУ ТН", БИН 080740012518, № KZ15VJE00065305 от 06.05.2021г.
Батырханов Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Строительная группа "Архитектор", БИН 050140000785,
лицензия № 13021296 от 05.10.2020г.
Мальгинов М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000508
Крыкбаев Н.М.