Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭВА Люкс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2022 Строительство блочно-модульной котельной к 5-ти пятиэтажным 60-квартирным жилым домам в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-03 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от 20.03.2025г.

Акт выполненных работ № 3-6

за Август 2025 (месяц, год) на 06-03 Наружные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД В1									
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,1М**		16,15425	63,99	63,99	1 034,0	1 033,0		266,0	1 404,0
				м³ грунта		0,0	22,86	0,0	369,0		104,0	
2	2	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ СУГЛИНКИ ТОЛЩ.0,3М**		29,564509	420,01	420,01	12 417,0	12 418,0		2 707,0	16 334,0
				м³ грунта		0,0	127,17	0,0	3 760,0		1 210,0	
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		0,914366	7 000,27	0,0	6 401,0	0,0		4 609,0	11 891,0
				м³ грунта		7 000,27	0,0	6 401,0	0,0		881,0	
4	4	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		0,914366	420,01	420,01	384,0	384,0		84,0	505,0
				м³ грунта		0,0	127,17	0,0	116,0		37,0	
5	5	1101-0101-0370 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ ГРАВ.-ГАЛЕЧНИКИ**		159,155605	520,2	520,2	82 793,0	82 793,0		18 049,0	108 909,0
				м³ грунта		0,0	157,51	0,0	25 069,0		8 067,0	
6	6	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		4,922338	10 404,03	0,0	51 212,0	0,0		36 873,0	95 132,0
				м³ грунта		10 404,03	0,0	51 212,0	0,0		7 047,0	
7	7	1101-0101-0370 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		4,922338	520,2	520,2	2 561,0	2 560,0		558,0	3 369,0
				м³ грунта		0,0	157,51	0,0	775,0		250,0	
8	8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ ПОДБИВКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ ТОЛЩ.0,3М**		16,263967	1 890,62	0,0	30 749,0	0,0		22 139,0	57 119,0
				м³ грунта		1 890,62	0,0	30 749,0	0,0		4 231,0	
9	9	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		13,616347	44,21	44,21	602,0	602,0		155,0	818,0
				м³ грунта		0,0	15,79	0,0	215,0		61,0	
10	10	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		1,512927	1 890,62	0,0	2 860,0	0,0		2 059,0	5 313,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		1 890,62	0,0	2 860,0	0,0		394,0	
11	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		13,616347	332,89	148,72	4 533,0	2 025,0		2 554,0	7 654,0
				м³ уплотненного грунта		184,17	76,37	2 508,0	1 040,0		567,0	
12	12	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4		139,222504	50,37	50,37	7 013,0	7 013,0		1 803,0	9 521,0
				м³ грунта		0,0	17,99	0,0	2 505,0		705,0	
13	13	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		15,469167	2 703,77	0,0	41 825,0	0,0		30 114,0	77 694,0
				м³ грунта		2 703,77	0,0	41 825,0	0,0		5 755,0	
14	14	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		139,222504	397,04	177,05	55 277,0	24 649,0		31 166,0	93 358,0
				м³ уплотненного грунта		219,99	90,92	30 628,0	12 658,0		6 915,0	
15	15	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ		14,308611	79,23	79,23	1 134,0	1 134,0		292,0	1 540,0
				м³ грунта		0,0	28,3	0,0	405,0		114,0	
16	16	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2,73	8 775,66	304,55	23 958,0	831,0	16 904,0	6 435,0	32 824,0
				м³ основания		2 279,21	101,83	6 222,0	278,0		2 431,0	
17	17	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,055	742 259,07	304 367,88	40 824,0	16 740,0		30 277,0	76 789,0
				км трубопровода		437 891,19	118 159,92	24 084,0	6 499,0		5 688,0	
18	18	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм		55,55	855,0		47 495,0		47 495,0		51 295,0
				м							3 800,0	
19	19	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,055	945 493,94	714 666,35	52 002,0	39 307,0	1 847,0	19 521,0	77 245,0
				км трубопровода		197 240,4	192 797,5	10 848,0	10 604,0		5 722,0	
20	20	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,008	1 059 323,78	155 696,04	8 475,0	1 246,0	744,0	6 969,0	16 679,0
				км трубопровода		810 615,6	69 314,41	6 485,0	555,0		1 235,0	
21	21	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		8	2 301,0		18 408,0		18 408,0		19 881,0
				м							1 473,0	
22	22	1122-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,063	132 834,9	0,0	8 369,0	0,0	467,0	7 823,0	17 487,0
				км трубопровода		125 423,1	0,0	7 902,0	0,0		1 295,0	
23	23	1123-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ФУТЛЯР		0,01	1 655 886,74	184 044,12	16 559,0	1 841,0	1 369,0	13 928,0	32 926,0
				км трубопровода		1 334 904,84	71 971,33	13 349,0	720,0		2 439,0	
24	24	241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм		10,08	8 611,0		86 799,0		86 799,0		93 743,0
				м							6 944,0	
25	25	241-706-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 300		1	3 750,0		3 750,0		3 750,0		4 050,0
				шт.							300,0	
26	26	241-229-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 315		2	1 480,0		2 960,0		2 960,0		3 197,0
				шт.							237,0	
27	27	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		10	3 028,7	14,12	30 287,0	141,0	5 589,0	24 360,0	59 019,0
				м трубы, уложенной в футляре		2 455,64	4,95	24 556,0	49,0		4 372,0	
28	28	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.300ММ		1	17 703,67	2 273,69	17 704,0	2 274,0	7 560,0	7 845,0	27 593,0
				футляр		7 869,83	54,55	7 870,0	55,0		2 044,0	
29	29	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка		1	7 160,85	342,61	7 161,0	342,0	2 386,0	4 557,0	12 655,0
				шт.		4 432,43	170,4	4 432,0	170,0		937,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	62 982,0		62 982,0		62 982,0	5 039,0	68 021,0
31	31	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ ПОЖ.ПОДСТАВКА ПОД ГИДРАНТ	т фасонных частей	0,00382	2 607 078,87 1 087 783,24	879 870,63 326 793,06	9 959,0 4 155,0	3 361,0 1 248,0	2 443,0	5 350,0 1 225,0	16 534,0
32	32	1122-0901-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5 014,75 3 507,49	164,62 87,29	10 030,0 7 015,0	330,0 175,0	2 685,0	7 118,0 1 372,0	18 520,0
33	33	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65/ BV-05-47	шт.	2	58 491,0		116 982,0		116 982,0	9 359,0	126 341,0
34	34	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0338	2 157 373,87 1 087 783,24	879 870,63 326 793,06	72 919,0 36 767,0	29 740,0 11 046,0	6 413,0	47 335,0 9 620,0	129 874,0
35	35	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм/ ДИАМ.65ММ	шт.	1	1 826,0		1 826,0		1 826,0	146,0	1 972,0
36	36	241-113-0228 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-159х7,0 мм/ ДИАМ.250Х125ММ	шт.	1	20 680,0		20 680,0		20 680,0	1 654,0	22 334,0
37	37	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 75 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0004	1 055 956,26 810 615,6	154 719,72 69 314,41	422,0 324,0	62,0 28,0	36,0	348,0 62,0	832,0
38	38	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм/ ДИАМ.65ММ	м	0,4	2 301,0		920,0		920,0	74,0	994,0
39	39	242-207-3903 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 25/ 11Б6БК	шт.	1	1 114,0		1 114,0		1 114,0	89,0	1 203,0
40	40	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	2 157 373,87 1 087 783,24	879 870,63 326 793,06	863,0 435,0	352,0 131,0	76,0	560,0 114,0	1 537,0
41	41	241-117-0410 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм/ ДИАМ.65ММ	шт.	1	1 058,0		1 058,0		1 058,0	85,0	1 143,0
42	42	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка	фланец	9	2 186,65 1 600,19	83,98 0,0	19 680,0 14 402,0	756,0 0,0	4 522,0	14 258,0 2 715,0	36 653,0
43	43	1122-1201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	3	3 393,68 2 469,86	124,42 0,0	10 181,0 7 410,0	373,0 0,0	2 398,0	7 335,0 1 401,0	18 917,0
44	44	1122-1201-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	9 031,34 6 018,12	409,46 29,1	18 063,0 12 036,0	819,0 58,0	5 208,0	11 973,0 2 403,0	32 439,0
45	45	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	9	2 847,0		25 623,0		25 623,0	2 050,0	27 673,0
46	46	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	3	8 772,0		26 316,0		26 316,0	2 105,0	28 421,0
47	47	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	14 353,0		28 706,0		28 706,0	2 296,0	31 002,0
48	48	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм/ СВОБОДНЫЙ		3	2 847,0		8 541,0		8 541,0		9 224,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							683,0	
49	49	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм/ СВОБОДНЫЙ**		2	14 353,0		28 706,0		28 706,0		31 002,0
				шт.							2 296,0	
50	50	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**		3	2 302,82	182,22	6 908,0	547,0		6 300,0	14 265,0
				шт.		2 120,6	0,58	6 362,0	2,0		1 057,0	
51	51	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении**		2	5 778,88	639,37	11 558,0	1 279,0		10 223,0	23 523,0
				шт.		5 139,51	23,57	10 279,0	47,0		1 742,0	
52	52	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм**		3	1 068,0		3 204,0		3 204,0		3 460,0
				шт.							256,0	
53	53	241-214-0115 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм**		2	14 279,0		28 558,0		28 558,0		30 843,0
				шт.							2 285,0	
54	54	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм/ ФУТЛЯР ДЛЯ КОЛОДЦЕВ**		0,7575	5 958,0		4 513,0		4 513,0		4 874,0
				м							361,0	
55	55	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм/ ФУТЛЯР ДЛЯ КОЛОДЦЕВ**		0,505	23 698,0		11 967,0		11 967,0		12 924,0
				м							957,0	
56	56	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**		1	2 302,82	182,22	2 303,0	183,0		2 100,0	4 755,0
				шт.		2 120,6	0,58	2 121,0	1,0		352,0	
57	57	241-208-1504 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм**		1	1 184,0		1 184,0		1 184,0		1 279,0
				шт.							95,0	
58	58	1122-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/ ДИАМ.75ММ**		1	13 459,31	5 828,25	13 459,0	5 828,0	1 486,0	8 341,0	23 544,0
				врезка		6 144,92	2 280,13	6 145,0	2 280,0		1 744,0	
59	59	1122-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/ ДИАМ.25ММ**		1	9 015,72	4 097,7	9 016,0	4 098,0	623,0	5 843,0	16 048,0
				врезка		4 294,84	1 607,16	4 295,0	1 607,0		1 189,0	
60	60	1122-0601-0302 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,008	3 435 891,15	59 280,89	27 487,0	474,0	22 414,0	4 556,0	34 606,0
				км трубопровода		574 814,88	378,24	4 599,0	3,0		2 563,0	
61	61	1126-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**		0,013	125 369,51	2 073,7	1 630,0	27,0	950,0	507,0	2 308,0
				$м^3$ изоляции		50 233,45	1 076,52	653,0	14,0		171,0	
62	62	1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**		0,47	4 880,07	203,97	2 294,0	96,0	128,0	1 585,0	4 189,0
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		4 404,63	31,42	2 070,0	15,0		310,0	
63	63	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**		0,003268	470 171,0		1 537,0		1 537,0		1 660,0
				т							123,0	
64	64	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		3,03	44 233,74	17 011,45	134 028,0	51 544,0	14 523,0	91 873,0	243 973,0
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		22 429,27	8 198,16	67 961,0	24 840,0		18 072,0	
65	65	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		2	18 225,0		36 450,0		36 450,0		39 366,0
				шт.							2 916,0	
66	66	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6б**		2	16 999,0		33 998,0		33 998,0		36 718,0
				шт.							2 720,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	20 540,0		41 080,0		41 080,0	3 286,0	44 366,0
68	68	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а**	шт.	1	20 540,0		20 540,0		20 540,0	1 643,0	22 183,0
69	69	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	21 539,0		43 078,0		43 078,0	3 446,0	46 524,0
70	70	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	6 290,0		12 580,0		12 580,0	1 006,0	13 586,0
71	71	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	8 819,0		17 638,0		17 638,0	1 411,0	19 049,0
72	72	СТССЦ	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	$м^3$	3,03	284,0		861,0		861,0	69,0	930,0
73	73	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0	3 686,0	49 764,0
74	74	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/ СТРЕМЯНКИ С-3=1ШТ, С-2=1ШТ**	т	0,03738	1 146 761,0		42 866,0		42 866,0	3 429,0	46 295,0
75	75	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,08402	293,08 109,74	5,16 1,12	318,0 119,0	5,0 1,0	193,0	83,0 32,0	433,0
76	76	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ МС-3,МС-5,МС-7**	т стальных элементов	0,06822	1 352 544,73 133 874,75	12 261,7 2 996,81	92 271,0 9 133,0	836,0 204,0	82 301,0	11 018,0 8 263,0	111 552,0
77	77	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ОТМОСТКА**	$м^3$ подстилающего слоя	1,602	33 863,6 7 875,44	12,48 0,0	54 249,0 12 616,0	20,0 0,0	41 613,0	11 859,0 5 289,0	71 397,0
78	78	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0056	757 490,39 745 342,56	4 255,17 2 115,48	4 242,0 4 174,0	24,0 12,0	44,0	3 809,0 644,0	8 695,0
79	79	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	т	0,0056	311 740,0		1 746,0		1 746,0	140,0	1 886,0
80	80	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,01256	288 963,04 262 393,34	3 169,36 1 051,51	3 629,0 3 296,0	40,0 13,0	294,0	2 283,0 473,0	6 385,0
81	81	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,01256	708,0		9,0		9,0	1,0	10,0
82	82	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ**	$м^3$	0,08	18 755,0		1 500,0		1 500,0	120,0	1 620,0
83	83	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	1	1 434,87 1 434,87	0,0 0,0	1 435,0 1 435,0	0,0 0,0		1 091,0 202,0	2 728,0
84	84	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Указатели пожарных гидрантов**	$м^2$	0,3976	25 844,0		10 276,0		10 276,0	822,0	11 098,0
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1					1 855 607	298 127	1 067 745	530 891	2 577 416
								489 733	107 567	0	190 918	
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
85	85	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,1М**	$м^3$ грунта	140,9382	63,99 0,0	63,99 22,86	9 019,0 0,0	9 019,0 3 222,0		2 320,0 907,0	12 246,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ СУГЛИНКИ ТОЛЩ.0,3М**		266,409336	420,01	420,01	111 895,0	111 894,0		24 393,0	147 191,0
				м³ грунта		0,0	127,17	0,0	33 879,0		10 903,0	
87	87	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		8,239464	7 000,27	0,0	57 678,0	0,0		41 529,0	107 144,0
				м³ грунта		7 000,27	0,0	57 678,0	0,0		7 937,0	
88	88	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		8,239464	420,01	420,01	3 461,0	3 461,0		754,0	4 552,0
				м³ грунта		0,0	127,17	0,0	1 048,0		337,0	
89	89	1101-0101-0370 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ ГРАВ.-ГАЛЕЧНИКИ**		1 101,158589	520,2	520,2	572 823,0	572 822,0		124 879,0	753 518,0
				м³ грунта		0,0	157,51	0,0	173 443,0		55 816,0	
90	90	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		34,056451	10 404,03	0,0	354 324,0	0,0		255 114,0	658 193,0
				м³ грунта		10 404,03	0,0	354 324,0	0,0		48 755,0	
91	91	1101-0101-0370 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		34,056451	520,2	520,2	17 716,0	17 716,0		3 862,0	23 304,0
				м³ грунта		0,0	157,51	0,0	5 364,0		1 726,0	
92	92	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ ПОДБИВКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ ТОЛЩ.0,3М ДЛЯ ПЭ ТРУБ**		179,377247	1 890,62	0,0	339 134,0	0,0		244 177,0	629 976,0
				м³ грунта		1 890,62	0,0	339 134,0	0,0		46 665,0	
93	93	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		93,159915	44,21	44,21	4 119,0	4 119,0		1 059,0	5 592,0
				м³ грунта		0,0	15,79	0,0	1 471,0		414,0	
94	94	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		10,351102	1 890,62	0,0	19 570,0	0,0		14 090,0	36 353,0
				м³ грунта		1 890,62	0,0	19 570,0	0,0		2 693,0	
95	95	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		93,159915	332,89	148,72	31 012,0	13 855,0		17 476,0	52 367,0
				м³ уплотненного грунта		184,17	76,37	17 157,0	7 115,0		3 879,0	
96	96	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4**		972,390422	50,37	50,37	48 979,0	48 979,0		12 595,0	66 500,0
				м³ грунта		0,0	17,99	0,0	17 493,0		4 926,0	
97	97	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		108,04338	2 703,77	0,0	292 124,0	0,0		210 330,0	542 650,0
				м³ грунта		2 703,77	0,0	292 124,0	0,0		40 196,0	
98	98	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		972,390422	397,04	177,05	386 078,0	172 162,0		217 675,0	652 053,0
				м³ уплотненного грунта		219,99	90,92	213 916,0	88 410,0		48 300,0	
99	99	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ**		88,837689	79,23	79,23	7 039,0	7 039,0		1 810,0	9 557,0
				м³ грунта		0,0	28,3	0,0	2 514,0		708,0	
100	100	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		38,5	8 775,66	304,55	337 863,0	11 725,0	238 388,0	90 753,0	462 905,0
				м³ основания		2 279,21	101,83	87 750,0	3 920,0		34 289,0	
101	101	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**		525	327,31	40,25	171 838,0	21 131,0	31 154,0	128 165,0	324 003,0
				м трубопровода		227,72	18,87	119 553,0	9 907,0		24 000,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	102	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**		15	270,4	33,13	4 056,0	497,0	730,0	3 031,0	7 654,0
				м трубопровода		188,59	15,54	2 829,0	233,0		567,0	
103	103	1123-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка**		10	189,45	25,47	1 895,0	254,0	487,0	1 260,0	3 407,0
				м трубопровода		115,3	11,93	1 153,0	119,0		252,0	
104	104	241-204-2107 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**		535,5	5 400,0		2 891 700,0		2 891 700,0		3 123 036,0
				м							231 336,0	
105	105	241-204-2105 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011**		15,3	4 322,0		66 127,0		66 127,0		71 417,0
				м							5 290,0	
106	106	241-204-2101 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011**		10,2	2 065,0		21 063,0		21 063,0		22 748,0
				м							1 685,0	
107	107	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**		0,54	1 437 018,86	1 118 126,29	775 990,0	603 789,0	17 002,0	289 170,0	1 150 373,0
				км трубопровода		287 407,44	301 054,75	155 200,0	162 570,0		85 213,0	
108	108	1125-0210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**		0,01	1 115 050,31	850 751,12	11 151,0	8 507,0	361,0	4 163,0	16 539,0
				км трубопровода		228 235,32	229 214,99	2 282,0	2 292,0		1 225,0	
109	109	1122-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**		0,01	20 666 477,49	29 595,24	206 665,0	296,0	197 434,0	8 975,0	232 891,0
				км трубопровода		893 503,44	13 054,2	8 935,0	131,0		17 251,0	
110	110	1122-0201-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**		0,041	29 252 295,76	189 856,16	1 199 344,0	7 785,0	1 152 184,0	42 072,0	1 340 729,0
				км трубопровода		960 382,44	76 136,37	39 376,0	3 122,0		99 313,0	
111	111	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		2	2 514,57	300,07	5 029,0	600,0		4 389,0	10 171,0
				шт.		2 214,5	2,04	4 429,0	4,0		753,0	
112	112	241-209-1801 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**		1	1 432,0		1 432,0		1 432,0		1 547,0
				шт.							115,0	
113	113	241-213-0601 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**		1	803,0		803,0		803,0		867,0
				шт.							64,0	
114	114	1126-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы. Изоляции цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**		0,015	125 369,51	2 073,7	1 881,0	31,0	1 096,0	585,0	2 663,0
				$м^3$ изоляции		50 233,45	1 076,52	754,0	16,0		197,0	
115	115	1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**		0,54	4 880,07	203,97	2 635,0	110,0	147,0	1 821,0	4 812,0
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		4 404,63	31,42	2 379,0	17,0		356,0	
116	116	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**		0,003755	470 171,0		1 766,0		1 766,0		1 907,0
				т							141,0	
117	117	1123-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**		1	47 978,13	0,0	47 978,0	0,0	2 928,0	44 599,0	99 983,0
				врезка		45 049,69	0,0	45 050,0	0,0		7 406,0	
118	118	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**		5,99	61 469,97	19 554,85	368 205,0	117 133,0	28 832,0	275 070,0	694 737,0
				$м^3$ конструкций колодца		37 101,79	9 283,53	222 240,0	55 608,0		51 462,0	
119	119	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ЛОТОК**		5,64	18 755,0		105 778,0		105 778,0		114 240,0
				$м^3$							8 462,0	
120	120	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**		12	12 247,0		146 964,0		146 964,0		158 721,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							11 757,0	
121	121	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	8	12 526,0		100 208,0		100 208,0		108 225,0
											8 017,0	
122	122	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	16 029,0		64 116,0		64 116,0		69 245,0
											5 129,0	
123	123	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	12	12 477,0		149 724,0		149 724,0		161 702,0
											11 978,0	
124	124	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	8 819,0		26 457,0		26 457,0		28 574,0
											2 117,0	
125	125	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	6 290,0		75 480,0		75 480,0		81 518,0
											6 038,0	
126	126	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	$м^3$	5,99	284,0		1 701,0		1 701,0		1 837,0
											136,0	
127	127	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	12	23 039,0		276 468,0		276 468,0		298 585,0
											22 117,0	
128	128	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/ СТРЕМЯНКИ С1-01=4ШТ, С-1=8ШТ	т	0,0916	1 146 761,0		105 043,0		105 043,0		113 446,0
											8 403,0	
129	129	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,6564	293,08	5,16	779,0	14,0	473,0	203,0	1 061,0
						109,74	1,12	292,0	3,0		79,0	
130	130	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/ 25 РЯДОВ	$м^3$ кладки	0,5625	46 574,49	3 812,96	26 198,0	2 145,0	16 314,0	7 745,0	36 658,0
						13 758,07	1 047,43	7 739,0	589,0		2 715,0	
131	131	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,75	44 075,24	13 175,05	77 132,0	23 056,0	8 875,0	55 775,0	143 540,0
						25 828,66	6 364,54	45 200,0	11 138,0		10 633,0	
132	132	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ЛОТОК	$м^3$	1,82	18 755,0		34 134,0		34 134,0		36 865,0
											2 731,0	
133	133	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	18 225,0		36 450,0		36 450,0		39 366,0
											2 916,0	
134	134	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20 540,0		41 080,0		41 080,0		44 366,0
											3 286,0	
135	135	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	2	21 539,0		43 078,0		43 078,0		46 524,0
											3 446,0	
136	136	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 819,0		17 638,0		17 638,0		19 049,0
											1 411,0	
137	137	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 290,0		12 580,0		12 580,0		13 586,0
											1 006,0	
138	138	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	$м^3$	1,75	284,0		497,0		497,0		537,0
											40,0	
139	139	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		49 764,0
											3 686,0	
140	140	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/ СТРЕМЯНКИ С1-01=2ШТ	т	0,0194	1 146 761,0		22 247,0		22 247,0		24 027,0
											1 780,0	
141	141	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,5626	293,08	5,16	165,0	3,0	100,0	43,0	225,0
						109,74	1,12	62,0	1,0		17,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	142	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/ 1 РЯД**	$м^3$ кладки	0,0225	46 574,49 13 758,07	3 812,96 1 047,43	1 048,0 310,0	86,0 24,0	653,0	310,0 109,0	1 467,0
143	143	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ МС-5,МС-6,МС-7**	т стальных элементов	0,35688	1 352 544,73 133 874,75	12 261,7 2 996,81	482 696,0 47 777,0	4 376,0 1 070,0	430 543,0	57 639,0 43 227,0	583 562,0
144	144	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ОТМОСТКА**	$м^3$ подстилающего слоя	11,21	33 863,6 7 875,44	12,48 0,0	379 611,0 88 284,0	140,0 0,0	291 187,0	82 987,0 37 008,0	499 606,0
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ К1					10 645 742 2 175 497	1 762 744 584 723	6 707 500 0	2 270 818 1 033 321	13 949 881
			Раздел 3: АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК КАНАЛИЗАЦИИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ (К3)									
145	145	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,1М**	$м^3$ грунта	8,376	63,99 0,0	63,99 22,86	536,0 0,0	536,0 191,0		138,0 54,0	728,0
146	146	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ СУГЛИНКИ ТОЛЩ.0,3М**	$м^3$ грунта	15,741645	420,01 0,0	420,01 127,17	6 612,0 0,0	6 612,0 2 002,0		1 441,0 644,0	8 697,0
147	147	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	0,486855	7 000,27 7 000,27	0,0 0,0	3 408,0 3 408,0	0,0 0,0		2 454,0 469,0	6 331,0
148	148	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**	$м^3$ грунта	0,486855	420,01 0,0	420,01 127,17	204,0 0,0	205,0 62,0		45,0 20,0	269,0
149	149	1101-0101-0370 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ ГРАВ.-ГАЛЕЧНИКИ**	$м^3$ грунта	68,213795	520,2 0,0	520,2 157,51	35 485,0 0,0	35 484,0 10 744,0		7 736,0 3 458,0	46 679,0
150	150	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	2,109705	10 404,03 10 404,03	0,0 0,0	21 949,0 21 949,0	0,0 0,0		15 804,0 3 020,0	40 773,0
151	151	1101-0101-0370 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**	$м^3$ грунта	2,109705	520,2 0,0	520,2 157,51	1 097,0 0,0	1 097,0 332,0		239,0 107,0	1 443,0
152	152	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	14,60565	44,21 0,0	44,21 15,79	646,0 0,0	646,0 231,0		166,0 65,0	877,0
153	153	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1,62285	1 890,62 1 890,62	0,0 0,0	3 068,0 3 068,0	0,0 0,0		2 209,0 422,0	5 699,0
154	154	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	14,60565	332,89 184,17	148,72 76,37	4 862,0 2 690,0	2 172,0 1 115,0		2 740,0 608,0	8 210,0
155	155	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4**	$м^3$ грунта	59,260507	50,37 0,0	50,37 17,99	2 985,0 0,0	2 985,0 1 066,0		768,0 300,0	4 053,0
156	156	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		6,584501	2 703,77	0,0	17 803,0	0,0		12 818,0	33 071,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		2 703,77	0,0	17 803,0	0,0		2 450,0	
157	157	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		59,260507	397,04	177,05	23 529,0	10 492,0		13 266,0	39 739,0
				$м^3$ уплотненного грунта		219,99	90,92	13 037,0	5 388,0		2 944,0	
158	158	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ**		6,588197	79,23	79,23	522,0	522,0		134,0	708,0
				$м^3$ грунта		0,0	28,3	0,0	186,0		52,0	
159	159	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,042	1 180 780,67	201 810,93	49 593,0	8 476,0	4 926,0	39 590,0	96 318,0
				км трубопровода		861 678,0	90 453,34	36 190,0	3 799,0		7 135,0	
160	160	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**		42	3 789,0		159 138,0		159 138,0		171 869,0
				м							12 731,0	
161	161	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,0232	2 157 373,87	879 870,63	50 051,0	20 413,0	4 402,0	32 490,0	89 144,0
				т фасонных частей		1 087 783,24	326 793,06	25 237,0	7 582,0		6 603,0	
162	162	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**		2	2 882,0		5 764,0		5 764,0		6 225,0
				шт.							461,0	
163	163	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм**		2	1 150,0		2 300,0		2 300,0		2 484,0
				шт.							184,0	
164	164	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**		2	2 784,0		5 568,0		5 568,0		6 013,0
				шт.							445,0	
165	165	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**		6	2 784,0		16 704,0		16 704,0		18 040,0
				шт.							1 336,0	
166	166	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		4	2 861,54	111,97	11 446,0	448,0	2 649,0	8 265,0	21 288,0
				фланец		2 087,21	0,0	8 349,0	0,0		1 577,0	
167	167	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**		4	4 003,0		16 012,0		16 012,0		17 293,0
				шт.							1 281,0	
168	168	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,042	4 645 936,71	62 384,64	195 129,0	2 620,0	168 249,0	24 040,0	236 703,0
				км трубопровода		577 632,6	523,71	24 261,0	22,0		17 534,0	
169	169	1126-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**		0,031	125 369,51	2 073,7	3 886,0	64,0	2 265,0	1 209,0	5 503,0
				$м^3$ изоляции		50 233,45	1 076,52	1 557,0	33,0		408,0	
170	170	1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**		1,09	4 880,07	203,97	5 319,0	222,0	296,0	3 675,0	9 714,0
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		4 404,63	31,42	4 801,0	34,0		720,0	
171	171	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**		0,00758	470 171,0		3 564,0		3 564,0		3 849,0
				т							285,0	
172	172	1118-0901-0107 *РСНБ РК 2022*	**Насосы ручные. Установка**		1	18 356,28	615,6	18 356,0	615,0	2 034,0	15 699,0	36 779,0
				узел		15 706,27	313,31	15 706,0	313,0		2 724,0	
173	173	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин/ ГНОМ 10-10Т**		1	165 330,0		165 330,0				165 330,0
				шт.						165 330,0		
174	174	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**		15	1 214,0		18 210,0		18 210,0		19 667,0
				м							1 457,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	175	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		1,625	73 618,03	17 187,78	119 629,0	27 930,0	29 127,0	75 196,0	210 411,0
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		38 505,78	8 235,99	62 572,0	13 383,0		15 586,0	
176	176	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		1	18 225,0		18 225,0		18 225,0		19 683,0
				шт.							1 458,0	
177	177	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		1	16 999,0		16 999,0		16 999,0		18 359,0
				шт.							1 360,0	
178	178	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6б**		1	16 999,0		16 999,0		16 999,0		18 359,0
				шт.							1 360,0	
179	179	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		1	20 540,0		20 540,0		20 540,0		22 183,0
				шт.							1 643,0	
180	180	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1**		1	21 539,0		21 539,0		21 539,0		23 262,0
				шт.							1 723,0	
181	181	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		2	6 290,0		12 580,0		12 580,0		13 586,0
				шт.							1 006,0	
182	182	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**		1	8 819,0		8 819,0		8 819,0		9 525,0
				шт.							706,0	
183	183	**СТССЦ**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**		1,625	284,0		462,0		462,0		499,0
				м³							37,0	
184	184	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**		1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		24 882,0
				комплект							1 843,0	
185	185	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/ СТРЕМЯНКИ С-3=1ШТ**		0,0203	1 146 761,0		23 279,0		23 279,0		25 141,0
				т							1 862,0	
186	186	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		0,5887	293,08	5,16	173,0	3,0	105,0	45,0	235,0
				м²		109,74	1,12	65,0	1,0		17,0	
187	187	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ МС-3,МС-5,МС-7**		0,04014	1 352 544,73	12 261,7	54 291,0	492,0	48 425,0	6 483,0	65 636,0
				т стальных элементов		133 874,75	2 996,81	5 374,0	120,0		4 862,0	
188	188	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ОТМОСТКА**		0,801	33 863,6	12,48	27 125,0	10,0	20 807,0	5 930,0	35 699,0
				м³ подстилающего слоя		7 875,44	0,0	6 308,0	0,0		2 644,0	
			Итого по разделу 3: АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК КАНАЛИЗАЦИИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ (К3)					**1 212 775**	**122 044**	**673 026**	**272 580**	**1 590 956**
								252 375	**46 604**	**165 330**	**105 601**	
			ИТОГО по акту					**13 714 124**	**2 182 915**	**8 448 271**	**3 074 289**	**18 118 253**
								2 917 605	**738 894**	**165 330**	**1 329 840**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**165 330**		

НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения (2,9%)	17952923*2,9/100	520 634,77
	Итого с временными	17952923+165330+0+520634,77	**18 638 887,77**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,71%)	18473557,77*0,71/100	131 162,26
	Итого с зимними удорожаниями	18473557,77+165330+0+131162,26	**18 770 050,03**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85	Непредвиденные работы и затраты (2%)	18604720,03*2/100	372 094,4
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**19 142 144,43**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155	19142144,43*1,155	**22 109 176,82**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12%)								22109176,82*12/100	2 653 101,22
			Итого с НДС								22109176,82+2653101,22	**24 762 278,04**
			Итого с учетом скидки								0,979999998	**24 267 032**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района", БИН 130940005316
Жумат К.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "Строительная группа "Архитектор", БИН 050140000785,
Мальгинов М.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АЛАТАУ ТН", БИН 080740012518, № KZ15VJE00065305 от 06.05.2021г.
Батырханов Р.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭВА Люкс", БИН 021240000508
Крыкбаев Н.М.