Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
г. Ушарал, ул ЖЕНИС, 148 БИН 050440006071

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Ф3

Справка стоимости выполненых работ за сентябрь 2025 года
по договору № 96 от 26.08.2025 г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"По среднему ремонту улицы Жамбыла города Ушарал Алакольского района области Жетысу"	тенге	82 795 212,64	20 425 055,56	0,00	0,00	20 425 055,56	0,00	20 425 055,56
	Всего по акту:		**82 795 212,64**	**20 425 055,56**	**0,00**	**0,00**	**20 425 055,56**	**0,00**	**20 425 055,56**

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

М.П. **Абишев А.Б.**

Поставщик:
Директор
ТОО "Алакөл жолдары"

М.П. **Шайзанов С.М.**

Адрес: область Жетісу, Алакольский район
Основной договор № 96 от 26.08.2025 г

Ф2

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

по среднему ремонту улицы Жамбыла города Ушарал Алакольского района области Жетысу

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2025 г

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Средний ремонт ул.Жамбыла г.Ушарал (участок 1)**				
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с ПК0+00 до ПК2+45, с 12+70 до ПК15+25				
1	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 70% и фракционного щебня 20-40мм 30% толщиной 15 см**	**м^2**	**2 800**	**657**	**1839600**
1.1.1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	146,72	4 349	638085
1.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	26,6112	12 630	336099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*26,6112*	*3 283*	*87365*
1.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	19,3536	15 904	307800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,3536*	*3 924*	*75944*
1.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,8384	11 188	54132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,8384*	*3 283*	*15884*
1.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	17,5392	20 750	363938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,5392*	*3 924*	*68824*
1.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	9,3744	12 269	115015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,3744*	*2 746*	*25742*
1.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,7216	8 314	22627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,7216*	*2 746*	*7474*
1.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	42	36	1512
2	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (30%)**	**м^3**	**158,76**	**3 762**	**597255**
3	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (70%)**	**м^3**	**358,68**	**1 444**	**517934**
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с ПК2+45 до ПК6+05, ПК9+25 до ПК12+70				
11	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 70% и фракционного щебня 20-40мм 30% толщиной 15 см**	**м^2**	**4 653**	**657**	**3057021**
11.1.1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	243,8172	4 349	1060361
11.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	44,222112	12 630	558525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*44,222112*	*3 283*	*145181*
11.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	32,161536	15 904	511497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*32,161536*	*3 924*	*126202*
11.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,040384	11 188	89956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,040384*	*3 283*	*26397*

1	2	3	4	5	6	7
11.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	29,146392	20 750	604788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*29,146392*	*3 924*	*114370*
11.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	15,578244	12 269	191129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,578244*	*2 746*	*42778*
11.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,522716	8 314	37602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,522716*	*2 746*	*12419*
11.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	69,795	36	2513
12	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (30%)**	**м^3**	**263,8251**	**3 762**	**992510**
13	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (70%)**	**м^3**	**596,0493**	**1 444**	**860695**
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с ПК6+05 до ПК9+25				
21	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 70% и фракционного щебня 20-40мм 30% толщиной 15 см**	**м^2**	**1 472**	**657**	**967104**
21.1.1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	77,1328	4 349	335451
21.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	13,989888	12 630	176692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,989888*	*3 283*	*45929*
21.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	10,174464	15 904	161815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,174464*	*3 924*	*39925*
21.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,543616	11 188	28458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,543616*	*3 283*	*8351*
21.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	9,220608	20 750	191328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,220608*	*3 924*	*36182*
21.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,928256	12 269	60465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,928256*	*2 746*	*13533*
21.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,430784	8 314	11896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,430784*	*2 746*	*3929*
21.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	22,08	36	795
22	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (30%)**	**м^3**	**83,4624**	**3 762**	**313986**
23	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (70%)**	**м^3**	**188,5632**	**1 444**	**272285**
	Раздел 2.	**Средний ремонт ул.Жамбыла г.Ушарал (участок 2)**				
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с ПК0+00 до ПК8+20				
32	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 70% и фракционного щебня 20-40мм 30% толщиной 15 см**	**м^2**	**4 182**	**657**	**2747574**
32.1.1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	219,1368	4 349	953026
32.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	39,745728	12 630	501989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*39,745728*	*3 283*	*130485*
32.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	28,905984	15 904	459721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,905984*	*3 924*	*113427*
32.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,226496	11 188	80850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,226496*	*3 283*	*23725*
32.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	26,196048	20 750	543568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*26,196048*	*3 924*	*102793*
32.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	14,001336	12 269	171782

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,001336*	*2 746*	*38448*
32.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,064904	8 314	33796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,064904*	*2 746*	*11162*
32.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	62,73	36	2258
33	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (30%)**	**м³**	**237,1194**	**3 762**	**892043**
34	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (70%)**	**м³**	**535,7142**	**1 444**	**773571**
		ПРИМЫКАНИЯ И СЪЕЗДЫ				
42	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 70% и фракционного щебня 20-40мм 30% толщиной 15 см**	**м²**	**200**	**657**	**131400**
42.1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,48	4 349	45578
42.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1,9008	12 630	24007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9008*	*3 283*	*6240*
42.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	1,3824	15 904	21986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3824*	*3 924*	*5425*
42.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,3456	11 188	3867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3456*	*3 283*	*1135*
42.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,2528	20 750	25996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2528*	*3 924*	*4916*
42.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,6696	12 269	8215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6696*	*2 746*	*1839*
42.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1944	8 314	1616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1944*	*2 746*	*534*
42.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	3	36	108
43	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (30%)**	**м³**	**11,34**	**3 762**	**42661**
44	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (70%)**	**м³**	**25,62**	**1 444**	**36995**
		ЗАМЕНА ТРУБ (2шт)				
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ				
58	**1130-0401-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)**	**м³ железобетона звеньев**	**0,76**	**52 587**	**39966**
58.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,748352	5 158	39966
59	**1130-0401-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. (Демонтаж)**	**м³ железобетона звеньев**	**0,945**	**67 228**	**63530**
59.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,4544435	5 158	38450
59.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	1,9268928	13 016	25080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9268928*	*3 283*	*6326*
60	**1122-0101-0105** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. (ДЕМОНТАЖ)**	**км трубопровода**	**0,0135**	**1 370 275**	**18499**
60.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,481704	5 279	18380
60.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,020412	8 314	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,020412*	*2 746*	*56*
61	**414-104-0501** *РСНБ РК 2024.*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**4,67**	**255**	**1191**

1	2	3	4	5	6	7
62	**412-102-0401** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**4,67**	**285**	**1331**
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д=0,5М L=6м (3шт) ПК7+45, ПК6+05, ПК5+15				
63	**1101-0201-1126** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**4,5**	**352**	**1584**
63.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,086994	18 205	1584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,086994*	*3 924*	*341*
64	**1101-0102-0302** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 ; 1101-176 Кзтр=1,2*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2***	**м^3 грунта**	**0,45**	**9 203**	**4141**
64.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,89811	4 611	4141
65	**1130-0406-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство песчано-гравийной подготовки**	**м^3 подготовки**	**0,9**	**18 175**	**16358**
65.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,58436	4 610	7304
65.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,42768	13 016	5567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,42768*	*3 283*	*1404*
65.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,21384	8 431	1803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,21384*	*2 746*	*587*
65.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42768	18	8
65.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,161	1 444	1676
66	**1122-0103-0111** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 500 мм**	**км трубопровода**	**0,018**	**5 730 273**	**103145**
66.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,66008	6 186	103059
66.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103032	8 314	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103032*	*2 746*	*28*
67	**241-102-0255** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм**	**м**	**18**	**38 289**	**689202**
68	**1106-0301-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство оголовков из монолитного бетона**	**м^3**	**0,6**	**7 414**	**4448**
68.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8748	3 865	3381
68.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,31104	29	9
68.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0008424	8 314	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0008424*	*2 746*	*2*
68.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0012	36	0
68.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,15	7 006	1051
69	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,612**	**36 447**	**22306**
70	**1130-0504-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**м^2 изолируемой поверхности**	**41,4**	**8 062**	**333767**
70.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	27,05076	5 249	141989
70.2.1	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,1609632	10 983	1768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1609632*	*3 283*	*528*
70.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,3339664	1 098	2563

1	2	3	4	5	6	7
70.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0134136	12 910	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0134136*	*3 924*	*53*
70.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,274292	8 431	10744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,274292*	*2 746*	*3499*
70.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0312984	8 314	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0312984*	*2 746*	*86*
70.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,3105	34 065	10577
70.3.2	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,1863	270 051	50311
70.3.3	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,06624	181 321	12011
70.3.4	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,032706	722 902	23643
70.3.5	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,024012	225 987	5426
70.3.6	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,828	36	30
70.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	41,4	1 293	53530
70.3.8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	41,4	501	20741
71	**1101-0102-0902** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**2,7**	**4 002**	**10805**
71.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,83446	3 813	10808
72	**1101-0701-0601** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м^3 уплотненного грунта**	**2,7**	**631**	**1704**
72.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,31482	3 343	1052
72.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,076545	8 431	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,076545*	*2 746*	*210*
72.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,30618	18	6
73	**1101-0701-1401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды**	**м^3 уплотненного грунта**	**2,7**	**210**	**567**
73.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,03564	3 343	119
73.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0355752	12 269	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0355752*	*2 746*	*98*
73.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,27	36	10
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д=0,5М L=8м (2шт) ПК2+45, ПК9+25				
74	**1101-0201-1126** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**4**	**352**	**1408**
74.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,077328	18 205	1408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,077328*	*3 924*	*303*
75	**1101-0102-0302** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 .*** ***1101-176 Кзтр=1,2***	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2***	**м^3 грунта**	**0,4**	**9 203**	**3681**
75.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,79832	4 611	3681
76	**1130-0406-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Устройство песчано-гравийной подготовки**	**м^3 подготовки**	**0,8**	**18 175**	**14540**
76.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,40832	4 610	6492
76.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,38016	13 016	4948

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,38016*	*3 283*	*1248*
76.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,19008	8 431	1603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,19008*	*2 746*	*522*
76.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,38016	18	7
76.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,032	1 444	1490
77	**1122-0103-0111** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 500 мм**	**км трубопровода**	**0,016**	**5 730 273**	**91684**
77.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,80896	6 186	91608
77.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0091584	8 314	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0091584*	*2 746*	*25*
78	**2411-102-0255** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм**	**м**	**16**	**38 289**	**612624**
79	**1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Устройство оголовков из монолитного бетона**	**м³**	**0,4**	**7 414**	**2966**
79.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,5832	3 865	2254
79.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20736	29	6
79.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч*	0,0005616	8 314	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005616*	*2 746*	*2*
79.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0008	36	0
79.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,1	7 006	701
80	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,408**	**36 447**	**14870**
81	**1130-0504-0103** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**м² изолируемой поверхности**	**36,8**	**8 062**	**296682**
81.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24,04512	5 249	126213
81.2.1	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,1430784	10 983	1571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1430784*	*3 283*	*470*
81.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,0746368	1 098	2278
81.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0119232	12 910	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0119232*	*3 924*	*47*
81.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,132704	8 431	9550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,132704*	*2 746*	*3110*
81.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0278208	8 314	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0278208*	*2 746*	*76*
81.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,276	34 065	9402
81.3.2	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,1656	270 051	44720
81.3.3	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,05888	181 321	10676
81.3.4	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,029072	722 902	21016
81.3.5	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,021344	225 987	4823
81.3.6	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,736	36	27
81.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	36,8	1 293	47582
81.3.8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	36,8	501	18437
82	**1101-0102-0902** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**2,4**	**4 002**	**9605**
82.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,51952	3 813	9607

1	2	3	4	5	6	7
83	**1101-0701-0601** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м^3 уплотненного грунта**	**2,4**	**631**	**1514**
83.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,27984	3 343	936
83.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,06804	8 431	574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06804*	*2 746*	*187*
83.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,27216	18	5
84	**1101-0701-1401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды**	**м^3 уплотненного грунта**	**2,4**	**210**	**504**
84.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,03168	3 343	106
84.2	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0316224	12 269	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0316224*	*2 746*	*87*
84.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,24	36	9

Сметная прибыль - 5%	16 405 256
Непредвиденные работы и затраты - 2%	820 262,80
Итого	0,00
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) - 1,0587	17 225 518,80
НДС 12%	18 236 656,75
Итого по акту	2 188 398,81
	20 425 055,56

Заказчик:

ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

г.Ушарал, ул. Женис 148
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 050440006071
ИИК KZ15070103KSN7003010
БИК KKMFKZ2A
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ Абишев А.Б.

М.П.

Поставщик:

ТОО "Алакөл жолдары"

Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ Шайзанов С.М.

М.П.