Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска",Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23** — **010640001556**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012",150700, Казахстан, Кызылжарский р-он с. Бесколь ул. Луговая д. 48** — **120240007830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 179 от 20.06.2025

Номер документа	Дата составления
26	30.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр. Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области			Работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00	5 357 142,86
				Итого	1	x	50 000 000,00	5 357 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2025

М.П.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 010640001556.**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**

Наименование строительства и его адрес: **«Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области».**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за **сентябрь 2025 г.** *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
010640001556	120240007830			179	20.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	из них: Оборудования, мебели и инвентаря	из них: Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области».	134 000 000,00	134 000 000,00	50 000 000,00	44 642 857,14			5 357 142,86	50 000 000,00

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область. БИН/ИИН 120240007830

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Назеян К. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" БИН 010640001556

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Кенжебалаган А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "TexEngineering" (ТехИнжиниринг) БИН 190240019996

Эксперт Кабиев Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт ул.Шанырак, улицы №1, 73-я улица, улица №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик-1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области
Шифр стройки г.Петропавловск-18

Наименование объекта - Основные объекты строительства
Шифр объекта 2

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 010640001556.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области».**
(наименование, адрес)

Объект: **Основные объекты строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 179 от 20.06.2025 года

Акт выполненных работ № 3 за сентябрь месяц 2025 год

Составлен(а) в ценах 2024 г. по состоянию от 10.04.2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 2-01-00-02					
			Ремонт Улицы №73					
		Отдел 2.	**Дорожная одежда**					
		Раздел 4.	**Устройство основания**				**11 346 526**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			573 624	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*281 195*	
			машины и механизмы	тенге			2 770 248	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*555 752*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6 604 338	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	852			
1		**1127-0403-0101** *РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см**	**$м^2$ основания**	**4 841,46**	**769**	**3 723 086**	
2		**211-201-0707** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**395,0652**	**7 450**	**2 943 223**	
3		**211-201-0706** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**197,5276**	**7 561**	**1 493 537**	

4		211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**148,1532**	**9 460**	**1 401 487**	
5		211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м^3**	**246,912**	**7 230**	**1 785 193**	
		Раздел 3.	**Планировка и укрепление обочины, Н=6 см**	м^2	0		**3 166 984**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			424 700	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*207 700*	
			машины и механизмы	тенге			1 246 200	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*288 300*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 496 084	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	188			
6	27	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см(всего 6см)**	**м^2 покрытия обочин**	**3 100**	**539**	**1 670 900**	
7	28	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**226,92**	**6 593**	**1 496 084**	
			Локальная смета					
			Ремонт улицы Баянды					
		Отдел 1.	**Дорожная одежда**				**8 265 930**	
		Раздел 1.	**Устройство основания**					
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			504 361	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*246 890*	
			машины и механизмы	тенге			2 204 375	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*521 996*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 557 194	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	261			
8		1127-0403-0101 *РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см**	**м^2 основания**	**3 527**	**769**	**2 712 263**	
9		211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**287,8032**	**7 450**	**2 144 134**	
10		211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**143,9016**	**7 561**	**1 088 040**	
11		211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**107,9262**	**9 460**	**1 020 982**	
12		211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м^3**	**179,877**	**7 230**	**1 300 511**	
			Локальная смета 2-01-00-04					
			Ремонт Улицы №3					
		Отдел 2.	**Дорожная одежда**				**10 727 850**	
		Раздел 4.	**Устройство основания**					
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			654 580	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*320 424*	
			машины и механизмы	тенге			2 860 925	

			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*677 467*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 212 345	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	339			
13		**1127-0403-0101** *РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см**	**м^2 основания**	**4 577**	**769**	**3 520 082**	
14		**211-201-0707** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**373,522**	**7 450**	**2 782 742**	
15		**211-201-0706** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**186,761**	**7 561**	**1 412 101**	
16		**211-201-0702** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**140,071**	**9 460**	**1 325 071**	
17		**211-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м^3**	**233,451**	**7 230**	**1 687 854**	
		Раздел 6.	**Планировка и укрепление обочины, Н=6 см**				**1 230 628**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			165 030	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*80 708*	
			машины и механизмы	тенге			484 249	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112 028*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			581 349	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	73			
18	**28**	**1127-0701-0111** *РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см(всего 6см)**	**м^2 покрытия обочин**	**1 204,6**	**539**	**649 279**	
19	**29**	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**88,177**	**6 593**	**581 349**	
			Локальная смета 2-01-00-05					
			Ремонт Улицы № 67					
		Отдел 2.	**Дорожная одежда**				**6 899 397**	
		Раздел 4.	**Устройство основания**					
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			348 799	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*170 984*	
			машины и механизмы	тенге			1 684 484	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*337 932*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 635 528	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	408			
20		**1127-0403-0101** *РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см**	**м^2 основания**	**2 943,912**	**769**	**2 263 869**	
21		**211-201-0707** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**240,223**	**7 450**	**1 789 663**	
22		**211-201-0706** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**120,112**	**7 561**	**908 164**	
23		**211-201-0702** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**90,084**	**9 460**	**852 192**	

24		211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	150,14	7 230	1 085 509	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**41 637 315**	
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**2 081 866**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**	**2%**		**832 746**	
			Итого по части II в сметных ценах:	**тенге**			**44 551 927**	
			на II квартал 2025 г 35% к-1,0388	**тенге**			**16 198 189**	
			на III квартал 2025 г 50% к-1,0587	**тенге**			**23 583 562**	
			на IV квартал 2025 г 15% к-1,079	**тенге**			**7 210 729**	
			ИТОГО	**тенге**			**46 992 481**	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договорной цены	**тенге**	**0,95**		**44 642 857,14**	
			НДС 12%	**тенге**	**12%**		**5 357 142,86**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**50 000 000,00**	

Сдал (Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012"
БИН/ИИН 120240007830

Руководитель Назеян К. В._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "TexEngineering" (ТехИнжиниринг)
БИН 190240019996

Эксперт Кабиев Ж.С._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
БИН 010640001556

И.о. руководителя Кенжебалатов А.А._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)