Субподрядчик: ТОО "Толағай-Нұр"
Договор № 01 от 25.05.2025 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения к цеху по глубокой переработке шерсти и изготовлению нетканых материалов с АБК и КПП, по адресу: г. Актобе, 41 разъезд, уч.194А» (со сметной документацией)."

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах на 2024.5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01. Наружные сети газоснабжения					
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	1,65	7 328	12091	
2	2	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	1,6	3 824	6118	
			Раздел 2. Газопровод стальной высокого давления					
3	3	6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,005	3 121 243	15606	
4	4	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,005	294 531	1473	
5	5	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х6,0 мм	м	5	4 588	22940	Казахстан
6	8	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	4 969	19876	
7	9	241-116-0410 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	7 295	29180	Казахстан
8	10	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0094	4 085 593	38405	
9	11	241-112-0151 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х8,0 мм	шт.	2	6 046	12092	Казахстан
10	12	6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм/Футляр	км	0,001	4 110 448	4110	
11	13	6121-0201-0844 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	4 972 607	4973	
12	14	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1	8 607	8607	Казахстан
13	15	6101-0110-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 2	шт.	1	2 354	2354	
14	16	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,0077	74 211	571	
15	17	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1	2 889	2889	Казахстан
16	18	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0018	4 085 593	7354	
17	19	241-114-0123 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х9,0-57х6,0 мм	шт.	1	1 557	1557	Казахстан

			Установка ГРПШ					
18	20	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм.и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	64 426	64426	
19	22	245-804-0104 РСНБ РК 2022	Регулятор давления РДГ-50В	шт.	1	111 050	111050	Казахстан
20	23	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6	535	3210	Казахстан
21	24	241-101-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	5,5	515	2833	Казахстан
22	25	241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	4	155	620	Казахстан
23	26	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	5 856	11712	
24	28	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/срезка растительного грунта	м3	1,4	114	160	
25	29	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/восстановление растительного грунта	м3	1,4	114	160	
			Локальная смета № 2-01-01-02. Наружные сети газоснабжения среднего давления					
			Раздел 1. Газопровод надземный стальной среднего давления					
26	1	6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,006	3 121 243	18727	
27	2	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 100 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,006	294 531	1767	
28	3	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6	3 789	22734	Казахстан
29	4	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0015	2 860 114	4290	
30	5	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 100 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,0015	147 265	221	
31	6	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1,5	1 952	2928	Казахстан
32	7	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0091	4 085 593	37179	
33	8	241-112-0148 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,5 мм	шт.	2	3 243	6486	Казахстан
34	9	241-112-0127 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,5 мм	шт.	1	1 015	1015	Казахстан
35	10	241-114-0123 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	2	1 557	3114	Казахстан
36	11	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х6,0-32х4,0 мм	шт.	1	530	530	Казахстан
37	12	6121-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	2	12 825	25650	
38	13	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	119 464	238928	Казахстан

		ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	4 969	19876	
40	15	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	19456	Казахстан
41	16	6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 797	6797	
42	17	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57 996	57996	Казахстан
43	18	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 521	5042	
44	19	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415	4830	Казахстан
45	20	6101-0110-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 2	шт.	2	2 354	4708	
46	21	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,01386	74 211	1029	
47	22	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,8	2 889	5200	Казахстан
48	23	6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм/Футляр	км	0,002	4 110 448	8221	
49	24	6121-0201-0844 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,002	4 972 607	9945	
50	25	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2	8 607	17214	Казахстан
51	26	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,001	3 164 094	3164	
52	27	6121-0201-0843 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,001	3 018 038	3018	
53	28	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	1	4 953	4953	Казахстан
			Раздел 2. Газопровод подземный полиэтиленовый среднего давления					
54	52	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	4 437	48807	
55	53	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	31	5 734	177754	
56	54	241-210-0626 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	2	11 966	23932	Казахстан
57	55	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	4337	Казахстан
58	56	241-208-1810 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	17	20 108	341836	Казахстан
59	57	241-208-1708 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	6	23 495	140970	Казахстан
60	58	241-208-1603 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	4	15 898	63592	Казахстан
61	59	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250	3250	Казахстан
62	60	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	5 165	10330	Казахстан

		РСНБ РК 2022	труба полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	9	1 314	11826	Казахстан
64	62	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 734	5734	
65	63	241-209-1102 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х63х125 мм	шт.	1	8 139	8139	Казахстан
66	64	6121-0105-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм	км	0,067	1 661 803	111341	
67	65	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	67	4 833	323811	Казахстан
68	66	6123-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт.	28	13 616	381248	
69	67	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство контрольной трубки	шт.	7	23 136	161952	
70	68	241-404-1101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х3,8 мм.	м	14	952	13328	Казахстан
71	69	241-215-0308 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63 мм	шт.	7	11 732	82124	Казахстан
72	70	6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 ТЧ 6125,подразд.07, группа 04, п.9	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км	1,453	75 686	109972	
73	71	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1 453	18	26154	Казахстан

Итого по смете		
		2 969 822
Стоимость оборудования или перевозка строительных грузов	тенге	
Итого по Акту	**тенге**	0
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7%		**2 969 822**
Итого	тенге	
Сметная прибыль 5%	**тенге**	207 887,54
Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	**3 177 709,54**
Итого в ценах 2024 г. с оборудованием	тенге	158 885,48
Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	**тенге**	95 331,29
Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075	**тенге**	**3 431 926,30**
Итого с коэффициентом договорной цены	**тенге**	**1 811 542,30**
НДС(12%)	**тенге**	**1 844 660,39**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	**3 583 078,69**
	тенге	429 969,44
		4 013 048,13

Генподрядчик:
ТОО "АСУ - К"

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Субподрядчик:
ТОО "Толағай-Нұр"

Директор _____ **Ідіріс Т.Қ.**