Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 "гр. РФ (на Омск) - Майкапшагай" км 247-249, 255-264, 278-285,309-324.

Акт № 1 выполненных работ от 22 ноября 2021 года.
за ноябрь месяц 2021 года.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объм работ	*Финансирование*	*Объм работ*	*Финансирование*	*%*	*Объм работ*	*Финансирование*
	УЧАСТОК км 309-324 (6,823 км).								
	Раздел 1 Ремонт дорожной одежды								
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия на толщину Н=0,04 м	м2 покрытия	61404,14	9 678 036,38	61404,140	9 678 036,38	100 %	61404,140	9 678 036,38
2	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 100/130) перед устройством слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2	т	12,28	1 366 526,62	12,28	1 366 526,62	100 %	12,28	1 366 526,62
3	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной 4 см и шириной 9 м	м2 покрытия	61404,14	129 361 221,47	61404,14	129 361 221,47	100 %	61404,14	129 361 221,47
4	Планировка обочин механизированным способом.	м2	40936	349 440,22	40936	349 440,22	100 %	40936	349 440,22

	Раздел 2 Разметка дорожной одежды								
5	Устройство разметки краской проезжей части ширина линии 0,1 м, с применением стеклянных микрошариков (сплошная 15 км, пунктирная 6 км)	км линии	15	903 182,06	15	903 182,06	100 %	15	903 182,06
	ИТОГО по акту			**141 658 406,75**		**141 658 406,75**			**141 658 406,75**
	В том числе НДС 12%			**15 177 686,44**		**15 177 686,44**			**15 177 686,44**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Е.Г.Кисиков

ТЕХНАДЗОР:
Главный эксперт ТОО "Аркада KZ"

_____ А.Т. Табаев

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения _____ Ф. А. Оспанов

Куратор _____ Н.К. Селиканов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "АЗА" _____ Г.М. Акопян

Расценки проверил: _____ Ш.К. Боранбай