Заказчик: АО "НК КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 "гр. РФ (на Омск) - Майкапшагай" км 247-249, 255-264, 278-285,309-324.

Акт № 2 выполненных работ от 20 июня 2022 года.
за июнь месяц 2022 года.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | План на текущий год | | Выполнено с начала года | | | Выполнено за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Объем работ* | *Финансирование* | *Объем работ* | *Финансирование* | *%* | *Объем работ* | *Финансирование* |
| | **УЧАСТОК км 247-249 ( 2 км).** | | | | | | | | |
| | **Раздел I Ремонт дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 1 | **Фрезерование асфальтобетонного покрытия на толщину Н=0,04 м** | **м2 покрытия** | **18000** | **4 406 469,68** | 18000 | 4 406 469,68 | 100% | 0 | 0,00 |
| 2 | **Розлив вяжущих материалов (битум БНД 100/130) перед устройством слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2** | **т** | **3,6** | **320 199,24** | 3,6 | 320 199,24 | 100% | 3,6 | 320 199,24 |
| 3 | **Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной 4 см и шириной 9 м** | **м2 покрытия** | **18000** | **27 222 222,58** | 18000 | 27 222 222,58 | 100% | 18000 | 27 222 222,58 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Планировка обочин механизированным** | **м2** | **12000** | **102 435,19** | 12000 | 102 435,19 | 100% | 12000 | 102 435,19 |
| | **Раздел 2 Разметка дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 5 | **Устройство разметки краской проезжей части ширина линии 0,1 м, сплошная (пунктирная, шаг 1:3 - 2 км) с применением** | **км ли-нии** | **4** | **252 056,80** | 4 | 252 056,80 | 100% | 4 | 252 056,80 |
| | | | | | | | | | |
| | **УЧАСТОК км 255-264 ( 9 км).** | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Ремонт дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 6 | **Фрезерование асфальтобетонного покрытия на толщину Н=0,04 м** | **м2 пок-ры-тия** | **81000** | **17 717 140,17** | 81000 | 17 717 140,17 | 100% | 0 | 0,00 |
| 7 | **Розлив вяжущих материалов (битум БНД 100/130) перед устройством слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2** | **т** | **16,2** | **1 440 896,60** | 16,2 | 1 440 896,60 | 100% | 16,2 | 1 440 896,60 |
| 8 | **Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной 4 см и шириной 9 м** | **м2 пок-ры-тия** | **81000** | **122 500 001,62** | 81000 | 122 500 001,62 | 100% | 81000 | 122 500 001,62 |
| 9 | **Планировка обочин механизированным способом.** | **м2** | **54000** | **460 956,97** | 54000 | 460 956,97 | 100% | 54000 | 460 956,97 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 2 Разметка дорожной одежды** | | | | | | | | |
| **10** | **Устройство разметки краской проезжей части ширина линии 0,1 м, сплошная (пунктирная, шаг 1:3 - 8 км) с применением** | **км линии** | **19** | **1 155 465,03** | 19 | 1 155 465,03 | 100% | 19 | 1 155 465,03 |
| | | | | | | | | | |
| | **УЧАСТОК км 278-285 ( 7 км).** | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Ремонт дорожной одежды** | | | | | | | | |
| **11** | **Фрезерование асфальтобетонного покрытия па толщину Н=0,04 м** | **м2 покрытия** | **63000** | **10 637 545,18** | 63000 | 10637545,18 | 100% | 0 | 0,00 |
| **12** | **Розлив вяжущих материалов (битум БНД 100/130) перед устройством слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2** | **т** | **12,6** | **1 120 697,36** | 12,6 | 1 120 697,36 | 100% | 12,6 | 1 120 697,36 |
| **13** | **Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной 4 см и шириной 9 м** | **м2 покрытия** | **63000** | **95 277 779,04** | 63000 | 95 277 779,04 | 100% | 63000 | 95 277 779,04 |
| **14** | **Планировка обочин механизированным способом.** | **м2** | **42000** | **358 521,78** | 42000 | 358 521,78 | 100% | 42000 | 358 521,78 |
| | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Разметка дорожной одежды** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **Устройство разметки краской проезжей части ширина линии 0,1 м, сплошная (пунктирная, шаг 1:3 - 6 км) с применением** | **км линии** | **15** | **903 407,29** | 15 | 903 407,29 | 100% | 15 | 903 407,29 |
| | | | | | | | | | |
| | **УЧАСТОК км 309-324 ( 15 км, на 2022 г - 8,177 км ).** | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Ремонт дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 16 | **Фрезерование асфальтобетонного покрытия на толщину Н=0,04 м** | **м2 покрытия** | **73 595,86** | **11 599 594,91** | 73 595,86 | 11599594,91 | 100% | 0 | 0 |
| 17 | **Розлив вяжущих материалов (битум БНД 100/130) перед устройством слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2** | **т** | **14,72** | **1 309 259,14** | 14,72 | 1 309 259,14 | 100% | 14,72 | 1309259,14 |
| 18 | **Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной 4 см и шириной 9 м** | **м2 покрытия** | **73 595,86** | **111 302 382,34** | 73 595,86 | 111 302 382,34 | 100% | 73 595,86 | 111 302 382,34 |
| 19 | **Планировка обочин механизированным способом.** | **м2** | **49 064** | **418 822,34** | 49 064 | 418 822,34 | 100% | 49 064 | 418 822,34 |
| | **Раздел 2 Разметка дорожной одежды** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | **Устройство разметки краской проезжей части ширина линии 0,1 м, сплошная (пунктирная, шаг 1:3 - 7 км) с применением** | **км ли-нии** | **17** | **1 029 659,99** | 17 | 1 029 659,99 | 100% | 17 | 1 029 659,99 |
| | **ИТОГО по акту** | | | **409 535 513,25** | | **44 360 749,94** | | | **365 174 763,31** |
| | **В том числе НДС 12%** | | | **43 878 804,99** | | **4 752 937,49** | | | **39 125 867,50** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол"

Е.Г. Кисиков

**ТЕХНАДЗОР:**
Главный эксперт ТОО "Аркада KZ"

А.Т. Табаев

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения

Ф. А. Оспанов

Куратор

С.Ж. Тульбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "АЗА"

Г.М. Акопян

Расценки проверил:

Т.Ю. Горелова