Заказчик: АО "НК КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Средний ремонт автомобильной дороги Республиканского значения А-18 "Павлодар-Шарбакты-граница РФ", км 6-16, км 88-103 (ресайклирование).

Акт № 3 выполненных работ от 20 октября 2021 года.
за октябрь месяц 2021 года.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объм работ	*Финансирование*	*Объм работ*	*Финансирование*	*%*	*Объм работ*	*Финансирование*
	УЧАСТОК 6-16 км.								
	(II техническая категория, ширина покрытия 8,0 м)								
1	Устройство основания из ресайклированного материала полученного путем смешения на лороге ресайклером существующей дорожной одежды, обогащенной щебнем фракции 20-40 мм, укрепленного цементом и бокситовым шлаком, марки М40 F 25 ГОСТ 23558-94, толщиной 0,15 м и шириной 8,0 м	м2	80936,5	85 147 532,21	80936,5	85 147 532,21	100 %	0	0
2	Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	40,468	4 193 311,16	40,468	4 193 311,16	100 %	20,468	2 120 902,76

3	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б М II, толщиной 0,05 м и шириной 8,0 м	м2	80936,5	196 000 229,90	80936,50	196 000 229,90	100 %	40936,5	99 134 091,13
	1,3 Ремонт съездов (1300 м2)								
	(10 шт на км 6 (справа 6 шт., км 7 (справа 4 шт.)								
4	Устройство слоя основания на съездах толщиной Н=0,1 м	м2	1300	1 348 717,62	1300	0	0	0	0
5	Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	0,65	66 968,63	0,65	0	0	0	0
6	Устройство слоя асфальтобетонного покрытия на съездах из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б М II, толщиной Н=0,05 м, с применением асфальтоукладчика	м2 пок-ры-тия	1300	3 148 153,37	1300	0	0	0	0
	1. 4 Ремонт обочин								
7	Ремонт и планировка обочин	м2	200 870,67	4 065 014,32	200 050,35	4 048 413,53	99,6 %	200 050,35	4 048 413,53
	1.5 Автобусные остановки (5 шт)								
	Автопавильоны,остановочные и посадочные площадки (с. Жетекши км 6 - 2 шт слева, 1 шт справа, км 7 -- 1 шт справа; у с. Кементер км 15 - 1 шт слева)								
8	Демонтаж железобетонного автопавильона (4 шт)	м3	10,4	401 763,43	10,4	401 763,43	100 %	10,4	401 763,43
9	Демонтаж металлического автопавильона	шт	1	70 887,22	1	70 887,22	100 %	1	70 887,22

10	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 по ГОСТ6665-91 на бетонном основании для окантовки посадочных площадок и частично окантовки остановочных длощадок	п.м	110	498 907,06	110	498 907,06	100 %	110	498 907,06
11	Устройство подстилающего слоя толщиной Н=0,1м под посадочные площадки	м2	90	44 609,71	90	44 609,71	100 %	90	44 609,71
12	Устройство слоя основания толщиной Н=0,15 м под посадочные площадки	м2	90	130 956,75	90	130 956,75	100 %	90	130 956,75
13	Розлив вяжущих материалов перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	0,045	4 636,90	0,045	4 636,90	100 %	0,045	4 636,90
14	Устройство асфальтобетонного покрытия посадочных площадок из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б, марки II толщиной Н=0,04 м	м2	90	178 899,53	90	178 899,53	100 %	90	178 899,53
15	Монтаж нового металлического остановочного павильона со скамейкойи урной	шт	5	6 361 290,14	5	6 361 290,14	100 %	5	6 361 290,14
16	Устройство слоя основания толщиной Н=0,15 м под остановочные площадки	м2	1850	2 691 918,26	1850	2 691 918,26	100 %	1850	2 691 918,26

17	Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	0,925	95 300,84	0,925	95 300,84	100 %	0,925	95 300,84
18	Устройство асфальтобетонного покрытия остановочных площадок автопавильонов толщиной Н=0,05 м, из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б М II, с применением асфальтоукладчика	м2	1850	4 480 065,09	1850	4 480 065,09	100 %	1850	4 480 065,09
19	Устройство горизонтальной дорожной разметки № 1.14.1 по СТ РК 1124-2003 "Пешеходный переход" с применением стеклянных микрошариков	м2	51,2	84 200,06	51,2	84 200,06	100 %	51,2	84 200,06
20	Установка дорожных знаков	шт	15	446 949,02	15	446 949,02	100 %	15	446 949,02
	1.6 Устройство горизонтальной дорожной разметки								
21	Устройство дорожной разметки (прерывистой 10,12 км,сплошной 10,24 км)	км линии	10,12	1 186 966,00	10,12	1 186 966,00	100 %	10,12	1 186 966,00
	УЧАСТОК км 88-103								
	1. Устранение пучин (на км 91,92,97,99,100)								
22	Устранение пучин	м2	170	828 504,91	170	828 504,91	100%	0	0
	2 Ремонт дорожной одежды								

23	Устройство основания из ресайклированного материала полученного путем смешения на лороге ресайклером существующей дорожной одежды, обогащенной щебнем фракции 20-40 мм, укрепленного цементом и бокситовым шлаком, марки М40 F 25 ГОСТ 23558-94, толщиной 0,15 м и шириной 7,5 м	м2	112500	143 088 966,59	112500	143 088 966,59	100%	0	0
24	Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	56,250	5 953 254,53	56,250	5 953 254,53	100 %	0	0
25	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б М II, толщиной 0,05 м и шириной 7,5 м	м2	112500	298 085 775,95	112500	298 085 775,95	100 %	0	0
	2.3 Ремонт съездов (130 м2) (1 шт.), км 95 слева								
26	Устройство слоя основания на съездах толщиной Н=0,1 м	м2	130	179 742,68	0	0	0	0	0
27	Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	0,065	6 840,17	0	0	0	0	0

28	Устройство слоя асфальтобетонного покрытия на съездах из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б М II, толщиной Н=0,05 м, с применением асфальтоукладчика	м2	130	344 455,44	0	0	0	0	0
	2.3 Ремонт съезда к с. Назаровка								
29	Устройство слоя основания на съездах толщиной Н=0,1 м	м2	307	424 474,03	307	424 474,03	100 %	307	424 474,03
30	Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	0,154	16 203,65	0,154	16 203,65	100 %	0,154	16 203,65
31	Устройство слоя асфальтобетонного покрытия на съездах из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б М II, толщиной Н=0,05 м, с применением асфальтоукладчика	м2	307	813 492,87	307	813 492,87	100 %	307	813 492,87
	2. 4 Ремонт обочин								
32	Ремонт обочин	м2	300000	4 926 478,35	300000	4 926 478,35	100 %	300000	4 926 478,35
	2.5 Устройство горизонтальной дорожной разметки								
33	Устройство горизонтальной дорожной разметки (пунктирная 15,0 км,сплошная 30,0 км)	км	15	1 753 873,00	15	1 753 873,00	100 %	15	1 753 873,00
	2.6 Ремонт водопропускных труб (5 шт.)								
	6.1 км 91, 92, 93, 94, 97								

34	Ремонт водопропускных труб	м2	58	421 359,03	58	421 359,03	100 %	58	421 359,03
	2.7 Переустройство аварийной водопроводной трубы								
	6.2 км 101								
35	Переустройство аварийной водопроводной трубы	м3	120	1 921 301,58	120	1 921 301,58	100 %	0	0
	ИТОГО по акту			**769 412 000,00**		**764 300 521,30**			**130 336 638,36**
	В том числе НДС 12%			**82 437 000,00**		**81 889 341,57**			**13 964 639,82**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Е.Г. Кисиков

ТЕХНАДЗОР:
Главный эксперт ТОО "Аркада KZ"

_____ У.Б. Каримов

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения _____ Ф.А. Оспанов

Куратор _____ Ф. А. Оспанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "АЗА" _____ Г.М. Акопян

Расценки проверил: _____ Ш.К. Боранбай