Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ", км 11-49 (ресайклирование протяженность 38 км).

Акт № 4 выполненных работ от 22 ноября 2021 года.
за ноябрь месяц 2021 года.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объм работ	*Финансирование*	*Объм работ*	*Финансирование*	*%*	*Объм работ*	*Финансирование*
	1. Устранение пучин (на км 13, 21,22,24,26,27 ,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41)								
1	Устранение пучин	м2	240	1 867 140,65	240	1 867 140,65	100%	0	0
	2 Ремонт дорожной одежды								
2	Устройство основания из ресайклированного материала полученного путем смешения на лороге ресайклером существующей дорожной одежды, обогащенной щебнем фракции 20-40 мм, укрепленного цементом и бокситовым шлаком, марки М40 F 25 ГОСТ 23558-94, толщиной 0,15 м	м2	295000	306 194 907,42	295000	306 194 907,42	100%	0	0

3	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) перед устройством покрытия из асфальтобетонной смеси	т	147,5	15 232 072,29	147,5	15 232 072,29	100%	32,0	3 304 585,18
4	Устройство слоя покрытия толщиной горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б М II , толщиной 5 см	м2	295000	725 477 898,29	295000	725 477 898,29	100%	64000	157 391 815,22
	3.Ремонт съездов (15 шт, км 16,20,32,33,34,44)								
5	Ремонт съездов (15 шт, км 16,20,32,33,34,44)	м2	1440,0	4 869 445,03	0	0	0	0	0
	4 Ремонт обочин								
6	Ремонт и планировка обочин	м2	720000	12 073 875,22	720 000	12 073 875,22	100%	603566,7	10 121 373,64
7	Автопавильоны, остановочные и посадочные площадки (по одной в прямом и обратном направлении), на км 13 у с. Коряковка.	м2	406,0	4 835 459,53	390,0	1 659 087,65	96%	390,0	1 659 087,65

8	Автопавильон, остановочная и посадочная площадка (одна в обратном направлении), км 20 у с. Зангар	м2	203,0	2 455 411,80	195,0	1 150 899,93	96%	195,0	1 150 899,93
9	Автопавильоны, остановочные и посадочные площадка (по одной в прямом в обратном направлении), км 33, у с. Ефремовка	м2	406,0	5 403 712,35	390,0	2 245 565,39	96%	390,0	2 245 565,39
10	Автопавильоны, остановочные и посадочные площадка (по одной в прямом в обратном направлении), км 44, у с. Розовка	м2	406,0	5 421 937,30	390,0	2 245 565,42	96%	390,0	2 245 565,42
11	Устройство освещения проезжей части с. Розовка	шт	70,0	16 317 325,93	0	0	0	0	0
12	Ремонт и благоустройство площадки отдыха, км 18 справа	м2	2650,06	20 592 437,34	0	0	0	0	0
13	Строительство туалета на 2 очка на площадке отдыха км 18 справа	шт	1,0	803 446,54	0	0	0	0	0

14	Демонтаж и устройство железобетонной смотровой эстакады на площадке отдыха км 18	шт	1,0	3 745 888,15	0	0	0	0	0
15	Разметка проезжей части	км	38,0	4 502 322,16	38,0	4 502 322,16	100%	38,0	4 502 322,16
	ИТОГО по акту			**1 129 793 280,00**		**1 072 649 334,42**			**182 621 214,59**
	В том числе НДС 12%			**121 049 280,00**		**114 926 714,40**			**19 566 558,71**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол" _____ Е.Г. Кисиков

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения _____ Ф. А.Оспанов

Расценки проверил: _____ Ш. Боронбай

ТЕХНАДЗОР:
Главный эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ У.Б. Каримов

Куратор _____ Ф.А.Оспанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "АЗА" _____ Г.М. Акопян